Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, К.АМАНЖОЛОВА, дом № 69/1, тел.: 87112506272**	**000340003074**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22**	**140240006727**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №130/д-ок от 21.06.2023 года	

Номер документа	Дата составления
98	**25.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка детских игровых и спортивных площадок на 24 дворовых территориях города Уральска			Работа	1	50 060 787,20	50 060 787,20	5 363 655,77
				Итого	1	x	50 060 787,20	5 363 655,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2025

М.П.

И. Муханбеткалиев.

Форма по ОКУД 0615404
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"

Наименование строительства и его адрес: Установка детских игровых и спортивных площадок на 24 дворовых территориях города Уральска

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2025г №8 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
000340003074	140240006727	130/д-ок	21.06.2023				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка детских игровых и спортивных площадок на 24 дворовых территориях города Уральска	560 298 261,56	44 697 131,43							5 363 655,77	50 060 787,20

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 000340003074
Нурмаков А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Н. Муханбеткалиев

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Договор № 130/д-ок от 21.06.2023
Наименование объекта: "Установка детских игровых и спортивных площадок на 24 дворовых территориях города Уральска"

Акт №8
приемки выполненных работ за август 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство дворовой территории по адресу:проспект Евразия 196/1									
		Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки) ТИП5									
1	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	20	4225,28	22,16	84506	443	71809	13399	105737
		НР - 108%; СП - 8%			612,71	7,61	12254	152		7832	
2	СТ1290-000-0000	**Стоимость резинового покрытия толщина 10мм**		20	6393,60	--	127872	--	--	--	127872
					--	--	--	--		--	
		МАФы и переносные изделия									
3		**Стойка велосипедная**	шт	1	75061,00	--	75061	--	--	--	75061
					--	--	--	--		--	
		Беседка									
4	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы глубина до 2м для стоек**	яма	8	881,66	710,42	7053	5683	--	2815	10657
		НР - 72%; СП - 8%			171,24	317,40	1370	2539		789	
5	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы. Устройство**	м3	0,51	37923,22	1023,86	19341	522	16211	2489	23576
		НР - 91%; СП - 8%			5112,93	249,55	2608	127		1746	
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0324	228022,06	1215,75	7388	39	--	6703	15218
		НР - 91%; СП - 8%			226806,31	528,92	7349	17		1127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек из квадратных труб	т конструкций	0,299	98258,78	6255,27	29379	1870	2301	17475	50602
		НР - 69%; СП - 8%			84307,80	395,36	25208	118		3748	
8	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,299	459047,00	--	137255	--	137255	--	148235
		СП - 8%			--	--	--	--		10980	
9	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	0,215	55108,90	2356,61	11848	507	887	7280	20659
		НР - 69%; СП - 8%			48625,04	450,56	10454	97		1530	
10	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,215	478807,00	--	102944	--	102944	--	111179
		СП - 8%			--	--	--	--		8235	
11	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,04	82586,02	18777,80	3303	751	101	1841	5556
		НР - 69%; СП - 8%			61280,52	5421,25	2451	217		412	
12	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,04	820873,00	--	32835	--	32835	--	35462
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
13	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны.Монтаж									
			т конструкций	0,1062	28375,87	9016,84	3014	958	432	1324	4685
		НР - 69%; СП - 8%			15293,02	2774,82	1624	295		347	
14	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1062	816313,00	--	86692	--	86692	--	93627
		СП - 8%			--	--	--	--		6935	
15	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,1076	82586,02	18777,80	8886	2020	272	4952	14945
		НР - 69%; СП - 8%			61280,52	5421,25	6594	583		1107	
16	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1076	478807,00	--	51520	--	51520	--	55642
		СП - 8%			--	--	--	--		4122	
17	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытие кровельная из оцинкованного профлиста	м2 кровли	24	720,64	19,08	17295	458	1537	14240	34058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			637,52	7,43	15300	178		2523	
18	217-206-0213 РСНБ РК 2015	**Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 6 мм**	м2	27,6	15627,00	--	431305	--	431305	--	465809
		СП - 8%			--	--	--	--		34504	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Окраска эмалями**	м2	50	69,81	1,62	3490	81	2189	850	4688
		НР - 69%; СП - 8%			24,40	0,25	1220	12		347	
		Хозяйственная площадка									
20	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.**	шт.	1	237536,67	11080,18	237537	11080	205430	17668	275622
		НР - 17668,4418 Тенге; СП - 20416,4088 Тенге			21026,88	3548,78	21027	3549		20416	
21	8601-0307-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 5 шт.**	шт.	1	294775,83	15975,93	294776	15976	248872	25135	345503
		НР - 25134,681 Тенге; СП - 25592,5326 Тенге			29928,40	5117,82	29928	5118		25593	
		Детская площадка для занятий физкультурой и отдыха взрослых									
22	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	26	881,66	710,42	22923	18470	--	9147	34636
		НР - 72%; СП - 8%			171,24	317,40	4452	8252		2566	
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,42	37923,22	1023,86	15928	430	13351	2050	19416
		НР - 91%; СП - 8%			5112,93	249,55	2147	105		1438	
24	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,078	98258,78	6255,27	7664	488	600	4559	13201
		НР - 69%; СП - 8%			84307,80	395,36	6576	31		978	
25	241-102-0123 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	22,36	1321,00	--	29538	--	29538	--	31901
		СП - 8%			--	--	--	--		2363	
26	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0065	469545,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%			--	--	--	--		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00962	369674,00	--	3556	--	3556	--	3841
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
		Панель ограждения ПМ-21шт									
28	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2625	55108,90	2356,61	14466	618	1084	8889	25223
		НР - 69%; СП - 8%			48625,04	450,56	12764	118		1868	
29	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	132,3	777,00	--	102797	--	102797	--	111021
		СП - 8%			--	--	--	--		8224	
30	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0777	369674,00	--	28724	--	28724	--	31022
		СП - 8%			--	--	--	--		2298	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,5	69,81	1,62	733	17	460	179	985
		НР - 69%; СП - 8%			24,40	0,25	256	3		73	
		Панель доборная ПД1-4шт									
32	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00852	55108,90	2356,61	470	20	36	289	819
		НР - 69%; СП - 8%			48625,04	450,56	414	4		61	
33	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	3,2	777,00	--	2486	--	2486	--	2685
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
34	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0044	369674,00	--	1627	--	1627	--	1757
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	69,81	1,62	56	1	35	14	75
		НР - 69%; СП - 8%			24,40	0,25	20	--		6	
		Детская площадка для детей									
		Стойка С1-16шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	16	881,66	710,42	14106	11366	--	5629	21314
		НР - 72%; СП - 8%			171,24	317,40	2740	5078		1579	
37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,27	37923,22	1023,86	10239	276	8583	1318	12481
		НР - 91%; СП - 8%			5112,93	249,55	1380	67		925	
38	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,048	98258,78	6255,27	4716	300	369	2805	8123
		НР - 69%; СП - 8%			84307,80	395,36	4047	19		602	
39	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	13,76	1321,00	--	18177	--	18177	--	19631
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
40	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,004	469545,00	--	1878	--	1878	--	2028
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
41	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00592	369674,00	--	2188	--	2188	--	2363
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
				Панель ограждения ПМ-12шт							
42	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,15	55108,90	2356,61	8266	354	618	5079	14413
		НР - 69%; СП - 8%			48625,04	450,56	7294	68		1068	
43	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	75,6	777,00	--	58741	--	58741	--	63440
		СП - 8%			--	--	--	--		4699	
44	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0444	369674,00	--	16414	--	16414	--	17727
		СП - 8%			--	--	--	--		1313	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6	69,81	1,62	419	9	264	102	563
		НР - 69%; СП - 8%			24,40	0,25	146	1		42	
				Панель доборная ПД1-2шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00426	55108,90	2356,61	235	10	18	144	410
		НР - 69%; СП - 8%			48625,04	450,56	207	2		30	
47	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,6	777,00	--	1243	--	1243	--	1342
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
48	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0022	369674,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	69,81	1,62	28	1	17	7	38
		НР - 69%; СП - 8%			24,40	0,25	10	--		3	
		Озеленение дворовой территории по адресу:проспект Евразия 196/1									
50	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	171	142,87	35,56	24432	6080	--	18690	46571
		НР - 88%; СП - 8%			107,32	16,89	18351	2887		3450	
51	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	171	1508,37	160,63	257931	27467	1558	206859	501973
		НР - 88%; СП - 8%			1338,63	36,03	228906	6161		37183	
52	254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	342	916,00	--	313272	--	313272	--	338334
		СП - 8%			--	--	--	--		25062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2740418	106295	2004091	381931	3355900
							427097	35798	--	233552	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2112729				
		Материалы	Тенге				570311				
		Всего заработная плата	Тенге					383710			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1094548				
		Накладные расходы	Тенге				327294				
		Сметная прибыль	Тенге				195201				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2635224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					383710			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				211774				
		Материалы	Тенге				6717				
		Всего заработная плата	Тенге					79185			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119527				
		Накладные расходы	Тенге				54637				
		Сметная прибыль	Тенге				21313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				287724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					79185			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				212982				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212982				
		Сметная прибыль	Тенге				17038				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				230020				
	Стоимость прочих работ		Тенге				202933				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202933				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				202933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3355901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	Тенге					462895			
РАЗДЕЛ 2.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Тайманова 176,ул.Сейфуллина 39,ул.Ескалиева 227											
			Площадки								
			Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки) ТИП4								
53	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**58**	**2523,46**	**23,11**	**146361**	**1340**	**107959**	**40524**	**201836**
		НР - 108%; СП - 8%			**639,00**	**7,93**	**37062**	**460**		**14951**	
54	**СТ1290-000-0000**	**Стоимость резинового покрытия толщина 20мм**		**58**	**10328,00**	**--**	**599024**	**--**	**--**	**--**	**599024**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки) ТИП5								
55	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**166**	**4406,63**	**23,11**	**731500**	**3836**	**621589**	**115983**	**915281**
		НР - 108%; СП - 8%			**639,00**	**7,93**	**106075**	**1317**		**67799**	
56	**СТ1290-000-0000**	**Стоимость резинового покрытия толщина 10мм**		**166**	**6393,60**	**--**	**1061338**	**--**	**--**	**--**	**1061338**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			МАФы и переносные изделия								
			Хозяйственная площадка								
57	**8601-0307-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров**	**шт.**	**2**	**47089,47**	**2377,68**	**94179**	**4755**	**81369**	**6844**	**109105**
		НР - 3422,1034 Тенге; СП - 4040,8898 Тенге			**4027,48**	**756,49**	**8055**	**1513**		**8082**	
58	**8601-0307-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья**	**комплект**	**3**	**38152,83**	**586,60**	**114458**	**1759**	**109279**	**2924**	**126774**
		НР - 974,678 Тенге; СП - 3130,5942 Тенге			**1140,11**	**185,10**	**3420**	**555**		**9392**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	8601-0307-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 5 шт.	шт.	1	307427,75	16661,63	307428	16661	259554	26213	360332
		НР - 26213,473 Тенге; СП - 26690,9758 Тенге			31212,95	5337,48	31213	5337		26691	
				Детская площадка для детей							
				Стойка С1-67шт							
60	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	67	919,50	740,91	61606	49641	--	24584	93085
		НР - 72%; СП - 8%			178,59	331,02	11966	22179		6895	
61	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,07	39550,90	1067,81	42319	1142	35471	5446	51586
		НР - 91%; СП - 8%			5332,38	260,26	5706	278		3821	
62	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,201	102476,09	6523,75	20598	1311	1614	12252	35478
		НР - 69%; СП - 8%			87926,33	412,32	17673	83		2628	
63	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	57,62	1321,00	--	76116	--	76116	--	82205
		СП - 8%			--	--	--	--		6089	
64	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01675	469545,00	--	7865	--	7865	--	8494
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
65	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,02479	369674,00	--	9164	--	9164	--	9897
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
				Панель ограждения ПМ-45шт							
66	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5625	57474,20	2457,75	32329	1382	2421	19865	56370
		НР - 69%; СП - 8%			50712,05	469,90	28526	264		4176	
67	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	283,5	777,00	--	220280	--	220280	--	237902
		СП - 8%			--	--	--	--		17622	
68	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1665	369674,00	--	61551	--	61551	--	66475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4924	
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,5	72,81	1,69	1638	38	1027	399	2200
		НР - 69%; СП - 8%			25,45	0,26	573	6		163	
		Панель доборная ПД1-8шт									
70	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01065	57474,20	2457,75	612	26	46	376	1067
		НР - 69%; СП - 8%			50712,05	469,90	540	5		79	
71	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	4	777,00	--	3108	--	3108	--	3357
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
72	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0055	369674,00	--	2033	--	2033	--	2196
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	72,81	1,69	73	1	47	18	98
		НР - 69%; СП - 8%			25,45	0,26	25	--		7	
		Панель доборная ПД2-13шт									
74	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,065	57474,20	2457,75	3736	160	280	2296	6514
		НР - 69%; СП - 8%			50712,05	469,90	3296	31		483	
75	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	19,5	777,00	--	15152	--	15152	--	16364
		СП - 8%			--	--	--	--		1212	
76	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,039	369674,00	--	14417	--	14417	--	15570
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,2	72,81	1,69	379	8	239	92	509
		НР - 69%; СП - 8%			25,45	0,26	132	1		38	
		Ограждения придомовых полос озеленения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	8601-0602-0506 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом**	**секция**	**50**	**17503,07**	**67,07**	**875154**	**3354**	**812023**	**64830**	**1015186**
		НР - 1296,59 Тенге; СП - 1504,0444 Тенге			**1195,55**	**32,19**	**59777**	**1610**		**75202**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4502418**	**85414**	**2442604**	**322646**	**5078243**
							314039	**33639**	**--**	**253181**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2470125**				
		Материалы	Тенге				**2028553**				
		Всего заработная плата	Тенге					**297260**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**95030**				
		Накладные расходы	Тенге				**287856**				
		Сметная прибыль	Тенге				**220643**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2978624**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**264**
		Сметная заработная плата	Тенге					**297260**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**57275**				
		Материалы	Тенге				**4360**				
		Всего заработная плата	Тенге					**50418**			
		Накладные расходы	Тенге				**34789**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7366**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**99430**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50418**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**314656**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**314656**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25172**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**339828**				
		Стоимость прочих работ	Тенге				**1660362**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1660362**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**1660362**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5078244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**309**
		Сметная заработная плата	Тенге					**347678**			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Кердери 139,141									
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки) ТИП4									
79	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**352**	**2578,21**	**23,61**	**907530**	**8309**	**669412**	**251275**	**1251509**
		НР - 108%; СП - 8%			**652,87**	**8,10**	**229809**	**2852**		**92704**	
80	СТ1290-000-0000	**Стоимость резинового покрытия толщина 20мм**		**352**	**10328,00**	**--**	**3635456**	**--**	**--**	**--**	**3635456**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки) ТИП5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	113	4502,23	23,61	508752	2668	432310	80665	636570
		НР - 108%; СП - 8%			652,87	8,10	73774	916		47153	
82	СТ1290-000-0000	Стоимость резинового покрытия толщина 10мм		113	6393,60	--	722477	--	--	--	722477
					--	--	--	--		--	
		МАФы и переносные изделия									
		Хозяйственная площадка									
83	8601-0307-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров	шт.	2	48111,09	2429,26	96222	4859	83133	6993	111472
		НР - 3496,3472 Tenge; СП - 4128,5584 Tenge			4114,85	772,91	8230	1546		8257	
84	8601-0307-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	3	38980,57	599,32	116942	1798	111649	2987	129525
		НР - 995,824 Tenge; СП - 3198,5136 Tenge			1164,84	189,12	3495	567		9596	
		Ограждения детских площадок									
85	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	95	939,45	756,98	89247	71914	--	35614	134850
		НР - 72%; СП - 8%			182,46	338,21	17334	32130		9989	
86	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,5	40408,97	1090,98	60613	1637	50804	7800	73886
		НР - 91%; СП - 8%			5448,07	265,90	8172	399		5473	
87	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,285	104699,35	6665,29	29839	1900	2336	17749	51395
		НР - 69%; СП - 8%			89833,92	421,27	25603	120		3807	
88	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	81,7	1321,00	--	107926	--	107926	--	116560
		СП - 8%			--	--	--	--		8634	
89	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02375	469545,00	--	11152	--	11152	--	12044
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
90	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,03515	369674,00	--	12994	--	12994	--	14034
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
		Панель ограждения ПМ-76шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,95	58721,12	2511,08	55785	2385	4178	34278	97268
		НР - 69%; СП - 8%			51812,27	480,10	49222	456		7205	
92	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	478,8	777,00	--	372028	--	372028	--	401790
		СП - 8%			--	--	--	--		29762	
93	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2812	369674,00	--	103952	--	103952	--	112268
		СП - 8%			--	--	--	--		8316	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38	74,39	1,73	2827	66	1773	689	3797
		НР - 69%; СП - 8%			26,00	0,26	988	10		281	
				Панель доборная ПД1-4шт							
95	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00852	58721,12	2511,08	500	21	38	307	872
		НР - 69%; СП - 8%			51812,27	480,10	441	4		65	
96	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	3,2	777,00	--	2486	--	2486	--	2685
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
97	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0044	369674,00	--	1627	--	1627	--	1757
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	74,39	1,73	60	1	38	14	80
		НР - 69%; СП - 8%			26,00	0,26	21	--		6	
				Панель доборная ПД2-12шт							
99	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,06	58721,12	2511,08	3523	151	263	2165	6143
		НР - 69%; СП - 8%			51812,27	480,10	3109	29		455	
100	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	18	777,00	--	13986	--	13986	--	15105
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,036	369674,00	--	13308	--	13308	--	14373
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,8	74,39	1,73	357	8	224	87	480
		НР - 69%; СП - 8%			26,00	0,26	125	1		36	
		Ограждения придомовых полос									
103	8601-0602-0506 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом	секция	110	17882,81	68,52	1967109	7537	1825209	145719	2281862
		НР - 1324,72 Тенге; СП - 1536,6752 Тенге			1221,48	32,89	134363	3618		169034	
		Озеленение территории дворовой территории по адресу:ул.Кердери 139,141									
104	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	65	142,87	35,56	9287	2312	--	7104	17703
		НР - 88%; СП - 8%			107,32	16,89	6975	1098		1311	
105	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	65	1508,37	160,63	98044	10441	592	78631	190809
		НР - 88%; СП - 8%			1338,63	36,03	87011	2342		14134	
106	254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	130	916,00	--	119080	--	119080	--	128606
		СП - 8%			--	--	--	--		9526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9063109	116007	3940498	672077	10165376
							648672	46088	--	430189	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4119103				
		Материалы	Тенге				3175143				
		Всего заработная плата	Тенге					615776			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				262113				
		Накладные расходы	Тенге				617578				
		Сметная прибыль	Тенге				378943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5115624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					615776			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				89647				
		Материалы	Тенге				6816				
		Всего заработная плата	Тенге					78984			
		Накладные расходы	Тенге				54499				
		Сметная прибыль	Тенге				11532				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				155678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					78984			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				496426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				496426				
		Сметная прибыль	Тенге				39714				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				536140				
	Стоимость прочих работ		Тенге				4357933				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4357933				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				4357933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10165375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	Тенге					694760			
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Мухита 77									
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки)									
107	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	61	3665,95	19,22	223623	1173	190022	35456	279806
		НР - 108%; СП - 8%			531,60	6,60	32428	403		20726	
108	СТ1290-000-0000	**Стоимость резинового покрытия толщина 10мм**		61	6393,60	--	390010	--	--	--	390010
					--	--	--	--		--	
		Беседка									
109	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы глубина до 2м для стоек**	яма	8	764,94	616,37	6120	4931	--	2442	9247
		НР - 72%; СП - 8%			148,57	275,38	1189	2203		685	
110	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы. Устройство**	м3	0,51	32903,06	888,33	16781	453	14066	2159	20455
		НР - 91%; СП - 8%			4436,10	216,51	2262	110		1515	
111	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0324	197837,19	1054,81	6410	34	--	5815	13203
		НР - 91%; СП - 8%			196782,38	458,90	6376	15		978	
112	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж стоек из квадратных труб**	т конструкций	0,299	85251,58	5427,22	25490	1623	1996	15162	43904
		НР - 69%; СП - 8%			73147,39	343,02	21871	103		3252	
113	214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,299	459047,00	--	137255	--	137255	--	148235
		СП - 8%			--	--	--	--		10980	
114	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж ограждения**	т конструкций	0,215	47813,75	2044,65	10280	440	770	6317	17924
		НР - 69%; СП - 8%			42188,21	390,92	9070	84		1328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,215	478807,00	--	102944	--	102944	--	111179
		СП - 8%			--	--	--	--		8235	
116	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,04	71653,53	16292,05	2866	652	87	1597	4820
		НР - 69%; СП - 8%			53168,39	4703,61	2127	188		357	
117	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,04	820873,00	--	32835	--	32835	--	35462
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
118	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны.Монтаж	т конструкций	0,1062	24619,56	7823,22	2615	831	375	1149	4065
		НР - 69%; СП - 8%			13268,57	2407,50	1409	256		301	
119	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1062	816313,00	--	86692	--	86692	--	93627
		СП - 8%			--	--	--	--		6935	
120	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,1076	71653,53	16292,05	7710	1753	236	4297	12967
		НР - 69%; СП - 8%			53168,39	4703,61	5721	506		961	
121	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1076	478807,00	--	51520	--	51520	--	55642
		СП - 8%			--	--	--	--		4122	
122	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытие кровельная из оцинкованного профлиста	м2 кровли	24	625,25	16,55	15006	398	1333	12355	29550
		НР - 92%; СП - 8%			553,13	6,44	13275	155		2189	
123	217-206-0213 РСНБ РК 2015	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 6 мм	м2	27,6	15627,00	--	431305	--	431305	--	465809
		СП - 8%			--	--	--	--		34504	
124	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска эмалями	м2	50	60,57	1,41	3028	71	1898	738	4067
		НР - 69%; СП - 8%			21,17	0,22	1059	11		301	
				Детская площадка для игр							
125	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	37	764,94	616,37	28303	22806	--	11294	42765
		НР - 72%; СП - 8%			148,57	275,38	5497	10189		3168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,6	32903,06	888,33	19742	533	16547	2540	24065
		НР - 91%; СП - 8%			4436,10	216,51	2662	130		1783	
127	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,111	85251,58	5427,22	9463	602	742	5629	16299
		НР - 69%; СП - 8%			73147,39	343,02	8119	38		1207	
128	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	31,82	1321,00	--	42034	--	42034	--	45397
		СП - 8%			--	--	--	--		3363	
129	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00925	469545,00	--	4343	--	4343	--	4690
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
130	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01369	369674,00	--	5061	--	5061	--	5466
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
		Панель ограждения ПМ-32шт									
131	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,4	47813,75	2044,65	19125	817	1433	11752	33347
		НР - 69%; СП - 8%			42188,21	390,92	16875	156		2470	
132	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	201,6	777,00	--	156643	--	156643	--	169174
		СП - 8%			--	--	--	--		12531	
133	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1184	369674,00	--	43769	--	43769	--	47271
		СП - 8%			--	--	--	--		3502	
134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16	60,57	1,41	969	22	608	236	1302
		НР - 69%; СП - 8%			21,17	0,22	339	3		96	
		Панель доборная ПД1-2шт									
135	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00426	47813,75	2044,65	204	9	15	125	355
		НР - 69%; СП - 8%			42188,21	390,92	180	2		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,6	777,00	--	1243	--	1243	--	1342
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
137	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0022	369674,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	60,57	1,41	24	--	16	6	32
		НР - 69%; СП - 8%			21,17	0,22	8	--		2	
				Панель доборная ПД2-1шт							
139	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,005	47813,75	2044,65	239	10	18	147	417
		НР - 69%; СП - 8%			42188,21	390,92	211	2		31	
140	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,5	777,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
141	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,003	369674,00	--	1109	--	1109	--	1198
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	60,57	1,41	24	--	16	6	32
		НР - 69%; СП - 8%			21,17	0,22	8	--		2	
				Озеленение дворовой территории по адресу:ул.Мухита 77							
143	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	135	142,87	35,56	19288	4801	--	14755	36767
		НР - 88%; СП - 8%			107,32	16,89	14488	2280		2723	
144	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	135	1508,37	160,63	203630	21685	1230	163310	396295
		НР - 88%; СП - 8%			1338,63	36,03	180715	4864		29355	
145	254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	270	916,00	--	247320	--	247320	--	267106
		СП - 8%			--	--	--	--		19786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2357002	63644	1577460	297287	2835429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							325889	21698	--	181139	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1568387				
	Материалы		Тенге				225736				
	Всего заработная плата		Тенге					280669			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1025439				
		Накладные расходы	Тенге				251112				
		Сметная прибыль	Тенге				145558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1965057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					280669			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				197519				
	Материалы		Тенге				5671				
	Всего заработная плата		Тенге					66918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119527				
		Накладные расходы	Тенге				46175				
		Сметная прибыль	Тенге				19495				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				263189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					66918			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				201086				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201086				
		Сметная прибыль	Тенге				16086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				217172				
	Стоимость прочих работ		Тенге				390010				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				390010				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				390010				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2835428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					347587			
	РАЗДЕЛ 5.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Аманжолова 175,175/1										
			Площадки								
			Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки) ТИП4								
146	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**15**	**2710,28**	**24,82**	**40654**	**372**	**29987**	**11256**	**56063**
		НР - 108%; СП - 8%			**686,31**	**8,52**	**10295**	**128**		**4153**	
147	**СТ1290-000-0000**	**Стоимость резинового покрытия толщина 20мм**		**15**	**10328,00**	**--**	**154920**	**--**	**--**	**--**	**154920**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки) ТИП5								
148	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**39**	**4732,86**	**24,82**	**184582**	**968**	**156848**	**29266**	**230956**
		НР - 108%; СП - 8%			**686,31**	**8,52**	**26766**	**332**		**17108**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	СТ1290-000-0000	Стоимость резинового покрытия толщина 10мм		39	6393,60	--	249350	--	--	--	249350
					--	--	--	--		--	
				МАФы и переносные изделия							
				Металлическое декоративное ограждение детских площадок L=26,6м							
				Детская площадка для игр дошкольного возраста							
150	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	17	987,57	795,76	16789	13528	--	6699	25368
		НР - 72%; СП - 8%			191,81	355,53	3261	6044		1879	
151	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,27	42478,96	1146,86	11469	309	9614	1476	13980
		НР - 91%; СП - 8%			5727,15	279,52	1546	75		1036	
152	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,8585	110062,67	7006,72	94489	6015	7401	56203	162747
		НР - 69%; СП - 8%			94435,75	442,85	81073	380		12055	
153	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	14,62	1321,00	--	19313	--	19313	--	20858
		СП - 8%			--	--	--	--		1545	
154	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00425	469545,00	--	1996	--	1996	--	2156
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
155	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00629	369674,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
				Панель ограждения ПМ-11шт							
156	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1375	61729,16	2639,71	8488	363	636	5215	14800
		НР - 69%; СП - 8%			54466,40	504,69	7489	69		1096	
157	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	69,3	777,00	--	53846	--	53846	--	58154
		СП - 8%			--	--	--	--		4308	
158	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0407	369674,00	--	15046	--	15046	--	16250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,5	78,20	1,82	665	15	418	162	893
		НР - 69%; СП - 8%			27,33	0,28	232	2		66	
		Панель доборная ПД1-2шт									
160	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0426	61729,16	2639,71	2630	112	198	1616	4585
		НР - 69%; СП - 8%			54466,40	504,69	2320	21		340	
161	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,6	777,00	--	1243	--	1243	--	1342
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
162	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0022	369674,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	78,20	1,82	31	1	19	8	42
		НР - 69%; СП - 8%			27,33	0,28	11	--		3	
		Панель доборная ПД2-2шт									
164	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01	61729,16	2639,71	617	26	46	379	1076
		НР - 69%; СП - 8%			54466,40	504,69	545	5		80	
165	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	3	777,00	--	2331	--	2331	--	2517
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
166	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,006	369674,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	78,20	1,82	63	1	40	15	84
		НР - 69%; СП - 8%			27,33	0,28	22	--		6	
		Металлическое декоративное ограждение детских площадок L=34,2м									
		Детская площадка для игр дошкольного возраста									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	26	987,57	795,76	25677	20690	--	10246	38797
		НР - 72%; СП - 8%			191,81	355,53	4987	9244		2874	
169	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,42	42478,96	1146,86	17841	481	14955	2296	21748
		НР - 91%; СП - 8%			5727,15	279,52	2405	117		1611	
170	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,313	110062,67	7006,72	144512	9199	11319	85957	248907
		НР - 69%; СП - 8%			94435,75	442,85	123994	581		18438	
171	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	22,36	1321,00	--	29538	--	29538	--	31901
		СП - 8%			--	--	--	--		2363	
172	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0065	469545,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
173	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00962	369674,00	--	3556	--	3556	--	3841
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
				Панель ограждения ПМ-17шт							
174	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2125	61729,16	2639,71	13117	561	982	8060	22871
		НР - 69%; СП - 8%			54466,40	504,69	11574	107		1694	
175	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	107,1	777,00	--	83217	--	83217	--	89874
		СП - 8%			--	--	--	--		6657	
176	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0629	369674,00	--	23252	--	23252	--	25112
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	
177	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,5	78,20	1,82	665	15	418	162	893
		НР - 69%; СП - 8%			27,33	0,28	232	2		66	
				Панель доборная ПД1-1шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0213	61729,16	2639,71	1315	56	99	808	2293
		НР - 69%; СП - 8%			54466,40	504,69	1160	11		170	
179	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,8	777,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
180	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0011	369674,00	--	407	--	407	--	440
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2	78,20	1,82	16	--	11	4	21
		НР - 69%; СП - 8%			27,33	0,28	5	--		2	
				Панель доборная ПД2-4шт							
182	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02	61729,16	2639,71	1235	53	93	759	2153
		НР - 69%; СП - 8%			54466,40	504,69	1089	10		159	
183	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	6	777,00	--	4662	--	4662	--	5035
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
184	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,012	369674,00	--	4436	--	4436	--	4791
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	78,20	1,82	125	2	79	30	168
		НР - 69%; СП - 8%			27,33	0,28	44	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1221123	52767	485036	220617	1524738
							279050	17128	--	82998	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				355678				
	Материалы		Тенге				212383				
	Всего заработная плата		Тенге					65750			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57101				
		Накладные расходы	Тенге				61620				
		Сметная прибыль	Тенге				33385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				450683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					65750			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				266403				
	Материалы		Тенге				20769				
	Всего заработная плата		Тенге					230428			
		Накладные расходы	Тенге				158997				
		Сметная прибыль	Тенге				34032				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				459432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					230428			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				194772				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194772				
		Сметная прибыль	Тенге				15581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				210353				
	Стоимость прочих работ		Тенге				404270				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				404270				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				404270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1524738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					296178			
	РАЗДЕЛ 6.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Садыкова 64										
	Площадки										
	Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки)										
186	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**155**	**2277,10**	**20,85**	**352950**	**3231**	**260343**	**97724**	**486728**
		НР - 108%; СП - 8%			**576,62**	**7,16**	**89376**	**1109**		**36054**	
187	**СТ1290-000-0000**	**Стоимость резинового покрытия толщина 20мм**		**155**	**10328,00**	**--**	**1600840**	**--**	**--**	**--**	**1600840**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
	Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки)										
188	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**64**	**3976,41**	**20,85**	**254490**	**1334**	**216252**	**40351**	**318428**
		НР - 108%; СП - 8%			**576,62**	**7,16**	**36904**	**458**		**23587**	
189	**СТ1290-000-0000**	**Стоимость резинового покрытия толщина 10мм**		**64**	**6393,60**	**--**	**409190**	**--**	**--**	**--**	**409190**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
	Детская площадка для игр детей дошкольного возраста L=31 м										
190	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**18**	**829,73**	**668,57**	**14935**	**12035**	**--**	**5960**	**22566**
		НР - 72%; СП - 8%			**161,15**	**298,71**	**2901**	**5377**		**1672**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3	35689,58	963,56	10707	289	8974	1378	13051
		НР - 91%; СП - 8%			4811,79	234,85	1444	70		967	
192	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,054	92471,43	5886,84	4993	318	391	2970	8600
		НР - 69%; СП - 8%			79342,15	372,07	4284	20		637	
193	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	15,46	1321,00	--	20423	--	20423	--	22057
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
194	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0045	469545,00	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
195	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00666	369674,00	--	2462	--	2462	--	2659
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
				Панель ограждения ПМ-15шт							
196	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1875	51863,04	2217,80	9724	416	728	5975	16955
		НР - 69%; СП - 8%			45761,07	424,03	8580	80		1256	
197	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	94,5	777,00	--	73426	--	73426	--	79300
		СП - 8%			--	--	--	--		5874	
198	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0555	369674,00	--	20517	--	20517	--	22158
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,5	65,70	1,53	493	12	309	120	662
		НР - 69%; СП - 8%			22,96	0,23	172	2		49	
				Панель доборная ПД1-2шт							
200	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00426	51863,04	2217,80	221	10	16	136	385
		НР - 69%; СП - 8%			45761,07	424,03	195	2		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,6	777,00	--	1243	--	1243	--	1342
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
202	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0022	369674,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
203	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	65,70	1,53	26	1	16	6	35
		НР - 69%; СП - 8%			22,96	0,23	9	--		3	
		Детская площадка для детей школьного возраста L=38 м									
		Стойка С1-20шт									
204	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	20	829,73	668,57	16595	13371	--	6622	25074
		НР - 72%; СП - 8%			161,15	298,71	3223	5974		1857	
205	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,33	35689,58	963,56	11778	317	9873	1516	14357
		НР - 91%; СП - 8%			4811,79	234,85	1588	77		1063	
206	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,06	92471,43	5886,84	5548	353	434	3300	9556
		НР - 69%; СП - 8%			79342,15	372,07	4761	22		708	
207	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	17,2	1321,00	--	22721	--	22721	--	24539
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
208	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,005	469545,00	--	2348	--	2348	--	2536
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
209	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0074	369674,00	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
		Панель ограждения ПМ-19шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2375	51863,04	2217,80	12317	527	922	7569	21476
		НР - 69%; СП - 8%			45761,07	424,03	10868	101		1591	
211	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	119,7	777,00	--	93007	--	93007	--	100448
		СП - 8%			--	--	--	--		7441	
212	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0703	369674,00	--	25988	--	25988	--	28067
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
213	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,5	65,70	1,53	624	14	392	152	838
		НР - 69%; СП - 8%			22,96	0,23	218	2		62	
		Озеленение дворовой территории по адресу:ул.Садыкова 64									
214	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	90	142,87	35,56	12859	3201	--	9837	24511
		НР - 88%; СП - 8%			107,32	16,89	9658	1520		1816	
215	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	90	1508,37	160,63	135753	14457	819	108873	264196
		НР - 88%; СП - 8%			1338,63	36,03	120477	3243		19570	
216	254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	180	916,00	--	164880	--	164880	--	178070
		СП - 8%			--	--	--	--		13190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3286720	49886	932146	292489	3704739
							294658	18057	--	125535	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1033067				
		Материалы	Тенге				496977				
		Всего заработная плата	Тенге					283802			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				221857				
		Накладные расходы	Тенге				272539				
		Сметная прибыль	Тенге				104448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1410054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					283802			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32803				
		Материалы	Тенге				2493				
		Всего заработная плата	Тенге					28913			
		Накладные расходы	Тенге				19950				
		Сметная прибыль	Тенге				4221				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				56974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					28913			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				210820				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210820				
		Сметная прибыль	Тенге				16866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				227686				
	Стоимость прочих работ		Тенге				2010030				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2010030				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				2010030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3704744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					312715			
РАЗДЕЛ 7.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Х.Доспановой 46, по.Назарбаева 222											
Площадки											
Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки)											
217	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**91,5**	**2476,33**	**22,67**	**226585**	**2075**	**167133**	**62736**	**312467**
		НР - 108%; СП - 8%			**627,07**	**7,78**	**57377**	**712**		**23146**	
218	**СТ1290-000-0000**	**Стоимость резинового покрытия толщина 20мм**		**91,5**	**10328,00**	**--**	**945012**	**--**	**--**	**--**	**945012**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
Беседка											
219	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы глубина до 2м для стоек**	**яма**	**8**	**902,32**	**727,07**	**7219**	**5817**	**--**	**2881**	**10907**
		НР - 72%; СП - 8%			**175,25**	**324,84**	**1402**	**2599**		**808**	
220	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы. Устройство**	**м3**	**0,51**	**38812,25**	**1047,87**	**19794**	**534**	**16591**	**2547**	**24128**
		НР - 91%; СП - 8%			**5232,80**	**255,40**	**2669**	**130**		**1787**	
221	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0324**	**233367,57**	**1244,25**	**7561**	**41**	**--**	**6860**	**15575**
		НР - 91%; СП - 8%			**232123,32**	**541,32**	**7521**	**18**		**1154**	
222	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж стоек из квадратных труб**	**т конструкций**	**0,299**	**100562,25**	**6401,92**	**30068**	**1914**	**2355**	**17885**	**51789**
		НР - 69%; СП - 8%			**86284,22**	**404,62**	**25799**	**121**		**3836**	
223	**214-205-0103 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,299**	**459047,00**	**--**	**137255**	**--**	**137255**	**--**	**148235**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10980**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	0,215	56400,81	2411,85	12126	518	909	7451	21143
		НР - 69%; СП - 8%			49764,96	461,13	10699	99		1566	
225	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,215	478807,00	--	102944	--	102944	--	111179
		СП - 8%			--	--	--	--		8235	
226	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,04	84522,08	19218,00	3381	769	103	1884	5686
		НР - 69%; СП - 8%			62717,12	5548,34	2509	222		421	
227	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,04	820873,00	--	32835	--	32835	--	35462
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
228	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны.Монтаж	т конструкций	0,1062	29041,08	9228,22	3084	980	442	1355	4794
		НР - 69%; СП - 8%			15651,53	2839,87	1662	302		355	
229	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1062	816313,00	--	86692	--	86692	--	93627
		СП - 8%			--	--	--	--		6935	
230	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,1076	84522,08	19218,00	9095	2068	279	5068	15296
		НР - 69%; СП - 8%			62717,12	5548,34	6748	597		1133	
231	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1076	478807,00	--	51520	--	51520	--	55642
		СП - 8%			--	--	--	--		4122	
232	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытие кровельная из оцинкованного профлиста	м2 кровли	24	737,54	19,52	17701	468	1574	14574	34857
		НР - 92%; СП - 8%			652,47	7,60	15659	182		2582	
233	217-206-0213 РСНБ РК 2015	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 6 мм	м2	27,6	15627,00	--	431305	--	431305	--	465809
		СП - 8%			--	--	--	--		34504	
234	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска эмалями	м2	50	71,45	1,66	3572	83	2240	870	4798
		НР - 69%; СП - 8%			24,97	0,25	1249	13		355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детская площадка для игр дошкольного возраста L=48 м									
235	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	29	902,32	727,07	26167	21085	--	10442	39538
		НР - 72%; СП - 8%			175,25	324,84	5082	9420		2929	
236	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,46	38812,25	1047,87	17854	482	14965	2297	21763
		НР - 91%; СП - 8%			5232,80	255,40	2407	117		1612	
237	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,087	100562,25	6401,92	8749	557	685	5204	15069
		НР - 69%; СП - 8%			86284,22	404,62	7507	35		1116	
238	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	24,94	1321,00	--	32946	--	32946	--	35582
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
239	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00725	469545,00	--	3404	--	3404	--	3676
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
240	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0173	369674,00	--	6395	--	6395	--	6907
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
		Панель ограждения ПМ-21шт									
241	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2625	56400,81	2411,85	14805	633	1109	9097	25814
		НР - 69%; СП - 8%			49764,96	461,13	13063	121		1912	
242	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	132,3	777,00	--	102797	--	102797	--	111021
		СП - 8%			--	--	--	--		8224	
243	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0777	369674,00	--	28724	--	28724	--	31022
		СП - 8%			--	--	--	--		2298	
244	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,5	71,45	1,66	750	18	470	183	1007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			24,97	0,25	262	3		75	
				Панель доборная ПД1-2шт							
245	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00426	56400,81	2411,85	240	10	18	148	419
		НР - 69%; СП - 8%			49764,96	461,13	212	2		31	
246	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,6	777,00	--	1243	--	1243	--	1342
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
247	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0022	369674,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
248	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	71,45	1,66	29	1	18	7	39
		НР - 69%; СП - 8%			24,97	0,25	10	--		3	
				Панель доборная ПД2-4шт							
249	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02	56400,81	2411,85	1128	48	85	693	1967
		НР - 69%; СП - 8%			49764,96	461,13	995	9		146	
250	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	6	777,00	--	4662	--	4662	--	5035
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
251	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,012	369674,00	--	4436	--	4436	--	4791
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
252	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	71,45	1,66	114	2	72	28	153
		НР - 69%; СП - 8%			24,97	0,25	40	--		11	
				Детская площадка для детей дошкольного возраста L=55 м							
				Стойка С1-32шт							
253	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	32	902,32	727,07	28874	23266	--	11522	43628
		НР - 72%; СП - 8%			175,25	324,84	5608	10395		3232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,51	38812,25	1047,87	19794	534	16591	2547	24128
		НР - 91%; СП - 8%			5232,80	255,40	2669	130		1787	
255	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,096	100562,25	6401,92	9654	615	756	5742	16628
		НР - 69%; СП - 8%			86284,22	404,62	8283	39		1232	
256	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	27,52	1321,00	--	36354	--	36354	--	39262
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
257	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,008	469545,00	--	3756	--	3756	--	4057
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
258	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01184	369674,00	--	4377	--	4377	--	4727
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
		Панель ограждения ПМ-24шт									
259	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3	56400,81	2411,85	16920	723	1268	10397	29502
		НР - 69%; СП - 8%			49764,96	461,13	14929	138		2185	
260	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	151,2	777,00	--	117482	--	117482	--	126881
		СП - 8%			--	--	--	--		9399	
261	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,09	369674,00	--	33271	--	33271	--	35933
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
262	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12	71,45	1,66	857	20	537	209	1151
		НР - 69%; СП - 8%			24,97	0,25	300	3		85	
		Панель доборная ПД1-1шт									
263	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00213	56400,81	2411,85	120	5	9	74	209
		НР - 69%; СП - 8%			49764,96	461,13	106	1		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,8	777,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
265	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0011	369674,00	--	407	--	407	--	440
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
266	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2	71,45	1,66	14	--	9	3	19
		НР - 69%; СП - 8%			24,97	0,25	5	--		1	
		Панель доборная ПД2-4шт									
267	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02	56400,81	2411,85	1128	48	85	693	1967
		НР - 69%; СП - 8%			49764,96	461,13	995	9		146	
268	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	6	777,00	--	4662	--	4662	--	5035
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
269	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,012	369674,00	--	4436	--	4436	--	4791
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
270	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	71,45	1,66	114	2	72	28	153
		НР - 69%; СП - 8%			24,97	0,25	40	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2665847	63316	1461713	183425	3001612
							195807	25417	--	152341	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1190042				
		Материалы	Тенге				220274				
		Всего заработная плата	Тенге					126022			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				813043				
		Накладные расходы	Тенге				117734				
		Сметная прибыль	Тенге				104622				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1412398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					126022			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				230025				
		Материалы	Тенге				8098				
		Всего заработная плата	Тенге					95202			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				65691				
		Сметная прибыль	Тенге				23657				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				319373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					95202			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				300768				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300768				
		Сметная прибыль	Тенге				24062				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				324830				
	Стоимость прочих работ		Тенге				945012				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				945012				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				945012				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3001613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					221224			
		РАЗДЕЛ 8.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Жукова 2,4									
				Площадки							
				Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки)							
271	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**63**	**4839,31**	**25,37**	**304876**	**1599**	**259067**	**48340**	**381473**
		НР - 108%; СП - 8%			**701,75**	**8,71**	**44210**	**549**		**28257**	
272	**СТ1290-000-0000**	**Стоимость резинового покрытия толщина 10мм**		**63**	**6393,60**	**--**	**402797**	**--**	**--**	**--**	**402797**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
				Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки) ТИП4							
273	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**87**	**2771,24**	**25,37**	**241098**	**2208**	**177838**	**66755**	**332481**
		НР - 108%; СП - 8%			**701,75**	**8,71**	**61052**	**758**		**24628**	
274	**СТ1290-000-0000**	**Стоимость резинового покрытия толщина 20мм**		**87**	**10328,00**	**--**	**898536**	**--**	**--**	**--**	**898536**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
				МАФы и переносные изделия							
				Детская площадка для игр детей дошкольного возраста 23,6м							
275	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**13**	**1009,78**	**813,66**	**13127**	**10578**	**--**	**5238**	**19835**
		НР - 72%; СП - 8%			**196,13**	**363,53**	**2550**	**4726**		**1469**	
276	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,21**	**43434,34**	**1172,66**	**9121**	**246**	**7645**	**1174**	**11118**
		НР - 91%; СП - 8%			**5855,96**	**285,81**	**1230**	**60**		**824**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,039	112538,04	7164,31	4389	280	343	2611	7560
		НР - 69%; СП - 8%			96559,67	452,81	3766	18		560	
278	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	11,18	1321,00	--	14769	--	14769	--	15951
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
279	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00325	469545,00	--	1526	--	1526	--	1648
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
280	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00481	369674,00	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
		Панель ограждения ПМ-11шт									
281	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1375	63117,49	2699,08	8679	371	650	5333	15133
		НР - 69%; СП - 8%			55691,38	516,04	7658	71		1121	
282	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	69,3	777,00	--	53846	--	53846	--	58154
		СП - 8%			--	--	--	--		4308	
283	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0407	369674,00	--	15046	--	15046	--	16250
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
284	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,5	79,95	1,86	600	14	376	146	806
		НР - 69%; СП - 8%			27,95	0,28	210	2		60	
		Панель доборная ПД2-1шт									
285	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,005	63117,49	2699,08	316	14	24	194	551
		НР - 69%; СП - 8%			55691,38	516,04	278	3		41	
286	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,5	777,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%			--	--	--	--		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,003	369674,00	--	1109	--	1109	--	1198
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
288	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	79,95	1,86	32	1	20	8	43
		НР - 69%; СП - 8%			27,95	0,28	11	--		3	
				Детская площадка для детей 34,4м							
				Стойка С1-17шт							
289	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	17	1009,78	813,66	17166	13832	--	6850	25937
		НР - 72%; СП - 8%			196,13	363,53	3334	6180		1921	
290	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,27	43434,34	1172,66	11727	316	9830	1509	14295
		НР - 91%; СП - 8%			5855,96	285,81	1581	77		1059	
291	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,051	112538,04	7164,31	5739	365	449	3414	9885
		НР - 69%; СП - 8%			96559,67	452,81	4925	23		732	
292	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	14,62	1321,00	--	19313	--	19313	--	20858
		СП - 8%			--	--	--	--		1545	
293	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00425	469545,00	--	1996	--	1996	--	2156
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
294	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00629	369674,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
				Панель ограждения ПМ-15шт							
295	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1875	63117,49	2699,08	11835	506	887	7272	20635
		НР - 69%; СП - 8%			55691,38	516,04	10442	97		1529	
296	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	94,5	777,00	--	73426	--	73426	--	79300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5874	
297	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0555	369674,00	--	20517	--	20517	--	22158
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
298	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,5	79,95	1,86	600	14	376	146	806
		НР - 69%; СП - 8%			27,95	0,28	210	2		60	
				Панель доборная ПД1-2шт							
299	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00426	63117,49	2699,08	269	11	21	165	469
		НР - 69%; СП - 8%			55691,38	516,04	237	2		35	
300	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,6	777,00	--	1243	--	1243	--	1342
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
301	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0022	369674,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	79,95	1,86	64	1	41	16	86
		НР - 69%; СП - 8%			27,95	0,28	22	--		6	
				Панель доборная ПД2-2шт							
303	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01	63117,49	2699,08	631	27	47	388	1100
		НР - 69%; СП - 8%			55691,38	516,04	557	5		82	
304	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	3	777,00	--	2331	--	2331	--	2517
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
305	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,006	369674,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
306	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	79,95	1,86	64	1	41	16	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			27,95	0,28	22	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2145088**	**30384**	**671077**	**149575**	**2374127**
							142295	**12573**	**--**	**79466**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**645803**				
	Материалы		Тенге				**455233**				
	Всего заработная плата		Тенге					**126786**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47328**				
		Накладные расходы	Тенге				**130198**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62079**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**838080**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**106**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126786**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**31858**				
	Материалы		Тенге				**2421**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28082**			
		Накладные расходы	Тенге				**19377**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4100**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**55335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28082**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**166094**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**166094**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13287**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**179381**				
	Стоимость прочих работ		Тенге				**1301333**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1301333**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**1301333**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2374129**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**128**
		Сметная заработная плата	Тенге					**154868**			
		РАЗДЕЛ 9.Благоустройство дворовой территории по адресу:проспект Назарбаева 196/1, ул.Толстого 61									
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки)									
307	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**38**	**2589,22**	**23,71**	**98390**	**901**	**72574**	**27242**	**135683**
		НР - 108%; СП - 8%			**655,65**	**8,14**	**24915**	**309**		**10051**	
308	**СТ1290-000-0000**	**Стоимость резинового покрытия толщина 20мм**		**38**	**10328,00**	**--**	**392464**	**--**	**--**	**--**	**392464**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		Устройство площадок из резинового покрытия (спортивные площадки)									
309	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**45**	**4521,45**	**23,71**	**203465**	**1067**	**172894**	**32260**	**254583**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			655,65	8,14	29504	366		18858	
310	СТ1290-000-0000	Стоимость резинового покрытия толщина 10мм		45	6393,60	--	287712	--	--	--	287712
					--	--	--	--		--	
		Ограждение детских площадок									
311	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	30	943,46	760,21	28304	22806	--	11294	42766
		НР - 72%; СП - 8%			183,24	339,65	5497	10189		3168	
312	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5	40581,47	1095,63	20291	548	17007	2611	24734
		НР - 91%; СП - 8%			5471,33	267,04	2736	134		1832	
313	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0891	105146,29	6693,74	9369	597	734	5572	16137
		НР - 69%; СП - 8%			90217,41	423,07	8038	38		1195	
314	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	25,8	1321,00	--	34082	--	34082	--	36809
		СП - 8%			--	--	--	--		2727	
315	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0075	469545,00	--	3522	--	3522	--	3804
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
316	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0111	369674,00	--	4103	--	4103	--	4431
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		Панель ограждения ПМ									
317	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3375	58971,79	2521,79	19903	851	1491	12230	34703
		НР - 69%; СП - 8%			52033,44	482,15	17561	163		2571	
318	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	170,1	777,00	--	132168	--	132168	--	142741
		СП - 8%			--	--	--	--		10573	
319	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00999	369674,00	--	3693	--	3693	--	3988
		СП - 8%			--	--	--	--		295	