ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-031040003389-20250610-49230511	1.1.	**Номер учетной системы**	81
2.	**Дата выписки**	10.06.2025	3.	**Дата совершения оборота**	10.06.2025
4.	Исправленный	☐	4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
5.	Дополнительный	☐	5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040003389 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнергомонтаж"

8. Адрес места нахождения

141203, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Алькея Маргулана, дом № 10

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 45001 **9.2.** номер 0005303

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе	17	13.	ИИК	KZ3696506F0007187669
14.	БИК	IRTYKZKA	15.	Наименование банка	АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970440000619 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** **Доля участия**

Государственное учреждение "Аппарат акима Жанатлекского сельского округа Баянаульского района"

18. Адрес места нахождения

140304, Павлодарская область, Баянаульский район, Жанатлекский сельский округ, село Жанатлек, ул. Бахыта Хайдарова, зд. 7/1

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	031040003389	26.1	ИИН/БИН	970440000619
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнергомонтаж"	26.2	Наименование	Государственное учреждение "Аппарат акима Жанатлекского сельского округа Баянаульского района"
25.3	Адрес отправки	141203, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Алькея Маргулана, дом № 10	26.3	Адрес доставки	140304, Павлодарская область, Баянаульский район, Жанатлекский сельский округ, село Жанатлек, ул. Бахыта Хайдарова, зд. 7/1
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер №8

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 25.02.2025

27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 81

32.2 дата 10.06.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог улиц села Жанатлек, Жанатлекского сельского округа Баянаульского района			усл	1			206 287 712,68	206 287 712,68		0	206 287 712,68	12%	24 754 525,52	231 042 238,2			1		
				Всего по счету						**206 287 712,68**			**206 287 712,68**		**24 754 525,52**	**231 042 238,2**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

QoC2kAA650WBsGGpZaHZYGbqciclJ9pMndb5Vk15pjAcsbr3CWVV+TnDnNbflL9gvzBsn2ShJK+Lbcj5ENOUDaHaQgai0oFS+tLQ3Ff9hFXeg1RZ9G0TeW08Evr5uch4D8injqsF0XPqc1z3tpU2BCSc2whtg2aTXkf3RqPoOIqo=

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**

Титова Татьяна Николаевна

Заказчик: Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Жанатлекского сельского округа Баянаульского района" БИН 970440000619

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнергомонтаж" БИН 031040003389

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог улиц села Жанатлек, Жанатлекского сельского округа Баянаульского района (1,2,3,4,5,6 участок)

Договор о государственных закупках работ № 8 от 25.02.2025 г.

Справка № 1 от 22.05.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат **за май 2025 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		8	25.02.2025 г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**231 042 238,20**									
в том числе за май месяц	**231 042 238,20**	**206 287 712,68**							**24 754 525,52**	**231 042 238,20**
в том числе выплата аванса	**67 028 319,00**									
Удержание аванса										67 028 319,00
Удержание 5%										11 552 111,91
Итого к оплате:										**152 461 807,29**

Всего к оплате: сто пятьдесят два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот семь тенге 29 тиын

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Жанатлекского сельского округа Баянаульского района" БИН 970440000619

Руководитель _____ **Альжанов М.Б.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнергомонтаж" БИН 031040003389

Директор _____ **Ержанов Н.Б.**

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "RIMADA" БИН 140740020919

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Кайржанов А.Б.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Жанатлекского сельского округа Баянаульского района" БИН 970440000619, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Жанатилек, БАХЫТА ХАЙДАРОВА, 7/1, тел.: 87777068731

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнергомонтаж", БИН 031040003389, Павлодарская область, г.Экибастуз, АЛЬКЕЯ МАРГУЛАНА, 10,Тел.: 8 (7187) 226017, 226018, 8 701 3279193

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог улиц села Жанатлек, Жанатлекского сельского округа Баянаульского района (1,2,3,4,5,6 участок)

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог улиц села Жанатлек, Жанатлекского сельского округа Баянаульского района (1,2,3,4,5,6 участок)

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2025 г.

Акт выполненных работ № 1 от 22 мая 2025 года

на **Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог улиц села Жанатлек, Жанатлекского сельского округа Баянаульского района (1,2,3,4,5,6 участок)**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1. УЧАСТОК 1 (протяженность - 0,78 км)						
			Устройство трубы						
1	1	1220-0101-0106	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	м3	2,4	5325	12.780	0,2855358	0,6852859
								0,2593	0,62232
2	2	6101-0102-0202	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	9,6	527	5.059	-	-
								0,0483	0,46368
3	3	6122-0101-0102	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	м3	1,2	15310	18.372	1,1424	1,37088
								0,05712	0,068544

4	4	6121-0103-0111	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,024	9680117	232 323	857	20,568
								241,28	5,79072
5	5	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	1 м	24	46804	1 123 296	-	-
								-	-
6	6	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	9,6	56	538	-	-
								0,0036	0,0288
7	7	6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	9,6	28	269	-	-
								0,0018	0,0144
			Ремонт покрытия						
8	8	1220-0201-0101	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	10	1374	13 740	0,0948951	0,948951
								0,0569	0,569
9		211-603-0104	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-70 мм (1,9 м3 + 0,26 м3)	1 м3	2,16	6096	13 167	-	-
								-	-
10	10	1220-0201-0511	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением фрезы, укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком, толщина слоя 50 мм, площадь до 100 м2	м2	10	1820	18 200	0,043491	0,43491
								0,0785	0,785
11	11	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	0,12	27821	3 339	-	-
								-	-
			Дорожная одежда						
12	13	7101-0403-0801	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	3907	1046	4 086 722	0,0554	216,4478
								0,0529	206,6803
13		211-603-0104	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-70 мм (1,9 м3 + 738,42 м3)	1 м3	836,11	6096	5 096 927	-	-
								-	-

14	16	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	1,95	6612	12 893	-	-
								0,6496	1,26672
15	17	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция №3	1 т	2,0085	225138	452 190	-	-
								-	-
16	18	7101-0602-0201	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	м2	3907	398	1 554 986	0,05	195,35
								0,0058	22,6606
17	19	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	281,304	27821	7 826 159	-	-
								-	-
18	20	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,23442	225138	52 777	-	-
								-	-
19	21	7101-0602-0204	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 (толщ.до 5 см)	м2	3907	28	109 396	0,0062	24,2234
								-	-
20	22	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	185,9732	27821	5 173 960	-	-
								-	-
21	23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,15628	225138	35 185	-	-
								-	-
22	24	6101-0109-0202	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м2	1560	368	574 080	0,0807	125,892
								0,0031	4,836
23	25	7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м2	780	600	468 000	0,035504	27,69312
								0,02851	22,2378
24	26	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	1 м3	70,2	6096	427 939	-	-
								-	-
			Разметка проезжей части						
25	27	7101-0803-0105	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,78	38810	30 272	3,5616	2,778048
								1,9	1,482

26	28	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	4,992	401	2 002	- -	- -
			Установка дорожных знаков						
27	29	6103-0701-0101	Подготовка бетонная.Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,063	42619	2 685	1,512 0,1813	0,095256 0,0114219
28	30	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	19616	19 616	3,584 0,1453	3,584 0,1453
29	31	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	1	9550	9 550	- -	- -
30	32	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	1 шт.	1	13546	13 546	- -	- -
			УЧАСТОК 2. (протяженность - 0,25 км)						
			Дорожная одежда						
31	33	7101-0403-0801	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1310	1046	1 370 260	0,0554 0,0529	72,574 69,299
32		211-603-0104	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-70 мм (247,593 м3 + 31,75 м3)	1 м3	279,34	6096	1 702 857	- -	- -
33	36	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	0,66	6612	4 364	- 0,6496	- 0,428736
34	37	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция №3	1 т	0,6798	225138	153 049	- -	- -
35	38	7101-0602-0201	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	м2	1310	398	521 380	0,05 0,0058	65,5 7,598

36	39	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	94,32	27821	2 624 077	- -	- -
37	40	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,0786	225138	17 696	- -	- -
38	41	7101-0602-0204	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 (толщ.до 5 см)	м2	1310	28	36 680	0,0062 -	8,122 -
39	42	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	62,356	27821	1 734 806	- -	- -
40	43	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,0524	225138	11 797	- -	- -
41	44	6101-0109-0202	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м2	500	368	184 000	0,0807 0,0031	40,35 1,55
42	45	7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м2	250	600	150 000	0,035504 0,02851	8,876 7,1275
43	46	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	1 м3	22,5	6096	137 160	- -	- -
			Разметка проезжей части						
44	47	7101-0803-0105	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,25	38810	9 703	3,5616 1,9	0,8904 0,475
45	48	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	1,6	401	642	- -	- -
			Установка дорожных знаков						
46	49	6103-0701-0101	Подготовка бетонная.Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,126	42619	5 370	1,512 0,1813	0,190512 0,0228438
47	50	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	19616	39 232	3,584 0,1453	7,168 0,2906

48	51	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	2	9550	19 100	- -	- -
49	52	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	1 шт.	2	13546	27 092	- -	- -
			УЧАСТОК 3 (протяженность - 1,35 км)						
			Устройство труб						
50	53	1220-0101-0106	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	м3	2,4	5325	12 780	0,2855358 0,2593	0,6852859 0,62232
51	54	6101-0102-0202	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	9,6	527	5 059	- 0,0483	- 0,46368
52	55	6122-0101-0102	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	м3	1,2	15310	18 372	1,1424 0,05712	1,37088 0,068544
53	56	6121-0103-0111	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,024	9680117	232 323	857 241,28	20,568 5,79072
54	57	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	1 м	24	46804	1 123 296	- -	- -
55	58	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	9,6	56	538	- 0,00318	- 0,030528
56	59	6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	9,6	28	269	- 0,00157	- 0,015072
			Ремонт покрытия						
57	60	1220-0201-0101	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	10	1374	13 740	0,0948951 0,0569	0,948951 0,569

58		211-603-0104	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-70 мм (1,9 м3 + 0,26 м3)	1 м3	2,16	6096	13 167	- -	- -
59	63	1220-0201-0511	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением фрезы, укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком, толщина слоя 50 мм, площадь до 100 м2	м2	10	1820	18 200	0,043491 0,0785	0,43491 0,785
60	64	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	0,12	27821	3 339	- -	- -
			Дорожная одежда						
61	65	7101-0403-0801	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	6758	1046	7 068 868	0,0554 0,0529	374,3932 357,4982
62		211-603-0104	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-70 мм (1277,26 м3 + 168,95 м3)	1 м3	1446,21	6096	8 816 096	- -	- -
63	68	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	3,38	6612	22 349	- 0,6496	- 2,195648
64	69	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция №3	1 т	3,4814	225138	783 795	- -	- -
65	70	7101-0602-0201	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	м2	6758	398	2 689 684	0,05 0,0058	337,9 39,1964
66	71	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	486,576	27821	13 537 031	- -	- -
67	72	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,40548	225138	91 289	- -	- -
68	73	7101-0602-0204	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 (толщ.до 5 см)	м2	6758	28	189 224	0,0062 -	41,8996 -

69	74	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	321,6808	27821	8 949 482	-	-
								-	-
70	75	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,27032	225138	60 859	-	-
								-	-
71	76	6101-0109-0202	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м2	2700	368	993 600	0,0807	217,89
								0,0031	8,37
72	77	7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м2	1350	600	810 000	0,035504	47,9304
								0,02851	38,4885
73	78	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	1 м3	121,5	6096	740 664	-	-
								-	-
			Устройство парковок						
74	79	7101-0403-0801	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	893	1046	934 078	0,0554	49,4722
								0,0529	47,2397
75		211-603-0104	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-70 мм (127 м3 + 16,8 м3)	1 м3	191,07	6096	1 164 763	-	-
								-	-
76	82	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	0,45	6612	2 975	-	-
								0,6496	0,29232
77	83	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция №3	1 т	0,4635	225138	104 351	-	-
								-	-
78	84	7101-0602-0201	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	м2	893	398	355 414	0,05	44,65
								0,0058	5,1794
79	85	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	64,296	27821	1 788 779	-	-
								-	-
80	86	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,05358	225138	12 063	-	-
								-	-

81	87	7101-0602-0204	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 (толщ.до 5 см)	м2	893	28	25 004	0,0062 -	5,5366 -
82	88	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	42,5068	27821	1 182 582	- -	- -
83	89	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,03572	225138	8 042	- -	- -
			Разметка проезжей части						
84	90	7101-0803-0105	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	1,35	38810	52 394	3,5616 1,9	4,80816 2,565
85	91	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	8,64	401	3 465	- -	- -
86	92	7101-0803-0107	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов /ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД	м2	10	2255	22 550	0,282016 -	2,82016 -
			Установка дорожных знаков						
87	93	6103-0701-0101	Подготовка бетонная.Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,945	42619	40 275	**1,512** **0,1813**	**1,42884** **0,1713285**
88	94	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	15	19616	294 240	**3,584** **0,1453**	**53,76** **2,1795**
89	95	7101-0802-0201	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	2	3896	7 792	**0,7728** -	**1,5456** -
90	96	251-101-0212	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	1 шт.	2	10467	20 934	- -	- -
91	97	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	7	9550	66 850	- -	- -

92	98	251-101-0110	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	1 шт.	2	10540	21 080	- -	- -
93	99	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм	1 шт.	2	10021	20 042	- -	- -
94	100	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм	1 шт.	4	12911	51 644	- -	- -
95	101	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	1 шт.	15	13546	203 190	- -	- -
96	102	7101-0803-0602	Устройство искусственных дорожных неровностей 2 ИДН-500	м2	6	17272	103 632	**2,016** **0,1**	**12,096** **0,6**
97	103	251-201-0501	Неровностьискусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	1 шт.	10	8608	86 080	- -	- -
98	104	251-201-0502	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	1 шт.	2	4707	9 414	- -	- -
			УЧАСТОК 4 (протяженность - 1,04 км)						
			Устройство трубы						
99		1220-0101-0106	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	м3	1,6	5325	8 520	0,2855358 0,2593	0,4568573 0,41488
100		6101-0102-0202	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	6,4	527	3 373	- 0,0483	- 0,30912

101		6122-0101-0102	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	м3	0,8	15310	12 248	1,1424 0,05712	0,91392 0,045696
102		6121-0103-0111	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,016	9680117	154 882	857 241,28	13,712 3,86048
103		241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	1 м	16	46804	748 864	- -	- -
104		6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	6,4	56	358	- 0,00318	- 0,020352
105		6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	6,4	28	179	- 0,00157	- 0,010048
			Дорожная одежда						
106	105	7101-0403-0801	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	5200	1046	5 439 200	0,0554 0,0529	288,08 275,08
107		211-603-0104	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-70 мм (982,8 м3 + 130 м3)	1 м3	1112,8	6096	6 783 629	- -	- -
108	108	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	2,6	6612	17 191	- 0,6496	- 1,68896
109	109	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция №3	1 т	2,678	225138	602 920	- -	- -
110	110	7101-0602-0201	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	м2	5200	398	2 069 600	0,05 0,0058	260 30,16
111	111	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	374,4	27821	10 416 182	- -	- -
112	112	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,312	225138	70 243	-	-

									-	-
113	113	7101-0602-0204	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 (толщ.до 5 см)	м2	5200	28	145 600	0,0062	32,24
								-	-
114	114	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	247,52	27821	6 886 254	-	-
								-	-
115	115	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,208	225138	46 829	-	-
								-	-
116	116	6101-0109-0202	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м2	2080	368	765 440	0,0807	167,856
								0,0031	6,448
117	117	7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м2	1040	600	624 000	0,035504	36,92416
								0,02851	29,6504
118	118	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	1 м3	93,6	6096	570 586	-	-
								-	-
			Разметка проезжей части						
119	119	7101-0803-0105	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	1,04	38810	40 362	3,5616	3,704064
								1,9	1,976
120	120	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	6,656	401	2 669	-	-
								-	-
			Установка дорожных знаков						
121	121	6103-0701-0101	Подготовка бетонная.Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,567	42619	24 165	1,512	0,857304
								0,1813	0,1027971
122	122	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	9	19616	176 544	3,584	32,256
								0,1453	1,3077
123	123	251-101-0212	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	1 шт.	3	10467	31 401	-	-
								-	-

124	124	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	6	9550	57 300	- -	- -
125	125	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	1 шт.	9	13546	121 914	- -	- -
			УЧАСТОК 5 (протяженность - 1,1 км)						
			Устройство трубы						
126		1220-0101-0106	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	м3	0,8	5325	4 260	0,2855358 0,2593	0,2284286 0,20744
127		6101-0102-0202	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	3,2	527	1 686	- 0,0483	- 0,15456
128		6122-0101-0102	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	м3	0,4	15310	6 124	1,1424 0,05712	0,45696 0,022848
129		6121-0103-0111	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,008	9680117	77 441	857 241,28	6,856 1,93024
130		241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	1 м	8	46804	374 432	- -	- -
131		6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	3,2	56	179	- 0,00318	- 0,010176
132		6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	3,2	28	90	- 0,00157	- 0,005024
			Дорожная одежда						
133	126	7101-0403-0801	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	5585	1046	5 841 910	0,0554	309,409

								0,0529	295,4465
134		211-603-0104	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-70 мм (1055,55 м3 + 139,6 м3)	1 м3	1195,15	6096	7 285 634	-	-
								-	-
135	129	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	2,79	6612	18 447	-	-
								0,6496	1,812384
136	130	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция №3	1 т	2,8737	225138	646 979	-	-
								-	-
137	131	7101-0602-0201	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	м2	5585	398	2 222 830	0,05	279,25
								0,0058	32,393
138	132	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	402,12	27821	11 187 381	-	-
								-	-
139	133	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,3351	225138	75 444	-	-
								-	-
140	134	7101-0602-0204	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 (толщ.до 5 см)	м2	5585	28	156 380	0,0062	34,627
								-	-
141	135	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	265,846	27821	7 396 102	-	-
								-	-
142	136	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,2234	225138	50 296	-	-
								-	-
143	137	6101-0109-0202	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м2	2200	368	809 600	0,0807	177,54
								0,0031	6,82
144	138	7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м2	1100	600	660 000	0,035504	39,0544
								0,02851	31,361
145	139	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	1 м3	99	6096	603 504	-	-
								-	-
			Разметка проезжей части						
146	140	7101-0803-0105	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	1,1	38810	42 691	3,5616	3,91776

								1,9	2,09
147	141	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	7,04	401	2 823	-	-
								-	-
			Установка дорожных знаков						
148	142	6103-0701-0101	Подготовка бетонная.Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,441	42619	18 795	1,512	0,666792
								0,1813	0,0799533
149	143	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	7	19616	137 312	3,584	25,088
								0,1453	1,0171
150	144	251-101-0212	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	1 шт.	4	10467	41 868	-	-
								-	-
151	145	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	3	9550	28 650	-	-
								-	-
152	146	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	1 шт.	7	13546	94 822	-	-
								-	-
			УЧАСТОК 6 (протяженность - 0,12 км)						
			Дорожная одежда						
153	147	7101-0403-0801	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	615,5	1046	643 813	0,0554	34,0987
								0,0529	32,55995
156		211-603-0104	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-70 мм (116,33 м3 + 15,39 м3)	1 м3	131,72	6096	802 965	-	-
								-	-
157	150	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	0,31	6612	2 050	-	-
								0,6496	0,201376
158	151	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция №3	1 т	0,3193	225138	71 887	-	-
								-	-

159	152	7101-0602-0201	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	м2	615,5	398	244 969	0,05	30,775
								0,0058	3,5699
160	153	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	44,316	27821	1 232 915	-	-
								-	-
161	154	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,03693	225138	8 314	-	-
								-	-
162	155	7101-0602-0204	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 (толщ.до 5 см)	м2	615,5	28	17 234	0,0062	3,8161
								-	-
163	156	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	1 т	29,2978	27821	815 094	-	-
								-	-
164	157	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130 Калькуляция 33	1 т	0,02462	225138	5 543	-	-
								-	-
165	158	6101-0109-0202	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м2	240	368	88 320	0,0807	19,368
								0,0031	0,744
166	159	7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м2	120	600	72 000	0,035504	4,26048
								0,02851	3,4212
167	160	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	1 м3	10,8	6096	65 837	-	-
								-	-
			Разметка проезжей части						
168	172	7101-0803-0105	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,12	38810	4 657	3,5616	0,427392
								1,9	0,228
169	173	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	0,768	401	308	-	-
								-	-
			Установка дорожных знаков						
170	174	6103-0701-0101	Подготовка бетонная.Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,063	42619	2 685	1,512	0,095256
								0,1813	0,0114219
171	175	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	19616	19 616	3,584	3,584

								0,1453	0,1453
172	176	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	1	9550	9 550	-	-
								-	-
173	177	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	1 шт.	1	13546	13 546	-	-
								-	-
			Раздел. Перевозка строительных материалов						
174	178	412-102-0221	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км (220 км)	1 т·км	221545,2	18	3 987 814	-	-
								-	-
			Итого:				**170 630 140**		**3854,400924**
									1632,089593
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			**16 908 440**		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 267 034**		
			машины и механизмы	Тенге			**26 792 762**		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 790 900**		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**122 935 637**		
			оборудование	Тенге			**0**		
			перевозки	Тенге			**3 987 814**		
			прочие затраты	Тенге			**0**		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 486**		
Всего							**170 630 140**		
Затраты на организацию и упрвление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,2%							**13 991 671**		
Итого							**184 621 811**		

Сметная прибыль (5%)	9 231 091
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**5 538 654**
Итого в текущих ценах	**199 391 556**
в том числе на III квартал 2024 г., к - 1.0557	**210 497 666**
Итого с учетом скидки 2%	**206 287 712,68**
НДС (12%)	**24 754 525,52**
Итого	**231 042 238,20**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнергомонтаж" БИН 031040003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Жанатлекского сельского округа Баянаульского района" БИН 970440000619

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Альжанов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью "RIMADA" БИН 140740020919

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сахлстрой" БИН 130940024663

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог улиц села Жанатлек, Жанатлекского сельского округа Баянаульского района (1,2,3,4,5,6 участок)

Сводная ресурсная ведомость

авр Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог улиц села Жанатлек, Жанатлекского сельского округа Баянаульского района (1,2,3,4,5,6 участок)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		3854			
2		Средневзвешенный разряд работы		6,7			
		Итого ФОТ					**16 908 440**
		Материалы					
1	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	4,5	7785		35 033
2	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	м3	417,6	6096		2 545 690
3	211-603-0104	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-70 мм	м3	5196,72	6096		31 679 205
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,2491	31590		71 049
5	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II Калькуляция №2	т	2902,7526	27821		80 757 482

6	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,04	1030	5 191
7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00096	624577	600
8	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01872	127301	2 383
9	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 Калькуляция №3	т	14,95505	225138	3 366 951
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0168	954056	16 028
11	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,128	1590	25 644
12	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	10,8	2284	24 667
13	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	22,896	173	3 961
14	217-603-0104	Вода техническая	м3	518,35441	37	19 179
15	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,014318415	961398	13 766
16	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,55125	7006	3 862
17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0067725	733984	4 971
18	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001183	991185	1 173
19	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,001967	1464149	2 880
20	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	72	46804	3 369 888
21	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	10021	20 042
22	251-101-0110	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	10540	21 080
23	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	20	9550	191 000
24	251-101-0212	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	9	10467	94 203

25	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	4	12911	51 644
26	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	35	13546	474 110
27	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	8,19	846	6 929
28	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	32,276	401	12 944
29	251-201-0501	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	10	8608	86 080
30	251-201-0502	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	2	4707	9 414
31	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,003712	801589	2 975

Итого по материалам **122 920 023**

Перевозка грузов

1	412-102-0221	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км (220 км)	т·км	221545,2	18	3 987 814

Итого по перевозке грузов **3 987 814**