Заказчик: ТОО "СК"Алатауинжстрой"
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Договор №
Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей №62" Акимата г.Астаны

Акт №3 от 27 август
приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0501	Ограждение парапета из кровельной стали. Разборка НР = 72 %	м	340	146.19	0,26	49703	87	–	35724	92261
					145,93	–	49616	–	–	6834	
2	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности. Демонтаж. НР = 69 % ктрр1=0,8; кэкс1=0,8;	м2 покрытия	612	873.06	466,98	534314	285793	–	234459	830275
					406,08	149,14	248521	91275	–	61502	

Раздел 2 Блок А,Г

2.1 Утепление наружной стены										
3	1126-0201-0101	Вентшахта. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 изоляции	3.1	72240.97	3045,16	223947	9440	115845	77789	325875
					31826,45	1190,97	98662	3692	–	24139	
4	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	38.8	3335.13	42,5	129403	1649	61458	53695	197746
					1708,66	21,21	66296	823	–	14648	
5	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	1 воронка	12	2128.17	150,92	25538	1811	21516	2415	30189
					184,25	34,5	2211	414	–	2236	
6	1112-0101-2102	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	1 воронка	12	808.67	–	9704	–	5918	3483	14242
					315,5	–	3786	–	–	1055	
2.2 Кровля Тип 1											
7	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	т конструкций	7.137	65414.88	33251,51	466866	237316	30603	175061	693281
					27875,44	7673,25	198947	54764	–	51354	

8	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	7.137	313499		2237442		2237442	–	2416437
					–		–		–	178995	
9	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	м2	178.42	97.34	2,03	17368	363	11458	3870	22937
					31,09	0,35	5547	62	–	1699	
10	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	540	1165.49	583,73	629365	315212	40049	258594	958996
					507,6	186,43	274104	100670	–	71037	
11	2106-0201-0413	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	540	9878		5334120		5334120	–	5760850
					–		–		–	426730	
12	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	м2 кровли	540	1669.44	17,88	901500	9655	799584	88162	1068835
					170,85	6,61	92261	3567	–	79173	

2.3 Кровля Тип 2

13	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	72	1165.49	583,71	83915	42027	5341	34479	127866
					507,6	186,42	36547	13422	–	9472	
14	2106-0201-0413	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	72	9878		711216		711216	–	768113
					–		–		–	56897	
2.5 Решетки											
15	1109-0601-0102	Решетки Р-1, Р-2. Монтаж НР = 69 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	т конструкций	0.1373	68645.3	3088,13	9425	424	495	5928	16581
					61951,93	626,37	8506	86	–	1228	
16	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.1373	504817		69311		69311	–	74856
					–		–		–	5545	
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2	3.4325	97.31	2,04	334	7	220	75	442
					31,17	0,58	107	2	–	33	
18	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	1.18	3023.73	17,8	3568	21	2022	1408	5374

				1292,37	4,24	1525	5	–	398	

Раздел 3 Электрообогрев водосточных воронок и труб

3.1 Крепежные элементы и аксессуары

19	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;								
			м кабеля	231	442.65	212,28	102252	49037	7042	46423	160569
					199,88	79,24	46173	18304	–	11894	
20	2306-0515-0301	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм								
			м	231	4479		1034649		1034649	–	1117421
					–		–		–	82772	
21	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;								
			конец	22	195.45	–	4300	–	234	3050	7938
					184,82	–	4066	–	–	588	
22	2306-1709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	22	2433		53526		53526	–	57808

				–		–		–	4282	
23 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	комплект	2	536	–	1072	–	119	934	2166
				476,5	–	953	–	–	160	
24 2305-1401-0104	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	1	9316		9316		9316	–	10061
				–		–		–	745	
25 2305-1501-0703	Регулятор температуры электронный PT330, 230 В	шт.	1	13746		13746		13746	–	14846
				–		–		–	1100	
26 1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	шт.	1	9433	438	9433	438	1957	5392	16011
				7038	151	7038	151	–	1186	
27 2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15783		15783		15783	–	17046
				–		–		–	1263	
28 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	шт.	20	2920.2	27,4	58404	548	26576	22522	87400
				1564	–	31280	–	–	6474	

29	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	шт.	2	5258.5	142,5	10517	285	3976	4565	16289
					3128	42	6256	84	–	1207	
30	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353		1353		1353	–	1461
					–		–		–	108	
31	2307-0204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430		860		860	–	929
					–		–		–	69	
32	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	430		6450		6450	–	6966
					–		–		–	516	
33	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430		430		430	–	464
					–		–		–	34	
34	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430		430		430	–	464
					–		–		–	34	

35	2307-0204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1692		1692		1692	–	1827
					–		–		–	135	
36	2307-0204-1432	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	8960		8960		8960	–	9677
					–		–		–	717	
37	1308-0303-0901	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР = 72 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;								
			шт.	1	10686	146	10686	146	5593	3592	15420
					4947	42	4947	42	–	1142	
38	2307-0208-0128	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК								
			шт.	1	4466		4466		4466	–	4823
					–		–		–	357	
39	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;								
			м кабеля	275	442.64	212,28	121727	58377	8383	55265	191151
					199,88	79,24	54967	21790	–	14159	
40	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			км	0.105	162997		17115		17115	–	18484
					–		–		–	1369	

41	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.065	220703	14346	14346	–	15494
					–	–	–	1148	
42	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.085	272404	23154	23154	–	25006
					–	–	–	1852	
43	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	633948	12679	12679	–	13693
					–	–	–	1014	
44	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	15	3592	53880	53880	–	58190
					–	–	–	4310	
45	2307-0202-0526	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41261, IP44, гладкие стенки, размерами 150 мм х 110 мм х 85 мм, типа ИЭК	шт.	3	846	2538	2538	–	2741
					–	–	–	203	

46	2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК								
			шт.	10	316		3160		3160	–	3413
					–		–		–	253	
47	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;								
			м	255	307.19	12,16	78333	3102	20340	40368	128197
					215,26	4,61	54891	1176	–	9496	
48	2301-0605-0102	Трубы гибкие PVC из полипропилена диаметром 20 мм								
			м	255	169		43095		43095	–	46543
					–		–		–	3448	
49	2306-1709-0301	Муфта сальник для кабелей PG16								
			шт.	5	261		1305		1305	–	1409
					–		–		–	104	
50	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм								
			шт.	570	8		4560		4560	–	4925
					–		–		–	365	
51	2302-0401-3502	Держатель для труб DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	510	5		2550		2550	–	2754
					–		–		–	204	
52	2306-1709-0501	Вводы кабельные PG16	шт.	12	425		5100		5100	–	5508

				–		–		–	408	
53	2301-0501-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	210		3150		3150	–	3402
					–		–		–	252	
Раздел 4 Блок Б											
54	1208-0101-0501	Ограждение парапета из кровельной стали. Разборка НР = 72 %	м	70	146.19	0,26	10233	18	–	7355	18995
					145,93	–	10215	–	–	1407	
55	1109-0601-0102	Решетки Р-1. Монтаж /лист АС-7/ НР = 69 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	т конструкций	0.088	68670.45	3090,91	6043	272	319	3800	10630
					61954,55	625	5452	55	–	787	
56	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.088	504817		44424		44424	–	47978
					–		–		–	3554	
57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2	2.2	97.27	1,82	214	4	142	47	282
					30,91	–	68	–	–	21	
58	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	0.78	3023.08	17,95	2358	14	1336	931	3552
					1292,31	5,13	1008	4	–	263	

59	1108-0201-0103	Наращивание существующих вент.шахт /лист АС-2, прим.5/ НР = 93 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 кладки	3.02	30279.14	3018,87	91443	9117	62472	20403	120794
					6574,17	690,4	19854	2085	–	8948	
60	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист АС-2, прим.7/ НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	41.05	3008.6	17,52	123503	719	69740	48977	186278
					1292,18	4,68	53044	192	–	13798	
61	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	16.5	194		3201		3201	–	3457
					–		–		–	256	
62	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м желобов	48.7	927.52	14,37	45170	700	26472	16768	66893
					369,57	4,68	17998	228	–	4955	
63	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м труб	36	1735.89	111,86	62492	4027	1845	53160	124904
					1572,78	32,31	56620	1163	–	9252	
64	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	48.7	1323		64430		64430	–	69584
					–		–		–	5154	

65	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм								
			м	36	1759		63324		63324	–	68390
					–		–		–	5066	
66	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм								
			шт.	98	614		60172		60172	–	64986
					–		–		–	4814	
67	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм								
			шт.	9	3876		34884		34884	–	37675
					–		–		–	2791	
68	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист АС-3, прим.6/ НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;								
			м2 покрытия	34	3008.56	17,5	102291	595	57762	40565	154284
					1292,18	4,65	43934	158	–	11428	
69	1110-0110-0101	Бруски в местах примыкания кровли к стенам. Установка /лист А-3 прим.6/ НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;								
			м3	0.89	134541.57	1625,84	119742	1447	62093	51149	184562
					63148,31	707,87	56202	630	–	13671	
70	1112-0101-0707	Вывод стояка диам.100 выше кровли НР = 92 %	м труб	1	1508	89	1508	89	51	1282	3013

				1368	26	1368	26	–	223	
71	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	1	916		916		916	–	989
					–		–		–	73	
72	1108-0201-0103	Наращивание существующего парапета кровли НР = 93 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 кладки	11.6	30279.57	3018,97	351243	35020	239961	78373	463985
					6574,31	690,52	76262	8010	–	34369	
73	1112-0101-0106	Дополнительный слой гидроизоляции для защиты утеплителя от намокания. Устройство в один слой /лист АС-5и прим.4/ НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 кровли	48.6	581.65	9,69	28268	471	21819	5633	36613
					123	2,98	5978	145	–	2712	
74	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 кровли	957.42	4315.93	25,71	4132158	24618	3330011	724385	5245066
					812,11	10,28	777529	9846	–	388523	
75	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	17	34		578		578	–	624
					–		–		–	46	
76	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	1010.148	359.59	3,3	363239	3329	319450	37809	433132

				40,05	1,53	40460	1550	–	32084	
77	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист АС-4, прим.6/ НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	126	2945.77	17,51	371167	2206	206147	150329	563216
					1292,17	4,66	162814	587	–	41720	
78	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	слуховое окно	2	19915	1034,5	39830	2069	21595	15380	59627
					8083	461,5	16166	923	–	4417	
79	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 кровли	19.26	4315.89	25,7	83124	495	66988	14572	105512
					812,1	10,28	15641	198	–	7816	
80	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1500.5	53,5	3001	107	225	2644	6097
					1334,5	14,5	2669	29	–	452	
81	2106-0405-0701	Решетки для слуховых окон	т	0.0484	688359		33317		33317	–	35982
					–		–		–	2665	
82	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-122 НР = 69 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2	0.61	96.72	1,64	59	1	39	13	78
					31,15	–	19	–	–	6	
83	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м ограждения	48.6	118.91	28,83	5779	1401	342	4081	10649

				83,05	8,23	4036	400	–	789	
84	2106-0208-0501	Ограждение марки КО-30.6Р	т	0.572	521347		298210		298210	–	322067
				–		–		–	23857	
Раздел 5 Блок В										
85	1208-0101-0501	Ограждение парапета из кровельной стали. Разборка НР = 72 %	м	70	146.19	0,26	10233	18	–	7355	18995
					145,93	–	10215	–	–	1407	
86	1109-0601-0102	Решетки Р-1. Монтаж /лист АС-7/ НР = 69 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	т конструкций	0.088	68670.45	3090,91	6043	272	319	3800	10630
					61954,55	625	5452	55	–	787	
87	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.088	504817		44424		44424	–	47978
					–		–		–	3554	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	м2	2.2	97.27	1,82	214	4	142	47	282
					30,91	–	68	–	–	21	
89	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	м2 покрытия	0.78	3023.08	17,95	2358	14	1336	931	3552
					1292,31	5,13	1008	4	–	263	

90	1108-0201-0103	Наращивание существующих вент.шахт /лист АС-2, прим.5/ НР = 93 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 кладки	3.02	30279.14	3018,87	91443	9117	62472	20403	120794
					6574,17	690,4	19854	2085	–	8948	
91	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист АС-2, прим.7/ НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	41.05	3008.6	17,52	123503	719	69740	48977	186278
					1292,18	4,68	53044	192	–	13798	
92	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	16.5	194		3201		3201	–	3457
					–		–		–	256	
93	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м желобов	48.7	927.52	14,37	45170	700	26472	16768	66893
					369,57	4,68	17998	228	–	4955	
94	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м труб	36	1735.89	111,86	62492	4027	1845	53160	124904
					1572,78	32,31	56620	1163	–	9252	
95	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	48.7	1323		64430		64430	–	69584
					–		–		–	5154	

96	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм								
			м	36	1759		63324		63324	–	68390
					–		–		–	5066	
97	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм								
			шт.	98	614		60172		60172	–	64986
					–		–		–	4814	
98	2110-0302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	18	349		6282		6282	–	6785
					–		–		–	503	
99	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм								
			шт.	9	1541		13869		13869	–	14979
					–		–		–	1110	
100	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм								
			шт.	9	3876		34884		34884	–	37675
					–		–		–	2791	
101	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист АС-3, прим.6/ НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	34	3008.56	17,5	102291	595	57762	40565	154284

				1292,18	4,65	43934	158	–	11428	
102	1110-0110-0101	Бруски в местах примыкания кровли к стенам. Установка /лист А-3 прим.6/ НР = 90 % ктрр1=1,15; kэкс1=1,25;	м3	0.89	134541.57	1625,84	119742	1447	62093	51149	184562
					63148,31	707,87	56202	630	–	13671	
103	1112-0101-0707	Вывод стояка диам.100 выше кровли НР = 92 %	м труб	1	1508	89	1508	89	51	1282	3013
					1368	26	1368	26	–	223	
104	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	1	916		916		916	–	989
					–		–		–	73	
105	1108-0201-0103	Наращивание существующего парапета кровли НР = 93 % ктрр1=1,15; kэкс1=1,25;	м3 кладки	11.9	30279.58	3018,99	360327	35926	246167	80399	475984
					6574,29	690,5	78234	8217	–	35258	
106	1110-0210-0101	Стропила. Установка НР = 90 % ктрр1=1,15; kэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	9.142	39875.3	1728,51	364540	15802	59488	266494	681517
					31639,68	749,73	289250	6854	–	50483	
107	2107-0202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10	21114		211140		211140	–	228031
					–		–		–	16891	

108	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.005	192878		964		964	–	1041
					–		–		–	77	
109	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	9.142	10325.42	70,99	94395	649	84078	8973	111637
					1057,54	33,03	9668	302	–	8269	
110	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист АС-4, прим.6/ НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	126	2945.77	17,51	371167	2206	206147	150329	563216
					1292,17	4,66	162814	587	–	41720	
111	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	слуховое окно	2	19915	1034,5	39830	2069	21595	15380	59627
					8083	461,5	16166	923	–	4417	
112	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 кровли	19.26	4315.89	25,7	83124	495	66988	14572	105512
					812,1	10,28	15641	198	–	7816	
113	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1500.5	53,5	3001	107	225	2644	6097
					1334,5	14,5	2669	29	–	452	

114	2106-0405-0701	Решетки для слуховых окон	т	0.0484	688359		33317		33317	–	35982
					–		–		–	2665	
115	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-122 НР = 69 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2	0.61	96.72	1,64	59	1	39	13	78
					31,15	–	19	–	–	6	
116	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м ограждения	48.6	118.91	28,83	5779	1401	342	4081	10649
					83,05	8,23	4036	400	–	789	
117	2106-0208-0501	Ограждение марки КО-30.6Р	т	0.572	521347		298210		298210	–	322067
					–		–		–	23857	

Раздел 6 Блок Д

118	1108-0201-0103	Наращивание существующих вент.шахт /лист АС-2, прим.5/ НР = 93 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 кладки	1.6	30278.75	3018,75	48446	4830	33097	10810	63996
					6574,38	690,63	10519	1105	–	4740	
119	1112-0101-0707	Вывод стояка диам.100 выше кровли НР = 92 %	м труб	1	1508	89	1508	89	51	1282	3013
					1368	26	1368	26	–	223	
120	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	1	916		916		916	–	989
					–		–		–	73	
121	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м желобов	42.1	927.55	14,39	39050	606	22885	14496	57830

				369,57	4,68	15559	197	–	4284	
122	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	м труб	24	1735.83	111,79	41660	2683	1230	35441	83269
					1572,79	32,33	37747	776	–	6168	
123	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	42.1	1323		55698		55698	–	60154
					–		–		–	4456	
124	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	24	1759		42216		42216	–	45593
					–		–		–	3377	
125	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	85	614		52190		52190	–	56365
					–		–		–	4175	
126	2110-0302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	12	349		4188		4188	–	4523
					–		–		–	335	
127	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	9	1541		13869		13869	–	14979

				–		–		–	1110	
128	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	3	3876		11628		11628	–	12558
					–		–		–	930	
129	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист АС-3и, прим.6/ НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	28.6	3008.6	17,52	86046	501	48589	34123	129783
					1292,17	4,69	36956	134	–	9614	
130	1108-0201-0103	Наращивание существующего парапета кровли НР = 93 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 кладки	3.9	30279.49	3018,97	118090	11774	80676	26350	155995
					6574,36	690,51	25640	2693	–	11555	
131	1110-0210-0101	Стропила. Установка НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	8.6	39875.47	1728,49	342929	14865	55962	250694	641113
					31639,77	749,65	272102	6447	–	47490	
132	1110-0114-0504	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	830.41	2569	59,62	2133327	49513	1822316	254941	2579329
					314,9	26,22	261498	21770	–	191061	

139	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	14	34		476		476	–	514
					–		–		–	38	
140	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	13.079	10325.56	71,03	135048	929	120287	12838	159717
					1057,57	33,03	13832	432	–	11831	
141	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	879.478	359.59	3,3	316250	2899	278125	32918	377101
					40,05	1,53	35226	1349	–	27933	
142	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист АС-4и/ НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	109	2945.76	17,5	321088	1908	178333	130047	487226
					1292,17	4,66	140847	508	–	36091	
143	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25;	слуховое окно	1	19914	1034	19914	1034	10797	7690	29812
					8083	461	8083	461	–	2208	
144	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1499	53	1499	53	112	1322	3047
					1334	15	1334	15	–	226	
145	2106-0405-0701	Решетки для слуховых окон	т	0.0242	688359		16658		16658	–	17991

				–		–		–	1333	
146	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-122 НР = 69 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	м2	0.61	96.72	1,64	59	1	39	13	78
					31,15	–	19	–	–	6	
147	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /лист АС-6/ НР = 92 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	м2 кровли	9.63	4315.99	25,75	41563	248	33494	7286	52757
					812,15	10,28	7821	99	–	3908	
148	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	м ограждения	42.1	118.91	28,84	5006	1214	296	3536	9225
					83,04	8,24	3496	347	–	683	
149	2106-0208-0501	Ограждение марки КО-30.6Р	т	0.195	521347		101663		101663	–	109796
					–		–		–	8133	
150	1112-0101-0106	Дополнительный слой гидроизоляции для защиты утеплителя от намокания. Устройство в один слой /лист АС-5и прим.4/ НР = 92 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	м2 кровли	42.1	581.62	9,69	24486	408	18900	4879	31714
					122,99	2,97	5178	125	–	2349	
151	1109-0601-0102	Решетки Р-1. Монтаж /лист АС-7/ НР = 69 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	т конструкций	0.0704	68622.16	3082,39	4831	217	253	3039	8500
					61946,02	625	4361	44	–	630	

152	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.0704	504817		35539		35539	–	38382
					–		–		–	2843	
153	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	м2	1.76	97.73	2,27	172	4	113	38	227
					31,25	–	55	–	–	17	
154	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист АС-2, прим.7/ НР = 92 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,25;	м2 покрытия	0.62	3006.45	16,13	1864	10	1053	740	2812
					1291,94	4,84	801	3	–	208	
155	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	9.6	194		1862		1862	–	2011
					–		–		–	149	
156	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	24.51331	536		13139		–	–	14190
					–		–		–	1051	
157	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	24.51331	370		9070		–	–	9796
					–		–		–	726	
	Итого						**34 764 413**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 608 490
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 280 571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	398 701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 020 540
- перевозка грузов, тенге	22 209
Накладные расходы, тенге	4 257 464
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 575 139
Всего	**34 764 413**
С временными зданиями и сооружениями (1,5 %*0,8)	35 181 586
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**703 632**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**35 885 218**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,0498961)	**37 675 750**
НДС 12%	**4 521 090**
Итого с учетом НДС	**42 196 840**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,900000298	**37 911 822**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ГЕНПОДРЯДА	**34 120 640**

Заказчик ТОО "СК"Алатауинжстрой"

директор Е. Закариянов

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С. Бекпауов