Приложение 1
к приказу Председателя
Комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта
Республики Казахстан №____
от «__» _____ 202_ года

Форма 1

Декларация о соответствии

«12» августа 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Костанай жолдары», 110000. Костанайская область, город Костанай, ул.М.Хакимжановой 7***
(наименование организации, юридический адрес)

В лице: ***генерального директора – Убей-Волк Геннадий Николаевич***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 " "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" 234-254 км Камыстинский район Костанайской области***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» в лице директора Костанайского областного филиала Карабекова Серика Абдулхамитовича***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Ремонтно-строительные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным ведомственной заключении, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО « Адаевский КДСМ»***
(наименование организации)

3.Ведомственное заключение ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак- Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 234-254 Камыстинский район Костанайской области КАЖ/Костанай-951/2024 РК, от 10.06.2024г.***
(наименование объекта, номер и дата утверждение)

ведомственная экспертиза РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) заключение)

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	20		
2	Ширина проезжей части	м	8		

3	Ширина разделительной полосы	м	-		
4	Ширина обочины	м	2	Укрепление обочин фрезерованным материалом	
5	Дорожное покрытие				
	основание	м2	164 127	Фрезерование а/б покрытия Н-5см	
		м2	4 295	Ресайклирование основания с добавлением нового материала Н=25см	
	покрытие	м2	168 422	а/б покрытие из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси Н=5 см	
			168 422	а/б покрытие из плотной горячей крупнозернистой а/б смеси Н=6 см	
6	Количество полос	шт	2		
7	Дорожные знаки Сигнальные столбики	шт шт			
8	Зеленые насаждения	шт	-		
9	Искусственная сооружения: автопавильон	шт	-		
10	Электроосвещение	шт	-		

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак- Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 234-254 Камыстинский район Костанайской области
(наименование объекта)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных ремонтно-строительных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор Убей-Волк Геннадий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

«12» августа 2025 г.

М.П.
Место печати (при наличии)

Нысан 2

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2025 жылғы «27» тамыз

Техникалық қадағалау **«YEREN» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 040800, Алматы облысы, Қонаев қ., 3 шағын аудан, 45-і үй, БИН 031140011581, тел. +7 (705)1736841 директоры Абдурахман Меруерт Сейдубатталқызы**

(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы)

Техникалық қадағалау сарапшысы **Белоусов Виктор Викторович,** аттестат берілген күн **12.08.2020 ж. № KZ72VJE00056519.**

(сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні)

20.08.24 ж. №090140000306/240988/00 шарт негізінде әрекет етеді

(шарт № және күні)

Қостанай облысы Қамысты ауданы А-22 "Қарабұтақ-Комсомол Денисовка-Рудный-Қостанай" республикалық маңызы бар автомобиль жолының 234-254 шақырымына орташа жөндеу жұмыстары объекті бойынша

(объектінің атауы және орналасқан жері)

тапсырыс берушісі

«ҚазАвтоЖол» Ұлттық компаниясы» АҚ Қостанай облыстық филиалы, директоры Карабеков Серик Абдулхамитович болып табылады

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын

1) мердігер (бас мердігер) **«Қостанай жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (27.03.2013ж. I санаттағы, №13004793)**

(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)

бас директоры **Убей-Волк Геннадий Николаевич;**

(басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2) қосалқы мердігер

ұйымдар:_____;

(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)

_____ атынан жүзеге асырды;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы **2025 жылғы маусым;**

(айы, жылы)

жұмыстың аяқталуы **2025 жылғы тамыз;**

(айы, жылы)

құрылыстың ұзақтығы, **3 (үш) ай:**

құрылысты ұйымдастыру

нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **10 (он) ай;**

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **2 076 899,3614** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары: **2 023 532,302** мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар __ мың теңге;

4. Объекті **10.06.2024 ж. № КАЖ/Костанай-951/2024 ҚР** (оң) ведомстволық қорытынды бекітілген

(жобаны бекіткен, бекітілген күні)

жобалаушы ұйымның атауы: ҚР ИДМ АЖК

жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

5. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық пен бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

6. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

7. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертулер жойылған;

8. Құрылысы аяқталған объект қызмет ету мерзімі (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында беріктік пен орнықтылықты қамтамасыз етеді және техникалық құжаттама талаптарына сәйкес келеді. Мердігер жүргізген құрылыс-монтаж жұмыстарын бағалау - қанағаттанарлық.

Техникалық қадағалау:

ЖШС «YEREN» директоры Абдурахман Меруерт Сейдубатталқызы

(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні)

_____ «27» тамыз 2025 ж.

(қолы,күні)

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау сарапшасы(лары)

Белоусов Виктор Викторович, аттестат берілген күн **12.08.2020 ж. № KZ72VJE00056519**

(сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні)

_____ «27» тамыз 2025 ж.

(қолы,күні)

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Форма 2

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» августа 2025 г.

Технический надзор **ТОО «YEREN», 040800, Алматинская область, г.Конаев, Мкр.3, д.45, БИН 031140011581, тел. +7 (705)1736841 директор Абдурахман Меруерт Сейдубатталқызы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице эксперта технического надзора **Белоусов Виктор Викторович, аттестат № KZ72VJE00056519 от 12.08.2020 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании Договора **№090140000306/240988/00 от 20.08.24 г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 234-254 Камыстинский район, Костанайской области**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» в лице директора Костанайского областного филиала Карабекова Серика Абдулхамитовича**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) **подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Қостанай жолдары», (I Категория, №13004793 от 27.03.2013г.)**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице генерального директора **Убей-Волк Геннадия Николаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями:_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2025 года;**
(месяц, год)
окончание работ - **август 2025 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по договору – **10 (десять) месяцев;**
фактически – **3 (три) месяца;**

3. Стоимость строительного объекта:

всего **2 076 899,3614 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **2 023 532,302 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря __ тысяч тенге;

4. Объект построен в соответствии с ведомственной экспертизы **№КАЖ/Костанай-951/2024 РК от 10.06.2024 г.**

(номер и дата утверждение)

утвержденным (ой): КАД МИИР РК

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) заключение и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

5. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

7. Замечания, выданные техническим надзором, в процессе строительства устранены;

8. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность и устойчивость на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям технической документации. Оценка произведенных подрядчиком строительно-монтажных работ - удовлетворительно.

Технический надзор:

ТОО «YEREN», директор Абдурахман Меруерт Сейлубатталқызы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ «27» августа 2025г.

(подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора **Белоусов Виктор Викторович, аттестат № KZ72VJE00056519 от 12.08.2020 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

_____ «27» августа 2025г.

(подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Көлік министрлігі
Автомобиль жолдары комитеті
төрағасының
202____жылғы «____»_____
№____ бұйрығына
1 қосымша

Нысан 1

Сәйкестік туралы декларация

2025 жылғы «12» тамыз

Мердігер (бас мердігер): ***"Қостанай жолдары" ЖШС, 110000. Қостанай облысы, Қостанай қаласы, М. Хакімжанова көшесі 7***
(ұйымның атауы, заңды мекенжайы)
атынан: ***Бас директор – Убей-Волк Геннадий Николаевич***
(ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
тапсырыс берушісі болып ***«ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы атынан Қостанай облыстық филиалының директоры Карабеков Серик Абдулхамитович*** табылатын
(ұйымның атауы, Басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
объект: ***А-22 «Қарабұтақ - Комсомольское - Денисовка - Рудный – Қостанай» 234-254 км республикалық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу, Қамысты ауданы, Қостанай облысы***
(объектінің атауы, орналасқан жері)
мынаны куәландырады:

1. Объектідегі жөндеу-құрылыс жұмыстары бекітілген ведомстволық қорытындыға, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалды;

2. Қосалқы мердігер ұйымдар: ***«Адаевский КДСМ» ЖШС***
(ұымның атауы)

3.Ведомстволық қорытынды ***Қостанай облысы Қамысты ауданы А-22 "Қарабұтақ- Комсомол-Денисовка-Рудный-Қостанай" республикалық маңызы бар автомобиль жолының 234-254 шақырымына орташа жөндеу КАЖ/Қостанай-951/2024 ҚР, 10.06.2024ж.***
(объектінің атауы, нөмірі және бекітілген күні)
Ведомвстволық сараптама «Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК
(қорытындыны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы)

4. Объектінің келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар:

№ р.б.	Конструктивті элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Конструктивті элементтердің сипаттамасы	Ескерту
1	Жол ұзындығы	км	20		

2	Жүргін бөліктің ені	м	8		
3	Бөлу жолағының ені	м	-		
4	Жиек ені	м	2	Фрезерленген материалмен жол жиектерін нығайту	
5	Жол жабыны				
	негіз	м2	164 127	а/б жабынын фрезерлеу Н-5см	
		м2	4 295	Жаңа материал қосып негізді ресайклирлеу Н=25 см	
	жабын	м2	168 422	Тығыз ыстық ұсақ түйіршікті а / б қоспасынан жасалған а / б жабыны, Н-5см	
			168 422	Тығыз ыстық ірі түйіршікті қоспадан жасалған а / б жабыны, Н-6 см	
6	Жолақ саны	дана	2		
7	Жол белгілері Сигнал бағандары	дана дана			
8	Көк көшеттер	дана	-		
9	Жасанды құрылыстар: автопавильон	дана	-		
10	Электржарықтандыру	дана	-		

Мердігер (бас мердігер) объект

<u>қорытынды Қостанай облысы Қамысты ауданы А-22 "Қарабұтақ-Комсомол-Денисовка-Рудный-Қостанай" республикалық маңызы бар автомобиль жолының 234-254 шақырымына орташа жөндеу</u>

(объектінің атауы)

пайдалануға қабылдауға дайын деп санайды, орындалған жөндеу-құрылыс және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзіміне сәйкес объектіні салу кезінде оның кінәсінен туындаған ақауларды жоюға міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

<u>Бас директор Убей-Волк Геннадий Николаевич</u>

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні)

<u>2025ж. «12» тамыз</u>

М.О.

Мөр орны (бар болса)

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2025 жылғы «29» тамыз

Тапсырыс беруші: **«ҚазАвтоЖол» Ұлттық компаниясы» АҚ КОФ, БСН 130941001021, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Хакімжанова көшесі, №7 үй, тел.: 8 (7142) 55-82-21, атынан директоры Карабеков Серик Абдулхомитович**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) **2025ж. 12 тамыз «Қостанай жолдары» ЖШС , БСН 040840003426, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қ., Хакімжанова к-сі, 7 үй, тел.: 8 (7142) 55-81-85 Бас директор Убей-Волк Геннадий Николаевич**

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) **2025ж. 27 тамыз "YEREN" ЖШС, директоры Абдурахман Меруерт Сейдубатталқызы Алматы облысы, Қонаев қаласы, 3, 45 шағын ауданы**

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні,

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) **Авторлық қадағалау көзделмеген** негізінде

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **Қостанай облысы, Қамысты ауданы** мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Қостанай облысы Қамысты ауданы А-22 "Қарабұтақ- Комсомол-Денисовка-Рудный-Қостанай" республикалық маңызы бар автомобиль жолының 234-254 шақырымына орташа жөндеу *объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау,*

техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі **техникалық жағынан күрделі емес II (қалыпты) жауапкершілік деңгейінің объектісі**

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы "___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және
танысқан күні
мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі;

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы _____ талоны;
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) **«Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК 10.06.2024ж. ҚАЖ/Қостанай-951/2024 ҚР ведомстволық сараптамасы** бекітілген
жобаның нөмірі және күні, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

тапсырыс беруші «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ ҚОФ техникалық ерекшелігіне сәйкес келеді _____
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **2024 жылғы маусым**
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **2025 жылғы тамыз;**
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **10 (он) ай;**

нақты **3 (үш) ай**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден

басқа) бойынша (нысаналы өнтұрғын немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Учаске км 234-254					
Жаңа материал қосылған негізді ресайклирлеу Н=25 см	м2	4 295		4 295	
А/б жабынын фрезерлеу Н-5см	м2	164 127		164 127	
Тығыз ыстық ірі түйіршікті қоспадан жасалған а / б жабыныныңтөменгі қабатын жайластыру, Н-6 см	м2	168 422		168 422	
Тығыз ыстық ұсақ түйіршікті а / б қоспасынан жасалған а / б жабыныныңжоғарғы қабатын жайластыру, Н-5см	м2	168 422		168 422	
Фрезерленген материалмен жол жиектерін нығайту	м2	78 522		78 522	
Жол таңбалауды жайластыру (0,12 м тұтас сызық)	км	39,6		39,6	
Жолды таңбалауды жайластыру (0,12 үзік сызық)	км	20,4		20,4	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Н-15 терендігіне жабынды ресайклирлеу және жаңа материал қосылған негіз жайластыру, Н-5 см жабынды а\б фрезерлеу, тығыз ыстық ірі түйіршікті қоспадан жасалған жабынның а/б төменгі қабатын жайластыру, Н-6 см, тығыз ыстық ұсақ түйіршікті а/б қоспасынан жасалған жабынның а / б жоғарғы қабатын жайластыру, Н-5 см, фрезерленген материалмен жол жиектерін нығайту, жол таңбалауды жайластыру (0,12 м тұтас сызық), жол таңбалауды жайластыру (0,12 м үзік сызық)**

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған: көзделмеген

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (сұық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған: көзделмеген

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **2 076 899,3614** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары **2 023 532,3024** мың теңге, техникалық қадағалау **52 814,19452**мың теңге, ведомстволық сараптама **552,864480** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **2 076 899,3614** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары **2 023 532,3024** мың теңге; техникалық қадағалау **52 814,19452**мың теңге, ведомстволық сараптама **552,864480** мың теңге; қарызға қызмет көрсету бойынша шығындар _____мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 100% қолданылды *(мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);*

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы көзделмеген;

11. Объект бекітілген жобаға (ведомстволық сараптамадан өткен техникалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

Қостанай облысы Қамысты ауданы А-22 "Қарабұтақ- Комсомол-Денисовка-Рудный-Қостанай" республикалық маңызы бар автомобиль жолының 234-254 шақырымына орташа жөндеу

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

Тапсырыс беруші:

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ ҚОФ директоры

Карабеков Серик Абдулхамитович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы М. О.

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ ҚОФ директордың орынбасары

Сагимбаев Асхат Борамбаевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы М. О..

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ ҚОФ СБжЖӨБ бастығы

Иноземцев Владислав Валерьевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы М. О..

Техникалық қадағалау:

"YEREN" ЖШС, директор

Абдурахман Меруерт Сейдубатталкызы

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы М. О.

Мердігер:

«Қостанай жолдары» ЖШС

Бас директоры

Убей-Волк Геннадий Николаевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы М. О.

Пайдаланушы ұйым:

«КАЖсервис» ЖШС ҚОФ директоры

Махмутов Нургали Даулетжанович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы М. О.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям
и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 29 » августа 2025 года

Заказчик: **КОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», БИН 130941001021, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Хакимжановой, дом №7, тел.: 8(7142)55-82-21, в лице директора Карабекова Серика Абдулхамитовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 12 августа 2025 г. ТОО «Қостанай жолдары» , БИН 040840003426, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул. Хакимжановой, д. 7, тел: 8(7142)55-81-85 генеральный директор Убей-Волк Геннадий Николаевич**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «27 » августа 2025 г. ТОО "YEREN", директор Абдурахман Меруерт Сейдубатталкызы Алматинская область, г.Қонаев, Микрорайон 3, 45**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):

Авторский надзор не предусмотрен

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов,БИН,телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 234-254 Камыстинский район Костанайской области**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта **объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным** по адресу**: Костанайская область, Камыстинский р-н**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__» _____20__года,
дата ознакомления
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок постановление; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
«__» _____20___ года
№_____;

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
_____
наименование органа принявшего уведомление,дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **соответствует технической спецификации заказчика КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ведомвственная экспертиза РГП на ПХВ «Национальный центр качевства дорожных активов» от 10.06.2024г КАЖ/Костанай-951/2024 РК**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2025 года**;
месяц, год
окончание работ: **август 2025 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 (десять)**
фактически, месяц: **3 (три);**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Участок км 234-254					
Ресайклирование основания с добавлением нового материала Н=25см,	м2	4 295		4 295	
Фрезерование а/б покрытия Н-5см	м2	164 127		164 127	
Устройство нижнего слоя а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой смеси, Н-6 см	м2	168 422		168 422	
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси, Н-5см	м2	168 422		168 422	
Укрепление обочин фрезерованным материалом	м2	78 522		78 522	
Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	39,6		39,6	
Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	20,4		20,4	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **ресайклирование покрытия на глубину Н-25 и устройство основания с добавлением нового материала, фрезерование а\б покрытия Н-5 см, устройство нижнего слоя а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой смеси Н-6 см, устройство верхнего слоя а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси Н-5 см, укрепление обочин фрезерованным материалом, устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м), устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: не предусмотрено

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями: не предусмотрено

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации): всего **2 076 899,3614** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 023 532,302** тысяч тенге, технический надзор **52 814,19452** тысяч тенге, ведомственная экспертиза –**552,864480** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего **2 076 899,3614** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 023 532,3024** тысяч тенге; технический надзор- **52 814,19452** тысяч тенге, ведомственная экспертиза – **552,864480** тысяч тенге; Расходы по обслуживанию займа _____тысяч тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100%

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Класс энергоэффективности здания не предусмотрено;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак- Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 234-254 Камыстинский район Костанайской области**

(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Директор КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Карабеков Серик Абдулхамитович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заместитель директора КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Сагимбаев Асхат Борамбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник ОККиПР КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Иноземцев Владислав Валерьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

ТОО "YEREN", директор

Абдурахман Меруерт Сейдубатталкызы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик:

ТОО «Қостанай жолдары»

Генеральный директор

Убей-Волк Геннадий Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Эксплуатационная организация:

КОФ ТОО «КАЖсервис», директор

Махмутов Нургали Даулетжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.