Заказчик: АО "МАК Алматыгорстрой"

Генподрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства: "Строительство нового здания детского сада №1 на 100 мест со сносом существующих строений,расположенного в мкр. "Ожет" по ул.М.Ауэзова,2 Алатауского района г.Алматы"

Наименование объекта: Строительство здания детского сада

ЮКК

АКТ
выполненных работ за Февраль 2016г.
Общестроительные работы КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Каркас								
		К1 - 18 шт								
35	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с 0 - 0,10 90 6,50	19,8	10173,76	990,15	201440	19605	41971	10,40	206
		м3		1644,75	374,04	32566	7406	105	1,83	36
36	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,45018	47400,00	–	21339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (С2)	0,6912	66000,00	–	45619	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,52776	48300,00	–	25491	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,1376	45800,00	–	52102	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32мм	2,46384	44900,00	–	110626	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,16352	33697,62	304,24	39208	354	40548	198,00	230
		1т		33075,00	114,75	38483	134	105	0,56	1
42	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32мм	1,16352	44900,00	–	52242	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		К2 - 10 шт								
43	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	10,78	10173,76	990,15	109673	10674	22851	10,40	112
		м3		1644,75	374,04	17730	4032	105	1,83	20
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2989	47400,00	–	14168	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(С2)	0,4032	66000,00	–	26611	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1204	50900,00	–	6128	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
47	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,01764	48300,00	–	852	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	2,40576	44900,00	–	108019	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,67872	33697,62	304,24	22871	206	23653	198,00	134
		1т		33075,00	114,75	22449	78	105	0,56	–
50	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32мм	0,67872	44900,00	–	30475	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		К3 - 2 шт								
52	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,08	10173,76	990,15	10988	1069	2289	10,40	11
		м3		1644,75	374,04	1776	404	105	1,83	2
53	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02562	47400,00	–	1214	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(С2)	0,0384	66000,00	–	2534	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,00504	48300,00	–	243	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,10512	45800,00	–	4814	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,10704	44900,00	–	4806	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06464	33697,62	304,24	2178	20	2253	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2138	7	105	0,56	–
59	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32мм	0,06464	44900,00	–	2902	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		К4 - 2 шт								
60	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,02	10173,76	990,15	20551	2000	4282	10,40	21
		м3		1644,75	374,04	3322	756	105	1,83	4
61	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05856	47400,00	–	2776	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
62	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(С2)	0,0768	66000,00	–	5069	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,00504	48300,00	–	243	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
65	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,49148	44900,00	–	22067	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06464	33697,62	304,24	2178	20	2253	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2138	7	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										340000
67	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32мм	0,06464	44900,00	–	2902	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р2а -2 шт								
78	Е0106-18-2	Устройство ригелей	2	12613,04	407,30	25226	815	5332	14,40	29
		м3		2385,00	153,86	4770	308	105	0,75	2
79	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05676	47400,00	–	2690	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
80	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1736	50900,00	–	8836	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р3 -3 шт								
81	Е0106-18-2	Устройство ригелей	12	12613,04	407,30	151356	4888	31990	14,40	173
		м3		2385,00	153,86	28620	1846	105	0,75	9
82	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,32508	47400,00	–	15409	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
83	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0104	50900,00	–	529	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,73424	48300,00	–	35464	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1233	45800,00	–	5647	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р4а -1 шт								
86	Е0106-18-2	Устройство ригелей	6	12613,04	407,30	75678	2444	15995	14,40	86
		м3		2385,00	153,86	14310	923	105	0,75	5
87	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1764	47400,00	–	8361	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
88	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,064	52400,00	–	3354	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
89	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,13318	50900,00	–	6779	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
90	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,65846	45800,00	–	30157	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р5 -2 шт								
97	Е0106-18-2	Устройство ригелей	6	12613,04	407,30	75678	2444	15995	14,40	86
		м3		2385,00	153,86	14310	923	105	0,75	5
98	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5544	47400,00	–	26279	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0768	50900,00	–	3909	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
100	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,4632	48300,00	–	22373	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
101	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,08016	45800,00	–	3671	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р5а -2 шт								
102	Е0106-18-2	Устройство ригелей	6,4	12613,04	407,30	80723	2607	17061	14,40	92
		м3		2385,00	153,86	15264	985	105	0,75	5
103	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5544	47400,00	–	26279	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
104	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0768	50900,00	–	3909	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
105	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,4632	48300,00	–	22373	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
106	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,08016	45800,00	–	3671	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р6 -3 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0106-18-2	Устройство ригелей	10,5	12613,04	407,30	132437	4277	27991	14,40	151
		м3		2385,00	153,86	25043	1616	105	0,75	8
108	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,29898	47400,00	–	14172	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
109	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,12144	50900,00	–	6181	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
110	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,76086	48300,00	–	36750	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
111	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,14796	45800,00	–	6777	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р7 -1 шт								
112	Е0106-18-2	Устройство ригелей	6,3	12613,04	407,30	79462	2566	16795	14,40	91
		м3		2385,00	153,86	15026	969	105	0,75	5
113	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,16254	47400,00	–	7704	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
114	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0052	50900,00	–	265	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
115	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,65121	45800,00	–	29825	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р8 -1 шт								
116	Е0106-18-2	Устройство ригелей	6	12613,04	407,30	75678	2444	15995	14,40	86
		м3		2385,00	153,86	14310	923	105	0,75	5
117	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,16254	47400,00	–	7704	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
118	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0052	50900,00	–	265	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
119	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,65121	45800,00	–	29825	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р9 -1 шт								
120	Е0106-18-2	Устройство ригелей	6,4	12613,04	407,30	80723	2607	17061	14,40	92
		м3		2385,00	153,86	15264	985	105	0,75	5
121	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,18018	47400,00	–	8541	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
122	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0052	50900,00	–	265	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
123	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,65121	45800,00	–	29825	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р10 -2 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0106-18-2	Устройство ригелей	0,8	12613,04	407,30	10090	326	2133	14,40	12
		м3		2385,00	153,86	1908	123	105	0,75	1
125	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0244	47400,00	–	1157	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
126	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,064	52400,00	–	3354	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
127	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,01016	50900,00	–	517	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
128	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,06624	48300,00	–	3199	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р11 -2 шт								
129	Е0106-18-2	Устройство ригелей	12,6	12613,04	407,30	158924	5132	33589	14,40	181
		м3		2385,00	153,86	30051	1939	105	0,75	9
130	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки. сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,32508	47400,00	–	15409	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
131	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,61744	50900,00	–	31428	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
132	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,09926	48300,00	–	4794	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
133	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1184	149300,00	–	17677	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р12 -5 шт								
134	Е0106-18-2	Устройство ригелей	15	12613,04	407,30	189196	6110	39987	14,40	216
		м3		2385,00	153,86	35775	2308	105	0,75	11
135	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4257	47400,00	–	20178	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7534	50900,00	–	38348	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
137	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,247	48300,00	–	11930	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Р13 -2 шт								
138	Е0106-18-2	Устройство ригелей	6,4	12613,04	407,30	80723	2607	17061	14,40	92
		м3		2385,00	153,86	15264	985	105	0,75	5
139	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,17028	47400,00	–	8071	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
140	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,30136	50900,00	–	15339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
141	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0988	48300,00	–	4772	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12						340000
142	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	–	–	–	–	–	–	–
			0,0544	149300,00	–	8122	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2760313	73212			2129
			Тенге			350517	27656			135
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2760313				
		Материалы -	Тенге			497793				
		Всего заработная плата -	Тенге				378173			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1135329				
		Местные материалы -	Тенге			703462				
		Накладные расходы -	Тенге			397082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3346839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2462
		Сметная заработная плата -	Тенге				437735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3346839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2462
		Сметная заработная плата -	Тенге				437735			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие и покрытие								
		Перекрытие на отм.+3.200								
149	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	118,7	10319,70	241,10	1224948	28619	171196	8,06	957
			м3	1282,50	91,08	152233	10811	105	0,44	53
150	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в карка сы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,21438	50600,00	–	10848	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
151	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,76995	47400,00	–	36496	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
152	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	10,45236	53000,00	–	553975	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
153	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,17624	52400,00	–	61635	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
154	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(Кр2)	0,0252	65000,00	–	1638	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
155	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм(Кр2)	0,336	58700,00	–	19723	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
156	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1281	93997,62	304,24	12041	39	4464	198,00	25
		1т		33075,00	114,75	4237	15	105	0,56	–
		Перекрытие на отм.+6.500								
157	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	108,7	10319,70	241,10	1121751	26208	156774	8,06	876
		м3		1282,50	91,08	139408	9900	105	0,44	48
158	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,20448	50600,00	–	10347	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
159	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,76995	47400,00	–	36496	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
160	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	5,12157	53600,00	–	274516	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,53433	53000,00	–	134319	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
162	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(Кр2)	0,0252	65000,00	–	1638	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
163	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм(Кр2)	0,2152	61200,00	–	13170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Л1 и Л2								
164	Е0106-16-4	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,4	8529,34	184,92	20470	444	3000	7,09	17
		м3		1120,50	69,86	2689	168	105	0,34	1
165	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,34	3860,17	66,01	1312	22	79	1,35	–
		м3		195,75	24,93	67	8	105	0,12	–
166	Е0106-22-1	Устройство лестничных маршей толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9	10319,70	241,10	92877	2170	12980	8,06	73
		м3		1282,50	91,08	11543	820	105	0,44	4
167	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02112	50600,00	–	1069	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
168	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76948	52400,00	–	40321	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
169	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм(Сл1)	0,06424	41200,00	–	2647	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02258	53000,00	–	1197	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
171	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0348	93997,62	304,24	3271	11	1213	198,00	7
		1т		33075,00	114,75	1151	4	105	0,56	–
		Подпорные стенки, ступени,пандусов								
172	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,8	3860,17	66,01	22389	383	1344	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1135	145	105	0,12	1
173	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	35,4	5736,49	86,60	203072	3066	19448	3,06	108
		м3		490,50	32,72	17364	1158	105	0,16	6
174	Е0106-22-1	Устройство лестничных маршей толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	8	9268,16	241,10	74145	1929	11538	8,06	64
		м3		1282,50	91,08	10260	729	105	0,44	4
175	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08674	50600,00	–	4389	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
176	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0795	47400,00	–	3768	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
177	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,53382	53000,00	–	28292	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
178	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,99171	52400,00	–	51966	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
179	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,072	93997,62	304,24	6768	22	2509	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2381	8	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1898	65000,00	–	12337	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
181	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,58234	67700,00	–	39424	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Пожарная лестница Л3,Л4 - 2шт								
183	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,68	3860,17	66,01	6485	111	389	1,35	2
		м3		195,75	24,93	329	42	105	0,12	–
184	Е0106-17-15	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 500 мм	23,4	8462,79	287,92	198029	6737	32525	7,41	173
		м3		1215,00	108,77	28431	2545	105	0,53	12
185	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	50600,00	–	1012	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
186	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0076	47400,00	–	360	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
187	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7314	52400,00	–	38325	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
188	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	0,901	50900,00	–	45861	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
189	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3762	93997,62	304,24	35362	114	13110	198,00	74
		1т		33075,00	114,75	12443	43	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0106-22-1	Устройство лестничных маршей толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	5,66	10076,10	241,10	57031	1365	8163	8,06	46
		м3		1282,50	91,08	7259	516	105	0,44	3
191	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07902	69000,00	–	5452	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
192	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2693	68800,00	–	18528	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
193	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,6954	52400,00	–	298439	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
194	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	0,05516	50900,00	–	2808	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
195	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,07566	50800,00	–	3844	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
196	Е0109-25-1	Монтаж м/косоуров,балок	1,66192	5030,50	2020,02	8360	3357	4151	14,10	23
		т		2272,50	502,43	3777	835	90	1,79	3
197	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,7283968	2452,13	545,76	4238	943	1915	5,25	9
		т		1230,75	–	2127	–	90	–	–
198	С12021-146	Стоимость косоуров из стали маркиС245	1,2496	110360,00	–	137906	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
199	С12021-120	Стоимость балок из стали марки С245	0,41232	103560,00	–	42700	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
200	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,290896	114900,00	–	33424	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					18						340000
			т		–	–	–	–	–	–	–
		Армирование и крепления парапета из кирпича									
207	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций									
			т	0,43442	8679,65	422,15	3771	183	4314	56,40	25
					8257,50	157,50	3587	68	118	0,77	–
208	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	0,0243	50600,00	–	1230	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
209	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм(С1)									
			т	0,044	50800,00	–	2235	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
210	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(С2)									
			т	0,36612	41200,00	–	15084	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		Усиление наружных стен из теплоблоков									
223	Е0109-43-1	Монтаж металлических стоек									
			т	2,095975	11487,34	4590,56	24077	9622	10498	25,30	53
					4725,00	840,11	9903	1761	90	3,01	6
224	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т									
			т	2,095975	172800,00	–	362184	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
225	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг									
			т	0,23931	175710,10	1826,10	42049	437	2945	42,70	10
					8100,00	690,75	1938	165	140	3,37	1
226	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой									
			1т	0,00619	172357,31	536,06	1067	3	310	289,00	2
					47475,00	202,50	294	1	105	0,99	–
		Усиление перегородок кирпичных									
	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций									
			т	1,0335316	8679,65	422,15	8971	436	10263	56,40	58
					8257,50	157,50	8534	163	118	0,77	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,92146 т	52400,00	–	48285	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–
С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы исетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,1120716 т	41200,00	–	4617	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5574989	86220			2626
		Тенге			421090	29905			143
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4962099				
Материалы -		Тенге			975380				
Всего заработная плата -		Тенге				432592			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1826290				
Местные материалы -		Тенге			1682848				
	Накладные расходы -	Тенге			456564				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							228
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68485			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325120				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5743783				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2902
	Сметная заработная плата -	Тенге				501077			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			612890				
Материалы -		Тенге			6946				
Всего заработная плата -		Тенге				18403			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			576214				
	Накладные расходы -	Тенге			16563				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2484			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37767				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			667220				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
	Сметная заработная плата -	Тенге				20888			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6411003				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3005
	Сметная заработная плата -	Тенге				521964			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			8335302	159432			4755
		Тенге			771607	57561			278
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7722412				
Материалы -		Тенге			1473173				
Всего заработная плата -		Тенге				810765			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2961619				
Местные материалы -			Тенге			2386310				
		Накладные расходы -	Тенге			853646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128047			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			514563				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9090622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5365
		Сметная заработная плата -	Тенге				938812			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			612890				
Материалы -			Тенге			6946				
Всего заработная плата -			Тенге				18403			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			576214				
		Накладные расходы -	Тенге			16563				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37767				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			667220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				20888			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9757842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5468
		Сметная заработная плата -	Тенге				959700			

Итого	9 757 842
Доп.затраты в зимнее время 1,35%	131 731
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9 889 573
Итого по акту в текущих ценах 2015 года МРП = 1982 тенге	25 291 785
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	25 797 621
Итого по акту с учетом НДС 12 %	28 893 335

Заказчик:

Подрядчик: