Заказчик : **ТОО "СтройЖолСервис KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Данекер"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан сельского округа Иржар Мактааральского Р-на ЮКО**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ № 1 за декабрь 2019 г.

Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан сельского округа Иржар Мактааральского Р-на ЮКО

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	Е11-01010-0368 РСНБ Р.К. 2015	Грунты 2 группы в траншеях . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63)м3	м3	6526,55	215,29	1405101
			накладные расходы (Н10=72)	%		34,84	227385
			сметная прибыль (Н30-8)	%		20,01	130596
			сметная стоимость			**270,14**	**1763082**
2	2	Е11-01025-0302 РСНБ Р.К. 2015ТЧ 01 т.11 п3. 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3	203	1681,68	341381
			накладные расходы (Н10=72)	%		1210,81	245794
			сметная прибыль (Н30-8)	%		231,4	46974
			сметная стоимость			**3123,89**	**634150**
			ИТОГОПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				**2397232**
			Накладные расходы				473179
			Сметная прибыль				229633
			сметная стоимость				**3100044**
			Раздел:Сети водопровода				
3	11	Е11-220501-0103 РСНБ Р.К. 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб D 100 мм. Укладка	км	3,569	306673,03	1094516

			накладные расходы (Н10=99)	%		231385,04	825813
			сметная прибыль (Н30-8)	%		43052,65	153655
			сметная стоимость			**581110,72**	**2073984**
4	12	Е11-220501-0102 РСНБ Р.К. 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб D 65 мм. Укладка	км	0,0125	268081,23	3351
			накладные расходы (Н10=99)	%		209860,15	2623
			сметная прибыль (Н30-8)	%		38235,31	478
			сметная стоимость			**516176,69**	**6452**
5	13	Е11-220501-0101 РСНБ Р.К. 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб D 50 мм. Укладка	км	3,5743	252245,33	901600
			накладные расходы (Н10=99)	%		201227,39	719247
			сметная прибыль (Н30-8)	%		36277,82	129668
			сметная стоимость			**489750,54**	**1750515**
6	15	С123-0105 1-1313 РСНБ Р.К. 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3678	1373	5049894
			сметная прибыль (Н30-8)	%			403992
			сметная стоимость				**5453886**
7	16	С123-0105 1-1310 РСНБ Р.К. 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,5	455	5688
			сметная прибыль (Н30-8)	%			455
			сметная стоимость				**6143**
8	17	С123-0105 1-1309РСНБ Р.К. 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,6	319	2105
			сметная прибыль (Н30-8)	%			168
			сметная стоимость				**2274**
9	18	С123-0105 1-1301РСНБ Р.К. 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3605	79	284795
			сметная прибыль (Н30-8)	%			22784
			сметная стоимость				**307579**
10			**ИТОГОПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ**				**7341949**
			Накладные расходы				1547684
			Сметная прибыль				711031
			сметная стоимость			0	**9600664**
11			**ИТОГОПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ**				**9739181**
			Накладные расходы				2020863
			Сметная прибыль				940804
			сметная стоимость				**12700848**
12							
			Временные здания и сооружения 2,9%				368325
			Всего с учетом временных зданий и сооружений				**13069172**

13			Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,3х0,7%				118929
14			**ИТОГО ПО АКТУ**				**13188102**
15			Непредвиденные затраты 2%				263762
16			**ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ**				**13451864**
17			НДС 12 %				1614224
18			**ИТОГО ПО АКТУ**				**15066088**
19			Скидка согласно договора				66088
20			**ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ СКИДКИ**				**15000000**

Заказчик:
ТОО "СтройЖолСервис KZ" **Каримбаев О. К.**

Подрядчик:
ТОО "Данекер" **Искаков Б. А.**