Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",КАЗАХСТАН, город Астана, Байқоңыр район, 72/1 Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Ақ жол құрылыс" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік,130505, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, село Таушык, ул.Ардагерлер 16** — **030940002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №090140000306/250859/02 от 15.09.2025г. к д090140000306/250859/00 от 08.07.2025 г

Номер документа	Дата составления
00000000009	15.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения KZ12-03 «Жетыбай - Жанаозен - гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба)» км 65-179 Мангистауской области»			усл	1	177 769 377,55	177 769 377,55	19 046 719,02
				Итого	1	x	177 769 377,55	19 046 719,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.09.2025

М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Ак жол құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения KZ12-03 «Жетыбай - Жанаозен - гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба)» км 65-179 Мангистауской области»

Справка № 3 от 15 сентября 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата		
090140000306	030940002856	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250859/00	08.07.2025г.	БРК	
				№090140000306/250859/02	15.09.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	381 061 181,81	381 061 181,81	158 722 658,53				19 046 719,02	177 769 377,55
Выплата аванса	962 580 426,86	962 580 426,86	0,0				0,00	0,00
Удержание аванса	114 318 354,55	114 318 354,55	47 616 797,56				5 714 015,71	53 330 813,27
Предоплата за материалы								0,00
Удержание предоплаты за материалы								
Удержание гарантийных обязательств 5%	19 053 059,09	19 053 059,09	8 056 520,31				966 782,44	9 023 302,75
Возврат гарантийных обязательств 5%	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание штрафов и пени		-						
Итого к оплате	**1 210 270 195,03**	**1 210 270 195,03**	**103 049 340,66**	**0**	**0**	**0**	**12 365 920,88**	**115 415 261,53**

Заказчик:
Директор Мангистауского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ **Мамбетов К. Е.**

Главный инженер проекта
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ **Бисенгалиев Ж.Е.**
ИИН 880905300507
№KZ57VTE00031763 от 25.10.2017 г.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Ак жол құрылыс"
_____ **Каримбаев А.К.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Ақ жол құрылыс"

Наименование работ: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения KZ12-03 «Жетыбай - Жанаозен - гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба)» км 65-179 Мангистауской области"

Договор: №090140000306/250859/00 от 08.07.2025 г., д/с №090140000306/250859/02 от 15.09.2025г.

Акт выполненных работ № 2 за сентябрь месяц 2025 года.

15.09.2025

№	Наименование работ	Един. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
	Основная дорога								
1	Фрезерования существующего а/б покрытия *с км 129,100 по км 130,450*	м2	379 351,67	1 108,02	420 329 632,36	67 900,00	75 234 628,53	9 045,00	10 022 050,30
2	Уширение основания дорожной одежды с двух сторон по 0,30 м глубиной до 10 см из фрезированного асфальтогранулята	м3	3 397,18	458,57	1 557 848,95			822,00	376 945,63
3	Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки II (выборочно 50%) с предварительной подгрунтовкой основания	тн	28 519,42	32 147,58	916 830 339,37	-	-		-
4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Н=7 см марки II, *с км 122,815 по км 123,150; с км 123,450 по км 124,325; с км 124,475 по км 127,345; с км 127,495 по км 130,000;* *(с данного выполнения вычитано объём с км 121,00 по 121,300; с км 122,550 по 122,850; с км 122,250 по 122,550; с км 121,950 по 122,250; с км 121,350 по 121,650;)*	м2	396 337,57	4 167,68	1 651 809 252,78	25 500,00	106 275 910,99	35 589,00	148 323 662,60
	Исскусственные сооружения					-	-		-
11	Замена круглых водопропускных труб одноочковых отверстий 1,0 (без увеличения отверстий), на участках км 124+400, км 127+420, км 131+700, км 133+600	шт	2,0	6 272 472,83	12 461 236,18	-	-		-
	Устройство временной объездной дороги					-	-		-
12	Устройство временнной объездной дороги при переустройстве водопропропускных труб (250*4)	км	0,5	10 219 239,21	5 075 524,31	-	-		-
	ИТОГО СМР				3 008 063 833,95		181 510 539,52		158 722 658,53
	Непредвиденные работы и затраты - 2%								
	ИТОГО по объекту				3 008 063 833,95		181 510 539,52		158 722 658,53
	НДС 12%				*360 967 660,07*		*21 781 264,74*		*19 046 719,02*
	ВСЕГО выполнение с НДС				3 369 031 494,02		203 291 804,26		177 769 377,55

Заказчик:
Заместитель директора
МОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Жолдыкулов А. С.

Начальник ОККиПР
МОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Тулепов Н.

Главный специалист ОККиПР
МОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Жарденов Е. Ж.

Начальник ОИЭРиЗ
МОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____ Кошова Г. М.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Ақ жол құрылыс"
_____ Каримбаев А.К.

ГИП ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ Бисенгалиев Ж.Е.