Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»
Подрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор: №359 от 23.12.2020 г; Доп.соглашение №359/1 от 16.06.2021г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий общей ср.школы "Асыл мура" с. Иржар, с/о Иржар, Мактааральского района, Туркестанской области»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	139 036 817,71	155 721 235,84	138 952 211	155 626 476	138 952 211	155 626 476
	в том числе оборудование	0	0	0	0	0	0
	Всего к оплате подрядчику	**139 036 817,71**	**155 721 235,84**	**138 952 211**	**155 626 476**	**138 952 211**	**155 626 476**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Серикбаев М.Т.

Инженер:

Директор: ТОО "Фараб құрылыс"

Акжігіт Т.А

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.

10130

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

Инженер: **ТОО «Фараб құрылыс»**

Подрядчик: **ТОО "Сартобе"**

Договор: **№359 от 23.12.2020 г;Доп.соглашение №359/1 от 16.06.2021г.**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт зданий общей ср.школы "Асыл мура" с. Иржар, с/о Иржар, Мактааральского района, Туркестанской области»**

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Блок А									
		Двери наружные									
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	3,822	923,71	149,85	3530	573	--	2719	6749
					773,86	72,91	2958	279		500	
		Двери внутренние									
4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	43,197	923,71	149,85	39901	6473	--	30726	76277
					773,86	72,91	33429	3150		5650	
		Окна									
5	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	94,9096	1554,01	149,85	147490	14222	--	117758	286468
					1404,16	72,91	133268	6920		21220	
6	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	54,92	71,74	0,03	3940	2	--	2836	7318
					71,71	--	3938	--		542	
		Блок Б									
		Двери наружные									
7	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	5,733	923,71	149,85	5296	859	--	4078	10123
					773,86	72,91	4437	418		750	
		Двери внутренние									
8	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	36,777	923,71	149,85	33971	5511	--	26159	64941
					773,86	72,91	28460	2681		4810	
		Окна									
9	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	62,3646	1554,01	149,85	96915	9345	--	77378	188237
					1404,16	72,91	87570	4547		13943	

10	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	45,59	71,74	0,03	3271	2	--	2354	6075
		НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	3269	--		450	
		Фрамуга									
11	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	0,546	1436,42	149,85	784	82	--	624	1520
		НР - 84%; СП - 8%			1286,57	72,91	702	40		113	
		Блок В									
		Двери наружные									
12	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2,541	923,71	149,85	2347	381	--	1807	4487
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	1966	185		332	
		Двери внутренние									
13	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	30,216	923,71	149,85	27911	4528	--	21492	53355
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	23383	2203		3952	
		Окна									
14	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	60,5903	1554,01	149,85	94158	9079	--	75177	182881
		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	85079	4418		13547	
15	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	51,79	71,74	0,03	3716	2	--	2674	6901
		НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	3714	--		511	
		Фрамуга									
16	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	0,7442	1436,42	149,85	1069	112	--	850	2072
		НР - 84%; СП - 8%			1286,57	72,91	957	54		154	
		Блок Г									
		Двери наружные									
17	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,911	923,71	149,85	1765	286	--	1359	3374
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	1479	139		250	
		Двери внутренние									
18	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	77,037	923,71	149,85	71160	11544	--	54796	136032
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	59616	5617		10076	
		Окна									
19	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	293,7	1554,01	149,85	456412	44010	--	364405	886483
		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	412402	21414		65665	
20	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	179,2	71,74	0,03	12856	6	--	9252	23877
		НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	12850	--		1769	
		Полы									
		Блок А									
21	ип пола БМ-106,48			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

22	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	8,5184	13565,26	5595,76	115554	47667	--	75234	206052
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	67887	21677		15263	
23	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	106,48	1557,74	510,24	165869	54330	--	98182	285175
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	111538	24826		21124	
24	ип пола Д-113,48+316,2			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
25	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	9,0784	13565,26	5595,76	123151	50801	--	80180	219598
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	72350	23102		16266	
26	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	113,48	112,37	--	12752	--	--	9181	23687
		НР - 72%; СП - 8%			112,37	--	12752	--		1755	
27	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Разборка	м2 пола	316,2	32,33	5,18	10224	1638	--	8772	20516
		НР - 94%; СП - 8%			27,16	2,36	8586	746		1520	
28	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	429,68	60,44	--	25970	--	--	18698	48241
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	25970	--		3573	
29	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	429,68	281,42	16,65	120920	7154	--	84417	221764
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	113766	3481		16427	
30	ип пола Б-28,23			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
31	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	2,2584	13565,26	5595,76	30636	12637	--	19946	54628
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	17998	5747		4047	
32	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	28,23	1557,74	510,24	43975	14404	--	26030	75606
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	29571	6582		5600	
33	ип пола К-32,37+32,37			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
34	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	5,1792	13565,26	5595,76	70257	28982	--	45743	125280
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	41276	13180		9280	
35	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	64,74	686,05	27,88	44415	1805	--	31312	81785
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	42610	878		6058	
36	ип пола Л-82,06			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
37	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	6,5648	13565,26	5595,76	89053	36735	--	57980	158796
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	52318	16706		11763	
38	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	82,06	92,27	2,52	7572	207	--	5375	13983
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	7365	100		1036	
39	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	326,48	29,71	--	9699	--	--	6983	18017
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	9699	--		1335	
		Блок Б									
40	ип пола БМ-222,26+29,2			--	--	--	--	--	--	--	--

41	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии/стяжка 20мм/. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	5,0292	-- 13565,26 7969,50	-- 5595,76 2544,76	-- 68222 40080	-- 28142 12798	--	-- 44418 9011	121651
42	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	251,46	1557,74 1047,50	510,24 233,15	391710 263405	128305 58627	--	231864 49886	673460
43	ип пола Д-179,7+287,5			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
44	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Разборка НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	287,5	32,33 27,16	5,18 2,36	9296 7807	1489 678	--	7976 1382	18654
45	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР - 72%; СП - 8%	м2	467,2	60,44 60,44	-- --	28237 28237	-- --	--	20331 3885	52454
46	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	467,2	281,42 264,77	16,65 8,10	131478 123700	7779 3785	--	91789 17861	241129
47	ип пола Б-61,7+32,1+501,56			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
48	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	40,1248	13565,26 7969,50	5595,76 2544,76	544303 319775	224529 102108	--	354381 71895	970579
49	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии/стяжка 20мм/. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	0,642	13565,26 7969,50	5595,76 2544,76	8709 5116	3592 1634	--	5670 1150	15529
50	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	595,36	1557,74 1047,50	510,24 233,15	927418 623642	303776 138807	--	548963 118111	1594492
51	ип пола Л-39,5			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
52	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии/стяжка 20мм/. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	0,79	13565,26 7969,50	5595,76 2544,76	10717 6296	4421 2010	--	6977 1416	19109
53	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	39,5	92,27 89,75	2,52 1,22	3645 3545	99 48	--	2587 499	6731
		Блок В									
54	ип пола Д-510,51			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
55	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	40,8408	13565,26 7969,50	5595,76 2544,76	554016 325481	228535 103930	--	360705 73178	987899
56	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР - 72%; СП - 8%	м2	510,51	112,37 112,37	-- --	57365 57365	-- --	--	41303 7893	106562
57	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР - 72%; СП - 8%	м2	510,51	60,44 60,44	-- --	30855 30855	-- --	--	22216 4246	57316
58	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	510,51	281,42	16,65	143666	8500	--	100298	263481

		НР - 72%; СП - 8%									
59	ип пола Л-7,2				264,77	8,10	135167	4136		19517	
				--	--	--	--	--	--	--	--
60	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка			--	--	--	--		--	
		НР - 84%; СП - 8%	м3	0,576	13565,26	5595,76	7814	3223	--	5087	13933
61	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия			7969,50	2544,76	4590	1466		1032	
		НР - 72%; СП - 8%	м2	7,2	92,27	2,52	664	18	--	472	1227
		Блок Г			89,75	1,22	646	9		91	
62	ип пола Д-593,4+593,4			--	--	--	--	--	--	--	--
63	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка			--	--	--	--		--	
		НР - 84%; СП - 8%	м3	47,472	13565,26	5595,76	643970	265642	--	419272	1148301
64	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги			7969,50	2544,76	378328	120805		85059	
		НР - 72%; СП - 8%	м2	593,4	112,37	--	66680	--	--	48009	123864
65	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Разборка			112,37	--	66680	--		9175	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	593,4	32,33	5,18	19187	3074	--	16463	38502
66	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков			27,16	2,36	16114	1400		2852	
		НР - 72%; СП - 8%	м2	1186,8	60,44	--	71730	--	--	51645	133245
67	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия			60,44	--	71730	--		9870	
		НР - 72%; СП - 8%	м2	1186,8	281,42	16,65	333986	19760	--	233166	612524
		Пандус демонтаж			264,77	8,10	314227	9615		45372	
68	1146-0401-0202 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	1,7	45938,54	25676,12	78096	43649	--	45609	133601
		Отмостка(на все блоки)			20262,42	11676,62	34446	19850		9896	
69	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	43,3	13565,26	5595,76	587376	242296	--	382425	1047384
		Прочие работы			7969,50	2544,76	345079	110188		77584	
70	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка									
		СП - 8%	Тенге за 1 тонну	153,141128	71,00	--	10873	--		--	11743
71	4102-0101-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км			--	--	--	--		870	
		СП - 8%	т	153,141128	1157,00	--	177184	--		--	191359
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		14175	
							12085028				

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

		Блок А									
		Двери наружние									
72	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,822	2462,13	54,40	9410	208	545	6029	16674
					2264,99	21,16	8657	81		1235	

73	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,822	52009,00	--	198778	--	198778	--	214681
		СП - 8%			--	--	--	--		15902	
74	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
75	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
		Двери внутренние									
76	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	17,00291	1653,07	88,64	28107	1507	7930	17359	49104
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	18670	618		3637	
77	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	24,430784	1396,94	122,33	34128	2989	8268	21738	60335
		НР - 90%; СП - 8%			936,17	52,45	22871	1281		4469	
78	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	14,57984	4089,00	--	59617	--	59617	--	64386
		СП - 8%			--	--	--	--		4769	
79	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	24,430784	4801,00	--	117292	--	117292	--	126676
		СП - 8%			--	--	--	--		9383	
80	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,42307	3710,00	--	8990	--	8990	--	9709
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
81	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	16	3504,00	--	56064	--	56064	--	60549
		СП - 8%			--	--	--	--		4485	
82	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В 8 ГОСТ 5089-2011	шт.	16	3109,00	--	49744	--	49744	--	53724
		СП - 8%			--	--	--	--		3980	
		Окна									
83	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8,099	4023,11	197,74	32583	1601	19101	11318	47414
		НР - 90%; СП - 8%			1466,98	85,81	11881	695		3512	
84	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	75,472	2840,76	196,85	214398	14857	112583	84243	322532
		НР - 90%; СП - 8%			1152,19	88,05	86958	6645		23891	
85	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	4,628	2840,76	196,85	13147	911	6904	5166	19778
		НР - 90%; СП - 8%			1152,19	88,05	5332	407		1465	
86	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	6,7106	2561,26	194,26	17188	1304	9715	6077	25126

		НР - 90%; СП - 8%										
87	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,099	919,26	86,99	6169	584		1861	169104
		СП - 8%			19333,00	--	156578	--	156578	--	
					--	--	--	--		12526	
88	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	75,472	17897,00	--	1350722	--	1350722	--	1458780
		СП - 8%			--	--	--	--		108058	
89	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,628	15309,00	--	70850	--	70850	--	76518
		СП - 8%			--	--	--	--		5668	
90	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,4888	18230,00	--	63601	--	63601	--	68689
		СП - 8%			--	--	--	--		5088	
91	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,2218	18230,00	--	58733	--	58733	--	63432
		СП - 8%			--	--	--	--		4699	
92	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	54,92	1047,24	5,66	57514	311	44596	11474	74507
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	12607	142		5519	
93	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	54,92	1389,00	--	76284	--	76284	--	82387
		СП - 8%			--	--	--	--		6103	
		Блок Б									
		Двери наружние									
97	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,733	2462,13	54,40	14115	312	818	9043	25012
		НР - 69%; СП - 8%			2264,99	21,16	12985	121		1853	
98	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,733	52009,00	--	298168	--	298168	--	322021
		СП - 8%			--	--	--	--		23853	
99	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4249,00	--	12747	--	12747	--	13767
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
100	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3109,00	--	9327	--	9327	--	10073
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
		Двери внутренние									
101	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	21,24846	1653,07	88,64	35125	1884	9909	21694	61364

		НР - 90%; СП - 8%									
102	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	13,960448	1098,04	36,35	23332	772	4725	4546	34477
		НР - 90%; СП - 8%			1396,94	122,33	19502	1708		12422	
					936,17	52,45	13069	732		2554	
103	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,40232	4089,00	--	67069	--	67069	--	72435
		СП - 8%			--	--	--	--		5366	
104	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,960448	4801,00	--	67024	--	67024	--	72386
		СП - 8%			--	--	--	--		5362	
105	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,84614	3710,00	--	17979	--	17979	--	19418
		СП - 8%			--	--	--	--		1438	
106	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	15	3504,00	--	52560	--	52560	--	56765
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
107	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	15	3109,00	--	46635	--	46635	--	50366
		СП - 8%			--	--	--	--		3731	
		Окна									
108	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	21,0574	4023,11	197,74	84716	4164	49661	29428	123276
		НР - 90%; СП - 8%			1466,98	85,81	30891	1807		9132	
109	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	28,302	2840,76	196,85	80399	5571	42219	31591	120950
		НР - 90%; СП - 8%			1152,19	88,05	32609	2492		8959	
110	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,2204	2606,11	190,22	5787	422	3030	2273	8704
		НР - 90%; СП - 8%			1051,54	85,81	2335	191		645	
111	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,0858	4023,11	197,74	4368	215	2560	1517	6357
		НР - 90%; СП - 8%			1466,98	85,81	1593	93		471	
112	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	9,699	2606,11	190,22	25277	1845	13233	9928	38021
		НР - 90%; СП - 8%			1051,54	85,81	10199	832		2816	
113	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	21,0574	19333,00	--	407103	--	407103	--	439671
		СП - 8%			--	--	--	--		32568	
114	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	28,302	17897,00	--	506521	--	506521	--	547043
		СП - 8%			--	--	--	--		40522	

115	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	2,2204	13151,00 --	-- --	29200 --	-- --	29200	-- 2336	31537
116	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	1,0858	19333,00 --	-- --	20992 --	-- --	20992	-- 1679	22671
117	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	9,699	13151,00 --	-- --	127552 --	-- --	127552	-- 10204	137756
118	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%, СП - 8%	п/м	45,59	1047,24 229,55	5,66 2,58	47744 10465	258 118	37021	9525 4581	61850
119	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	45,59	1389,00 --	-- --	63325 --	-- --	63325	-- 5066	68390
		Фрамуга Ф1									
121	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%, СП - 8%	м2 проемов	0,546	4023,11 1466,98	197,74 85,81	2197 801	108 47	1288	763 237	3196
122	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	0,546	19333,00 --	-- --	10556 --	-- --	10556	-- 844	11400
		Блок В									
		Двери наружние									
126	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%, СП - 8%	м2	4,41	2297,68 2107,14	57,27 22,54	10133 9292	253 99	588	6480 1329	17942
127	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	4,41	46708,00 --	-- --	205982 --	-- --	205982	-- 16479	222461
128	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	1	4249,00 --	-- --	4249 --	-- --	4249	-- 340	4589
129	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	1	3109,00 --	-- --	3109 --	-- --	3109	-- 249	3358
		Двери внутренние									
130	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	11,53547	1653,07 1098,04	88,64 36,35	19069 12666	1023 419	5380	11777 2468	33314

131	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	17,45056	1396,94	122,33	24377	2135	5905	15527	43097
		НР - 90%; СП - 8%			936,17	52,45	16337	915		3192	
132	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,1124	4089,00	--	37261	--	37261	--	40241
		СП - 8%			--	--	--	--		2981	
133	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	17,45056	4801,00	--	83780	--	83780	--	90483
		СП - 8%			--	--	--	--		6702	
134	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,42307	3710,00	--	8990	--	8990	--	9709
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
135	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	11	3504,00	--	38544	--	38544	--	41628
		СП - 8%			--	--	--	--		3084	
136	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	3109,00	--	34199	--	34199	--	36935
		СП - 8%			--	--	--	--		2736	
		Окна									
137	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	28,9962	2561,26	194,26	74267	5633	41979	26259	108568
		НР - 90%; СП - 8%			919,26	86,99	26655	2522		8042	
138	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	4,8238	2606,11	190,22	12571	918	6581	4938	18910
		НР - 90%; СП - 8%			1051,54	85,81	5072	414		1401	
139	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	34,9414	2561,26	194,26	89494	6788	50586	31644	130828
		НР - 90%; СП - 8%			919,26	86,99	32120	3039		9691	
140	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	7,6302	3607,05	190,33	27523	1452	14197	11276	41902
		НР - 90%; СП - 8%			1556,15	85,81	11874	655		3104	
141	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	28,9962	18230,00	--	528601	--	528601	--	570889
		СП - 8%			--	--	--	--		42288	
142	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,8238	13151,00	--	63438	--	63438	--	68513
		СП - 8%			--	--	--	--		5075	
143	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	34,9414	18230,00	--	636982	--	636982	--	687940
		СП - 8%			--	--	--	--		50959	

144	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	7,6302	13151,00 --	--	100345 --	--	100345	-- 8028	108372
145	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%, СП - 8%	п/м	48,57	1047,24 229,55	5,66 2,58	50864 11149	275 125	39440	10147 4881	65892
146	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	48,57	1389,00 --	-- --	67464 --	-- --	67464	-- 5397	72861
		Фрамуга Ф1									
148	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	0,7442	4023,11 1466,98	197,74 85,81	2994 1092	147 64	1755	1040 323	4357
149	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	0,7442	19333,00 --	-- --	14388 --	-- --	14388	-- 1151	15539
		Блок Г									
		Двери наружние									
150	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	1,911	2462,13 2264,99	54,40 21,16	4705 4328	104 40	273	3014 618	8337
151	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	1,911	52009,00 --	-- --	99389 --	-- --	99389	-- 7951	107340
152	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	1	4249,00 --	-- --	4249 --	-- --	4249	-- 340	4589
153	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	1	3109,00 --	-- --	3109 --	-- --	3109	-- 249	3358
		Двери внутренние									
154	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%, СП - 8%	м2 проемов	28,53838	1653,07 1098,04	88,64 36,35	47176 31336	2530 1038	13310	29136 6105	82417
155	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	45,371456	1396,94 936,17	122,33 52,45	63381 42476	5550 2380	15355	40370 8300	112051
156	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	23,69224	4089,00 --	-- --	96878 --	-- --	96878	-- 7750	104628
157	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	45,371456	4801,00 --	-- --	217828 --	-- --	217828	-- 17426	235255

158	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	4,84614	3710,00 --	-- --	17979 --	-- --	17979	-- 1438	19418
159	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные СП - 8%	пара	28	3504,00 --	-- --	98112 --	-- --	98112	-- 7849	105961
160	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ 8 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	28	3109,00 --	-- --	87052 --	-- --	87052	-- 6964	94016
		Окна									
161	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	264,152	2840,76 1152,19	196,85 88,05	750392 304355	51999 23257	394038	294851 83619	1128862
162	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	15,664	2840,76 1152,19	196,85 88,05	44498 18048	3084 1379	23366	17484 4959	66941
163	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	5,3756	2561,26 919,26	194,26 86,99	13768 4942	1044 468	7782	4868 1491	20127
164	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	8,5084	2840,76 1152,19	196,85 88,05	24170 9803	1675 749	12692	9497 2693	36361
165	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	264,152	17897,00 --	-- --	4727528 --	-- --	4727528	-- 378202	5105731
166	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	15,664	17897,00 --	-- --	280339 --	-- --	280339	-- 22427	302766
167	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	5,3756	19690,00 --	-- --	105846 --	-- --	105846	-- 8468	114313
168	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	8,5084	15309,00 --	-- --	130255 --	-- --	130255	-- 10420	140676

169	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	179,2	1047,24 229,55	5,66 2,58	187665 41136	1014 463	145515	37438 18008	243112
170	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	179,2	1389,00 --	-- --	248909 --	-- --	248909	-- 19913	268822
		Полы									
		Блок А									
180	ип пола КГ-265,97+88,83			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
181	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	265,97	2011,81 266,16	164,44 53,80	535081 70790	43737 14309	420554	79992 49206	664279
182	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	21,2776	19726,64 3636,58	10,20 --	419736 77378	217 --	342141	72735 39398	531868
183	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	298,34	4591,51 1031,09	146,99 63,19	1369831 307616	43852 18852	1018363	306881 134137	1810848
		Блок Б									
185	ип Пола Д-189,62+237,43			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
190	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	381,87	695,68 335,30	32,66 14,95	265657 128040	12472 5711	125145	125726 31311	422694
191	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	336,69	4591,51 1031,09	146,99 63,19	1545915 347159	49489 21276	1149267	346329 151379	2043623
192	ип пола Б-501,56			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
193	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	54	2011,81 266,16	164,44 53,80	108638 14372	8880 2905	85386	16241 9990	134869
194	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,32	19726,64 3636,58	10,20 --	85219 15710	44 --	69465	14767 7999	107985
195	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	54	968,10 340,01	109,29 38,06	52277 18360	5902 2055	28015	19191 5717	77186
196	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	54	-182,63 -19,59	-9,54 -4,47	-9862 -1058	-515 -242	-8289	-1222 -887	-11970
197	ип пола К-12,08			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
198	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,08	695,68	32,66	8404	395	3959	3977	13371

		НР - 94%; СП - 8%									
199	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	12,08	335,30	14,95	4050	181		990	
		НР - 94%; СП - 8%			3558,17	83,71	42983	1011	27556	13961	61499
200	ип пола Л-19,41				1193,40	36,09	14416	436		4556	
201	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	--	--	--	--	--	--	--	--
		НР - 94%; СП - 8%			--	--	--	--		--	
		Блок В		19,41	695,68	32,66	13503	634	6361	6391	21485
208	ип пола КГ-175,92				335,30	14,95	6508	290		1591	
209	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	--	--	--	--	--	--	--	--
		НР - 94%; СП - 8%			--	--	--	--		--	
210	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	175,92	2011,81	164,44	353917	28929	278166	52909	439373
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	46822	9464		32546	
211	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	14,0736	19726,64	10,20	277625	144	226301	48109	351793
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	51180	--		26059	
		Блок Г		175,92	4591,51	146,99	807738	25858	600490	180956	1067790
219	ип пола КГ-177,98+171,21				1031,09	63,19	181390	11117		79096	
220	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	--	--	--	--	--	--	--	--
		НР - 94%; СП - 8%			--	--	--	--		--	
221	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	177,98	2011,81	164,44	358062	29268	281424	53529	444518
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	47370	9575		32927	
222	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	14,2384	19726,64	10,20	280876	145	228952	48672	355912
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	51779	--		26364	
		Внутренняя отделка		177,98	4591,51	146,99	817197	26161	607522	183075	1080294
		Блок А			1031,09	63,19	183514	11247		80022	
		Потолок									
223	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	714,4	140,26	--	100205	--	--	72147	186140
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	100205	--		13788	
224	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/Затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	714,4	655,44	7,26	468249	5187	94099	297189	826673
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	368963	2524		61235	
225	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	714,4	814,78	5,41	582082	3864	204179	300153	952814
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	374039	1153		70579	

226	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	714,4	491,10	3,37	350845	2408	131414	174490	567362
					303,78	1,53	217023	1090		42027	
		Стены									
227	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен от известковой побелки НР - 72%; СП - 8%	м2	565,88	140,26	--	79373	--	--	57148	147443
					140,26	--	79373	--		10922	
228	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%; СП - 8%	м2	565,88	179,82	--	101757	--	--	85476	202212
					179,82	--	101757	--		14979	
229	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	565,88	1417,29	86,95	802018	49204	227909	449455	1351591
					927,59	65,23	524905	36914		100118	
230	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/Затирка/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1131,76	535,52	6,05	606076	6847	127778	379826	1064774
					416,56	2,94	471451	3332		78872	
231	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,6	3073,12	49,85	109403	1775	29069	63538	186776
					2206,71	24,26	78559	864		13835	
232	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1131,76	1054,66	22,13	1193622	25047	135963	832031	2187706
					912,40	6,56	1032612	7427		162052	
233	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм - НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,6	772,93	47,67	27516	1697	5170	17641	48770
					580,02	39,42	20649	1403		3613	
234	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%	м2	883,93	678,94	5,18	600133	4576	192771	323888	997942
					455,68	2,35	402786	2074		73922	
		Низ стен или перегородок									
235	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	283,43	753,12	3,68	213456	1044	54531	126683	367350
					557,04	1,67	157881	472		27211	
		Блок Б									
		Потолок									
236	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки НР - 72%; СП - 8%	м2	840,41	140,26	--	117879	--	--	84873	218973
					140,26	--	117879	--		16220	
237	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/Затирка/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	840,41	655,44	7,26	550842	6101	110699	349609	972487
					516,47	3,53	434042	2969		72036	
238	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	840,41	814,78	5,41	684753	4545	240194	353096	1120877

		НР - 80%; СП - 8%									
239	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	840,41	523,57	1,61	440014	1356		83028	
		НР - 80%; СП - 8%			491,10	3,37	412729	2833	154593	205268	667436
		Стены			303,78	1,53	255303	1282		49440	
240	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен от известковой побелки	м2	1107,59							
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	155355	--	--	111856	288587
241	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1107,59	140,26	--	155355	--		21377	
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	199169	--	--	167302	395788
242	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1107,59	179,82	--	199169	--		29318	
		НР - 80%; СП - 8%			1417,29	86,95	1569781	96306	446086	879713	2645453
243	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/Затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1431,26	927,59	65,23	1027389	72252		195960	
		НР - 80%; СП - 8%			535,52	6,05	766463	8659	161592	480340	1346548
244	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,2	416,56	2,94	596212	4213		99744	
		НР - 80%; СП - 8%			3073,12	49,85	102027	1655	27109	59255	174185
245	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1431,26	2206,71	24,26	73263	805		12903	
		НР - 80%; СП - 8%			1054,66	22,13	1509493	31675	171943	1052214	2766643
246	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,2	912,40	6,56	1305875	9392		204937	
		НР - 80%; СП - 8%			772,93	47,67	25661	1583	4821	16452	45482
247	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1027,23	580,02	39,42	19257	1309		3369	
		НР - 80%; СП - 8%			678,94	5,18	697424	5318	224022	376396	1159726
248	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	51,19	455,68	2,35	468084	2411		85906	
		НР - 80%; СП - 8%			5003,92	22,28	256151	1141	131033	99601	384212
		Низ стен или перегородок			2421,90	10,24	123977	524		28460	
249	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	437,23							
		НР - 80%; СП - 8%			753,12	3,68	329285	1611	84121	195425	566688
250	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	64,95	557,04	1,67	243553	728		41977	
		НР - 80%; СП - 8%			5003,92	22,28	325005	1447	166256	126374	487489
					2421,90	10,24	157302	665		36110	

		Блок В										
		Потолок										
251	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки *НР - 72%; СП - 8%*	м2	620,95	140,26 140,26	-- --	87097 87097	-- --	--	62710 11985	161791
252	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/Затирка/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	620,95	655,44 516,47	7,26 3,53	406998 320699	4508 2194	81791	258314 53225	718537
253	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	620,95	814,78 523,57	5,41 1,61	505940 325111	3358 1002	177471	260890 61346	828177
254	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	620,95	491,10 303,78	3,37 1,53	304951 188635	2093 947	114223	151665 36529	493146
		Стены										
255	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен от известковой побелки *НР - 72%; СП - 8%*	м2	434,4	140,26 140,26	-- --	60931 60931	-- --	--	43870 8384	113185
256	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	434,4	179,82 179,82	-- --	78115 78115	-- --	--	65616 11498	155229
257	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	434,4	1417,29 927,59	86,95 65,23	615673 402945	37771 28337	174957	345026 76856	1037554
258	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/Затирка/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	868,8	535,52 416,56	6,05 2,94	465257 361911	5256 2558	98090	291575 60547	817378
259	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,61	3073,12 2206,71	49,85 24,26	103287 74168	1676 815	27443	59986 13062	176336
260	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	868,8	1054,66 912,40	22,13 6,56	916289 792689	19227 5701	104373	638712 124400	1679401
261	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,61	772,93 580,02	47,67 39,42	25978 19494	1602 1325	4882	16655 3411	46044
262	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *НР - 80%; СП - 8%*	м2	731,52	678,94 455,68	5,18 2,35	496656 333336	3787 1717	159533	268042 61176	825874
		Низ стен или перегородок										
263	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	170,89	753,12	3,68	128700	629	32879	76381	221488

		НР - 80%; СП - 8%		18							10130
		Блок Г			557,04	1,67	95192	285		16407	
		Потолок									
264	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки НР - 72%; СП - 8%	м2	1255,14	140,26 140,26	-- --	176051 176051	-- --	--	126757 24225	327032
265	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/Затирка/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1255,14	655,44 516,47	7,26 3,53	822674 648236	9112 4434	165326	522136 107585	1452394
266	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/ НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1255,14	814,78 523,57	5,41 1,61	1022669 657154	6788 2026	358727	527344 124001	1674013
267	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1255,14	491,10 303,78	3,37 1,53	616404 381291	4231 1914	230882	306565 73838	996807
		Стены									
268	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен от известковой побелки НР - 72%; СП - 8%	м2	908,52	140,26 140,26	-- --	127433 127433	-- --	--	91752 17535	236719
269	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%; СП - 8%	м2	908,52	179,82 179,82	-- --	163372 163372	-- --	--	137232 24048	324652
270	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	908,52	1417,29 927,59	86,95 65,23	1287640 842734	78996 59266	365910	721600 160739	2169979
271	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/Затирка/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1817,04	535,52 416,56	6,05 2,94	973055 756914	10993 5349	205148	609811 126629	1709495
272	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,68	3073,12 2206,71	49,85 24,26	300182 215552	4870 2369	79760	174337 37962	512480
273	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,68	772,93 580,02	47,67 39,42	75499 56656	4657 3850	14186	48405 9912	133817
274	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1817,04	1054,66 912,40	22,13 6,56	1916360 1657859	40213 11924	218288	1335826 260175	3512360
275	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%	м2	1641,07	678,94 455,68	5,18 2,35	1114183 747796	8496 3851	357891	601318 137240	1852741
		Низ стен или перегородок									

276	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	273,65	753,12	3,68	206090	1008	52649	122311	354674
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	152433	456		26272	
		Наружная отделка									
277	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1975,58	5241,81	252,78	10355622	499390	3536128	5375299	16989395
		НР - 80%; СП - 8%			3199,11	201,98	6320104	399020		1258474	
279	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	971,5	541,42	0,97	525994	939	122496	322047	915884
		НР - 80%; СП - 8%			414,37	--	402559	--		67843	
280	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	97,15	1189,75	10,37	115584	1007	42577	57950	187417
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	72000	438		13883	
281	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2169,88	175,09	1,62	379923	3520	211086	133475	554470
		НР - 80%; СП - 8%			76,19	0,70	165317	1527		41072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				89306321				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								101391353
		Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Блок Б									
1	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4341,75	111,98	21709	560	10069	8076	32168
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	11080	137		2383	
2	Прайс-лист	Автомат ВА 88-32 3р 40А	шт	1	10669,64	--	10670	--	10670	--	11523
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
3	Прайс-лист	Автомат ВА 88-32 3р 32А	шт	4	10669,64	--	42679	--	42679	--	46093
		СП - 8%			--	--	--	--		3414	
4	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	113	376,72	15,15	42570	1711	13762	19755	67311
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	27097	340		4986	
5	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	272	471,71	33,36	128306	9074	33253	63672	207337
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	85979	2454		15358	
6	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	523,36	42,65	5234	427	1210	2676	8543
		НР - 72%; СП - 8%			359,70	12,03	3597	120		633	
7	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	113	44,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
8	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	161	69,00	--	11109	--	11109	--	11998
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
9	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	111	91,00	--	10101	--	10101	--	10909

		СП - 8%				--	--	--	--		808	
10	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	10	133,00	--	1330	--	1330	--	1436
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	385	298,07	139,79	114759	53818	17590	42002	169302
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	43351	14985		12541	
12	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,113	633907,00	--	71631	--	71631	--	77362
		СП - 8%			--	--	--	--		5731	
13	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,161	933907,00	--	150359	--	150359	--	162388
		СП - 8%			--	--	--	--		12029	
14	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,111	1541280,00	--	171082	--	171082	--	184769
		СП - 8%			--	--	--	--		13687	
15	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	150	242,47	100,53	36371	15079	--	23645	64817
		НР - 84%; СП - 8%			141,94	45,72	21292	6857		4801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1061324				

РАЗДЕЛ 2. Блок А

		Монтажные работы									
		ЩО-А1									
16	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
17	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	2482,14	26,21	12411	131	6740	3989	17711
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	5540	--		1312	
19	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
20	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465,00	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2482,14	26,21	4964	52	2696	1596	7085
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	2216	--		525	
22	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4474,00	--	8948	--	8948	--	9664
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
		ЩО-А2									

23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
24	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	2482,14	26,21	17375	183	9436	5584	24796
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	7756	--		1837	
26	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
27	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2482,14	26,21	12411	131	6740	3989	17711
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	5540	--		1312	
29	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4474,00	--	22370	--	22370	--	24160
		СП - 8%			--	--	--	--		1790	
		ЩАО									
30	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
31	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2482,14	26,21	24821	262	13479	7978	35423
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	11080	--		2624	
33	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
34	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465,00	--	4185	--	4185	--	4520
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
36	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели OPL/S-2x36	шт	66	19419,64	--	1281696	--	1281696	--	1384232
		СП - 8%			--	--	--	--		102536	
37	2307-0102-1505 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 24С-2x58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	7763,00	--	46578	--	46578	--	50304
		СП - 8%			--	--	--	--		3726	
39	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели PRS/S-4x18	шт	25	18526,79	--	463170	--	463170	--	500223
		СП - 8%			--	--	--	--		37054	

41	2307-0102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	4	3767,00	--	15068	--	15068	--	16273
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
42	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели ESF193-1x8	шт	4	30540,18	--	122161	--	122161	--	131934
		СП - 8%			--	--	--	--		9773	
44	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2451,00	--	14706	--	14706	--	15882
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
45	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛД36, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ-36,ЛБ-58	шт.	248	318,00	--	78864	--	78864	--	85173
		СП - 8%			--	--	--	--		6309	
46	Прайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели Half Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт	6	620,54	--	3723	--	3723	--	4021
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
47	Прайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели F8/T5 L8W,G5 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт	4	366,07	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
49	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1593,00	--	6372	--	6372	--	6882
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
50	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер 80с-220	шт.	248	93,00	--	23064	--	23064	--	24909
		СП - 8%			--	--	--	--		1845	
59	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	80	31,00	--	2480	--	2480	--	2678
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
60	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	135	39,00	--	5265	--	5265	--	5686
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
61	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2250	376,72	15,15	847630	34077	274003	393348	1340257
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	539550	6767		99278	
62	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	471,71	33,36	2830	200	733	1405	4574
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	1897	54		339	
63	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1530	24,00	--	36720	--	36720	--	39658
		СП - 8%			--	--	--	--		2938	
64	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	720	29,00	--	20880	--	20880	--	22550
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
65	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	6	91,00	--	546	--	546	--	590
		СП - 8%			--	--	--	--		44	

66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2250	298,07	139,79	670668	314524	102794	245467	989425
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	253350	87576		73291	
67	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,72	256010,00	--	184327	--	184327	--	199073
		СП - 8%			--	--	--	--		14746	
68	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,04599	162985,00	--	170480	--	170480	--	184119
		СП - 8%			--	--	--	--		13638	
69	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1570	242,47	100,53	380678	157825	--	247486	678417
		НР - 84%; СП - 8%			141,94	45,72	222853	71773		50253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5875779				

РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы

70	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Демонтаж щитов с автоматами	шт.	84	1104,23	52,13	92755	4379	--	64623	169969
		НР - 72%; СП - 8%			1052,10	16,40	88376	1378		12590	
71	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	38	50,38	0,58	1915	22	--	1370	3548
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	1892	11		263	
72	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	52	46,02	--	2393	--	--	1723	4445
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	--	2393	--		329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				177961				

РАЗДЕЛ 4. Блок Б

		Монтажные работы									
		ЩО-Б1									
73	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
74	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
75	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	2482,14	26,21	14893	157	8088	4787	21254
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1574	
76	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
77	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
78	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2482,14	26,21	2482	26	1348	798	3542
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		262	
79	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4474,00	--	4474	--	4474	--	4832

		СП - 8%									
		ЩО-Б2			--	--	--	--		358	1013
80	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
					2338,00	439,10	2338	439		453	
81	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
					--	--	--	--		445	
82	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
		НР - 72%, СП - 8%	шт	5	2482,14	26,21	12411	131	6740	3989	17711
					1108,00	--	5540	--		1312	
83	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
84	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	4	465,00	--	1860	--	1860	--	2009
					--	--	--	--		149	
85	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	2	2482,14	26,21	4964	52	2696	1596	7085
					1108,00	--	2216	--		525	
86	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	2	4474,00	--	8948	--	8948	--	9664
					--	--	--	--		716	
88	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели OPL/S-2x36									
		СП - 8%	шт	23	19419,64	--	446652	--	446652	--	482384
					--	--	--	--		35732	
89	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели OPL/S SPORT-2x58									
		СП - 8%	шт	14	12187,50	--	170625	--	170625	--	184275
					--	--	--	--		13650	
90	Прайс-лист	Решетка 2x58 SPORT									
		СП - 8%	шт	14	5352,68	--	74937	--	74937	--	80932
					--	--	--	--		5995	
92	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели PRS/S-4x18									
		СП - 8%	шт	39	18526,79	--	722545	--	722545	--	780348
					--	--	--	--		57804	
94	2307-0102-1505 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1x58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	7	7763,00	--	54341	--	54341	--	58688
					--	--	--	--		4347	
95	2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	13	1193,00	--	15509	--	15509	--	16750
					--	--	--	--		1241	
96	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели ESF193-1x8									
		СП - 8%	шт	5	30540,18	--	152701	--	152701	--	164917
					--	--	--	--		12216	
98	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1x15 IP54 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	4	2451,00	--	9804	--	9804	--	10588
					--	--	--	--		784	
99	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛД36, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ 65,ЛБ-36,ЛБ-58									
			шт.	237	318,00	--	75366	--	75366	--	81395

		СП - 8%									
100	Прайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели Half Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27			--	--	--	--		6029	10130
		СП - 8%	шт	17	620,54	--	10549	--	10549	--	11393
101	Прайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели F8/T5 L8W,G5 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27			--	--	--	--		844	
		СП - 8%	шт	5	366,07	--	1830	--	1830	--	1977
103	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010			--	--	--	--		146	
		СП - 8%	шт.	5	1593,00	--	7965	--	7965	--	8602
104	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер 80с-220			--	--	--	--		637	
		СП - 8%	шт.	237	93,00	--	22041	--	22041	--	23804
113	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК			--	--	--	--		1763	
		СП - 8%	шт.	58	31,00	--	1798	--	1798	--	1942
114	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3			--	--	--	--		144	
		СП - 8%	шт.	100	39,00	--	3900	--	3900	--	4212
115	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			--	--	--	--		312	
		НР - 72%; СП - 8%	м	1540	376,72	15,15	580156	23324	187540	269225	917331
116	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			239,80	3,01	369292	4631		67950	
		НР - 72%; СП - 8%	м	6	471,71	33,36	2830	200	733	1405	4574
117	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм			316,10	9,02	1897	54		339	
		СП - 8%	м	1270	24,00	--	30480	--	30480	--	32918
118	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм			--	--	--	--		2438	
		СП - 8%	м	270	29,00	--	7830	--	7830	--	8456
119	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм			--	--	--	--		626	
		СП - 8%	м	6	91,00	--	546	--	546	--	590
120	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах			--	--	--	--		44	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1540	298,07	139,79	459035	215274	70357	168008	677206
121	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			112,60	38,92	173404	59941		50163	
		СП - 8%	км	0,27	256010,00	--	69123	--	69123	--	74653
122	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--		5530	
		СП - 8%	км	1,27	162985,00	--	206991	--	206991	--	223550
123	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2			--	--	--	--		16559	
			м борозд	1145	242,47	100,53	277628	115102	--	180491	494769

		НР - 84%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		141,94	45,72	162526	52344		36650	10130
							4442399				
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
124	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Демонтаж щитов с автоматами	шт.	108	1104,23	52,13	119257	5630	--	83087	218531
		НР - 72%, СП - 8%			1052,10	16,40	113627	1772		16187	
125	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	43	50,38	0,58	2166	25	--	1551	4014
		НР - 72%, СП - 8%			49,80	0,28	2141	12		297	
126	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	74	46,02	--	3405	--	--	2452	6326
		НР - 72%, СП - 8%			46,02	--	3405	--		469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				228871				
		РАЗДЕЛ 6. Блок В									
		Монтажные работы									
		ЩО-В									
127	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%, СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
128	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
129	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2482,14	26,21	24821	262	13479	7978	35423
		НР - 72%, СП - 8%			1108,00	--	11080	--		2624	
130	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
131	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465,00	--	4185	--	4185	--	4520
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
132	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2482,14	26,21	12411	131	6740	3989	17711
		НР - 72%, СП - 8%			1108,00	--	5540	--		1312	
133	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4474,00	--	22370	--	22370	--	24160
		СП - 8%			--	--	--	--		1790	
135	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели OPL/S-2x36	шт	73	19419,64	--	1417634	--	1417634	--	1531045
		СП - 8%			--	--	--	--		113411	
137	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели PRS/S-4x18	шт	16	18526,79	--	296429	--	296429	--	320143
		СП - 8%			--	--	--	--		23714	
139	2307-0102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	12	3767,00	--	45204	--	45204	--	48820
		СП - 8%			--	--	--	--		3616	
140	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели ESF193-1x8	шт	2	30540,18	--	61080	--	61080	--	65967
		СП - 8%			--	--	--	--		4886	

142	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2451,00	--	4902	--	4902	--	5294
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
143	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛД36, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ-36,ЛБ-58	шт.	222	318,00	--	70596	--	70596	--	76244
		СП - 8%			--	--	--	--		5648	
144	Прайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели Half Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт	2	620,54	--	1241	--	1241	--	1340
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
145	Прайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели F8/T5 L8W,G5 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт	2	366,07	--	732	--	732	--	791
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
147	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1593,00	--	3186	--	3186	--	3441
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
148	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер 80с-220	шт.	222	93,00	--	20646	--	20646	--	22298
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
157	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	53	31,00	--	1643	--	1643	--	1774
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
158	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	112	39,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
159	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1730	376,72	15,15	651734	26201	210679	302441	1030509
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	414854	5203		76334	
160	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1285	24,00	--	30840	--	30840	--	33307
		СП - 8%			--	--	--	--		2467	
161	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	445	29,00	--	12905	--	12905	--	13937
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
162	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1730	298,07	139,79	515669	241834	79037	188737	760758
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	194798	67336		56352	
163	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,445	256010,00	--	113924	--	113924	--	123038
		СП - 8%			--	--	--	--		9114	
164	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,285	162985,00	--	209436	--	209436	--	226191
		СП - 8%			--	--	--	--		16755	
165	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1100	242,47	100,53	266717	110578	--	173398	475324
		НР - 84%; СП - 8%			141,94	45,72	156139	50287		35209	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4840576					10130
		РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы										
166	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	**Демонтаж щитов с автоматами**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	70	1104,23	52,13	77296	3649	--	53853	141640	
					1052,10	16,40	73647	1148		10492		
167	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	34	50,38	0,58	1713	20	--	1226	3174	
					49,80	0,28	1693	10		235		
168	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	43	46,02	--	1979	--	--	1425	3676	
					46,02	--	1979	--		272		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				148491					
		РАЗДЕЛ 8. Блок Г										
		Монтажные работы										
		ЩО-Г1										
169	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116	
					2338,00	439,10	2338	439		453		
170	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**										
		СП - 8%	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706	
					--	--	--	--		645		
171	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт	10	2482,14	26,21	24821	262	13479	7978	35423	
					1108,00	--	11080	--		2624		
172	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**										
		СП - 8%	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591	
					--	--	--	--		118		
173	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**										
		СП - 8%	шт.	9	465,00	--	4185	--	4185	--	4520	
					--	--	--	--		335		
174	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2482,14	26,21	12411	131	6740	3989	17711	
					1108,00	--	5540	--		1312		
175	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**										
		СП - 8%	шт.	5	4474,00	--	22370	--	22370	--	24160	
					--	--	--	--		1790		
		ЩО-Г2										
176	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116	
					2338,00	439,10	2338	439		453		
177	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**										
		СП - 8%	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706	
					--	--	--	--		645		
178	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт	10	2482,14	26,21	24821	262	13479	7978	35423	
					1108,00	--	11080	--		2624		

179	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1473,00 --	-- --	1473 --	-- --	1473	-- 118	1591
180	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	9	465,00 --	-- --	4185 --	-- --	4185	-- 335	4520
181	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	6	2482,14 1108,00	26,21 --	14893 6648	157 --	8088	4787 1574	21254
182	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	6	4474,00 --	-- --	26844 --	-- --	26844	-- 2148	28992
184	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели OPL/S-2x36 СП - 8%	шт	172	19419,64 --	-- --	3340179 --	-- --	3340179	-- 267214	3607393
186	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели PRS/S-4x18 СП - 8%	шт	33	18526,79 --	-- --	611384 --	-- --	611384	-- 48911	660295
188	2307-0102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	23	3767,00 --	-- --	86641 --	-- --	86641	-- 6931	93572
189	2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	4	1193,00 --	-- --	4772 --	-- --	4772	-- 382	5154
190	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели ESF193-1x8 СП - 8%	шт	4	30540,18 --	-- --	122161 --	-- --	122161	-- 9773	131934
192	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	2	2451,00 --	-- --	4902 --	-- --	4902	-- 392	5294
193	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛД36, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ-36,ЛБ-58 СП - 8%	шт.	499	318,00 --	-- --	158682 --	-- --	158682	-- 12695	171377
194	Прайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели Half Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 СП - 8%	шт	6	620,54 --	-- --	3723 --	-- --	3723	-- 298	4021
195	Прайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели F8/T5 L8W,G5 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 СП - 8%	шт	4	366,07 --	-- --	1464 --	-- --	1464	-- 117	1581
197	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	4	1593,00 --	-- --	6372 --	-- --	6372	-- 510	6882
198	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер 80с-220 СП - 8%	шт.	499	93,00 --	-- --	46407 --	-- --	46407	-- 3713	50120
207	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	119	31,00	--	3689	--	3689	--	3984

		СП - 8%			--	--	--	--		295	
208	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	255	39,00	--	9945	--	9945	--	10741
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
209	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3030	376,72	15,15	1141476	45890	368992	529709	1804879
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	726594	9112		133695	
210	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2000	24,00	--	48000	--	48000	--	51840
		СП - 8%			--	--	--	--		3840	
211	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1030	29,00	--	29870	--	29870	--	32260
		СП - 8%			--	--	--	--		2390	
212	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3030	298,07	139,79	903166	423559	138429	330562	1332426
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	341178	117935		98698	
213	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,03	256010,00	--	263690	--	263690	--	284786
		СП - 8%			--	--	--	--		21095	
214	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2	162985,00	--	325970	--	325970	--	352048
		СП - 8%			--	--	--	--		26078	
215	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1210	242,47	100,53	293389	121636	--	190738	522856
		НР - 84%; СП - 8%			141,94	45,72	171753	55316		38730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9338267				
		РАЗДЕЛ 9. Демонтажные работы									
216	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Демонтаж щитов с автоматами	шт.	167	1104,23	52,13	184406	8705	--	128477	337914
		НР - 72%; СП - 8%			1052,10	16,40	175701	2739		25031	
217	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	73	50,38	0,58	3678	42	--	2632	6815
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	3636	21		505	
218	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	110	46,02	--	5062	--	--	3645	9403
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	--	5062	--		697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				354132				
		РАЗДЕЛ 10. Здание НВП									
		Монтажные работы									
		ЩО-1									
219	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
220	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
221	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	2482,14	26,21	14893	157	8088	4787	21254

		НР - 72%, СП - 8%									10130
222	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			1108,00	--	6648	--		1574	
		СП - 8%	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
223	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--		118	
		СП - 8%	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511
224	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		186	
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	2482,14	26,21	2482	26	1348	798	3542
225	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010			1108,00	--	1108	--		262	
		СП - 8%	шт.	1	4474,00	--	4474	--	4474	--	4832
227	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели OPL/S-2x36			--	--	--	--		358	
		СП - 8%	шт	17	19419,64	--	330134	--	330134	--	356545
229	2307-0102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82			--	--	--	--		26411	
		СП - 8%	шт.	3	3767,00	--	11301	--	11301	--	12205
230	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели ESF193-1x8			--	--	--	--		904	
		СП - 8%	шт	1	30540,18	--	30540	--	30540	--	32983
232	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82			--	--	--	--		2443	
		СП - 8%	шт.	3	2451,00	--	7353	--	7353	--	7941
233	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛД36, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ-36,ЛБ-58			--	--	--	--		588	
		СП - 8%	шт.	37	318,00	--	11766	--	11766	--	12707
234	Прайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели Half Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27			--	--	--	--		941	
		СП - 8%	шт	3	620,54	--	1862	--	1862	--	2011
235	Прайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели F8/T5 L8W,G5 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27			--	--	--	--		149	
		СП - 8%	шт	1	366,07	--	366	--	366	--	395
237	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010			--	--	--	--		29	
		СП - 8%	шт.	1	1593,00	--	1593	--	1593	--	1720
238	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер 80с-220			--	--	--	--		127	
		СП - 8%	шт.	37	93,00	--	3441	--	3441	--	3716
247	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК			--	--	--	--		275	
		СП - 8%	шт.	17	31,00	--	527	--	527	--	569
248	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, типУ197 УХЛ3			--	--	--	--		42	
		СП - 8%	шт.	11	39,00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	

249	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметромдо 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	190	376,72	15,15	71578	2878	23138	33216	113177
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	45562	571		8383	
250	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	100	24,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
251	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	90	29,00	--	2610	--	2610	--	2819
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
252	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	190	298,07	139,79	56634	26560	8680	20728	83551
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	21394	7395		6189	
253	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	256010,00	--	23041	--	23041	--	24884
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
254	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	162985,00	--	16299	--	16299	--	17602
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
255	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка бороздплощадью сечения до 20 см2	м борозд	160	242,47	100,53	38795	16084	--	25222	69138
		НР - 84%; СП - 8%			141,94	45,72	22711	7314		5121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				790076				
		РАЗДЕЛ 11. Демонтажные работы									
256	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Демонтаж щитов с автоматами	шт.	21	1104,23	52,13	23189	1095	--	16156	42492
		НР - 72%; СП - 8%			1052,10	16,40	22094	344		3148	
257	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	8	50,38	0,58	403	5	--	288	747
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	398	2		55	
258	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	46,02	--	552	--	--	398	1026
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	--	552	--		76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				44265				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								27302147
		Общестроительные работы Исключение									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Фасад									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	м2	1975,58	179,82	--	355252	--	--	298412	705957
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	355252	--		52293	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	м2	163,93	179,82	--	29478	--	--	24762	58579
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	29478	--		4339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				764536				
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Полы									
		Блок А									
3	ип Пола Д-96,65+262,95			--	--	--	--	--	--	--	--

4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	96,65	-- 2011,81 266,16	-- 164,44 53,80	-- 194441 25724	-- 15893 5200	152824	-- 29068 17881	241390
5	ип пола КГ-265,97+88,83			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
6	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	56,46	4591,51 1031,09	146,99 63,19	259237 58216	8299 3568	192722	58076 25385	342698
		Блок Б									
11	ип пола КГ-304,32+77,55			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
12	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	45,18	4591,51 1031,09	146,99 63,19	207444 46585	6641 2855	154218	46473 20313	274231
13	ип пола Б-501,56			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	447,56	2011,81 266,16	164,44 53,80	900405 119121	73598 24078	707686	134607 82801	1117813
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	35,8048	19726,64 3636,58	10,20 --	706309 130207	365 --	575737	122394 66296	894999
16	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	447,56	968,10 340,01	109,29 38,06	433283 152174	48914 17036	232195	159057 47387	639727
17	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	447,56	-182,63 -19,59	-9,54 -4,47	-81738 -8768	-4270 -2003	-68700	-10124 -7349	-99211
		Блок В									
18	ип Пола Д-331,84			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	331,84	2011,81 266,16	164,44 53,80	667599 88321	54569 17852	524709	99803 61392	828794
		Блок Г									
20	ип Пола Д-405,54+417,26			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	405,54	2011,81 266,16	164,44 53,80	815869 107937	66689 21817	641243	121969 75027	1012865
22	ип пола КГ-177,98+171,21			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
23	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	171,21	4591,51	146,99	786112	25166	584412	176111	1039201

		НР - 94%; СП - 8%									10130
		Наружная отделка			1031,09	63,19	176534	10819		76978	
24	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	138,2906	27931,00	--	3862595	--	3862595	--	4171602
		СП - 8%			--	--	--	--		309008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10464110				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								11228645
		Общестроительные работы Включение									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Перегородки									
		Блок А									
1	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50,58	1645,57	34,75	83233	1758	17576	58085	152623
		НР - 90%; СП - 8%			1263,33	12,64	63899	640		11305	
2	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,16	1054,66	22,13	106689	2239	12152	74369	195544
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	92298	664		14485	
3	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	101,16	678,94	5,18	68681	524	22061	37067	114208
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	46096	237		8460	
4	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,86	1503,81	31,35	56934	1187	10477	41139	105919
		НР - 90%; СП - 8%			1195,73	11,62	45270	440		7846	
5	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,72	1054,66	22,13	79859	1676	9096	55667	146368
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	69087	497		10842	
6	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	75,72	678,94	5,18	51409	392	16513	27745	85487
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	34504	178		6332	
		Блок Б									
7	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,188	1503,81	31,35	37878	790	6970	27370	70467
		НР - 90%; СП - 8%			1195,73	11,62	30118	293		5220	
8	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,376	1054,66	22,13	53130	1115	6052	37035	97377
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	45963	331		7213	
9	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	50,376	678,94	5,18	34202	261	10986	18459	56874
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	22955	118		4213	

10	1110-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,86	1715,75 1293,44	36,58 13,33	28928 21807	617 225	6504	19829 3901	52657
11	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,72	1054,66 912,40	22,13 6,56	35563 30766	746 221	4051	24790 4828	65181
12	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%	м2	33,72	678,94 455,68	5,18 2,35	22894 15365	175 79	7354	12356 2820	38069
		Блок В									
13	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,86	1645,57 1263,33	34,75 12,64	27744 21300	586 213	5858	19362 3768	50874
14	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,72	1054,66 912,40	22,13 6,56	35563 30766	746 221	4051	24790 4828	65181
15	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%	м2	18,0199	678,94 455,68	5,18 2,35	12234 8211	93 42	3930	6603 1507	20344
		Полы									
		Блок А									
16	ип Пола Д-96,65			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	9,665	19726,64 3636,58	10,20 --	190658 35148	99 --	155411	33039 17896	241592
18	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	96,65	678,29 369,43	55,93 5,64	65557 35706	5405 545	24446	34076 7971	107603
19	ип пола Л-56,46			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	56,46	695,68 335,30	32,66 14,95	39278 18931	1844 844	18503	18589 4629	62496
21	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	43,26	3665,22 393,17	24,11 11,16	158557 17009	1043 483	140505	16442 14000	188999
		Блок Б									
22	ип Пола Д-13,43			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--