Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Форма 3

Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»
Подрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор: №359 от 23.12.2020 г; Доп.соглашение №359/1 от 16.06.2021г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий общей ср.школы "Асыл мура" с. Ииржар, с/о Ииржар, Мактааральского района, Туркестанской области»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	208 884 348,90	233 950 470,77	208 799 741,90	233 855 710,93	69 847 531,19	78 229 234,93
	в том числе оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Всего к оплате подрядчику**	**208 884 348,90**	**233 950 470,77**	**208 799 741,90**	**233 855 710,93**	**69 847 531,19**	**78 229 234,93**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Серикбаев М.Т.

Инженер:

Директор: ТОО "Фараб құрылыс"

Акжігіт Т.А

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мухаммеднев О.Е.

Заказчик: **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

Форма №2-В

Инженер: **ТОО «Фараб құрылыс»**

Подрядчик: **ТОО "Сартобе"**

Договор: **№359 от 23.12.2020 г;Доп.соглашение №359/1 от 16.06.2021г.**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт зданий общей ср.школы "Асыл мура" с. Ииржар, с/о Ииржар, Мактааральского района, Туркестанской области»**

АКТ

выполненных работ за август месяц 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Блок А									
		Окна									
94	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов** *НР - 72%; СП - 8%*	м	54,92	929,70 246,05	1,91 0,90	51059 13513	105 50	37441	9765 4866	65690
95	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Ограждение перилами** *НР - 90%; СП - 8%*	м перил	20,5	374,27 302,99	47,65 19,30	7672 6211	977 396	484	5946 1089	14708
96	2108-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Перила пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм** *СП - 8%*	м	20,5	2146,00 --	-- --	43993 --	-- --	43993	-- 3519	47512
		Блок Б									
		Окна									
120	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов** *НР - 72%; СП - 8%*	м	45,59	929,70 246,05	1,91 0,90	42385 11217	87 41	31081	8106 4039	54530
		Фрамуга Ф1									
123	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Ограждение перилами** *НР - 90%; СП - 8%*	м перил	20,5	374,27 302,99	47,65 19,30	7672 6211	977 396	484	5946 1089	14708
124	2108-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Перила пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм** *СП - 8%*	м	20,5	2146,00 --	-- --	43993 --	-- --	43993	-- 3519	47512
125	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/металлическое ограждение лестниц/** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,96	875,62 741,41	1,18 0,54	6094 5160	8 4	926	4131 818	11044
		Блок В									
		Окна									

147	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов *НР - 72%; СП - 8%*	м	48,57	929,70 246,05	1,91 0,90	45155 11951	93 44	33111	8636 4303	58095
		Блок Г									
		Окна									
171	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов *НР - 72%; СП - 8%*	м	179,2	929,70 246,05	1,91 0,90	166602 44092	343 162	122167	31863 15877	214342
		Полы									
		Блок А									
172	нп Пола Д-96,65+262,95			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
174	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам с прокладкой из доски по 2 слоям пергамина *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	96,65	1668,06 484,24	22,59 8,73	161218 46801	2184 843	112233	44786 16480	222485
175	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	96,65	4969,96 651,06	54,57 24,43	480346 62925	5275 2361	412146	61369 43337	585053
176	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	262,95	975,26 348,82	12,54 5,78	256444 91723	3298 1520	161423	87648 27527	371620
177	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	262,95	4377,57 592,57	42,07 18,65	1151082 155815	11063 4905	984204	151076 104173	1406331
178	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	359,6	788,80 555,85	3,93 1,78	283651 199882	1412 641	82357	160419 35526	479596
179	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	2077,2	364,57 118,58	0,94 0,42	757290 246320	1950 877	509020	232365 79172	1068828
180	нп пола КГ-265,97+88,83			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
184	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	1325	1744,28 268,73	14,76 4,76	2311177 356070	19560 6309	1935547	340636 212145	2863958
		Блок Б									
185	нп Пола Д-189,62+237,43			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
186	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	250,86	975,26 348,82	12,54 5,78	244653 87506	3146 1450	154001	83618 26262	354533
187	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	250,86	4377,57 592,57	42,07 18,65	1098157 148651	10554 4679	938952	144130 99383	1341670
188	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	250,86	788,80 555,85	3,93 1,78	197877 139440	985 447	57452	111910 24783	334570
200	нп пола Л-19,41			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

202	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	19,41	3665,22	24,11	71142	468	63043	7377	84801
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	7631	217		6282	
		Блок В									
203	ип Пола Д-331,84			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
205	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам с прокладкой из доски по 2 слоям пергамина	м2 пола	331,84	1668,06	22,59	553530	7497	385344	153769	763883
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	160689	2896		56584	
206	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	331,84	4969,96	54,57	1649231	18110	1415072	210707	2008732
		НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	216049	8107		148795	
207	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой	331,84	788,80	3,93	261754	1303	75999	148035	442572
		НР - 80%; СП - 8%			555,85	1,78	184452	592		32783	
		Блок Г									
212	ип Пола Д-405,54+417,26			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
214	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам с прокладкой из доски по 2 слоям пергамина	м2 пола	405,54	1668,06	22,59	676466	9163	470926	187921	933538
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	196377	3539		69151	
215	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	405,54	4969,96	54,57	2015516	22132	1729352	257504	2454862
		НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	264032	9908		181842	
216	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	417,26	975,26	12,54	406936	5234	256152	139083	589701
		НР - 94%; СП - 8%			348,82	5,78	145550	2411		43682	
217	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	417,26	4377,57	42,07	1826584	17554	1561776	239734	2231624
		НР - 94%; СП - 8%			592,57	18,65	247254	7783		165306	
218	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	822,8	788,80	3,93	649021	3230	188440	367055	1097362
		НР - 80%; СП - 8%			555,85	1,78	457351	1468		81286	
		Наружная отделка									
282	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	163,91	869,01	25,56	142440	4190	93973	41607	198771
		НР - 93%; СП - 8%			270,13	2,82	44277	461		14724	
283	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,91	3361,38	38,96	550964	6386	316318	184873	794704
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	228260	2832		58867	
		КОЗЫРЕК К-1-7шт									
334	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6496	90438,76	24609,32	58749	15986	1442	31253	97203
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	41321	3973		7200	
335	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,6496	462857,00	--	300672	--	300672	--	324726

		СП - 8%			–	–	–	–		24054		
336	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,6496	3158,99	636,15	2052	413	187	1003	3299
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	1452	1		244		
337	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	42	262,00	3,83	11004	161	2087	6062	18432
		НР - 69%; СП - 8%			208,48	0,70	8756	30		1365		
338	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,035378	404706,00	–	14318	–	14318	–	15463
		СП - 8%			–	–	–	–		1145		
339	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	22,75	6090,54	118,39	138560	2693	92874	40165	193022
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	42993	664		14298		
340	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22,75	351,87	3,01	8005	69	7193	694	9395
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	743	28		696		
341	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,224	21822,00	–	4888	–	4888	–	5279
		СП - 8%			–	–	–	–		391		
342	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	15,4	2916,20	16,81	44909	259	28434	14972	64672
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	16216	59		4791		
343	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,1	664,69	76,09	1396	160	880	362	1898
		НР - 92%; СП - 8%			169,42	17,73	356	37		141		
344	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,8384	875,62	1,18	16495	22	2506	11182	29891
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	13967	10		2214		
		Крыльцо Кр-1										
345	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,5	4591,51	146,99	103309	3307	76802	23144	136569
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	23200	1422		10116		
		Пандус										
346	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПАНДУСА. Устройство	м3	2,51	21557,12	1143,15	54108	2869	40719	10447	69720
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	10520	961		5164		
347	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,014976	14910,17	1564,93	223	23	1	190	446
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	199	9		33		
348	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014976	254401,00	–	3810	–	3810	–	4115
		СП - 8%			–	–	–	–		305		
349	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	5	2549,45	119,85	12747	599	2976	8764	23232
		НР - 94%; СП - 8%			1834,39	30,21	9172	151		1721		
350	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	400602,35	1478,85	5608	21	2288	3010	9308
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	3299	8		689		
		Ограждение ОГ-1										

351	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	10	883,09 715,75	99,61 38,75	8831 7157	996 387	678	8903 1419	19153
352	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 *СП - 8%*	м	11,9	4425,00 --	-- --	52658 --	-- --	52658	-- 4213	56870
353	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки *СП - 8%*	шт.	42	490,00 --	-- --	20580 --	-- --	20580	-- 1646	22226
354	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 *СП - 8%*	м	10	6809,00 --	-- --	68090 --	-- --	68090	-- 5447	73537
355	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки *СП - 8%*	шт.	2	490,00 --	-- --	980 --	-- --	980	-- 78	1058
356	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 *СП - 8%*	м	20	1150,00 --	-- --	23000 --	-- --	23000	-- 1840	24840
357	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки *СП - 8%*	шт.	4	490,00 --	-- --	1960 --	-- --	1960	-- 157	2117
		Лоток водосточный Л-1									
358	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные/лоток/. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	14,8	1911,83 301,16	13,59 3,82	28295 4457	201 57	23637	4153 2596	35043
359	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,02064	226378,00 --	-- --	4672 --	-- --	4672	-- 374	5046
360	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м труб	6	1956,33 1281,97	106,72 26,34	11738 7692	640 158	3406	7222 1517	20477
361	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,009	691376,55 59564,37	8455,43 1449,73	6222 536	76 13	5610	648 550	7420
		Каркас козырька									
362	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,74772	54497,99 25898,00	19831,66 4982,71	40749 19364	14829 3726	6556	15932 4535	61216
363	2106-0406-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг *СП - 8%*	т	0,74772	495271,00 --	-- --	370324 --	-- --	370324	-- 29626	399950
364	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	17	2916,20 1052,97	16,81 3,80	49575 17900	286 65	31389	16528 5288	71392
365	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	52	4988,96	118,39	259426	6156	155000	91805	379329

		НР - 92%; СП - 8%										
		Каркас парапета			1889,81	29,19	98270	1518		28098		
366	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	0,59049	54497,99	19831,66	32181	11710	5178	12582	48343	
		НР - 69%; СП - 8%			25898,00	4982,71	15293	2942		3581		
367	2106-0406-0101 РСНБ РК 2015	**Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг**	т	0,59049	495271,00	--	292453	--	292453	--	315849	
		СП - 8%			--	--	--	--		23396		
		Стойка Ст-1										
368	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,453576	26504,82	13130,34	12022	5956	930	4606	17958	
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393,83	5136	1539		1330		
369	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,453576	439279,00	--	199246	--	199246	--	215186	
		СП - 8%			--	--	--	--		15940		
370	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	13,153704	181,32	3,96	2385	52	1666	465	3078	
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	667	7		228		
371	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0852	233967,35	1478,85	19934	126	13926	5399	27359	
		НР - 91%; СП - 8%			69034,50	597,08	5882	51		2027		
372	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,49	21743,78	1143,15	10654	560	8040	2039	13709	
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	2054	188		1016		
		Отмостка - 650 м2										
373	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3подстилающего слоя	97,5	19726,64	10,20	1923348	995	1567787	333292	2437171	
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	354566	--		180531		
374	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	--	1108,57	3,33	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		177,52	1,11	--	--		--		
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				26422336					26422333
		Отопление										
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	8,5	1032,32	15,07	8775	128	3757	4831	14694	
		НР - 98%; СП - 8%			575,25	4,71	4890	40		1088		
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	56	1673,00	--	93688	--	93688	--	101183	
		СП - 8%			--	--	--	--		7495		
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	10	168,46	--	1685	--	186	1469	3406	
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	1499	--		252		

4	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	10	241,00 --	-- --	2410 --	-- --	2410	-- 193	2603
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	1204,84 1177,80	15,81 0,08	18073 17667	237 1	169	17315 2831	38218
6	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	14,85	182,00 --	-- --	2703 --	-- --	2703	-- 216	2919
7	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	1299,28 1271,37	18,97 0,14	19489 19070	285 2	134	18691 3054	41235
8	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	14,85	294,00 --	-- --	4366 --	-- --	4366	-- 349	4715
9	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	29	1416,82 1387,23	22,39 0,22	41088 40230	649 6	209	39431 6442	86961
10	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	28,71	476,00 --	-- --	13666 --	-- --	13666	-- 1093	14759
11	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	10	28,00 --	-- --	280 --	-- --	280	-- 22	302
12	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	20	55,00 --	-- --	1100 --	-- --	1100	-- 88	1188
13	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	20	25,00 --	-- --	500 --	-- --	500	-- 40	540
14	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015 прим.	Уголок полипропиленовый DN 20 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	22	96,00 --	-- --	2112 --	-- --	2112	-- 169	2281
15	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015 прим.	Уголок полипропиленовый DN 32 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	10	96,00 --	-- --	960 --	-- --	960	-- 77	1037
16	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	22	11,00 --	-- --	242 --	-- --	242	-- 19	261
17	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	10	254,21 228,27	0,50 0,23	2542 2283	5 2	254	2239 383	5164

18	2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	10	7347,00	--	73470	--	73470	--	79348
		СП - 8%			--	--	--	--		5878	
19	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	10	6843,00	--	68430	--	68430	--	73904
		СП - 8%			--	--	--	--		5474	
20	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	5	594,09	90,45	2970	452	1285	1095	4390
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	1233	207		325	
21	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	252,00	--	1386	--	1386	--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
22	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм/гильза/. Прокладка	м трубопровода	4	2476,17	44,04	9905	176	6719	3006	13943
		НР - 98%; СП - 8%			752,43	14,35	3010	57		1033	
23	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 65 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1517,00	--	6068	--	6068	--	6553
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	59	73,33	1,22	4326	72	42	4128	9131
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	4212	--		676	
25	1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	59	21414,50	--	1263456	--	118549	1133458	2588666
		НР - 99%; СП - 8%			19405,20	--	1144907	--		191753	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3098900				
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
26	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	3	1476,08	30,53	4428	92	912	3391	8444
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		626	
27	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,18	4808,79	48,38	15292	154	10104	4989	21904
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	5034	57		1623	
28	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	3	6314,12	53,00	18942	159	16229	2538	23199
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	2554	35		1718	
29	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: сталь	т	0,0018	685,00	--	1	--	1	--	1
		Узел управления			--	--	--	--		--	

30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	1916,01	93,98	11496	564	1803	9012	22149
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	9129	68		1641	
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	1941,04	119,01	15528	952	2404	12105	29844
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	12172	180		2211	
32	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13918,00	--	55672	--	55672	--	60126
		СП - 8%			--	--	--	--		4454	
33	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	8540,00	--	51240	--	51240	--	55339
		СП - 8%			--	--	--	--		4099	
34	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17826,00	--	71304	--	71304	--	77008
		СП - 8%			--	--	--	--		5704	
35	1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	2	43272,46	229,20	86545	458	80257	5769	99699
		НР - 98%; СП - 8%			2914,98	28,16	5830	56		7385	
36	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	2810,77	--	11243	--	9778	1436	13693
		НР - 98%; СП - 8%			366,24	--	1465	--		1014	
37	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	404,85	--	1619	--	227	1364	3222
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	1392	--		239	
38	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
39	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,14	70087,57	1041,32	9812	146	6895	2154	12924
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	2771	63		957	
40	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхностьизоляции.Обертывание рулонными материалами насухос проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,13	469,19	26,41	530	30	153	268	863
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	347	6		64	
41	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0012995	434634,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
42	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	1,13	258,47	1,59	292	2	274	11	327
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	16	--		24	
43	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	699,38	36,65	8393	440	342	7604	17276
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	7611	147		1280	

44	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40/38/ мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	613,00	--	7356	--	7356	--	7944
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
45	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1565,93	16,80	3132	34	2429	667	4103
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	669	12		304	
46	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1931,88	16,80	3864	34	3161	667	4893
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	669	12		362	
47	2302-0201-4001 РСНБ РК 2015	Переход Ст 32-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	14304,00	--	28608	--	28608	--	30897
		СП - 8%			--	--	--	--		2289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				501801				
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
48	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	10	927,77	43,37	9278	434	--	6520	17061
		НР - 72%; СП - 8%			884,40	21,10	8844	211		1264	
49	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	59	356,08	--	21008	--	--	15126	39025
		НР - 72%; СП - 8%			356,08	--	21008	--		2891	
		Прочие работы									
50	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,4295	71,00	--	30	--		--	33
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
51	4102-0101-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км	т	0,4295	1157,00	--	497	--		--	537
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				56656				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								3657357
		Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 2. Блок А									
35	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	72	2145,41	783,04	154469	56379	14764	84499	258085
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	83326	34033		19117	
38	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	25	2999,87	1088,07	74997	27202	5126	42374	126761
		НР - 72%; СП - 8%			1706,74	647,39	42669	16185		9390	
40	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	8	1639,53	546,03	13116	4368	1640	7071	21802
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	7108	2713		1615	
43	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1655,45	602,62	9933	3616	776	5712	16896
		НР - 72%; СП - 8%			923,51	398,67	5541	2392		1252	
48	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1179,79	141,12	4719	564	321	2849	8174
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	3834	122		605	

51	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	355,19 339,01	3,24 1,09	7459 7119	68 23	272	5142 1008	13609
52	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	355,19 339,01	3,24 1,09	3907 3729	36 12	142	2694 528	7129
53	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	21	306,00 --	-- --	6426 --	-- --	6426	-- 514	6940
54	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	11	315,00 --	-- --	3465 --	-- --	3465	-- 277	3742
55	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	944,41 794,92	17,24 2,73	2833 2385	52 8	396	1723 364	4921
56	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	3	449,00 --	-- --	1347 --	-- --	1347	-- 108	1455
57	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт	45	422,47 397,46	3,24 1,09	19011 17886	146 49	979	12913 2554	34478
58	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	45	423,00 --	-- --	19035 --	-- --	19035	-- 1523	20558
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				524550				
		РАЗДЕЛ 4. Блок Б									
		Монтажные работы									
87	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	37	2145,41 1157,31	783,04 472,68	79380 42820	28972 17489	7588	43423 9824	132627
91	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	39	2999,87 1706,74	1088,07 647,39	116995 66563	42435 25248	7997	66104 14648	197747
93	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	25	1639,53 888,44	546,03 339,11	40988 22211	13651 8478	5126	22096 5047	68131
97	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1655,45 923,51	602,62 398,67	6622 3694	2410 1595	518	3808 834	11264
102	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5	1179,79	141,12	5899	706	400	3561	10217

		НР - 72%; СП - 8%											
105	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке			958,58	30,62	4793	153		757			
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	22	355,19	3,24	7814	71	285	5387	14258		
					339,01	1,09	7458	24		1056			
106	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке											
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	355,19	3,24	3552	32	130	2449	6481		
					339,01	1,09	3390	11		480			
107	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012											
		СП - 8%	шт.	22	306,00	--	6732	--	6732	--	7271		
					--	--	--	--		539			
108	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012											
		СП - 8%	шт.	10	315,00	--	3150	--	3150	--	3402		
					--	--	--	--		252			
109	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования											
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	944,41	17,24	8500	155	1191	5169	14762		
					794,92	2,73	7154	25		1093			
110	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012											
		СП - 8%	шт.	9	449,00	--	4041	--	4041	--	4364		
					--	--	--	--		323			
111	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке											
		НР - 72%; СП - 8%	шт	17	422,47	3,24	7182	55	370	4878	13025		
					397,46	1,09	6757	19		965			
112	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011											
		СП - 8%	шт.	17	423,00	--	7191	--	7191	--	7766		
					--	--	--	--		575			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				491314						

РАЗДЕЛ 6. Блок В

		Монтажные работы											
134	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях											
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	73	2145,41	783,04	156615	57162	14969	85672	261670		
					1157,31	472,68	84484	34506		19383			
136	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях											
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	16	2999,87	1088,07	47998	17409	3281	27120	81127		
					1706,74	647,39	27308	10358		6009			
138	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях											
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	1639,53	546,03	22953	7644	2871	12374	38153		
					888,44	339,11	12438	4747		2826			
141	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами											
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1655,45	602,62	3311	1205	259	1904	5632		
					923,51	398,67	1847	797		417			

146	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1179,79 958,58	141,12 30,62	2360 1917	282 61	161	1424 303	4087
149	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	355,19 339,01	3,24 1,09	4973 4746	45 15	182	3428 672	9073
150	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	355,19 339,01	3,24 1,09	3197 3051	29 10	117	2204 432	5833
151	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	14	306,00 --	-- --	4284 --	-- --	4284	-- 343	4627
152	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	9	315,00 --	-- --	2835 --	-- --	2835	-- 227	3062
153	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	944,41 794,92	17,24 2,73	1889 1590	34 5	265	1149 243	3280
154	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	2	449,00 --	-- --	898 --	-- --	898	-- 72	970
155	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт	28	422,47 397,46	3,24 1,09	11829 11129	91 31	609	8035 1589	21453
156	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	28	423,00 --	-- --	11844 --	-- --	11844	-- 948	12792
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				451758				

РАЗДЕЛ 8. Блок Г

		Монтажные работы											
183	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	172	2145,41 1157,31	783,04 472,68	369010 199057	134683 81301	35270	201858 45669	616537
185	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	33	2999,87 1706,74	1088,07 647,39	98996 56322	35906 21364	6768	55934 12394	167324
187	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	31	1639,53 888,44	546,03 339,11	50825 27542	16927 10512	6356	27399 6258	84482
191	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	1655,45	602,62	3311	1205	259	1904	5632

		НР - 72%; СП - 8%										1013
196	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	923,51	398,67	1847	797		417		
		НР - 72%; СП - 8%			1179,79	141,12	4719	564	321	2849	8174	
199	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке			958,58	30,62	3834	122		605		
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	22	355,19	3,24	7814	71	285	5387	14258	
200	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке			339,01	1,09	7458	24		1056		
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	29	355,19	3,24	10301	94	376	7101	18794	
201	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012			339,01	1,09	9831	32		1392		
		СП - 8%	шт.	22	306,00	--	6732	--	6732	--	7271	
202	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012			--	--	--	--		539		
		СП - 8%	шт.	29	315,00	--	9135	--	9135	--	9866	
203	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования			--	--	--	--		731		
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	944,41	17,24	1889	34	265	1149	3280	
204	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012			794,92	2,73	1590	5		243		
		СП - 8%	шт.	2	449,00	--	898	--	898	--	970	
205	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке			--	--	--	--		72		
		НР - 72%; СП - 8%	шт	66	422,47	3,24	27883	214	1437	18939	50568	
206	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011			397,46	1,09	26232	72		3746		
		СП - 8%	шт.	66	423,00	--	27918	--	27918	--	30151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	--	--		2233		
							1017307					

РАЗДЕЛ 10. Здание НВП

		Монтажные работы										
		ЩО-1										
226	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	2145,41	783,04	36472	13312	3486	19951	60937	
228	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях			1157,31	472,68	19674	8036		4514		
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1639,53	546,03	6558	2184	820	3535	10901	
231	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами			888,44	339,11	3554	1356		807		
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1655,45	602,62	4966	1808	387	2856	8448	
					923,51	398,67	2771	1196		626		

236	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1179,79 958,58	141,12 30,62	1180 959	141 31	80	712 151	2043
239	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	355,19 339,01	3,24 1,09	2131 2034	19 7	78	1469 288	3888
240	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	355,19 339,01	3,24 1,09	710 678	6 2	26	490 96	1296
241	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	6	306,00 --	-- --	1836 --	-- --	1836	-- 147	1983
242	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	2	315,00 --	-- --	630 --	-- --	630	-- 50	680
243	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	944,41 794,92	17,24 2,73	944 795	17 3	132	574 121	1640
244	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	1	449,00 --	-- --	449 --	-- --	449	-- 36	485
245	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	8	422,47 397,46	3,24 1,09	3380 3180	26 9	174	2296 454	6130
246	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В,номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	8	423,00 --	-- --	3384 --	-- --	3384	-- 271	3655
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				102086				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								2587009
		Пожарная сигнализация									
		Оборудование и материалы									
1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный** *НР - 61%; СП - 8%*	луч	24	1543,86 1519,70	0,24 --	37053 36473	6 --	574	22248 4744	64045
2	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24** *СП - 8%*	шт.	1	15038,00 --	-- --	15038 --	-- --	15038	-- 1203	16241
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2550,78 2252,00	-- --	2551 2252	-- --	299	1621 334	4506
4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7А** *СП - 8%*	шт.	1	2858,00 --	-- --	2858 --	-- --	2858	-- 229	3087

5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении *НР - 61%; СП - 8%*	шт	82	1176,84 1126,00	0,90 --	96501 92332	74 --	4095	56323 12226	165049
6	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 *СП - 8%*	шт.	67	232,00 --	-- --	15544 --	-- --	15544	-- 1244	16788
7	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	15	825,00 --	-- --	12375 --	-- --	12375	-- 990	13365
8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении *НР - 61%; СП - 8%*	шт	51	2355,37 2252,00	2,40 --	120124 114852	122 --	5150	70060 15215	205398
9	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 *СП - 8%*	шт.	51	729,00 --	-- --	37179 --	-- --	37179	-- 2974	40153
10	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П *СП - 8%*	шт.	13	135,00 --	-- --	1755 --	-- --	1755	-- 140	1895
11	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы МЛТ-0,25 *СП - 8%*	шт.	69	49,00 --	-- --	3381 --	-- --	3381	-- 270	3651
12	1310-0702-0502 РСНБ РК 2015	Установка контроля шлейфа *НР - 61%; СП - 8%*	шт	12	1010,00 900,80	-- --	12120 10810	-- --	1310	6594 1497	20211
13	Прайс-лист	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации УКШ-1 *СП - 8%*	шт	12	1036,61 --	-- --	12439 --	-- --	12439	-- 995	13434
14	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	471,71 316,10	33,36 9,02	2359 1581	167 45	611	1170 282	3811
15	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 40 мм *СП - 8%*	м	5	91,00 --	-- --	455 --	-- --	455	-- 36	491
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	280	376,72 239,80	15,15 3,01	105483 67144	4241 842	34098	48950 12355	166788
17	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	280	24,00 --	-- --	6720 --	-- --	6720	-- 538	7258
18	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	12831,28 12617,00	1,95 --	12831 12617	2 --	212	7696 1642	22170
19	2308-0303-0901 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот *СП - 8%*	шт.	1	3376,00 --	-- --	3376 --	-- --	3376	-- 270	3646
20	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	14	8531,96 6594,00	1629,06 427,88	119447 92316	22807 5990	4324	59967 14353	193767
21	2308-0301-0401 РСНБ РК 2015	Извещатели акустические модели АС-2.2 *СП - 8%*	шт.	14	2774,00 --	-- --	38836 --	-- --	38836	-- 3107	41943
		Кабельные изделия и провода									
22	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	1280	600,01	66,23	768019	84773	246062	280134	1132005

		НР - 61%; СП - 8%										
23	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,28	341,55	17,23	437184	22052		83852		
		СП - 8%			18675,00	--	23904	--	23904	--		25816
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	280	--	--	--	--		1912		
		НР - 72%; СП - 8%			298,07	139,79	83461	39141	12792	30547		123128
25	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,28	112,60	38,92	31528	10898		9121		
		СП - 8%			113072,00	--	31660	--	31660	--		34193
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		--	--	--	--		2533		
		Здание НВП Общестроительные работы										2322841
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Двери наружные										
3	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Двери металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,1422	83312,34	50440,05	11847	7173	467	3699		16790
		НР - 69%; СП - 8%			29584,44	8117,93	4207	1154		1244		
4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,911	923,71	149,85	1765	286	--	1359		3374
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	1479	139		250		
		Двери внутренние										
5	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Двери металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0357	83312,34	50440,05	2974	1801	117	929		4215
		НР - 69%; СП - 8%			29584,44	8117,93	1056	290		312		
6	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,911	923,71	149,85	1765	286	--	1359		3374
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	1479	139		250		
		Окна										
7	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	6,78	1554,01	149,85	10536	1016	--	8412		20464
		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	9520	494		1516		
8	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	0,2091	1436,42	149,85	300	31	--	239		582
		НР - 84%; СП - 8%			1286,57	72,91	269	15		43		
9	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	6,03	71,74	0,03	433	--	--	311		803
		НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	432	--		60		
10	ип пола Б-68,83			--	--	--	--	--	--	--		--
					--	--	--	--		--		
11	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	5,5064	13565,26	5595,76	74696	30812	--	48632		133194

		НР - 84%, СП - 8%										
12	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	68,83	7969,50	2544,76	43883	14012		9866		
		НР - 72%, СП - 8%			1557,74	510,24	107220	35120	--	63466	184340	
13	ип пола Д-8,57				1047,50	233,15	72100	16048		13655		
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка			--	--	--	--		--		
		НР - 84%, СП - 8%	м3	0,6856	13565,26	5595,76	9300	3836	--	6055	16584	
15	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги			7969,50	2544,76	5464	1745		1228		
		НР - 72%, СП - 8%	м2	8,57	112,37	--	963	--	--	693	1789	
16	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков			112,37	--	963	--		133		
		НР - 72%, СП - 8%	м2	8,57	60,44	--	518	--	--	373	962	
17	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия			60,44	--	518	--		71		
		НР - 72%, СП - 8%	м2	8,57	281,42	16,65	2412	143	--	1684	4423	
	Отмостка				264,77	8,10	2269	69		328		
18	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка										
		НР - 84%, СП - 8%	м3	3,56	13565,26	5595,76	48292	19921	--	31442	86113	
	Прочие работы				7969,50	2544,76	28371	9059		6379		
19	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка										
		СП - 8%	Тенге за 1 тонну	4,993624	71,00	--	355	--		--	383	
20	4102-0101-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км			--	--	--	--		28		
		СП - 8%	т	4,993624	1157,00	--	5778	--		--	6240	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	--	--		462		
							483633					
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
	Двери наружние											
21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах										
		НР - 69%, СП - 8%	м2	1,911	2462,13	54,40	4705	104	273	3014	8337	
22	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах			2264,99	21,16	4328	40		618		
		НР - 69%, СП - 8%	м2	3,624	2297,68	57,27	8327	208	483	5325	14744	
23	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003			2107,14	22,54	7636	82		1092		
		СП - 8%	м2	1,911	52009,00	--	99389	--	99389	--	107340	
24	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003			--	--	--	--		7951		
		СП - 8%	м2	3,624	46708,00	--	169270	--	169270	--	182811	
25	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80			--	--	--	--		13542		
		СП - 8%	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178	
26	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011			--	--	--	--		680		
			шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715	

		СП - 8%			--	--	--	--		497		
		Двери внутренние										
27	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	3,64496	1653,07 1098,04	88,64 36,35	6025 4002	323 133	1700	3721 780	10526	
28	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,64496	4089,00 --	-- --	14904 --	-- --	14904	-- 1192	16097	
29	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные *СП - 8%*	пара	2	3504,00 --	-- --	7008 --	-- --	7008	-- 561	7569	
30	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	2	3109,00 --	-- --	6218 --	-- --	6218	-- 497	6715	
31	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	3,8	4513,77 947,23	15,10 6,11	17152 3599	57 23	13496	3260 1633	22046	
		Окна										
32	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	4,35	2561,26 919,26	194,26 86,99	11141 3999	845 378	6297	3939 1206	16287	
33	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	2,6391	3607,05 1556,15	190,33 85,81	9519 4107	502 226	4910	3900 1074	14493	
34	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	2,6391	12627,00 --	-- --	33324 --	-- --	33324	-- 2666	35990	
35	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	4,35	18230,00 --	-- --	79301 --	-- --	79301	-- 6344	85645	
36	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	5,32	1047,24 229,55	5,66 2,58	5571 1221	30 14	4320	1111 535	7217	
37	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	5,32	1389,00 --	-- --	7389 --	-- --	7389	-- 591	7981	
38	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов *НР - 72%; СП - 8%*	м	5,32	929,70 246,05	1,91 0,90	4946 1309	10 5	3627	946 471	6363	
		Полы										
44	ип Пола Д-56,21			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--	
45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	56,21	2011,81 266,16	164,44 53,80	113084 14961	9243 3024	88880	16906 10399	140388	

46	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам с прокладкой из доски по 2 слоям пергамина *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	56,21	1668,06 484,24	22,59 8,73	93762 27219	1270 491	65273	26047 9585	129393
47	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	56,21	4969,96 651,06	54,57 24,43	279361 36596	3068 1373	239697	35691 25204	340257
48	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 86%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	56,21	788,80 555,85	3,93 1,78	44338 31244	221 100	12873	25076 5553	74967
49	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	60,15	364,57 118,58	0,94 0,42	21929 7133	56 25	14740	6729 2293	30950
50	ип пола КГ-12,62			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
51	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,62	2011,81 266,16	164,44 53,80	25389 3359	2075 679	19955	3796 2335	31519
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,0096	19726,64 3636,58	10,20 --	19916 3671	10 --	16235	3451 1869	25237
53	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,62	4591,51 1031,09	146,99 63,19	57945 13012	1855 797	43078	12981 5674	76600
54	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	13,25	1744,28 268,73	14,76 4,76	23112 3561	196 63	19355	3406 2121	28640
55	ип пола Б-8,57			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,6856	19726,64 3636,58	10,20 --	13525 2493	7 --	11025	2344 1269	17138
57	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм,20мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,57	968,10 340,01	109,29 38,06	8297 2914	937 326	4446	3046 907	12250
58	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,57	-182,63 -19,59	-9,54 -4,47	-1565 -168	-82 -38	-1315	-194 -141	-1900
	Внутренняя отделка										
	Потолок										
59	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки *НР - 72%; СП - 8%*	м2	78,45	140,26 140,26	-- --	11004 11004	-- --	--	7923 1514	20440
60	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/Затирка/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,45	655,44 516,47	7,26 3,53	51420 40517	570 277	10333	32635 6724	90779

61	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	78,45	669,44	5,41	52518	424	11020	32961	92317
					523,57	1,61	41074	127		6838	
62	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	78,45	491,10	3,37	38527	264	14431	19161	62303
					303,78	1,53	23832	120		4615	
	Стены										
63	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен от известковой побелки *НР - 72%; СП - 8%*	м2	100,02	140,26	--	14029	--	--	10101	26061
					140,26	--	14029	--		1930	
64	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	100,02	179,82	--	17986	--	--	15108	35741
					179,82	--	17986	--		2648	
65	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,02	1417,29	86,95	141758	8697	40283	79442	238895
					927,59	65,23	92778	6525		17696	
66	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/Затирка/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,03	535,52	6,05	107119	1210	22584	67131	188191
					416,56	2,94	83325	589		13940	
67	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	3073,12	49,85	24585	399	6532	14278	41972
					2206,71	24,26	17654	194		3109	
68	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,03	1054,66	22,13	210964	4427	24031	147055	386660
					912,40	6,56	182506	1313		28642	
69	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	772,93	47,67	6183	381	1162	3964	10960
					580,02	39,42	4640	315		812	
70	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *НР - 80%; СП - 8%*	м2	183,23	678,94	5,18	124402	949	39959	67139	206864
					455,68	2,35	83494	430		15323	
	Низ стен или перегородок										
71	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	24,8	753,12	3,68	18677	91	4771	11085	32143
					557,04	1,67	13815	41		2381	
	Наружная отделка										
77	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	165,54	175,09	1,62	28984	269	16103	10183	42300
					76,19	0,70	12612	116		3133	
78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	9,28	869,01	25,56	8064	237	5320	2356	11254