Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Қаз Нұр"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис 2014"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Объект: Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области
Договор: №102 от 29.04.2022г к Доп.соглашение №1 от 29.05.2023г

Акт приемки выполненных работ №9
за Декабрь 2023год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Блок А									
		РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦО									
		Стойка Ст-1									
1	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны со связями. Монтаж**									
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,3055	39760,86	11149,38	12147	3406	1663	5510	19070
					23168,75	2971,79	7078	908		1413	
2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,2541	514897,00	--	130835	--	130835	--	141302
					--	--	--	--		10467	
3	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**									
		СП - 8%	т	0,0514	463501,00	--	23824	--	23824	--	25730
					--	--	--	--		1906	
4	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**									
		НР - 91%, СП - 86%	т	0,071	491939,00	1275,00	34928	91	30093	4351	42421
					66816,00	531,99	4744	38		3142	
		Водосточный лоток Л-1									
5	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек**									
		НР - 72%, СП - 8%	м труб	12	1990,74	389,35	23889	4672	12530	6418	32732
					557,28	185,59	6687	2227		2425	
		Каркас козырька									
6	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**									
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,3603	85055,82	21072,21	30646	7592	845	16679	51111
					61641,50	5450,08	22209	1964		3786	
7	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**									
		НР - 69%, СП - 8%	т	0,3603	12987,19	1909,49	4679	688	656	2302	7540
					9255,75	3,76	3335	1		559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,34758	514897,00	--	178968	--	178968	--	193285
		СП - 8%			--	--	--	--		14317	
9	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01272	463501,00	--	5896	--	5896	--	6367
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
10	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,2	2942,26	13,82	32953	155	21378	10541	46974
		НР - 92%, СП - 8%			1019,63	3,39	11420	38		3480	
11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	32	2754,43	20,73	88142	663	66965	19092	115813
		НР - 92%, СП - 8%			641,05	7,47	20514	239		8579	
		Каркас парепета									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,45372	85055,82	21072,21	38592	9561	1063	21004	64363
		НР - 69%, СП - 8%			61641,50	5450,08	27968	2473		4768	
13	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,45372	12987,19	1909,49	5893	866	827	2899	9495
		НР - 69%, СП - 8%			9255,75	3,76	4200	2		703	
14	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,45022	514897,00	--	231817	--	231817	--	250362
		СП - 8%			--	--	--	--		18545	
15	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0036	251727,00	--	906	--	906	--	979
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01606	711967,70	6916,40	11434	111	10397	1118	13556
		НР - 118%, СП - 8%			57687,70	1291,62	926	21		1004	
17	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	13,5	1990,74	389,35	26875	5256	14096	7221	36823
		НР - 72%, СП - 8%			557,28	185,59	7523	2505		2728	
18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия ЛЮКСАЛОН. Устройство	м2 покрытия	29	2942,26	13,82	85325	401	55355	27294	121629
		НР - 92%, СП - 8%			1019,63	3,39	29569	98		9010	
		КРЫЛЬЦО КР-1(АС-88)									
19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,4	19372,64	979,21	65867	3329	48740	13611	85836
		НР - 91%, СП - 8%			4058,20	340,98	13798	1159		6358	
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03142	14268,44	1349,48	448	42	1	385	900
		НР - 91%, СП - 8%			12887,60	562,44	405	18		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03142	287262,00	--	9026	--	9026	--	9748
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0089	653219,00	1275,00	5814	11	3773	1852	8279
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2030	5		613	
23	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	19	3607,13	92,10	68536	1750	8787	55113	133540
		НР - 94%; СП - 8%			3052,59	33,24	57999	631		9892	
24	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	19	5016,00	--	95304	--	95304	--	102928
		СП - 8%			--	--	--	--		7624	
25	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,5	651,74	77,54	4888	582	527	4739	10397
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	3779	238		770	
26	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0585	651607,00	--	38119	--	38119	--	41169
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
27	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,6965	853,30	1,00	1448	2	228	975	2616
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1218	1		194	
		КРЫЛЬЦО КР-2(АС-89)									
28	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,8	19372,64	979,21	34871	1763	25803	7206	45443
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	7305	614		3366	
29	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0277	14268,44	1349,48	395	37	1	339	793
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	357	16		59	
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0277	287262,00	--	7957	--	7957	--	8594
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	653219,00	1275,00	2613	5	1696	832	3721
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	912	2		276	
32	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	5,6	3607,13	92,10	20200	516	2589	16244	39359
		НР - 94%; СП - 8%			3052,59	33,24	17095	186		2915	
33	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	5,6	5016,00	--	28090	--	28090	--	30337
		СП - 8%			--	--	--	--		2247	
34	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,9	651,74	77,54	3194	380	345	3096	6793
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	2469	155		503	
35	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,03616	651607,00	--	23562	--	23562	--	25447
		СП - 8%			--	--	--	--		1885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,04864	853,30 717,71	1,00 0,48	895 753	1 1	141	602 120	1617
		КРЫЛЬЦО КР-3,КР-4									
37	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,32	19372,64 4058,20	979,21 340,98	44945 9415	2272 791	33258	9288 4339	58571
38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,05637	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	804 726	76 32	2	690 120	1614
39	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,05637	287262,00 --	-- --	16193 --	-- --	16193	-- 1295	17488
40	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	22	1976,67 1777,24	99,18 26,92	43487 39099	2182 592	2206	37310 6464	87260
		КРЫЛЬЦО КР-5									
41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	15,4	19372,64 4058,20	979,21 340,98	298339 62496	15080 5251	220763	61650 28799	388788
42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,2495	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	3560 3215	337 140	8	3054 529	7143
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,2495	287262,00 --	-- --	71672 --	-- --	71672	-- 5734	77406
44	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,01424	653219,00 228096,00	1275,00 531,99	9302 3248	18 8	6036	2963 981	13246
45	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	101	3607,13 3052,59	92,10 33,24	364321 308312	9302 3357	46707	292968 52583	709872
46	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012 СП - 8%	м2	101	5016,00 --	-- --	506616 --	-- --	506616	-- 40529	547145
47	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 110%; СП - 8%	м ограждения	10	651,74 503,81	77,54 31,70	6517 5038	775 317	704	6319 1027	13863
48	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения СП - 8%	т	0,12166	651607,00 --	-- --	79275 --	-- --	79275	-- 6342	85616
49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3,52814	853,30 717,71	1,00 0,48	3011 2532	4 2	475	2027 403	5441
		Лестница Лм-1 в цокольный этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,55	21892,24 3996,69	2181,91 636,02	121502 22182	12110 3530	87210	23397 11592	156491
51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02521	287262,00 --	-- --	7242 --	-- --	7242	-- 579	7821
52	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,05597	39760,86 23168,75	11149,38 2971,79	2225 1297	624 166	304	1010 259	3494
53	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,05597	514897,00 --	-- --	28819 --	-- --	28819	-- 2306	31124
54	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,11882	85055,82 61641,50	21072,21 5450,08	10106 7324	2504 648	278	5501 1249	16855
55	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%	т	0,0001188	12987,19 9255,75	1909,49 3,76	2 1	-- --	1	1 --	2
56	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%	т	0,00596	463501,00 --	-- --	2762 --	-- --	2762	-- 221	2983
57	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,09926	251727,00 --	-- --	24986 --	-- --	24986	-- 1999	26985
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0136	202102,00 --	-- --	2749 --	-- --	2749	-- 220	2968
59	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,028	93980,74 22792,50	1003,38 451,44	2631 638	28 13	1965	586 257	3475
60	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	10,8	5675,09 1829,70	98,25 26,01	61291 19761	1061 281	40469	18438 6378	86108
61	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,014	653219,00 228096,00	1275,00 531,99	9145 3193	18 7	5934	2913 965	13022
62	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1	2142,75 466,49	32,29 12,92	2143 466	32 13	1645	470 209	2822
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3102617**	**88303**	**2271082**	**698008**	**4104672**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4104674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2. Блок В									
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		отм.-2,100									
		ПОТОЛОК									
63	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	258,92	360,07 343,30	2,30 1,15	93230 88886	594 299	3750	71348 13166	177744
64	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	258,92	792,54 506,67	4,69 1,44	205203 131186	1215 372	72802	105247 24836	335286
65	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	258,92	745,22 554,68	4,63 2,22	192953 143618	1198 574	48137	115353 24664	332971
66	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	258,92	-186,51 -185,25	-1,26 -0,61	-48291 -47965	-326 -157	--	-38498 -6943	-93732
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
67	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,85	615,74 441,48	4,36 2,09	5449 3907	39 19	1503	3140 687	9277
		отм.0,000 (АС-25)									
		ПОТОЛОК									
68	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	261,36	360,07 343,30	2,30 1,15	94108 89724	600 302	3784	72020 13290	179419
69	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	261,36	792,54 506,67	4,69 1,44	207137 132423	1226 376	73488	106239 25070	338446
70	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	261,36	745,22 554,68	4,63 2,22	194771 144971	1209 579	48591	116440 24897	336108
71	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	261,36	-186,51 -185,25	-1,26 -0,61	-48746 -48417	-329 -159	--	-38860 -7009	-94615
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
72	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	73,252579	1087,45 645,12	7,31 2,26	79659 47257	536 165	31866	37938 9408	127004
73	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	404,29	615,74 441,48	4,36 2,09	248938 178486	1764 845	68688	143465 31392	423795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	404,29	-135,61 -134,62	-1,00 -0,48	-54827 -54423	-403 -195	--	-43694 -7882	-106403
75	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%, СП - 8%	м2 поверхностиоб лицовки	177,86	4865,84 2346,00	19,12 9,12	865438 417260	3400 1623	444778	335106 96044	1296588
76	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	235,45	730,00 539,14	3,10 1,48	171879 126940	730 349	44209	101831 21897	295608
77	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатурива емой поверхности	37,8	2916,48 2135,47	42,99 21,61	110243 80721	1625 817	27897	65230 14038	189511
78	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	37,8	615,74 441,48	4,36 2,09	23275 16688	165 79	6422	13414 2935	39624
		отм.3,300 (АС-26)									
				ПОТОЛОК							
79	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	48,44	360,07 343,30	2,30 1,15	17442 16629	111 56	702	13348 2463	33253
80	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%, СП - 8%	м2 потолка	203,64	2355,92 1147,08	13,79 5,18	479759 233591	2808 1054	243360	211180 55275	746215
81	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	252,08	792,54 506,67	4,69 1,44	199782 127721	1183 362	70878	102467 24180	326429
82	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	252,08	745,22 554,68	4,63 2,22	187855 139824	1166 559	46865	112306 24013	324174
83	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	252,08	-186,51 -185,25	-1,26 -0,61	-47016 -46698	-318 -153	--	-37481 -6760	-91256
				СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ							
84	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатурива емой поверхности	483,34	1358,85 898,36	75,90 58,11	656785 434213	36688 28089	185884	369842 82130	1108758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	456,6	1087,45 645,12	7,31 2,26	496531 294562	3339 1030	198630	236474 58640	791645
86	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	394,17	615,74 441,48	4,36 2,09	242706 174018	1720 824	66968	139874 30606	413187
87	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	394,17	-135,61 -134,62	-1,00 -0,48	-53454 -53061	-393 -190	--	-42601 -7684	-103740
88	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхностиоблицовки	31,45	4865,84 2346,00	19,12 9,12	153031 73782	601 287	78648	59255 16983	229268
89	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	62,52	730,00 539,14	3,10 1,48	45640 33707	194 93	11739	27040 5814	78494
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4719481	60339	1779589	2357423	7643058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7643056				
		РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦО									
		КРЫЛЬЦО КР-1(АС-79)									
90	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,9	19372,64 4058,20	979,21 340,98	36808 7711	1860 648	27237	7606 3553	47967
91	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0323	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	461 416	44 18	1	395 68	925
92	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0323	287262,00 --	-- --	9279 --	-- --	9279	-- 742	10021
93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00445	653219,00 228096,00	1275,00 531,99	2907 1015	6 2	1886	926 307	4139
94	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,55	3607,13 3052,59	92,10 33,24	23627 19994	603 218	3030	18999 3410	46036
95	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012 *СП - 8%*	м2	6,55	5016,00 --	-- --	32855 --	-- --	32855	-- 2628	35483
96	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	9,95	651,74 503,81	77,54 31,70	6485 5013	771 315	701	6287 1022	13794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения СП - 8%	т	0,0575	651607,00 --	-- --	37467 --	-- --	37467	-- 2997	40465
98	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,6675	853,30 717,71	1,00 0,48	1423 1197	2 1	224	958 190	2571
		КРЫЛЬЦО КР-2(АС-80)									
99	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,93	19372,64 4058,20	979,21 340,98	37389 7832	1890 658	27667	7726 3609	48725
100	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,05231	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	746 674	71 29	1	640 111	1498
101	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,05231	287262,00 --	-- --	15027 --	-- --	15027	-- 1202	16229
102	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	14,22	3607,13 3052,59	92,10 33,24	51293 43408	1310 473	6575	41248 7403	99944
103	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012 СП - 8%	м2	14,22	5016,00 --	-- --	71328 --	-- --	71328	-- 5706	77034
		Лестница Лм-1 в цокольный этаж									
104	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,55	21892,24 3996,69	2181,91 636,02	121502 22182	12110 3530	87210	23397 11592	156491
105	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02521	287262,00 --	-- --	7242 --	-- --	7242	-- 579	7821
106	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж НР - 68%; СП - 8%	т конструкций	0,05597	39760,86 23168,75	11149,38 2971,79	2225 1297	624 166	304	1010 259	3494
107	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,05597	514897,00 --	-- --	28819 --	-- --	28819	-- 2306	31124
108	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,11882	85055,82 61641,50	21072,21 5450,08	10106 7324	2504 648	278	5501 1249	16855
109	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%	т	0,0001188	12987,19 9255,75	1909,49 3,76	2 1	-- --	1	1 --	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00596	463501,00	--	2762	--	2762	--	2983
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
111	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,09926	251727,00	--	24986	--	24986	--	26985
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
112	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0136	202102,00	--	2749	--	2749	--	2968
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
113	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,028	93980,74	1003,38	2631	28	1965	586	3475
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	638	13		257	
114	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	10,8	5675,09	98,25	61291	1061	40469	18438	86108
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	19761	281		6378	
115	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,014	653219,00	1275,00	9145	18	5934	2913	13022
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	3193	7		965	
116	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	2142,75	32,29	2143	32	1645	470	2822
		НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	466	13		209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				602698	22933	437642	137101	798981
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				798983				

СТДЕЛ 3. Блок Г
РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО

КРЫЛЬЦО КР-1(АС-38)

117	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,7	19372,64	979,21	32933	1665	24369	6806	42918
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	6899	580		3179	
118	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,02892	14268,44	1349,48	413	39	1	354	828
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	373	16		61	
119	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02892	287262,00	--	8308	--	8308	--	8972
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
120	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,004	653219,00	1275,00	2613	5	1696	832	3721
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	912	2		276	
121	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	м2 покрытия	5,6	3607,13	92,10	20200	516	2589	16244	39359
		НР - 94%; СП - 8%			3052,59	33,24	17095	186		2915	
122	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	5,6	5016,00	--	28090	--	28090	--	30337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2247	
123	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,6	651,74	77,54	2998	357	323	2907	6377
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	2318	146		472	
124	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,03504	651607,00	--	22832	--	22832	--	24659
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
125	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,01616	853,30	1,00	867	1	137	584	1567
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	729	--		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				119254	2582	88345	27727	158738
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				158738				
		ОТДЕЛ 4. Мастерская									
		РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦО									
		КРЫЛЬЦО КР-1(АС-34)									
126	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,12	19372,64	979,21	41070	2076	30391	8487	53521
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	8603	723		3965	
127	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04774	14268,44	1349,48	681	64	2	584	1367
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	615	27		101	
128	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04774	287262,00	--	13714	--	13714	--	14811
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
129	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00623	653219,00	1275,00	4070	8	2641	1296	5795
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1421	3		429	
130	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	10,8	3607,13	92,10	38957	995	4994	31327	75907
		НР - 94%; СП - 8%			3052,59	33,24	32968	359		5623	
131	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	10,8	5016,00	--	54173	--	54173	--	58507
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
132	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11	651,74	77,54	7169	853	774	6951	15250
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	5542	349		1130	
133	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,1638	651607,00	--	106733	--	106733	--	115272
		СП - 8%			--	--	--	--		8539	
134	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,7502	853,30	1,00	4053	5	639	2729	7325
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	3409	2		543	
		КРЫЛЬЦО КР-2(АС-35)									
135	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,12	19372,64	979,21	21697	1097	16055	4484	28275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			4058,20	340,98	4545	382		2094	
136	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%, СП - 8%	т	0,00708	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	101 91	10 4	--	87 15	203
137	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,00708	287262,00 --	-- --	2034 --	-- --	2034	-- 163	2197
138	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	2,4	3607,13 3052,59	92,10 33,24	8657 7326	221 80	1110	6962 1249	16868
139	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012 СП - 8%	м2	2,4	5016,00 --	-- --	12038 --	-- --	12038	-- 963	13001
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				315148	5328	245298	62907	408299
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				408299				
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
140	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточ ные типовые без секции орошения, производительност ь до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%, СП - 8%	камера	2	57074,60 49389,17	3075,27 848,23	114149 98778	6151 1696	9220	98465 17009	229624
141	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Приточная установка VS-15-R- M/H	комплект	2	1327079,00 --	-- --	2654158 --	-- --	2654158	-- --	2654158
142	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка НР - 98%, СП - 8%	вентилятор	8	6981,70 6530,83	395,75 150,48	55854 52247	3166 1204	441	52381 8659	116894
143	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для кр углых воздуховодов, общего назначения из оцинкован ной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/ми н, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	4	21979,00 --	-- --	87916 --	-- --	87916	-- 7033	94949
144	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглы х воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Q max 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	2	23787,00 --	-- --	47574 --	-- --	47574	-- 3806	51380
145	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглыхв оздуховодов, общего назначения из оцинкованной ста ли, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	30296,00 --	-- --	30296 --	-- --	30296	-- 2424	32720
146	2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглыхв оздуховодов, общего назначения из оцинкованной ста ли, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qma x 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	82345,00 --	-- --	82345 --	-- --	82345	-- 6588	88933
147	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреват ели для обводного канала однорядные, производитель ность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%, СП - 8%	воздухонагрев ате ль	2	13600,72 8782,39	509,26 180,56	27201 17565	1019 361	8617	17567 3582	48350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	ПРАЙС-ЛИСТСтр.41	Сплит-система Sa msung AR18HQFSAWK/ER	ШТ	2	114107,14	--	228214	--		--	228214
					--	--	--	--	228214	--	
149	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регул ирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установ ка	решетка	86	1614,97	31,87	138887	2741	26771	108297	266959
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	109375	1132		19775	
150	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, рег улирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Устан овка	решетка	47	1709,15	31,87	80330	1498	19057	59186	150677
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	59775	619		11161	
151	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58	4977,87	51,82	288717	3005	183391	101414	421341
		НР - 98%; СП - 8%			1764,15	20,05	102321	1163		31210	
152	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормал ьные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, перим етр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздухо водов	128	4818,26	41,20	616737	5274	404714	204589	887032
		НР - 98%; СП - 8%			1615,23	15,74	206749	2015		65706	
153	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормал ьные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, перим етр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности в оздуховодов	138	5007,91	41,20	691092	5686	492541	191136	952807
		НР - 98%; СП - 8%			1397,57	15,74	192865	2172		70578	
154	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетиче ском вязующем	м3 изоляции	4,2	73476,84	1092,12	308603	4587	211396	71992	411043
		НР - 70%; СП - 8%			22052,40	501,60	92620	2107		30448	
155	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кро нштейны, планки, хомуты/	кг	105	537,00	--	56385	--	56385	--	60896
		СП - 8%			--	--	--	--		4511	
156	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоуго льного сечения, периметр 1000 мм. Установка над ша хтами	зонт	23	3630,50	46,77	83501	1076	68544	13900	105193
		НР - 98%, СП - 8%			603,51	13,17	13881	303		7792	
157	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сект ором управления из тонколистовой оцинкованной и со ртовой стали, прямоугольные, периметром от 701 ммд о 1000 мм	шт.	8	31078,00	--	248624	--	248624	--	268514
		СП - 8%			--	--	--	--		19890	
158	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапа ны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установ ка	клапан	2	5566,74	83,82	11133	168	1240	9556	22345
		НР - 98%; СП - 8%			4862,59	13,17	9725	26		1655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5851717	34369	1979072	928483	7092029
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7092027				

ОТДЕЛ 5. Блок А,Б,В,Г Электроосвещение

РАЗДЕЛ 7. Электрооборудование

		1РП									
159	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9339,89	984,40	9340	984	5752	2094	12349
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		915	
160	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1241,66	87,55	1242	88	21	837	2245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1132,74	30,45	1133	30		166	
161	1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	комплект (3 фазы)	1	36725,48 20064,00	10413,11 3562,50	36725 20064	10413 3563	6248	17011 4299	58035
162	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	5608,20 2750,00	119,64 30,45	5608 2750	120 30	2738	2002 609	8219
163	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	14	4739,73 2470,00	118,89 30,45	66356 34580	1664 426	30112	25205 7325	98886
		1/1"А"ЩС									
164	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9339,89 2604,00	984,40 304,50	9340 2604	984 305	5752	2094 915	12349
165	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4739,73 2470,00	118,89 30,45	9479 4940	238 61	4301	3601 1046	14127
166	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2661,00 1235,00	26,34 --	7983 3705	79 --	4199	2668 852	11503
		1/2"А"ЩС									
167	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	9339,89 2604,00	984,40 304,50	9340 2604	984 305	5752	2094 915	12349
168	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4739,73 2470,00	118,89 30,45	4740 2470	119 30	2151	1800 523	7063
169	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	5	2661,00 1235,00	26,34 --	13305 6175	132 --	6998	4446 1420	19171
		2/1"А"ЩС									
170	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9339,89 2604,00	984,40 304,50	9340 2604	984 305	5752	2094 915	12349
171	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4739,73 2470,00	118,89 30,45	9479 4940	238 61	4301	3601 1046	14127
172	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	2661,00 1235,00	26,34 --	26610 12350	263 --	13997	8892 2840	38342
		2/2 "А"ЩС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9339,89	984,40	9340	984	5752	2094	12349
					2604,00	304,50	2604	305		915	
174	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4739,73	118,89	9479	238	4301	3601	14127
					2470,00	30,45	4940	61		1046	
175	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2661,00	26,34	15966	158	8398	5335	23005
					1235,00	--	7410	--		1704	
		2Щк,3Щк									
176	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	9339,89	984,40	18680	1969	11503	4188	24697
					2604,00	304,50	5208	609		1829	
177	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2661,00	26,34	15966	158	8398	5335	23005
					1235,00	--	7410	--		1704	
		1Щк									
178	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9339,89	984,40	9340	984	5752	2094	12349
					2604,00	304,50	2604	305		915	
179	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2661,00	26,34	10644	105	5599	3557	15337
					1235,00	--	4940	--		1136	
180	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	4739,73	118,89	33178	832	15056	12602	49443
					2470,00	30,45	17290	213		3662	
181	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6544,71	113,89	6545	114	2852	2599	9875
					3579,00	30,45	3579	30		731	
182	1310-0702-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Реле промежуточное. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	751,68	--	752	--	24	444	1292
					728,40	--	728	--		96	
		Электроустановочные изделия									
183	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	119	469,35	3,50	55853	417	2757	38033	101397
					442,68	1,22	52679	145		7511	
184	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	394,02	3,50	3152	28	103	2182	5761
					377,58	1,22	3021	10		427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	1464,70	87,55	20506	1226	1724	12947	36129
		НР - 72%, СП - 8%			1254,00	30,45	17556	426		2676	
		Заземление									
186	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	60	507,55	62,39	30453	3743	17241	7541	41034
		НР - 72%, СП - 8%			157,82	16,75	9469	1005		3040	
		Молнизащита									
187	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	44	249,33	25,46	10970	1120	2372	5597	17892
		НР - 72%, СП - 8%			169,96	6,70	7478	295		1325	
188	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1864,17	297,30	7457	1189	1412	3759	12113
		НР - 72%, СП - 8%			1214,00	91,35	4856	365		897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				477168	30557	191318	190347	720919
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				720917				
		РАЗДЕЛ 8. Электроосвещение									
		1/2ЩО,1/3ЩО									
189	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	2	9339,89	984,40	18680	1969	11503	4188	24697
		НР - 72%, СП - 8%			2604,00	304,50	5208	609		1829	
190	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5612,00	--	11224	--	11224	--	12122
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
191	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2661,00	26,34	53220	527	27993	17784	76684
		НР - 72%, СП - 8%			1235,00	--	24700	--		5680	
192	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9149,00	--	18298	--	18298	--	19762
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
193	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	428,00	--	5136	--	5136	--	5547
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
194	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4163,00	--	24978	--	24978	--	26976
		СП - 8%			--	--	--	--		1998	
		2ЩО,3ЩО,4ЩО									
195	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	3	9339,89	984,40	28020	2953	17255	6282	37046
		НР - 72%, СП - 8%			2604,00	304,50	7812	914		2744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5612,00	--	16836	--	16836	--	18183
		СП - 8%			--	--	--	--		1347	
197	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	45	2661,00	26,34	119745	1185	62985	40014	172540
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	55575	--		12781	
198	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	9149,00	--	82341	--	82341	--	88928
		СП - 8%			--	--	--	--		6587	
199	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	428,00	--	8988	--	8988	--	9707
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
200	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	4163,00	--	62445	--	62445	--	67441
		СП - 8%			--	--	--	--		4996	
		1/1ЩО									
201	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9339,89	984,40	9340	984	5752	2094	12349
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		915	
202	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00	--	5612	--	5612	--	6061
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
203	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2661,00	26,34	31932	316	16796	10670	46011
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	14820	--		3408	
204	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
205	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	428,00	--	2996	--	2996	--	3236
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
206	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4163,00	--	16652	--	16652	--	17984
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
		1/1ЩАО									
207	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9339,89	984,40	9340	984	5752	2094	12349
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		915	
208	Прайс-лист	Щиты распределительные ЩРв-9	шт.	1	3187,50	--	3188	--	3188	--	3443
		СП - 8%			--	--	--	--		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2661,00 1235,00	26,34 --	13305 6175	132 --	6998	4446 1420	19171
210	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1550,00 --	-- --	1550 --	-- --	1550	-- 124	1674
211	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	428,00 --	-- --	1712 --	-- --	1712	-- 137	1849
		1/2ЩАО									
212	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9339,89 2604,00	984,40 304,50	9340 2604	984 305	5752	2094 915	12349
213	Прайс-лист	Щиты распределительные ЩРв-9 СП - 8%	шт.	1	3187,50 --	-- --	3188 --	-- --	3188	-- 255	3443
214	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2661,00 1235,00	26,34 --	13305 6175	132 --	6998	4446 1420	19171
215	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1550,00 --	-- --	1550 --	-- --	1550	-- 124	1674
216	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	428,00 --	-- --	1712 --	-- --	1712	-- 137	1849
		2ЩАО									
217	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9339,89 2604,00	984,40 304,50	9340 2604	984 305	5752	2094 915	12349
218	Прайс-лист	Щиты распределительные ЩРв-9 СП - 8%	шт.	1	3187,50 --	-- --	3188 --	-- --	3188	-- 255	3443
219	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2661,00 1235,00	26,34 --	13305 6175	132 --	6998	4446 1420	19171
220	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1550,00 --	-- --	1550 --	-- --	1550	-- 124	1674
221	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	428,00 --	-- --	1712 --	-- --	1712	-- 137	1849
		Светотехнические изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	208	2344,74	852,83	487705	177388	42209	271869	820340
					1288,98	526,38	268108	109487		60766	
223	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	49	1787,42	594,97	87584	29154	9944	48233	146682
					989,52	377,63	48486	18504		10865	
224	Прайс-лист	Светильники, тип ARS/S 1x36									
		СП - 8%	шт.	47	14910,71	--	700804	--	700804	--	756868
					--	--	--	--		56064	
225	Прайс-лист	Светильники, тип ARS/S 1x18									
		СП - 8%	шт.	2	14910,71	--	29821	--	29821	--	32207
					--	--	--	--		2386	
226	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	29	1286,94	148,74	37321	4314	2045	23004	65152
					1067,64	34,10	30962	989		4826	
227	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010									
		СП - 8%	шт.	29	602,00	--	17458	--	17458	--	18855
					--	--	--	--		1397	
228	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	38	2087,68	625,20	79332	23757	35290	26841	114667
					533,82	447,21	20285	16994		8494	
229	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	36	1481,00	--	53316	--	53316	--	57581
					--	--	--	--		4265	
230	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип НПО22-60-18 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	2	1053,00	--	2106	--	2106	--	2274
					--	--	--	--		168	
231	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, L-18									
		СП - 8%	шт.	18	205,00	--	3690	--	3690	--	3985
					--	--	--	--		295	
232	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные, L-36									
		СП - 8%	шт.	447	440,00	--	196680	--	196680	--	212414
					--	--	--	--		15734	
233	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт									
		СП - 8%	шт.	38	1285,00	--	48830	--	48830	--	52736
					--	--	--	--		3906	
234	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1499,00	179,00	1499	179	18	981	2679
					1302,00	60,90	1302	61		198	
235	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93									
		СП - 8%	шт.	1	11673,00	--	11673	--	11673	--	12607
					--	--	--	--		934	
		Электроустановочные изделия									
236	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	103	469,35	3,50	48343	361	2386	32919	87764
					442,68	1,22	45596	125		6501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-201/	шт.	103	361,00	--	37183	--	37183	--	40158
		СП - 8%			--	--	--	--		2975	
238	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	44	394,02	3,50	17337	154	569	12000	31684
		НР - 72%, СП - 8%			377,58	1,22	16614	54		2347	
239	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А110-015/	шт.	44	444,00	--	19536	--	19536	--	21099
		СП - 8%			--	--	--	--		1563	
240	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	88	394,02	3,50	34674	308	1139	24001	63368
		НР - 72%, СП - 8%			377,58	1,22	33227	107		4694	
241	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С56-186/	шт.	88	324,00	--	28512	--	28512	--	30793
		СП - 8%			--	--	--	--		2281	
242	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8	1005,30	17,94	8042	144	815	5117	14212
		НР - 72%, СП - 8%			885,36	3,05	7083	24		1053	
243	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С16-184/	шт.	8	326,00	--	2608	--	2608	--	2817
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
244	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенныеc кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм У195	шт.	140	1298,00	--	181720	--	181720	--	196258
		СП - 8%			--	--	--	--		14538	
245	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)	шт.	230	28,00	--	6440	--	6440	--	6955
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2755089**	**247041**	**1899331**	**545617**	**3564768**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3564765				

ОТДЕЛ 6. Мастерская

РАЗДЕЛ 9. Электрооборудование

		1Я									
246	1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5341,78	113,89	5342	114	2720	1828	7743
		НР - 72%, СП - 8%			2508,00	30,45	2508	30		574	
247	Прайс-лист	Пакетный переключатель ПП3-40Н2	шт	1	5352,68	--	5353	--	5353	--	5781
		СП - 8%			--	--	--	--		428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	2307-0201-0947 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013	шт.	1	136877,00	--	136877	--	136877	--	147827
		СП - 8%			--	--	--	--		10950	
		ЩС-1									
249	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	1	9339,89	984,40	9340	984	5752	2094	12349
		НР - 72%, СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		915	
250	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
251	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2661,00	26,34	15966	158	8398	5335	23005
		НР - 72%, СП - 8%			1235,00	--	7410	--		1704	
252	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4739,73	118,89	18959	476	8603	7201	28253
		НР - 72%, СП - 8%			2470,00	30,45	9880	122		2093	
253	2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
254	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
255	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
256	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
257	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	536,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
258	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4163,00	--	20815	--	20815	--	22480
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
		Кабели									
259	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	155	110,50	3,50	17127	543	3412	9620	28886
		НР - 72%, СП - 8%			84,98	1,22	13172	189		2140	
260	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	94,02	1,75	1410	26	291	793	2380
		НР - 72%, СП - 8%			72,84	0,61	1093	9		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	667784,00	--	6678	--	6678	--	7212
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
262	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	273237,00	--	13662	--	13662	--	14755
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
263	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	400718,00	--	12022	--	12022	--	12983
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
264	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	260486,00	--	16932	--	16932	--	18286
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
265	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	168498,00	--	2527	--	2527	--	2730
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
266	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	170	257,65	9,78	43800	1663	13244	21213	70215
		НР - 72%, СП - 8%			169,96	3,35	28893	569		5201	
267	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	130	32,00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
268	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	40	45,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
		Электроустановочные изделия									
269	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	469,35	3,50	3285	25	161	2237	5965
		НР - 72%, СП - 8%			442,68	1,22	3099	9		442	
270	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-201/	шт.	7	361,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
271	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)	шт.	7	28,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
272	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4739,73	118,89	28438	713	12905	10802	42380
		НР - 72%, СП - 8%			2470,00	30,45	14820	183		3139	
273	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-6,3А	шт	4	5098,21	--	20393	--	20393	--	22024
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
274	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-32А	шт	2	7696,43	--	15393	--	15393	--	16624
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
		Заземление									
275	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	80	507,55	62,39	40604	4991	22987	10055	54711
		НР - 72%, СП - 8%			157,82	16,75	12626	1340		4053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ**									
		СП - 8%	шт.	133	595,00	--	79135	--	79135	--	85466
					--	--	--	--		6331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				546565	9693	440768	71178	667164
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				667164				
		РАЗДЕЛ 10. Электроосвещение									
		1ЩО									
277	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише**									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	9339,89	984,40	9340	984	5752	2094	12349
					2604,00	304,50	2604	305		915	
278	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**									
		СП - 8%	шт.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405
					--	--	--	--		400	
279	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	4	2661,00	26,34	10644	105	5599	3557	15337
					1235,00	--	4940	--		1136	
280	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
					--	--	--	--		732	
281	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
					--	--	--	--		68	
282	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	1	4163,00	--	4163	--	4163	--	4496
					--	--	--	--		333	
		1ЩАО									
283	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише**									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	9339,89	984,40	9340	984	5752	2094	12349
					2604,00	304,50	2604	305		915	
284	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015 прим.	**Бокс для автоматических выключателей модульной серии КМПн-1/2**									
		СП - 8%	шт.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405
					--	--	--	--		400	
285	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	2661,00	26,34	2661	26	1400	889	3834
					1235,00	--	1235	--		284	
286	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	462
					--	--	--	--		34	
		Светотехнические изделия									
287	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**									
			шт.	3	2344,74	852,83	7034	2558	609	3921	11832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1288,98	526,38	3867	1579		876	
288	Прайс-лист	Светильники, тип OPL/S-2 x36									
		СП - 8%	шт.	3	13571,43	--	40714	--	40714	--	43971
					--	--	--	--		3257	
289	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	4	1787,42	594,97	7150	2380	812	3937	11974
					989,52	377,63	3958	1511		887	
290	Прайс-лист	Светильники, тип ARS/S 1x36									
		СП - 8%	шт.	2	14910,71	--	29821	--	29821	--	32207
					--	--	--	--		2386	
291	Прайс-лист	Светильники, тип ARS/S-1 x18									
		СП - 8%	шт.	2	11607,14	--	23214	--	23214	--	25071
					--	--	--	--		1857	
292	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	14	3288,61	1184,76	46041	16587	2841	26428	78267
					1900,92	720,95	26613	10093		5798	
293	Прайс-лист	Светильники, тип OPL/S-4x36									
		СП - 8%	шт.	14	13571,43	--	190000	--	190000	--	205200
					--	--	--	--		15200	
294	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	2	1286,94	148,74	2574	297	142	1587	4493
					1067,64	34,10	2135	68		333	
295	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010									
		СП - 8%	шт.	2	602,00	--	1204	--	1204	--	1300
					--	--	--	--		96	
296	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	2	2087,68	625,20	4175	1250	1857	1413	6035
					533,82	447,21	1068	894		447	
297	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	2	1481,00	--	2962	--	2962	--	3199
					--	--	--	--		237	
298	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт									
		СП - 8%	шт.	2	1285,00	--	2570	--	2570	--	2776
					--	--	--	--		206	
299	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные, L-36									
		СП - 8%	шт.	64	440,00	--	28160	--	28160	--	30413
					--	--	--	--		2253	
		Кабели									
300	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%, СП - 8%	м	50	110,50	3,50	5525	175	1101	3103	9318
					84,98	1,22	4249	61		690	
301	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%, СП - 8%	м	200	94,02	1,75	18804	350	3886	10577	31731
					72,84	0,61	14568	122		2350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	260486,00	--	13024	--	13024	--	14066
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
303	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	168498,00	--	33700	--	33700	--	36396
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		Трубы									
304	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	190	257,65	9,78	48953	1859	14802	23709	78475
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	3,35	32292	636		5813	
305	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	190	32,00	--	6080	--	6080	--	6566
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
		Электроустановочные изделия									
306	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	469,35	3,50	4224	32	208	2876	7669
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	3984	11		568	
307	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-201/	шт.	9	361,00	--	3249	--	3249	--	3509
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
308	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	7	1005,30	17,94	7037	126	713	4478	12436
		НР - 72%; СП - 8%			885,36	3,05	6198	21		921	
309	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С16-184/	шт.	7	326,00	--	2282	--	2282	--	2465
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
310	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	394,02	3,50	788	7	26	545	1440
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	755	2		107	
311	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С56-186/	шт.	2	324,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
312	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	394,02	3,50	788	7	26	545	1440
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	755	2		107	
313	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток 10 А. степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А110-015/	шт.	2	444,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
314	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенныеc кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм У195	шт.	11	1298,00	--	14278	--	14278	--	15420
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)	шт.	18	28,00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				602933	27729	463430	91753	750314
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				750316				
		ОТДЕЛ 7. Пожарная сигнализация									
		РАЗДЕЛ 11. Блок А,Б,В,Г									
316	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	16	2300,19	0,24	36803	4	1385	21603	63078
		НР - 6%; СП - 8%			2213,40	--	35414	--		4672	
317	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	26743,00	--	26743	--	26743	--	28882
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
318	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	16995,71	1947,44	33991	3895	3132	17121	55202
		НР - 6%; СП - 8%			13482,00	551,76	26964	1104		4089	
319	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
320	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
321	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	53	2609,68	2,40	138313	127	5262	81084	236949
		НР - 6%; СП - 8%			2508,00	--	132924	--		17552	
322	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	53	1413,00	--	74889	--	74889	--	80880
		СП - 8%			--	--	--	--		5991	
323	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования	шт.	5	1316,66	--	6583	--	313	3825	11241
		НР - 6%; СП - 8%			1254,00	--	6270	--		833	
324	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	1008,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
325	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы МЛТ-0,25	шт.	12	48,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
326	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	43	6939,39	1,95	298394	84	7845	177184	513624
		НР - 6%; СП - 8%			6755,00	--	290465	--		38046	
327	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	43	1991,00	--	85613	--	85613	--	92462
		СП - 8%			--	--	--	--		6849	
328	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	360	80,67	0,88	29043	315	6876	15812	48443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	21852	110		3588	
329	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	171879,00	--	61876	--	61876	--	66827
		СП - 8%			--	--	--	--		4950	
330	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	360	403,76	15,90	145352	5723	43480	70095	232683
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	96149	1206		17236	
331	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	360	120,00	--	43200	--	43200	--	46656
		СП - 8%			--	--	--	--		3456	
332	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	600	317,77	147,15	190661	88293	27128	72898	284644
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	75240	26007		21085	
333	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,6	19261,00	--	11557	--	11557	--	12481
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
334	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	600	224,59	2,28	134755	1370	12676	86956	239448
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	120709	63		17737	
335	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	600	43,00	--	25800	--	25800	--	27864
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	
336	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197/У195/ УХЛ3	шт.	4	39,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1376560**	**99810**	**470761**	**546578**	**2076988**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2076988				
		РАЗДЕЛ 12. Мастерская									
337	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	3	2300,19	0,24	6901	1	260	4051	11827
		НР - 62%; СП - 8%			2213,40	--	6640	--		876	
338	2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	17943,00	--	17943	--	17943	--	19378
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
339	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	16995,71	1947,44	33991	3895	3132	17121	55202
		НР - 62%; СП - 8%			13482,00	551,76	26964	1104		4089	
340	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
341	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	2609,68	2,40	5219	5	198	3060	8941
					2508,00	--	5016	--		662	
343	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141									
		СП - 8%	шт.	2	1413,00	--	2826	--	2826	--	3052
					--	--	--	--		226	
344	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	1316,66	--	1317	--	63	765	2248
					1254,00	--	1254	--		167	
345	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10									
		СП - 8%	шт.	1	1008,00	--	1008	--	1008	--	1089
					--	--	--	--		81	
346	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы МЛТ-0,25									
		СП - 8%	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
					--	--	--	--		8	
347	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	6939,39	1,95	13879	4	365	8241	23889
					6755,00	--	13510	--		1770	
348	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010									
		СП - 8%	шт.	2	1991,00	--	3982	--	3982	--	4301
					--	--	--	--		319	
349	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	80,67	0,88	807	9	191	439	1346
					60,70	0,30	607	3		100	
350	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,01	171879,00	--	1719	--	1719	--	1856
					--	--	--	--		138	
351	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	403,76	15,90	4038	159	1208	1947	6463
					267,08	3,35	2671	33		479	
352	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм									
		СП - 8%	м	10	120,00	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--		96	
353	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	10	317,77	147,15	3178	1472	452	1215	4744
					125,40	43,35	1254	433		351	
354	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5									
		СП - 8%	км	0,01	19261,00	--	193	--	193	--	208
					--	--	--	--		15	
355	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	224,59	2,28	2246	23	211	1449	3991
					201,18	0,10	2012	1		296	
356	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм									
		СП - 8%	м	10	43,00	--	430	--	430	--	464
					--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				128185	5566	62691	38288	179790
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				179791				
		ОТДЕЛ 8. Электрочасофикация, Звонковая сигнализация, система звукоусления спортивного и актового зала, радиотрансляционная сеть, компьютерная сеть									
		РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ									
357	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Контроллер авторингер 51 СМП**									
		СП - 8%	шт	1	40601,79	--	40602	--	40602	--	43850
					--	--	--	--		3248	
358	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**									
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	7	2312,55	--	16188	--	60	9838	28108
					2304,00	--	16128	--		2082	
359	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Электронные часы Инфолайт-10**									
		СП - 8%	комплект	7	28571,43	--	200000	--	200000	--	216000
					--	--	--	--		16000	
360	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	**Звонок. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	4	1178,05	--	4712	--	104	2811	8125
					1152,00	--	4608	--		602	
361	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонок школьный**									
		СП - 8%	шт.	4	925,00	--	3700	--	3700	--	3996
					--	--	--	--		296	
362	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	5	4319,89	--	21599	--	619	12798	37149
					4196,00	--	20980	--		2752	
363	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**									
		СП - 8%	шт.	5	132,00	--	660	--	660	--	713
					--	--	--	--		53	
364	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм У198**									
		СП - 8%	шт.	2	1298,00	--	2596	--	2596	--	2804
					--	--	--	--		208	
365	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**									
		НР - 61%, СП - 8%	м кабеля	176	640,86	68,36	112791	12031	33852	42874	168118
					380,16	19,19	66908	3377		12453	
366	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9**									
		СП - 8%	км	0,167	64910,00	--	10840	--	10840	--	11707
					--	--	--	--		867	
367	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**									
		НР - 61%, СП - 8%	м кабеля	54	640,86	68,36	34606	3691	10386	13154	51582
					380,16	19,19	20529	1036		3821	
368	2306-0128-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	км	0,054	82241,00	--	4441	--	4441	--	4796
					--	--	--	--		355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				452736	15722	307860	81475	576948
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				576948				
		РАЗДЕЛ 14. Видеонаблюдение									
369	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**									
		НР - 72%, СП - 8%	камера	2	3936,01	5,77	7872	12	--	5660	14614
					3930,24	--	7860	--		1083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	2308-0501-2001 РСНБ РК 2015 прим.	Видеокамера D105									
		СП - 8%	шт.	2	31204,00	--	62408	--	62408	--	67401
					--	--	--	--		4993	
371	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	камера	7	4588,46	10,54	32119	74	--	23073	59607
					4577,92	--	32045	--		4415	
372	2308-0501-2004 РСНБ РК 2015 прим.	Видеокамера V107									
		СП - 8%	шт.	7	35134,00	--	245938	--	245938	--	265613
					--	--	--	--		19675	
373	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	3040,26	44,26	3040	44	--	1835	5266
					2996,00	12,54	2996	13		390	
374	2308-0502-0420 РСНБ РК 2015 прим.	Видеорегистратор 9-канальный DS-216									
		СП - 8%	шт.	1	44749,00	--	44749	--	44749	--	48329
					--	--	--	--		3580	
375	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристалический 20									
		СП - 8%	шт.	1	57277,00	--	57277	--	57277	--	61859
					--	--	--	--		4582	
376	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 500 ГБ									
		СП - 8%	шт.	1	19028,00	--	19028	--	19028	--	20550
					--	--	--	--		1522	
377	1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	11945,67	--	11946	--	1914	7223	20702
					10032,00	--	10032	--		1533	
378	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели PA 2512, типа AndGood									
		СП - 8%	шт.	1	8330,00	--	8330	--	8330	--	8996
					--	--	--	--		666	
379	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах									
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	429	241,48	45,89	103596	19685	24853	46190	161768
					137,66	11,88	59058	5095		11983	
380	Прайс-лист	Кабель видеонаблюдения vsc 512									
		СП - 8%	м	459	156,25	--	71719	--	71719	--	77456
					--	--	--	--		5738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				668021	19815	536216	83981	812161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				812162				

РАЗДЕЛ 15. Звукоусиление

381	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении									
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	2	2502,35	--	5005	--	397	2811	8441
					2304,00	--	4608	--		625	
382	ТОО "FOrwArd SECuriTY"	Усилитель трансляционный PT-120									
		Отпускная цена - 138000,00	шт	2	138644,00	--	277288	--		--	277288
					--	--	--	--	277288	--	
383	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении									
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	12	2502,35	--	30028	--	2380	16865	50645
					2304,00	--	27648	--		3751	
384	ТОО "ОСБ-Казахстан"	Громкоговоритель абонентский									
		Отпускная цена - 7053,57	шт	12	7138,21	--	85659	--		--	85659
					--	--	--	--	85659	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	Прайс-лист	Микрофон EGA 58P									
		СП - 8%	шт	2	11607,14	--	23214	--	23214	--	25071
					--	--	--	--		1857	
386	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной									
		НР - 61%, СП - 8%	м кабеля	80	640,86	68,36	51269	5468	15388	19488	76417
					380,16	19,19	30413	1535		5661	
387	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9									
		СП - 8%	км	0,08	64910,00	--	5193	--	5193	--	5608
					--	--	--	--		415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				477656	5468	46572	39164	529129
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				529129				
		РАЗДЕЛ 16. Радиофикация									
388	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	2502,35	--	2502	--	198	1405	4220
					2304,00	--	2304	--		313	
389	ТОО "FOrwArd SECuriTY"	Усилитель трансляционный РТ-120									
		Оптовая цена - 13 000,00	шт	1	138644,00	--	138644	--		--	138644
					--	--	--	--	138644	--	
390	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	2502,35	--	20019	--	1587	11244	33763
					2304,00	--	18432	--		2501	
391	ТОО "ОСБ-Казахстан"	Громкоговоритель абонентский									
		Оптовая цена - "055,5"	шт	8	7138,21	--	57106	--		--	57106
					--	--	--	--	57106	--	
392	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	12	4319,89	--	51839	--	1487	30715	89158
					4196,00	--	50352	--		6604	
393	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П									
		СП - 8%	шт.	4	132,00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
394	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р									
		СП - 8%	шт.	8	95,00	--	760	--	760	--	821
					--	--	--	--		61	
395	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной									
		НР - 61%, СП - 8%	м кабеля	132	640,86	68,36	84593	9023	25389	32155	126089
					380,16	19,19	50181	2533		9340	
396	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, со плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2									
		СП - 8%	1000 м	0,132	25154,00	--	3320	--	3320	--	3586
					--	--	--	--		266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				359311	9023	33269	75519	453957
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				453957				
		РАЗДЕЛ 17. Телевидение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	1310-0501-0104 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Подъем и установка мачты иновой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов									
		НР - 61%; СП - 8%	антенна	1	31762,50	--	31763	--	--	19375	55229
					31762,50	--	31763	--		4091	
398	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA H375									
		СП - 8%	шт.	1	28209,00	--	28209	--	28209	--	30466
					--	--	--	--		2257	
399	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм									
		СП - 8%	шт.	1	13559,00	--	13559	--	13559	--	14644
					--	--	--	--		1085	
400	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	469,35	3,50	469	4	22	320	852
					442,68	1,22	443	1		63	
401	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20									
		СП - 8%	шт.	2	351,00	--	702	--	702	--	758
					--	--	--	--		56	
402	Прайс-лист	Подпятник для мачты МТ-5									
		Оптовая цена - 3050,00	шт	1	3086,60	--	3087	--		--	3087
					--	--	--	--	3087	--	
403	Прайс-лист	Делитель телевизинный на1 отвод S6WRF									
		Оптовая цена - 937,50	шт	1	948,75	--	949	--		--	949
					--	--	--	--	949	--	
404	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала									
		НР - 61%; СП - 8%	измерение	1	15262,50	--	15263	--	--	9310	26538
					15262,50	--	15263	--		1966	
405	Прайс-лист	Ответвитель телевизионный на 1 отвод T2WRF									
		Оптовая цена - 410,71	шт	1	415,64	--	416	--		--	416
					--	--	--	--	416	--	
406	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	4319,89	--	8640	--	248	5119	14860
					4196,00	--	8392	--		1101	
407	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207									
		СП - 8%	шт.	2	35,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
408	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м	120	46,41	0,88	5569	105	1094	3173	9441
					36,42	0,30	4370	37		699	
409	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11									
		СП - 8%	км	0,015	159238,00	--	2389	--	2389	--	2580
					--	--	--	--		191	
410	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6									
		СП - 8%	км	0,105	103905,00	--	10910	--	10910	--	11783
					--	--	--	--		873	
411	Прайс-лист	Корпус ШРН-1									
			шт	1	34326,68	--	34327	--		--	34327