Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Қаз Нұр"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области

Форма № 3-КС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 30.05.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	50 000 000	5 357 143							5 357 143	50 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	1 458 734	156 293							156 293	1 458 734
Затраты авторского надзора	738 781	79 155							79 155	738 781
Всего по стройке	**52 197 515**	**5 592 591**							**5 592 591**	**52 197 515**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Ульканер Ж.

Главный специалист

_____ Жаксыбаев Б.

Технический надзор:

Зам.директор ТОО "Құрылыс сервис"

_____ Суленов Б.

Инженер-эксперт

_____ Ильясов К.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ПСИ Каз Нұр"

_____ Жанибекова М.М.

Эксперт авторского надзора

_____ Джанаев А.

Подрядчик:

Директор ТОО "SCS инжиниринг"

_____ Рашев А.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нұр"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Объект: Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Блок А									
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
		Ленточные									
1	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	463,7094	23202,79	2008,01	10759350	931134	7973564	1852700	13621014
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	1854652	181282		1008964	
2	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,74163	237762,00	--	889617	--	889617	--	960787
		СП - 8%			--	--	--	--		71169	
3	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11154	287262,00	--	32041	--	32041	--	34604
		СП - 8%			--	--	--	--		2563	
4	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	211,32	1173,07	10,52	247893	2223	160990	79738	353842
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	84680	1060		26210	
		ФМ-1(6шт),ФМ-2(3шт),ФМ-3(4шт)									
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,94	16674,73	1089,24	115723	7559	99938	8921	134616
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	8226	1578		9972	
6	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	24,93	26264,62	1905,18	654777	47496	441480	160148	880119
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	165801	10186		65194	
7	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,50744	237762,00	--	120650	--	120650	--	130302
		СП - 8%			--	--	--	--		9652	
		Анкерные выпуски									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,54897	248503,70	4999,63	136421	2745	114134	18623	167448
		НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	19542	924		12404	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05633	221225,00	--	12462	--	12462	--	13459
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,49264	202102,00	--	99564	--	99564	--	107529
		СП - 8%			--	--	--	--		7965	
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ**	т	0,0237	202102,00	--	4790	--	4790	--	5173
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13073288	991157	9949230	2120130	16408893
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16408891				
		РАЗДЕЛ 2. ЛИФТОВАЯ ШАХТА(АС-42)									
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,01576	237762,00	--	479271	--	479271	--	517613
		СП - 8%			--	--	--	--		38342	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР**	т	0,02224	214266,00	--	4765	--	4765	--	5146
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
		Монолитный участок									
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,24686	237762,00	--	58694	--	58694	--	63389
		СП - 8%			--	--	--	--		4696	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР**	т	0,02818	214266,00	--	6038	--	6038	--	6521
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				548768	--	548768	--	592669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				592670				
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ(АС-54-58)									
		РМ-1									
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,40144	202102,00	--	1091642	--	1091642	--	1178973
		СП - 8%			--	--	--	--		87331	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18216	214266,00	--	39031	--	39031	--	42153
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,53291	221225,00	--	339118	--	339118	--	366247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		27129	
		РМ-2									
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,25844	202102,00	--	254333	--	254333	--	274680
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			--	--	--	--		20347	
		СП - 8%	т	0,47323	221225,00	--	104690	--	104690	--	113066
		РМ-3			--	--	--	--		8375	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,64652	202102,00	--	332765	--	332765	--	359386
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			--	--	--	--		26621	
		СП - 8%	т	0,64118	221225,00	--	141845	--	141845	--	153193
		РМ-4			--	--	--	--		11348	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,332	202102,00	--	269200	--	269200	--	290736
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			--	--	--	--		21536	
		СП - 8%	т	0,33969	221225,00	--	75148	--	75148	--	81160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			--	--	--	--		6012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2647772	--	2647772	--	2859594
			Тенге				2859594				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-61,62,63)									
25	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**									
		СП - 8%	м2	794	5301,00	--	4208994	--	4208994	--	4545714
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			--	--	--	--		336720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4208994	--	4208994	--	4545714
			Тенге				4545714				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				20478822	991157	17354764	2120130	24406870
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				24406868				
		ОТДЕЛ 2. Блок Б									
		РАЗДЕЛ 5. ФУНДАМЕНТЫ									
		Ленточные									
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	7,52	16674,73	1089,24	125394	8191	108290	9667	145866
27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**			1185,30	227,35	8913	1710		10805	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	88,3	23202,79	2008,01	2048806	177307	1518334	352793	2593727
					3999,60	390,94	353165	34520		192128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,58674	237762,00	--	139504	--	139504	--	150665
		СП - 8%			--	--	--	--		11160	
29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04818	287262,00	--	13840	--	13840	--	14948
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
		Анкерные выпуски									
30	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,05248	248503,70	4999,63	13041	262	10911	1780	16008
		НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	1868	88		1186	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00632	221225,00	--	1398	--	1398	--	1510
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04616	202102,00	--	9329	--	9329	--	10075
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
33	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	66,14	1173,07	10,52	77587	696	50388	24957	110747
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	26503	332		8203	
		ФМ-1(2шт)									
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,68	16674,73	1089,24	11339	741	9792	874	13190
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	806	155		977	
35	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,66	26264,62	1905,18	69864	5068	47105	17088	93908
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	17691	1087		6956	
36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04758	237762,00	--	11313	--	11313	--	12218
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
		Анкерные выпуски									
37	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,10496	248503,70	4999,63	26083	525	21822	3561	32015
		НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	3736	177		2371	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01264	221225,00	--	2796	--	2796	--	3020
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09232	202102,00	--	18658	--	18658	--	20151
		СП - 8%			--	--	--	--		1493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2568953	192790	1963480	410720	3218048
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3218046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ(АС-27-30)									
		РМ-1									
40	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,81108	202102,00	--	163921	--	163921	--	177035
					--	--	--	--		13114	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,24745	221225,00	--	54742	--	54742	--	59121
					--	--	--	--		4379	
		РМ-2									
42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,38802	202102,00	--	78420	--	78420	--	84693
					--	--	--	--		6274	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,16328	221225,00	--	36122	--	36122	--	39011
					--	--	--	--		2890	
		РМ-3									
44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,60612	202102,00	--	122498	--	122498	--	132298
					--	--	--	--		9800	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,18071	221225,00	--	39978	--	39978	--	43176
					--	--	--	--		3198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				495680	--	495681	--	535334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				535334				
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-33-37)									
46	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**									
		СП - 8%	м2	79	6283,00	--	496357	--	496357	--	536066
					--	--	--	--		39709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				496357	--	496357	--	536066
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				536066				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				3560990	192790	2955518	410720	4289448
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4289446				
		ОТДЕЛ 3. Блок В									
		РАЗДЕЛ 8. ФУНДАМЕНТЫ									
		Ленточные									
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	9,54	16674,73	1089,24	159077	10391	137378	12264	185048
					1185,30	227,35	11308	2169		13707	
48	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**									
			м3	81,55	23202,79	2008,01	1892187	163753	1402267	325824	2395452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	326167	31881		177441	
49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,75305	237762,00	--	179047	--	179047	--	193370
		СП - 8%			--	--	--	--		14324	
50	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05621	287262,00	--	16147	--	16147	--	17439
		СП - 8%			--	--	--	--		1292	
51	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	46,76	1173,07	10,52	54853	492	35623	17644	78297
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	18738	235		5800	
		ФМ-1(6шт),ФМ-2(1шт),ФМ-3(2шт),ФМ-4(1шт),ФМ-5(2шт)									
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,334	16674,73	1089,24	72268	4721	62410	5571	84067
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	5137	985		6227	
53	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,8	26264,62	1905,18	414981	30102	279799	101498	557797
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	105080	6455		41318	
54	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29989	237762,00	--	71302	--	71302	--	77007
		СП - 8%			--	--	--	--		5704	
		Анкерные выпуски									
55	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,4067	248503,70	4999,63	101066	2033	84556	13797	124053
		НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	14477	684		9189	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0483	221225,00	--	10685	--	10685	--	11540
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3584	202102,00	--	72433	--	72433	--	78228
		СП - 8%			--	--	--	--		5795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3044047	211493	2351647	476598	3802298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3802297				

РАЗДЕЛ 9. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ(АС-46-47)

		РМ-1									
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3375	202102,00	--	674515	--	674515	--	728477
		СП - 8%			--	--	--	--		53961	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06023	221225,00	--	234549	--	234549	--	253313
		СП - 8%			--	--	--	--		18764	
		РМ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6336	202102,00	--	128052	--	128052	--	138296
		СП - 8%			--	--	--	--		10244	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37487	221225,00	--	82931	--	82931	--	89565
		СП - 8%			--	--	--	--		6634	
		Колонна К1									
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29568	202102,00	--	59758	--	59758	--	64538
		СП - 8%			--	--	--	--		4781	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03761	221225,00	--	8320	--	8320	--	8986
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1188125	--	1188125	--	1283175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1283175				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				4232172	211493	3539772	476598	5085473
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				5085472				
		ОТДЕЛ 4. Блок Г									
		РАЗДЕЛ 10. ФУНДАМЕНТЫ									
		Ленточные									
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,3	16674,73	1089,24	121726	7951	105122	9384	141599
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	8653	1660		10489	
65	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	102,05	23202,79	2008,01	2367844	204918	1754767	407730	2997620
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	408159	39895		222046	
66	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,57422	237762,00	--	136528	--	136528	--	147450
		СП - 8%			--	--	--	--		10922	
67	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	24,76	1173,07	10,52	29045	260	18863	9343	41459
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	9922	124		3071	
		ФМ-1(8шт)									
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,88	16674,73	1089,24	48023	3137	41472	3702	55864
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	3414	655		4138	
69	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,96	26264,62	1905,18	287860	20881	194088	70406	386928
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	72891	4478		28661	
70	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2096	237762,00	--	49835	--	49835	--	53822
		СП - 8%			--	--	--	--		3987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Анкерные выпуски									
71	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,544	248503,70	4999,63	135186	2720	113101	18455	165932
		НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	19365	915		12291	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08832	221225,00	--	19539	--	19539	--	21102
		СП - 8%			--	--	--	--		1563	
73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,45568	202102,00	--	92094	--	92094	--	99461
		СП - 8%			--	--	--	--		7368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				3287680	239867	2525409	519020	4111237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4111235				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				3287680	239867	2525409	519020	4111237
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				4111235				
		ОТДЕЛ 5. Трансформатор									
		РАЗДЕЛ 11. Сети 0,4кВ									
		Площадка под трансформатор									
74	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	7,16	6050,86	1657,05	43324	11864	10085	24734	73503
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	21375	4938		5445	
75	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	приставка	6	2923,49	701,28	17541	4208	1354	10133	29888
		НР - 76%; СП - 8%			1996,53	225,72	11979	1354		2214	
76	2104-0406-0104 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	шт.	6	13373,00	--	80238	--	80238	--	86657
		СП - 8%			--	--	--	--		6419	
		Монтаж									
77	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
78	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
79	5108-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	шт.	1	2077529,74	--	2077530	--		--	2077530
		Отпускная цена - 2052895,00			--	--	--	--	2077530	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *Отпускная цена - 1014569,00*	шт.	1	1026743,83 --	-- --	1026744 --	-- --	1026744	-- --	1026744
81	1308-0301-0108 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	66024,33 24738,00	39427,49 14310,17	66024 24738	39427 14310	1859	28115 7531	101670
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3357156	70748	105305	82927	3466946
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3466947				
		РАЗДЕЛ 12. Сети 10кВ									
82	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,196	157802,09 63108,50	91116,30 28503,42	30929 12369	17859 5587	701	14365 3624	48917
83	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,588	254566,00 --	-- --	149685 --	-- --	149685	-- 11975	161660
84	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,8	1266,25 1266,25	-- --	2279 2279	-- --	--	1641 314	4234
85	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2	741,63 741,63	-- --	890 890	-- --	--	641 122	1653
86	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	512,11 75,24	436,87 151,95	5121 752	4369 1519	--	1636 541	7297
87	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	310,22 137,94	155,44 45,65	3102 1379	1554 457	169	1322 354	4778
88	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	921,21 200,64	477,89 154,95	4606 1003	2389 775	1214	1280 471	6357
89	2306-0619-1203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3х50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,018	4218541,00 --	-- --	75934 --	-- --	75934	-- 6075	82008
90	1308-0201-1818 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2718,04 2508,00	87,55 30,45	2718 2508	88 30	122	1828 364	4909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86									
		СП - 8%	шт.	1	9092,00	--	9092	--	9092	--	9819
					--	--	--	--		727	
92	2103-0101 0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
		СП - 8%	1000 шт.	0,028	63104,00	--	1767	--	1767	--	1908
					--	--	--	--		141	
93	СТПРАЙС-ЛИСТ	Индикатор КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ									
		СП - 8%	шт.	1	52504,50	--	52505	--	52505	--	56705
					--	--	--	--		4200	
94	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,016928	251727,00	--	4261	--	4261	--	4602
					--	--	--	--		341	
95	2401-0202-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Скоба КМ-3									
		СП - 8%	шт.	3	1094,00	--	3282	--	3282	--	3545
					--	--	--	--		263	
96	СТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Хомут Х-8									
		СП - 8%	шт	4	1251,32	--	5005	--	5005	--	5406
					--	--	--	--		400	
97	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	4196,94	120,33	29379	842	22588	4406	36487
					849,80	24,36	5949	171		2703	
98	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий									
		НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,003	138494,40	--	415	--	4	312	786
					136990,00	--	411	--		58	
99	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011									
		СП - 8%	м	3	771,00	--	2313	--	2313	--	2498
					--	--	--	--		185	
		Устройство кабелной муфты ПМ-1									
100	Прайс-лист	Кронштейн Р-1									
		СП - 8%	шт	3	1553,57	--	4661	--	4661	--	5034
					--	--	--	--		373	
101	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1									
		СП - 8%	шт	1	2044,64	--	2045	--	2045	--	2208
					--	--	--	--		164	
102	Прайс-лист	Хомут Х7									
		СП - 8%	шт	1	1226,79	--	1227	--	1227	--	1325
					--	--	--	--		98	
103	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	21627,22	13637,40	21627	13637	466	8849	32915
					7524,00	4766,58	7524	4767		2438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1308-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	3	25649,12 13794,00	3715,54 1702,29	76947 41382	11147 5107	24418	33472 8834	119253
105	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 *Отпускная цена - 7430,00*	шт.	3	7519,16 --	-- --	22557 --	-- --	22557	-- --	22557
106	Прайс-лист	Хомут Х9 *СП - 8%*	шт	2	1327,68 --	-- --	2655 --	-- --	2655	-- 212	2868
107	Прайс-лист	Хомут Х23 *СП - 8%*	шт	2	1327,68 --	-- --	2655 --	-- --	2655	-- 212	2868
108	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП1 *СП - 8%*	м	1	1226,79 --	-- --	1227 --	-- --	1227	-- 98	1325
109	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	165,00 --	-- --	990 --	-- --	990	-- 79	1069
110	2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	765,00 --	-- --	2295 --	-- --	2295	-- 184	2479
111	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,001	535574,00 --	-- --	536 --	-- --	536	-- 43	578
112	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные *СП - 8%*	т	0,000108	517577,00 --	-- --	56 --	-- --	56	-- 4	60
		Опора ж/б промежуточная с установкой РЛНД Пр10-1.2с -1шт									
113	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	6982,05 3338,46	2974,90 1456,14	6982 3338	2975 1456	669	3836 865	11683
114	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	1	32637,00 --	-- --	32637 --	-- --	32637	-- 2611	35248
		Стальные конструкции									
115	Прайс-лист	Оголовок ОГs54 *СП - 8%*	шт	1	17377,68 --	-- --	17378 --	-- --	17378	-- 1390	18768
		Изоляторы. Линейная арматура									
116	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 *СП - 8%*	шт.	1	799,00 --	-- --	799 --	-- --	799	-- 64	863
117	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 *СП - 8%*	шт.	1	412,00 --	-- --	412 --	-- --	412	-- 33	445
118	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 *СП - 8%*	шт.	3	12306,00 --	-- --	36918 --	-- --	36918	-- 2953	39871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	3539,50 --	-- --	21237 --	-- --	21237	-- 1699	22936
120	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	3787,00 --	-- --	11361 --	-- --	11361	-- 909	12270
		РЛНД									
121	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	шт	1	13976,66 9846,34	4017,28 1606,65	13977 9846	4017 1607	114	9162 1851	24990
122	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) *Отпускная цена - 79440,00*	шт.	1	80393,28 --	-- --	80393 --	-- --	80393	-- --	80393
123	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5655,04 5016,00	200,11 61,92	5655 5016	200 62	439	3656 745	10056
124	Прайс-лист	ПРНЗ-10 *СП - 8%*	шт	1	9362,50 --	-- --	9363 --	-- --	9363	-- 749	10112
125	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1 *СП - 8%*	шт	1	2044,64 --	-- --	2045 --	-- --	2045	-- 164	2208
126	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные *СП - 8%*	т	0,00088	517577,00 --	-- --	455 --	-- --	455	-- 36	492
127	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	751,00 --	-- --	4506 --	-- --	4506	-- 360	4866
128	Прайс-лист	Кронштейн РА-1 *СП - 8%*	шт	1	9711,61 --	-- --	9712 --	-- --	9712	-- 777	10489
129	Прайс-лист	Кронштейн РА-2 *СП - 8%*	шт	1	4089,29 --	-- --	4089 --	-- --	4089	-- 327	4416
130	Прайс-лист	Вал привода РА-3 *СП - 8%*	шт	3	7973,21 --	-- --	23920 --	-- --	23920	-- 1914	25833
131	Прайс-лист	Кронштейн РА-5 *СП - 8%*	шт	1	1044,64 --	-- --	1045 --	-- --	1045	-- 84	1128
132	Прайс-лист	Хомут Х7 *СП - 8%*	шт	3	1226,79 --	-- --	3680 --	-- --	3680	-- 294	3975
133	Прайс-лист	Хомут Х8 *СП - 8%*	шт	1	1226,79 --	-- --	1227 --	-- --	1227	-- 98	1325
134	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП1 *СП - 8%*	м	4,5	1226,79 --	-- --	5521 --	-- --	5521	-- 442	5962
		ГРОЗАЗАЩИТА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ *НР - 72%; СП - 8%*	компл	1	5036,87 3762,00	963,05 334,95	5037 3762	963 335	312	2950 639	8626
136	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 *СП - 8%*	шт.	3	28685,00 --	-- --	86055 --	-- --	86055	-- 6884	92939
137	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 *СП - 8%*	шт.	6	3634,00 --	-- --	21804 --	-- --	21804	-- 1744	23548
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -2шт									
138	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	6982,05 3338,46	2974,90 1456,14	13964 6677	5950 2912	1337	7671 1731	23366
139	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5 *СП - 8%*	шт	2	32637,00 --	-- --	65274 --	-- --	65274	-- 5222	70496
		Стальные конструкции									
140	Прайс-лист	Оголовок ОГs54 *СП - 8%*	шт	2	17377,68 --	-- --	34755 --	-- --	34755	-- 2780	37536
		Изоляторы. Линейная арматура									
141	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 *СП - 8%*	шт.	2	799,00 --	-- --	1598 --	-- --	1598	-- 128	1726
142	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 *СП - 8%*	шт.	2	412,00 --	-- --	824 --	-- --	824	-- 66	890
143	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 *СП - 8%*	шт.	6	12306,00 --	-- --	73836 --	-- --	73836	-- 5907	79743
144	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	19739,00 --	-- --	39478 --	-- --	39478	-- 3158	42636
		ГРОЗАЗАЩИТА									
145	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы SE20.1 *СП - 8%*	шт.	6	2936,00 --	-- --	17616 --	-- --	17616	-- 1409	19025
146	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы SE20.2 *СП - 8%*	шт.	6	2936,00 --	-- --	17616 --	-- --	17616	-- 1409	19025
		Опора ж/б анкерная угловая УА10-1.2с -3шт									
147	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	21555,99 9819,00	11068,30 5421,54	64668 29457	33205 16265	2006	36577 8100	109345
148	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	32637,00	--	293733	--	293733	--	317232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		23499	
149	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	9	2384,32	1336,00	21459	12024	--	11223	35297
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	9435	4594		2615	
150	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	9	3109,00	--	27981	--	27981	--	30219
		СП - 8%			--	--	--	--		2238	
151	Прайс-лист	**Стяжка Г1**	шт	9	5250,00	--	47250	--	47250	--	51030
		СП - 8%			--	--	--	--		3780	
		Стальные конструкции									
152	Прайс-лист	**Траверса ТМ73**	шт	3	15333,93	--	46002	--	46002	--	49682
		СП - 8%			--	--	--	--		3680	
153	Прайс-лист	**Траверса ТМs60а**	шт	3	3783,04	--	11349	--	11349	--	12257
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
154	Прайс-лист	**Накладка ОГ52**	шт	3	1226,79	--	3680	--	3680	--	3975
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
155	Прайс-лист	**Хомут Х51**	шт	6	1327,68	--	7966	--	7966	--	8603
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
156	Прайс-лист	**Крепление подкоса У52**	шт	6	4258,93	--	25554	--	25554	--	27598
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
157	Прайс-лист	**Крепление изолятора КИs1**	шт	3	2658,04	--	7974	--	7974	--	8612
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
158	Прайс-лист	**Проводник заземляющий ЗП21**	м	12	1226,79	--	14721	--	14721	--	15899
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
159	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Болты строительные сгайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,001878	517577,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Изоляторы. Линейная арматура									
160	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98**	шт.	18	799,00	--	14382	--	14382	--	15533
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
161	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	412,00	--	7416	--	7416	--	8009
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
162	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
163	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	3	19739,00	--	59217	--	59217	--	63954
		СП - 8%			--	--	--	--		4737	
164	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	702,00	--	12636	--	12636	--	13647
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14677,00	--	264186	--	264186	--	285321
		СП - 8%			--	--	--	--		21135	
166	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	13138,00	--	236484	--	236484	--	255403
		СП - 8%			--	--	--	--		18919	
167	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3787,00	--	34083	--	34083	--	36810
		СП - 8%			--	--	--	--		2727	
		Грозазащита									
168	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI27.1	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
		Опора ж/б анкерная угловая УП10-1.2с -1шт									
169	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
170	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	70496
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
171	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2384,32	1336,00	4769	2672	--	2494	7844
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	2097	1021		581	
172	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
173	Прайс-лист	Стяжка Г1	шт	2	5250,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
		Стальные конструкции									
174	Прайс-лист	Оголовок ОГs58	шт	1	17091,07	--	17091	--	17091	--	18458
		СП - 8%			--	--	--	--		1367	
175	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	1	4258,93	--	4259	--	4259	--	4600
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
176	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1226,79	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
177	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные сгайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000626	517577,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		Изоляторы. Линейная арматура									
178	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	3	799,00	--	2397	--	2397	--	2589
		СП - 8%			--	--	--	--		192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15**	шт.	3	412,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
180	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37**	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
181	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	19739,00	--	19739	--	19739	--	21318
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
				Грозазащита							
182	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI27.1**	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				2839316	120767	2463002	155234	3225876
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3225878				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				6196470	191516	2568307	238161	6692821
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				6692824				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44585845
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				44585845				
		Оборудования	Тенге				3207224				
		Временный здания и сооружения 1,5%	Тенге				620679				
		Итого:	Тенге				45206524				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				293995				
		Итого:	Тенге				45500519				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				845866				
		Итого:	Тенге				46346385				
		в том числе на 2019 год - 60 %	Тенге				27807831				
		в том числе на 2020 год - 40 %	Тенге				18538554				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60 %, К=1	Тенге				27807831				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1,0348515	Тенге				19184650				
		ИТОГО:	Тенге				46992481				
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,949999999	Тенге				44642857				
		НДС 12%	Тенге				5357143				
		ИТОГО с НДС	Тенге				50 000 000				

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS инжиниринг"

_____ Рашев А.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "НСИ Каз Нур"

_____ Жанибекова М.М.

Эксперт авторского надзора:

_____ Джанаев А.

Технический надзор:
Гл. инженер ТОО "Құрылыс сервис 2014"

_____ Суленов Б.

Эксперт технического надзора:

_____ Ильясов К.