Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис 2014"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Қаз Нұр"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области
Договор №102 от 29.04.2022г; к Доп.соглашение №102/1 от 29.05.2023г;

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат за от 23.10.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	445 879 393	47 772 792							6 534 792	60 991 396
Затраты инжиниринговых услуг	13 008 390	1 393 756							190 651	1 779 405
Затраты авторского надзора	6 588 145	705 873							96 556	901 186
Всего по стройке	**465 475 928**	**49 872 421**							**6 821 999**	**63 671 987**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Усубалиев Т.О.

Главный специалист
_____ Жолаев Д.Ы.

Технический надзор:
Директор ТОО "Құрылыс сервис 2014"
_____ Аманкулов С.М.

Инженер-эксперт
_____ Ильясов К.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПСИ Қаз Нұр"
_____ Муканов Е.

Эксперт авторского надзора:
_____ Джанаев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS инжиниринг"
_____ Рашев А.А.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Қаз Нұр"
Технический надзор: ТОО "Құрылыс сервис 2014"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Объект: Строительство школы на 150 мест в сельском округе Орангай, в горде Кентау, Туркестанской области
Договор: №102 от 29.04.2022г к Доп.соглашение №1 от 29.05.2023г

Акт приемки выполненных работ №7
за Октябрь 2023год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Блок А									
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ									
		отм.+0,000 (АС-25)									
		Тип ТД-2									
1	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	370,95	956,74	10,64	354902	3947	225656	119576	512436
		НР - 94%, СП - 8%			337,78	5,15	125299	1910		37958	
2	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	370,95	5176,58	46,24	1920251	17153	1669233	227423	2319488
		НР - 94%, СП - 8%			630,45	21,77	233865	8074		171814	
3	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	396,9	386,55	2,10	153421	835	120735	30314	198434
		НР - 94%, СП - 8%			80,25	1,00	31851	398		14699	
4	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	370,95	715,53	3,31	265427	1228	64634	160124	459595
		НР - 80%, СП - 8%			537,98	1,59	199565	590		34044	
		Тип ТД-340									
5	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	35,25	4228,89	124,22	149068	4379	109505	34938	198727
		НР - 94%, СП - 8%			998,12	56,30	35184	1985		14721	
		отм.+3,300 (АС-32)									
		Тип ТД-2									
6	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	462,15	956,74	10,64	442156	4917	281135	148975	638421
		НР - 94%, СП - 8%			337,78	5,15	156104	2379		47290	
7	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	462,15	5176,58	46,24	2392354	21370	2079622	283336	2889746
		НР - 94%, СП - 8%			630,45	21,77	291362	10059		214055	
8	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	646,4	386,55	2,10	249866	1360	196633	49370	323174
		НР - 94%, СП - 8%			80,25	1,00	51873	648		23939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	462,15	715,53	3,31	330683	1530	80524	199491	572588
		НР - 80%; СП - 8%			537,98	1,59	248629	734		42414	
				Тип ТД-340							
10	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,68	4228,89	124,22	133971	3935	98415	31400	178601
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	31621	1784		13230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6392100	60654	4926092	1284947	8291210
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8291210				
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		отм.-2,100									
				ПОТОЛОК							
11	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	758,56	360,07	2,30	273136	1741	10984	209029	520738
		НР - 80%; СП - 8%			343,30	1,15	260411	875		38573	
12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	758,56	792,54	4,69	601186	3559	213290	308343	982291
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	384337	1091		72762	
		отм.0,000 (АС-25,26)									
				ПОТОЛОК							
13	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	813,57	360,07	2,30	292943	1868	11780	224187	558501
		НР - 80%; СП - 8%			343,30	1,15	279295	939		41370	
14	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	813,57	792,54	4,69	644783	3817	228757	330703	1053525
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	412209	1170		78039	
		отм.3,300 (АС-32)									
				ПОТОЛОК							
15	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	782,9	360,07	2,30	281900	1797	11337	215736	537447
		НР - 80%; СП - 8%			343,30	1,15	268766	903		39811	
16	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	782,9	792,54	4,69	620476	3673	220133	318236	1013810
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	396670	1126		75097	
				СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ							
17	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1467,99	1087,45	7,31	1596369	10735	638605	760274	2545174
		НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	947029	3313		188531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхностной лицовки	100,53	4865,84	19,12	489163	1922	251398	189408	732857
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	235843	917		54286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4799956	29112	1586284	2555916	7944343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7944342				
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ									
		Дв-1м (АС-17)									
19	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	т конструкций	0,1086	148164,13	74604,33	16091	8102	2023	5085	22869
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	5966	1403		1694	
20	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,049	463501,00	--	22712	--	22712	--	24528
		СП - 8%			--	--	--	--		1817	
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0596	251727,00	--	15003	--	15003	--	16203
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
22	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	2,8	403,23	5,79	1129	16	--	852	2139
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	1113	8		158	
23	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,112	16233,00	--	1818	--	1818	--	1964
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
24	1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	м2	2,8	3047,34	6,27	8533	18	6457	1859	11223
		НР - 90%; СП - 8%			735,00	2,63	2058	7		831	
25	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,016	93980,74	1003,38	1504	16	1123	335	1985
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	365	7		147	
26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/**	т стальных элементов	0,00224	711967,70	6916,40	1595	15	1451	156	1891
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	129	3		140	
27	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
28	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	5436,00	--	10872	--	10872	--	11742
		СП - 8%			--	--	--	--		870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	173,98	3,30	487	9	341	96	630
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	137	1		47	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	2,8	175,13	4,67	490	13	242	163	706
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	235	1		52	
		Дв-2м (АС-19)									
31	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,11754	148164,13	74604,33	17415	8769	2189	5503	24752
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	6457	1518		1833	
32	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,049	463501,00	--	22712	--	22712	--	24528
		СП - 8%			--	--	--	--		1817	
33	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06854	251727,00	--	17253	--	17253	--	18634
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
34	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	4,08	403,23	5,79	1645	24	--	1241	3117
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	1622	11		231	
35	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1632	16233,00	--	2649	--	2649	--	2861
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
36	1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	4,08	3047,34	6,27	12433	26	9408	2709	16353
		НР - 90%; СП - 8%			735,00	2,63	2999	11		1211	
37	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	93980,74	1003,38	1880	20	1404	418	2482
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	456	9		184	
38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,00224	711967,70	6916,40	1595	15	1451	156	1891
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	129	3		140	
39	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
40	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5436,00	--	10872	--	10872	--	11742
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,08	173,98	3,30	710	13	497	140	917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	200	2		68	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	4,08	175,13	4,67	715	19	353	238	1029
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	343	2		76	
		Дв-1н (АС-27)									
43	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,06819	148164,13	74604,33	10103	5087	1270	3193	14360
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	3746	881		1064	
44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01788	251727,00	--	4501	--	4501	--	4861
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
45	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03255	463501,00	--	15087	--	15087	--	16294
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
46	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,01776	460593,00	--	8180	--	8180	--	8835
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
47	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1,89	403,23	5,79	762	11	--	575	1444
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	751	5		107	
48	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0945	16233,00	--	1534	--	1534	--	1657
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
49	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	1,89	5091,59	9,54	9623	18	5504	3121	13764
		НР - 76%; СП - 8%			2170,05	2,76	4101	5		1020	
50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,006024	711967,70	6916,40	4289	42	3899	419	5085
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	348	8		377	
51	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
52	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,89	173,98	3,30	329	6	230	65	425
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	93	1		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	1,89	175,13	4,67	331	9	163	110	477
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	159	1		35	
		Дв-2н (АС-28)									
55	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,0915	148164,13	74604,33	13557	6826	1704	4284	19268
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	5027	1182		1427	
56	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02563	251727,00	--	6452	--	6452	--	6968
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
57	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04574	463501,00	--	21201	--	21201	--	22897
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
58	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,02013	460593,00	--	9272	--	9272	--	10013
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
59	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	2,73	403,23	5,79	1101	16	--	830	2086
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	1085	8		154	
60	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1365	16233,00	--	2216	--	2216	--	2393
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
61	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	2,73	5091,59	9,54	13900	26	7950	4508	19881
		НР - 76%; СП - 8%			2170,05	2,76	5924	8		1473	
62	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,006024	711967,70	6916,40	4289	42	3899	419	5085
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	348	8		377	
63	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
64	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,73	173,98	3,30	475	9	332	93	614
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	134	1		45	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	2,73	175,13	4,67	478	13	236	159	688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			84,02	0,50	229	1		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**317759**	**29180**	**244429**	**36727**	**382848**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**382844**				
		РАЗДЕЛ 4. Двери									
		отм.+0,000 (АС-24)									
67	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	37,48	2584,33	538,51	96861	20183	37154	40059	147873
		НР - 90%, СП - 8%			1054,53	133,04	39524	4987		10954	
68	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,45	2073,81	415,24	7155	1433	2367	3351	11347
		НР - 90%, СП - 8%			972,41	106,96	3355	369		840	
69	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	13,44	1643,17	74,83	22084	1006	6777	13263	38175
		НР - 90%, СП - 8%			1064,05	32,39	14301	435		2828	
70	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	32,13	4293,00	--	137934	--	137934	--	148969
		СП - 8%			--	--	--	--		11035	
71	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	7,77	5239,00	--	40707	--	40707	--	43964
		СП - 8%			--	--	--	--		3257	
72	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	м2	5,04	3896,00	--	19636	--	19636	--	21207
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
73	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	5,98	6972,00	--	41693	--	41693	--	45028
		СП - 8%			--	--	--	--		3335	
74	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	3,45	5040,00	--	17388	--	17388	--	18779
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
75	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	27	3544,00	--	95688	--	95688	--	103343
		СП - 8%			--	--	--	--		7655	
				Экран в с/у из ПВХ							
76	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	1,7	1509,53	170,35	2566	290	700	1538	4433
		НР - 90%, СП - 8%			926,80	78,44	1576	133		328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,7	22026,00	–	37444	–	37444	–	40440
		СП - 8%			–	–	–	–		2996	
		отм.+3,000 (АС-26)									
78	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	43,36	2584,33	538,51	112056	23350	42982	46344	171072
		НР - 90%; СП - 8%			1054,53	133,04	45724	5769		12672	
79	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,45	2073,81	415,24	7155	1433	2367	3351	11347
		НР - 90%; СП - 8%			972,41	106,96	3355	369		840	
80	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	12,18	1643,17	74,83	20014	911	6143	12019	34596
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	12960	395		2563	
81	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	39,69	4293,00	–	170389	–	170389	–	184020
		СП - 8%			–	–	–	–		13631	
82	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,87	5239,00	–	51709	–	51709	–	55846
		СП - 8%			–	–	–	–		4137	
83	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,98	5097,00	–	30480	–	30480	–	32918
		СП - 8%			–	–	–	–		2438	
84	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,45	5040,00	–	17388	–	17388	–	18779
		СП - 8%			–	–	–	–		1391	
85	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	30	3544,00	–	106320	–	106320	–	114826
		СП - 8%			–	–	–	–		8506	
		Экран в с/у из ПВХ									
86	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,4	1509,53	170,35	5132	579	1402	3076	8865
		НР - 90%; СП - 8%			926,80	78,44	3151	267		657	
87	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,4	22026,00	–	74888	–	74888	–	80879
		СП - 8%			–	–	–	–		5991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1114687**	**49184**	**941556**	**123001**	**1336706**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1336704				

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фасад									
88	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	201	3591,30	34,45	721852	6925	112731	486311	1304816
		НР - 80%; СП - 8%			2996,00	28,32	602196	5693		96653	
89	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	201	405,01	3,23	81407	648	52032	23224	113001
		НР - 80%; СП - 8%			142,92	1,50	28727	302		8370	
		Утепление стен									
90	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	2745	58,53	0,94	160661	2576	–	113821	296441
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	–	158085	–		21959	
91	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,304695	64852,71	2192,31	19760	668	–	17948	40725
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	19092	206		3017	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,304695	214266,00	–	65286	–	65286	–	70509
		СП - 8%			–	–	–	–		5223	
93	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.60 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	915	1465,07	33,33	1340542	30495	75758	998699	2526380
		НР - 80%; СП - 8%			1348,95	15,39	1234289	14084		187139	
94	2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	54,9	36617,00	–	2010273	–	2010273	–	2171095
		СП - 8%			–	–	–	–		160822	
95	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4091	287262,00	–	404781	–	404781	–	437163
		СП - 8%			–	–	–	–		32382	
96	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, состав KIOSA	м2отделываемой поверхности	915	823,22	7,34	753246	6721	334594	332023	1172091
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	411931	3098		86822	
97	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	915	164,77	1,36	150763	1246	82056	54427	221606
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	67461	574		16415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5708572	49278	3137511	2026453	8353827
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8353827				

ОТДЕЛ 2. Блок Б
РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

Дв-1м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,0543	148164,13	74604,33	8045	4051	1011	2542	11435
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	2983	701		847	
99	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0245	463501,00	--	11356	--	11356	--	12264
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
100	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0298	251727,00	--	7501	--	7501	--	8102
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
101	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1,4	403,23	5,79	565	8	--	426	1070
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	556	4		79	
102	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,056	16233,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
103	1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обшивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	1,4	3047,34	6,27	4266	9	3228	929	5611
		НР - 96%; СП - 8%			735,00	2,63	1029	4		416	
104	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	93980,74	1003,38	752	8	562	167	993
		НР - 98%; СП - 8%			22792,50	451,44	182	4		74	
105	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,00112	711967,70	6916,40	797	8	724	78	945
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	65	1		70	
106	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
107	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4	173,98	3,30	244	5	170	48	315
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	69	1		23	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	1,4	175,13	4,67	245	7	120	82	353
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	118	1		26	
		Дв-2м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж									
			т конструкций	0,11754	148164,13	74604,33	17415	8769	2189	5503	24752
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	6457	1518		1833	
111	2106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
			т	0,049	463501,00	--	22712	--	22712	--	24528
		СП - 8%			--	--	--	--		1817	
112	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,06854	251727,00	--	17253	--	17253	--	18634
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
113	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм									
			м2 поверхности	4,08	403,23	5,79	1645	24	--	1241	3117
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	1622	11		231	
114	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012									
			м3	0,1632	16233,00	--	2649	--	2649	--	2861
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
115	1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны									
			м2	4,08	3047,34	6,27	12433	26	9408	2709	16353
		НР - 90%; СП - 8%			735,00	2,63	2999	11		1211	
116	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка									
			м3 древесины в конструкции	0,02	93980,74	1003,38	1880	20	1404	418	2482
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	456	9		184	
117	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/									
			т стальных элементов	0,00224	711967,70	6916,40	1595	15	1451	156	1891
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	129	3		140	
118	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная									
			шт.	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
119	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011									
			шт.	2	5436,00	--	10872	--	10872	--	11742
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	4,08	173,98	3,30	710	13	497	140	917
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	200	2		68	
121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз									
			м2	4,08	175,13	4,67	715	19	353	238	1029
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	343	2		76	
		Дв-1н (АС-20)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,10078	148164,13	74604,33	14932	7519	1876	4718	21222
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	5537	1302		1572	
123	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02714	251727,00	--	6832	--	6832	--	7378
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
124	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,05233	463501,00	--	24255	--	24255	--	26195
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
125	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,02131	460593,00	--	9815	--	9815	--	10600
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
126	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	3,15	403,23	5,79	1270	18	--	958	2406
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	1252	9		178	
127	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1575	16233,00	--	2557	--	2557	--	2761
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
128	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	3,15	5091,59	9,54	16039	30	9173	5202	22939
		НР - 76%; СП - 8%			2170,05	2,76	6836	9		1699	
129	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,006024	711967,70	6916,40	4289	42	3899	419	5085
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	348	8		377	
130	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
131	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,15	173,98	3,30	548	10	383	108	708
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	155	2		52	
133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	3,15	175,13	4,67	552	15	272	184	794
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	265	2		59	

Фрамуга

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,45	3395,58	167,28	1528	75	813	607	2305
		НР - 90%; СП - 8%			1421,57	76,45	640	34		171	
135	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,45	23326,00	–	10497	–	10497	–	11336
		СП - 8%			–	–	–	–		840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**235160**	**20690**	**182229**	**26873**	**282992**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**282995**				
		РАЗДЕЛ 7. Двери									
136	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,15	2073,81	415,24	6533	1308	2162	3060	10360
		НР - 90%; СП - 8%			972,41	106,96	3063	337		767	
137	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,5	1643,17	74,83	17253	786	5294	10361	29824
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	11173	340		2209	
138	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4293,00	–	32455	–	32455	–	35051
		СП - 8%			–	–	–	–		2596	
139	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,94	5239,00	–	15403	–	15403	–	16635
		СП - 8%			–	–	–	–		1232	
140	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	6972,00	–	21962	–	21962	–	23719
		СП - 8%			–	–	–	–		1757	
141	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	7	3544,00	–	24808	–	24808	–	26793
		СП - 8%			–	–	–	–		1985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**118413**	**2094**	**102084**	**13421**	**142382**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**142382**				
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		отм.-2,100									
		ПОТОЛОК									
142	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	139,01	360,07	2,30	50054	319	2013	38306	95428
		НР - 80%; СП - 8%			343,30	1,15	47722	160		7069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139,01	792,54	4,69	110170	652	39086	56505	180010
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	70432	200		13334	
		1,2 этаж									
			ПОТОЛОК								
144	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	179,05	360,07	2,30	64471	411	2593	49339	122915
		НР - 80%; СП - 8%			343,30	1,15	61467	207		9105	
145	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	179,05	792,54	4,69	141904	840	50345	72781	231859
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	90719	257		17175	
			СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ								
146	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиоблицовки	81,73	4865,84	19,12	397685	1562	204384	153987	595806
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	191739	746		44134	
147	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,34	2916,48	42,99	47655	702	12059	28197	81921
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	34894	353		6068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				811939	4487	310480	399115	1307939
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1307939				
			РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		Фасад									
148	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	75	3591,30	34,45	269348	2584	42064	181459	486872
		НР - 80%; СП - 8%			2996,00	28,32	224700	2124		36065	
149	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная									
			м2 фасада	5	405,01	3,23	2025	16	1294	578	2811
		НР - 80%; СП - 8%			142,92	1,50	715	8		208	
		Утепление стен									
150	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	975	58,53	0,94	57065	915	--	40428	105293
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	--	56150	--		7799	
151	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,108225	64852,71	2192,31	7019	237	--	6375	14465
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	6781	73		1071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108225	214266,00	--	23189	--	23189	--	25044
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
153	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.60 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	325	1465,07	33,33	476149	10831	26909	354729	897348
		НР - 80% СП - 8%			1348,95	15,39	438409	5003		66470	
154	2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	19,5	36617,00	--	714032	--	714032	--	771154
		СП - 8%			--	--	--	--		57123	
155	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5005	287262,00	--	143775	--	143775	--	155277
		СП - 8%			--	--	--	--		11502	
156	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, состав KIOSA	м2отделываемой поверхности	325	823,22	7,34	267546	2387	118845	117932	416316
		НР - 80% СП - 8%			450,20	3,39	146314	1100		30838	
157	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	325	164,77	1,36	53550	442	29147	19332	78713
		НР - 80% СП - 8%			73,73	0,63	23961	204		5831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2013697	17413	1099255	720833	2953293
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2953293				

ОТДЕЛ 3. Блок В
РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

		Дв-1м (АС-18)									
158	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,0543	148164,13	74604,33	8045	4051	1011	2542	11435
		НР - 69% СП - 8%			54937,80	12916,55	2983	701		847	
159	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0245	463501,00	--	11356	--	11356	--	12264
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
160	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0298	251727,00	--	7501	--	7501	--	8102
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
161	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1,4	403,23	5,79	565	8	--	426	1070
		НР - 76% СП - 8%			397,44	2,76	556	4		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012									
			м3	0,056	16233,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
163	1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны									
			м2	1,4	3047,34	6,27	4266	9	3228	929	5611
		НР - 90%, СП - 8%			735,00	2,63	1029	4		416	
164	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка									
			м3 древесины в конструкции	0,008	93980,74	1003,38	752	8	562	167	993
		НР - 90%, СП - 8%			22792,50	451,44	182	4		74	
165	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/									
			т стальных элементов	0,00112	711967,70	6916,40	797	8	724	78	945
		НР - 118%, СП - 8%			57687,70	1291,62	65	1		70	
166	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная									
			шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
167	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011									
			шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	1,4	173,98	3,30	244	5	170	48	315
		НР - 69%, СП - 8%			49,08	0,50	69	1		23	
169	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз									
			м2	1,4	175,13	4,67	245	7	120	82	353
		НР - 69%, СП - 8%			84,02	0,50	118	1		26	
		Дв-2м (АС-19)									
170	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж									
			т конструкций	0,05877	148164,13	74604,33	8708	4384	1095	2752	12376
		НР - 69%, СП - 8%			54937,80	12916,55	3229	759		917	
171	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
			т	0,0245	463501,00	--	11356	--	11356	--	12264
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
172	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,03427	251727,00	--	8627	--	8627	--	9317
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
173	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм									
			м2 поверхности	2,04	403,23	5,79	823	12	--	620	1558
		НР - 76%, СП - 8%			397,44	2,76	811	6		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012									
			м3	0,0816	16233,00	--	1325	--	1325	--	1431
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
175	1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны									
			м2	2,04	3047,34	6,27	6217	13	4705	1354	8177
		НР - 90%; СП - 8%			735,00	2,63	1499	5		606	
176	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка									
			м3 древесины в конструкции	0,01	93980,74	1003,38	940	10	702	209	1241
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	228	5		92	
177	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/									
			т стальных элементов	0,00112	711967,70	6916,40	797	8	724	78	945
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	65	1		70	
178	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
179	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,04	173,98	3,30	355	7	248	70	459
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	100	1		34	
181	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	2,04	175,13	4,67	357	10	176	119	514
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	171	1		38	
		Дв-1 (АС-28)									
182	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,06819	148164,13	74604,33	10103	5087	1270	3193	14360
		НР - 65%; СП - 8%			54937,80	12916,55	3746	881		1064	
183	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,01788	251727,00	--	4501	--	4501	--	4861
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
184	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
			т	0,03255	463501,00	--	15087	--	15087	--	16294
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
185	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т									
			т	0,01776	460593,00	--	8180	--	8180	--	8835
		СП - 8%			--	--	--	--		654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1,89	403,23	5,79	762	11	–	575	1444
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	751	5		107	
187	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0945	16233,00	–	1534	–	1534	–	1657
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
188	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	1,89	5091,59	9,54	9623	18	5504	3121	13764
		НР - 76%; СП - 8%			2170,05	2,76	4101	5		1020	
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,006024	711967,70	6916,40	4289	42	3899	419	5085
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	348	8		377	
190	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
191	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	–	5436	–	5436	–	5871
		СП - 8%			–	–	–	–		435	
192	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,89	173,98	3,30	329	6	230	65	425
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	93	1		31	
193	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	1,89	175,13	4,67	331	9	163	110	477
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	159	1		35	
		Дв-2 (АС-29)									
194	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,0915	148164,13	74604,33	13557	6826	1704	4284	19268
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	5027	1182		1427	
195	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02563	251727,00	–	6452	–	6452	–	6968
		СП - 8%			–	–	–	–		516	
196	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04574	463501,00	–	21201	–	21201	–	22897
		СП - 8%			–	–	–	–		1696	
197	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,02013	460593,00	–	9272	–	9272	–	10013
		СП - 8%			–	–	–	–		742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	2,73	403,23	5,79	1101	16	–	830	2086
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	1085	8		154	
199	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1365	16233,00	–	2216	–	2216	–	2393
		СП - 8%			–	–	–	–		177	
200	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	2,73	5091,59	9,54	13900	26	7950	4508	19881
		НР - 76%; СП - 8%			2170,05	2,76	5924	8		1473	
201	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,006024	711967,70	6916,40	4289	42	3899	419	5085
		НР - 108%; СП - 8%			57687,70	1291,62	348	8		377	
202	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827,00	–	827	–	827	–	893
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
203	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	–	5436	–	5436	–	5871
		СП - 8%			–	–	–	–		435	
204	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,73	173,98	3,30	475	9	332	93	614
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	134	1		45	
205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	2,73	175,13	4,67	478	13	236	159	688
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	229	1		51	
		Дв-3 (АС-30)									
206	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,06819	148164,13	74604,33	10103	5087	1270	3193	14360
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	3746	881		1064	
207	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01788	251727,00	–	4501	–	4501	–	4861
		СП - 8%			–	–	–	–		360	
208	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03255	463501,00	–	15087	–	15087	–	16294
		СП - 8%			–	–	–	–		1207	
209	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,01776	460593,00	–	8180	–	8180	–	8835
		СП - 8%			–	–	–	–		654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1,89	403,23	5,79	762	11	–	575	1444
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	751	5		107	
211	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0945	16233,00	–	1534	–	1534	–	1657
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
212	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	1,89	5091,59	9,54	9623	18	5504	3121	13764
		НР - 76%; СП - 8%			2170,05	2,76	4101	5		1020	
213	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,006024	711967,70	6916,40	4289	42	3899	419	5085
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	348	8		377	
214	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
215	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	–	5436	–	5436	–	5871
		СП - 8%			–	–	–	–		435	
216	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,89	173,98	3,30	329	6	230	65	425
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	93	1		31	
217	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	1,89	175,13	4,67	331	9	163	110	477
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	159	1		35	
				Фрамуга							
218	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,27	3395,58	167,28	917	45	488	364	1383
		НР - 50%; СП - 8%			1421,57	76,45	384	21		102	
219	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,27	23326,00	–	6298	–	6298	–	6802
		СП - 8%			–	–	–	–		504	
		Дв-4 (АС-31)									
220	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,07267	148164,13	74604,33	10767	5421	1354	3402	15303
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	3992	939		1134	
221	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00847	251727,00	–	2132	–	2132	–	2303
		СП - 8%			–	–	–	–		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**									
			т	0,03585	463501,00	--	16617	--	16617	--	17946
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
223	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**									
			т	0,01835	460593,00	--	8452	--	8452	--	9128
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
224	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**									
			м2 поверхности	2,1	403,23	5,79	847	12	--	639	1604
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	835	6		119	
225	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**									
			м3	0,105	16233,00	--	1704	--	1704	--	1841
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
226	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**									
			м2 поверхности	2,1	5091,59	9,54	10692	20	6115	3468	15293
		НР - 76%; СП - 8%			2170,05	2,76	4557	6		1133	
227	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/**									
			т стальных элементов	0,006024	711967,70	6916,40	4289	42	3899	419	5085
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	348	8		377	
228	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**									
			шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
229	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011**									
			шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
230	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	2,1	173,98	3,30	365	7	255	72	472
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	103	1		35	
231	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз**									
			м2	2,1	175,13	4,67	368	10	182	122	529
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	176	1		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**361763**	**31373**	**277746**	**43219**	**437387**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				437382				
		РАЗДЕЛ 11. Двери									
232	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**									
			м2	7,87	2584,33	538,51	20339	4238	7802	8412	31050
		НР - 90%; СП - 8%			1054,53	133,04	8299	1047		2300	
233	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**									
			м2	9,45	2073,81	415,24	19598	3924	6485	9180	31080
		НР - 90%; СП - 8%			972,41	106,96	9189	1011		2302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	27,51	1643,17	74,83	45204	2059	13873	27147	78138
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	29272	891		5788	
235	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	18,9	4293,00	--	81138	--	81138	--	87629
		СП - 8%			--	--	--	--		6491	
236	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,5	5239,00	--	55010	--	55010	--	59410
		СП - 8%			--	--	--	--		4401	
237	2109-0102-0113 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 23-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,98	5685,00	--	33996	--	33996	--	36716
		СП - 8%			--	--	--	--		2720	
238	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	6972,00	--	21962	--	21962	--	23719
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
239	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,3	5040,00	--	31752	--	31752	--	34292
		СП - 8%			--	--	--	--		2540	
240	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	22	3544,00	--	77968	--	77968	--	84205
		СП - 8%			--	--	--	--		6237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				386965	10221	329986	44739	466239
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				466240				
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ									
		отм.+0,000 (АС-25)									
		Тип ТД-340									
241	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,88	4228,89	124,22	92528	2718	67971	21687	123352
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	21839	1232		9137	
		отм.+3,300 (АС-26)									
		Тип ТД-2									
242	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	56,92	956,74	10,64	54458	606	34626	18348	78630
		НР - 94%; СП - 8%			337,78	5,15	19226	293		5824	
243	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	56,92	5176,88	46,24	294651	2632	256134	34897	355911
		НР - 94%; СП - 8%			630,45	21,77	35885	1239		26364	
244	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	60,9	386,55	2,10	23541	128	18526	4651	30448
		НР - 94%; СП - 8%			80,25	1,00	4887	61		2255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	56,92	715,53	3,31	40728	188	9918	24570	70522
		НР - 80%; СП - 8%			537,98	1,59	30622	90		5224	
				Тип ТД-340							
246	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8	4228,89	124,22	33831	994	24852	7929	45101
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	7985	450		3341	
				Тип ТД-111							
247	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,1064	8857,90	1657,05	54090	10119	25742	21095	81199
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	18229	4212		6015	
248	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	76,33	1638,48	18,88	125065	1441	87833	34202	172008
		НР - 94%; СП - 8%			468,90	7,77	35791	593		12741	
249	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	76,33	9655,96	22,47	737040	1715	682063	50847	850918
		НР - 94%; СП - 8%			697,79	10,88	53262	831		63031	
250	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	101,75	386,55	2,10	39331	214	30952	7771	50871
		НР - 94%; СП - 8%			80,25	1,00	8165	102		3768	
251	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	76,33	715,53	3,31	54617	253	13300	32948	94570
		НР - 80%; СП - 8%			537,98	1,59	41064	121		7005	
		ПЛАН ЭСТРАДЫ									
252	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,34	93980,74	1003,38	219915	2348	164233	48952	290376
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	53334	1056		21509	
253	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,34	8188,68	40,31	19162	94	14268	4356	25399
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	4800	40		1881	
254	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,02	82627,14	1276,96	84280	1302	65327	16375	108707
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	17651	543		8052	
255	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,02	8782,00	55,65	8958	57	8050	788	10526
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	851	24		780	
256	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	9,14	956,74	10,64	8745	97	5561	2946	12626
		НР - 94%; СП - 8%			337,78	5,15	3087	47		935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	45	781,23	46,24	35155	2081	4704	27589	67763
		НР - 94%; СП - 8%			630,45	21,77	28370	979		5020	
258	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,57	21616,00	--	33937	--	33937	--	36652
		СП - 8%			--	--	--	--		2715	
259	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	18	386,55	2,10	6958	38	5476	1375	8999
		НР - 94%; СП - 8%			80,25	1,00	1444	18		667	
260	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	45	715,53	3,31	32199	149	7841	19425	55753
		НР - 80%; СП - 8%			537,98	1,59	24209	72		4130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1999186	27174	1561314	380751	2570331
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2570331				
		ОТДЕЛ 4. Блок Г									
		РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ									
		Ферма ФМ-1									
261	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	2,64832	53733,33	24366,78	142303	64531	8820	59916	218396
		НР - 69%; СП - 8%			26036,00	6752,55	68952	17883		16178	
		Прогоны									
262	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,34176	29199,41	10017,87	97577	33477	12693	41905	150641
		НР - 69%; СП - 8%			15383,10	2790,70	51407	9326		11159	
		Горизонтальная связь									
263	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,9367	84967,92	21072,21	79589	19738	2111	43363	132788
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	57740	5105		9836	
		Вертикальная связь									
264	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,61504	70567,32	13765,33	113969	22232	3460	64951	193234
		НР - 69%; СП - 8%			54659,10	3625,45	88277	5855		14314	
265	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	473,86	87,56	2,33	41493	1105	20482	13817	59735
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	19906	119		4425	
266	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	м2	473,86	271,30	6,60	128557	3129	102173	16374	156526
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	1,00	23255	475		11595	
267	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	473,86	3074,52	22,31	1456893	10572	1285557	113705	1696246
		НР - 69%; СП - 8%			339,26	8,50	160764	4026		125648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие									
268	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия	276	1125,92	589,28	310755	162641	20933	119986	465200
		НР - 69%, СП - 8%			460,80	169,25	127181	46712		34459	
269	2106-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 75 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	276	8326,00	--	2297976	--	2297976	--	2481814
		СП - 8%			--	--	--	--		183838	
270	2113-0208-0226 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 175 мм**	1000 шт.	0,102	36655,00	--	3739	--	3739	--	4038
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
271	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	70	2942,26	13,82	205958	967	133617	65882	293587
		НР - 92%, СП - 8%			1019,63	3,39	71374	237		21747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**4878810**	**318393**	**3891561**	**539899**	**5852205**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5852206				
		РАЗДЕЛ 14. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ									
		Дв-1 (АС-15)									
272	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	т конструкций	0,10078	148164,13	74604,33	14932	7519	1876	4718	21222
		НР - 69%, СП - 8%			54937,80	12916,55	5537	1302		1572	
273	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02714	251727,00	--	6832	--	6832	--	7378
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
274	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,05233	463501,00	--	24255	--	24255	--	26195
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
275	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	т	0,02131	460593,00	--	9815	--	9815	--	10600
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
276	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	3,15	403,23	5,79	1270	18	--	958	2406
		НР - 76%, СП - 8%			397,44	2,76	1252	9		178	
277	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,1575	16233,00	--	2557	--	2557	--	2761
		СП - 8%			--	--	--	--		205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	3,15	5091,59	9,54	16039	30	9173	5202	22939
		НР - 76%; СП - 8%			2170,05	2,76	6836	9		1699	
279	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,006024	711967,70	6916,40	4289	42	3899	419	5085
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	348	8		377	
280	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
281	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
282	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,15	173,98	3,30	548	10	383	108	708
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	155	2		52	
283	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	3,15	175,13	4,67	552	15	272	184	794
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	265	2		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				88178	7634	66152	11589	107745
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				107748				
		РАЗДЕЛ 15. Двери									
284	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,15	2073,81	415,24	6533	1308	2162	3060	10360
		НР - 90%; СП - 8%			972,41	106,96	3063	337		767	
285	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	5040,00	--	15876	--	15876	--	17146
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
286	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3544,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				25953	1308	21582	3060	31334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				31334				
		РАЗДЕЛ 16. ОКНА									
287	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	68,4	2036,63	164,65	139306	11262	67113	59608	214827
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	60931	5301		15913	
288	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	19,2	1071,91	4,78	20581	92	16221	3881	26418
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	4268	44		1957	
289	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	24	111,00	--	2664	--	2664	--	2877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		213	
290	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,6	2942,26	13,82	28246	133	18325	9035	40263
		НР - 92%, СП - 8%			1019,63	3,39	9788	33		2982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**190796**	**11487**	**104323**	**72524**	**284385**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**284386**				
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ									
		Тип ТД-111									
291	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,2856	8857,90	1657,05	144256	26986	68653	56259	216556
		НР - 94%, СП - 8%			2985,30	689,70	48617	11232		16041	
292	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	203,57	1638,48	18,88	333545	3844	234246	91215	458741
		НР - 94%, СП - 8%			468,90	7,77	95455	1583		33981	
293	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	203,57	9655,96	22,47	1965664	4575	1819040	135608	2269374
		НР - 94%, СП - 8%			697,79	10,88	142049	2215		168102	
294	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	203,57	715,53	3,31	145661	674	35470	87873	252216
		НР - 80%, СП - 8%			537,98	1,59	109517	324		18683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**2589126**	**36079**	**2157409**	**370955**	**3196887**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**3196887**				
		ОТДЕЛ 5. Мастерская									
		РАЗДЕЛ 18. СТЕНЫ									
295	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	72,06	-20316,25	-2394,80	-1463989	-172569	-965249	-336954	-1945019
		НР - 93%, СП - 8%			-4526,38	-501,60	-326171	-36145		-144075	
296	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	189,6315789	274,63	–	52078	–	–	48432	108551
		НР - 93%, СП - 8%			274,63	–	52078	–		8041	
297	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,41	-20156,73	-2394,80	-572653	-68036	-380555	-128631	-757387
		НР - 93%, СП - 8%			-4366,86	-501,60	-124062	-14250		-56103	
298	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,13	-3172,14	-246,07	-35306	-2739	-18440	-13672	-52896
		НР - 93%, СП - 8%			-1269,29	-51,54	-14127	-574		-3918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**-2019870**	**-243344**	**-1364244**	**-430825**	**-2646751**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**-2646750**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 19. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-19)									
299	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	2,54	-39873,43	-4353,37	-101279	-11058	-54618	-34355	-146485
		НР - 91%, СП - 8%			-14017,00	-846,50	-35603	-2150		-10851	
300	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3558	-18837,36	-1338,48	-6702	-476	-102	-5688	-13382
		НР - 91%; СП - 8%			-17210,88	-358,20	-6124	-127		-991	
301	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24396	-202102,00	--	-49305	--	-49305	--	-53249
		СП - 8%			--	--	--	--		-3944	
302	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024	-214266,00	--	-6479	--	-6479	--	-6998
		СП - 8%			--	--	--	--		-518	
303	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0816	-221225,00	--	-18052	--	-18052	--	-19496
		СП - 8%			--	--	--	--		-1444	
304	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00986	-287262,00	--	-2832	--	-2832	--	-3059
		СП - 8%			--	--	--	--		-227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**-184649**	**-11534**	**-131388**	**-40043**	**-242669**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				-242669				
		РАЗДЕЛ 20. ПОКРЫТИЕ									
305	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	137,6804	-6283,00	--	-865046	--	-865046	--	-934250
		СП - 8%			--	--	--	--		-69204	
		Вент.решетка ВР-1									
306	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,04432	55444,47	2643,86	2457	117	173	1509	4283
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	2167	20		317	
307	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03576	709705,00	--	25379	--	25379	--	27409
		СП - 8%			--	--	--	--		2030	
308	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,52	381,00	--	1341	--	1341	--	1448
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
309	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,28528	853,30	1,00	1097	1	174	738	1982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	922	1		147	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК									
310	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,8	3193,83	528,72	2555	423	1118	1003	3842
		НР - 90%; СП - 8%			1266,90	125,61	1014	100		285	
311	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,8	33102,00	--	26482	--	26482	--	28600
		СП - 8%			--	--	--	--		2119	
312	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3544,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
313	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,92	1105,39	2,58	2122	5	252	1494	3905
		НР - 80%; СП - 8%			971,14	1,23	1865	2		289	
314	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,084	32071,54	1003,38	2694	84	695	1757	4807
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	1915	38		356	
315	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,084	8782,00	55,65	738	5	663	65	867
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	70	2		64	
316	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	2	489,43	3,93	979	8	--	877	2004
		НР - 90%; СП - 8%			485,50	1,63	971	3		148	
317	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		СМ-1									
318	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02698	70999,91	25916,30	1916	699	270	800	2933
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	947	213		217	
319	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02698	544347,00	--	14686	--	14686	--	15861
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
320	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,78242	853,30	1,00	668	1	105	450	1207
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	562	--		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**-776734**	**1343**	**-788510**	**8693**	**-829488**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**-829486**				
		РАЗДЕЛ 21. КРОВЛЯ									
321	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	150,36	848,54	52,90	127586	7953	44798	70436	213864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	74835	1726		15842	
322	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012									
			м3	23,23062	31339,00	--	728024	--	728024	--	786266
		СП - 8%			--	--	--	--		58242	
323	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство									
			м2 стяжки	150,36	593,52	100,51	89242	15113	42049	32879	131890
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	32080	3658		9770	
324	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
			м2 стяжки	150,36	163,59	14,84	24598	2231	21179	1613	28308
		НР - 92%; СП - 8%			7,90	3,76	1188	566		2097	
325	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1665989	14268,44	1349,48	2377	225	5	2039	4769
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	2147	94		353	
326	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,1665989	287262,00	--	47858	--	47858	--	51686
		СП - 8%			--	--	--	--		3829	
327	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК"/									
			м2 изолируемой поверхности	218	148,35	12,63	32340	2754	13080	15767	51956
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	16506	633		3849	
328	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол									
			м2	239,8	227,00	--	54435	--	54435	--	58789
		СП - 8%			--	--	--	--		4355	
329	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством									
			м2 кровли	218	5148,03	98,25	1122270	21418	701977	372181	1614008
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	398875	5670		119556	
330	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86									
			м3	1,77	21616,00	--	38260	--	38260	--	41321
		СП - 8%			--	--	--	--		3061	
331	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86									
			м3	0,4	21616,00	--	8646	--	8646	--	9338
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
332	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита									
			м2 обработанной поверхности	218	305,65	2,58	66632	563	59172	6426	78903
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	6897	243		5845	
333	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка									
			м3 древесины в конструкции	3,594	95047,61	1372,14	341601	4931	257481	73032	447803
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	79189	1957		33171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,941	82627,14	1276,96	77752	1202	60266	15106	100287
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	16284	501		7429	
335	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,535	8782,00	55,65	39826	252	35789	3504	46797
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	3785	109		3466	
336	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	42,75	1538,30	23,87	65763	1020	615	58149	133825
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	64128	482		9913	
337	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,7	47113,00	--	127205	--	127205	--	137382
		СП - 8%			--	--	--	--		10176	
338	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	42,75	946,48	3,10	40462	133	8121	25817	71581
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	32208	63		5302	
339	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой=РУБЕРОЙД ПО ПЕРИМЕТРУ	м2 изолируемой поверхности	50	686,67	27,29	34333	1364	23560	8835	46621
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	9409	194		3453	
340	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	38	1959,17	1501,91	74449	57073	2641	24708	107089
		НР - 92%; СП - 8%			387,76	319,00	14735	12122		7933	
341	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38	1147,00	--	43586	--	43586	--	47073
		СП - 8%			--	--	--	--		3487	
342	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35	1021,00	--	35735	--	35735	--	38594
		СП - 8%			--	--	--	--		2859	
343	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03608	711967,70	6916,40	25688	250	23357	2511	30455
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	2081	47		2256	
344	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00432	228396,00	--	987	--	987	--	1066
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
				Ходовые доски							
345	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	14	42,89	4,91	601	69	37	470	1156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	495	27		86	
346	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	21616,00	--	3459	--	3459	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
347	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,16	8782,00	55,65	1405	9	1262	124	1651
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	134	4		122	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ									
348	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7758,04	821,52	7758	822	558	6042	14904
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	6378	335		1104	
349	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1747	47432,00	--	8286	--	8286	--	8949
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
350	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,036	25440,00	--	916	--	916	--	989
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
351	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,051	47432,00	--	2419	--	2419	--	2613
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
352	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,5	4860,14	98,25	17010	344	11123	5183	23969
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	5543	91		1775	
353	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2617	8782,00	55,65	2298	15	2065	202	2701
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	218	6		200	
354	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,54	9699,00	--	5237	--	5237	--	5656
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
355	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
356	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,54	1211,36	18,21	654	10	465	146	864
		НР - 80%; СП - 8%			331,48	5,64	179	3		64	
357	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	1587,31	2,58	2381	4	200	1743	4454
		НР - 80%; СП - 8%			1451,52	1,23	2177	2		330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестница к слуховому окну									
358	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02125	31903,19	1003,38	678	21	173	445	1212
		НР - 90%, СП - 8%			22792,50	451,44	484	10		90	
359	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02125	53169,00	--	1130	--	1130	--	1220
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
360	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,02125	8188,68	40,31	174	1	129	40	231
		НР - 90%, СП - 8%			2051,08	17,20	44	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3304888	117776	2417112	727398	4354868
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				4354870				
		РАЗДЕЛ 22. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ									
		Дв-1н (АС-16)									
361	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,13638	148164,13	74604,33	20207	10175	2540	6385	28719
		НР - 69%, СП - 8%			54937,80	12916,55	7492	1762		2127	
362	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03576	251727,00	--	9002	--	9002	--	9722
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
363	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0651	463501,00	--	30174	--	30174	--	32588
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
364	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,03552	460593,00	--	16360	--	16360	--	17669
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
365	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	3,78	403,23	5,79	1524	22	--	1150	2888
		НР - 76%, СП - 8%			397,44	2,76	1502	10		214	
366	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,189	16233,00	--	3068	--	3068	--	3313
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
367	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	3,78	5091,59	9,54	19246	36	11007	6242	27527
		НР - 76%, СП - 8%			2170,05	2,76	8203	10		2039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,012048	711967,70	6916,40	8578	83	7800	838	10170
		НР - 118%, СП - 8%			57687,70	1291,62	695	16		753	
369	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
370	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5436,00	--	10872	--	10872	--	11742
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
371	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,78	173,98	3,30	658	12	460	129	850
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	186	2		63	
372	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	3,78	175,13	4,67	662	18	326	220	953
		НР - 69%, СП - 8%			84,02	0,50	318	2		71	
		Фрамуга									
373	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,54	3395,58	167,28	1834	90	976	728	2767
		НР - 90%; СП - 8%			1421,57	76,45	768	41		205	
374	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,54	23326,00	--	12596	--	12596	--	13604
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
		Дв-2н (АС-17)									
375	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,0915	148164,13	74604,33	13557	6826	1704	4284	19268
		НР - 69%; СП - 8%			54937,80	12916,55	5027	1182		1427	
376	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02563	251727,00	--	6452	--	6452	--	6968
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
377	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04574	463501,00	--	21201	--	21201	--	22897
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
378	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,02013	460593,00	--	9272	--	9272	--	10013
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
379	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	2,73	403,23	5,79	1101	16	--	830	2086
		НР - 76%, СП - 8%			397,44	2,76	1085	8		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012									
			м3	0,1365	16233,00	--	2216	--	2216	--	2393
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
381	1134-0103-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм									
			м2 поверхности	2,73	5091,59	9,54	13900	26	7950	4508	19881
		НР - 76%; СП - 8%			2170,05	2,76	5924	8		1473	
382	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/									
			т стальных элементов	0,006024	711967,70	6916,40	4289	42	3899	419	5085
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	348	8		377	
383	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная									
			шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
384	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011									
			шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
385	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	2,73	173,98	3,30	475	9	332	93	614
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	134	1		45	
386	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз									
			м2	2,73	175,13	4,67	478	13	236	159	688
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	229	1		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**217291**	**17368**	**168014**	**25985**	**262742**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				262741				
		РАЗДЕЛ 23. Двери									
387	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков									
			м2	2,73	2584,33	538,51	7055	1470	2706	2918	10771
		НР - 90%; СП - 8%			1054,53	133,04	2879	363		798	
388	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков									
			м2	3,15	2073,81	415,24	6533	1308	2162	3060	10360
		НР - 90%; СП - 8%			972,41	106,96	3063	337		767	
389	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
			м2	3,78	1643,17	74,83	6211	283	1906	3730	10737
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	4022	122		795	
390	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92									
			м2	3,78	4293,00	--	16228	--	16228	--	17526
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
391	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			м2	2,73	5097,00	--	13915	--	13915	--	15028
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	5040,00	–	15876	–	15876	–	17146
		СП - 8%			–	–	–	–		1270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**65817**	**3061**	**52793**	**9708**	**81568**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				81567				
		РАЗДЕЛ 24. ОКНА									
393	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	26,4	2036,63	164,65	53767	4347	25903	23007	82916
		НР - 90%, СП - 8%			890,80	77,50	23517	2046		6142	
394	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	26,4	20134,00	–	531538	–	531538	–	574061
		СП - 8%			–	–	–	–		42523	
395	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	17,6	1071,91	4,78	18866	84	14870	3557	24217
		НР - 90%, СП - 8%			222,28	2,30	3912	40		1794	
396	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	17,6	1571,00	–	27650	–	27650	–	29862
		СП - 8%			–	–	–	–		2212	
397	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	22	111,00	–	2442	–	2442	–	2637
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
398	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,4	2942,26	13,82	12946	61	8399	4141	18454
		НР - 92%, СП - 8%			1019,63	3,39	4486	15		1367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**647208**	**4492**	**610802**	**30705**	**732147**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				732146				
		РАЗДЕЛ 25. ПОЛЫ									
		Тип ТД-109									
399	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,3664	18706,19	8,16	137797	60	111774	24406	175179
		НР - 94%, СП - 8%			3524,58	–	25963	–		12976	
400	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	92,08	1638,48	18,88	150871	1739	105955	41259	207500
		НР - 94%, СП - 8%			468,90	7,77	43177	716		15370	
401	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	92,08	5176,58	46,24	476659	4258	414349	56453	575761
		НР - 94%, СП - 8%			630,45	21,77	58052	2004		42649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	98,52	386,55	2,10	38083	207	29970	7525	49256
		НР - 94%, СП - 8%			80,25	1,00	7906	99		3649	
403	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	92,08	715,53	3,31	65886	305	16043	39747	114084
		НР - 80%, СП - 8%			537,98	1,59	49538	146		8451	
			Тип ТД-375								
404	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,164	18706,19	8,16	59186	26	48008	10483	75243
		НР - 94%, СП - 8%			3524,58	--	11152	--		5574	
405	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39,55	4228,89	124,22	167253	4913	122864	39200	222969
		НР - 94%, СП - 8%			998,12	56,30	39476	2227		16516	
406	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК	м2 поверхностиоблицовки	7,7	4865,84	19,12	37467	147	19256	14508	56132
		НР - 80%, СП - 8%			2346,00	9,12	18064	70		4158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1133202	11655	868219	233581	1476124
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1476124				
		РАЗДЕЛ 26. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
			ПОТОЛОК								
407	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	131,63	360,07	2,30	47396	302	1906	36272	90362
		НР - 80%, СП - 8%			343,30	1,15	45188	152		6693	
408	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	131,63	792,54	4,69	104321	618	37010	53505	170453
		НР - 80%, СП - 8%			506,67	1,44	66693	189		12626	
			СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ								
409	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	263,52	1358,85	75,90	358084	20002	101346	201640	604502
		НР - 80%, СП - 8%			898,36	58,11	236736	15314		44778	
410	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	263,52	1087,45	7,31	286565	1927	114636	136477	456886
		НР - 80%, СП - 8%			645,12	2,26	170002	595		33843	
411	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиоблицовки	2,16	4865,84	19,12	10510	41	5402	4070	15746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 8%			2346,00	9,12	5067	20		1166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**806877**	**22891**	**260300**	**431964**	**1337949**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**1337949**				
		ОТДЕЛ 6. Модульная котельная									
		РАЗДЕЛ 27. Фундаменты									
412	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	5,62	1914,57	--	10760	--	--	7747	19988
		НР - 72%, СП - 8%			1914,57	--	10760	--		1481	
413	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	2,04	814,54	--	1662	--	--	1196	3087
		НР - 72%, СП - 8%			814,54	--	1662	--		229	
414	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3грунтовой подушки**	14,06	445,56	444,01	6265	6243	2	1392	8269
		НР - 72%, СП - 8%			1,43	136,07	20	1913		613	
415	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	25,92	8857,90	1657,05	229597	42951	109267	89541	344668
		НР - 94%, СП - 8%			2985,30	689,70	77379	17877		25531	
416	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	8,64	19372,64	979,21	167380	8460	123857	34588	218125
		НР - 91%, СП - 8%			4058,20	340,98	35063	2946		16157	
417	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 С-1**	**т**	0,76723	237762,00	--	182418	--	182418	--	197012
		СП - 8%			--	--	--	--		14593	
418	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,069	214266,00	--	14784	--	14784	--	15967
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**612865**	**57654**	**430328**	**134464**	**807116**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**807115**				
		РАЗДЕЛ 28. Оборудование									
419	1337-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	1	64360,03	9800,90	64360	9801	12214	27397	99097
		НР - 67%, СП - 8%			42345,30	2567,36	42345	2567		7341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**64360**	**9801**	**12214**	**27397**	**99097**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**99097**				
		РАЗДЕЛ 29. ОТОПЛЕНИЕ									
420	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	182	276,23	--	50275	--	19884	29783	86462
		НР - 98%, СП - 8%			166,98	--	30391	--		6405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	370	1416,25	17,67	524012	6536	379674	137456	714385
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	137802	2459		52917	
422	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	52	1557,84	17,67	81008	919	60722	19318	108352
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	19367	346		8026	
423	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	360	1311,63	17,67	472185	6360	331747	133741	654400
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	134078	2393		48474	
424	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	629	1910,00	17,67	1201391	11112	956015	233675	1549872
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	234264	4180		114805	
425	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	198	2063,97	17,67	408667	3498	331426	73557	520802
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	73743	1316		38578	
426	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	95	2142,75	32,29	203561	3068	156177	44633	268050
		НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	44316	1227		19856	
427	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46	518,75	32,29	23863	1486	919	21612	49112
		НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	21458	594		3638	
428	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1704	81,17	1,25	138316	2121	712	132773	292776
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	135483	--		21687	
429	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	81,17	1,25	3734	57	20	3584	7904
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	3657	--		585	
430	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	2290,17	288,87	13741	1733	407	12118	27927
		НР - 98%; СП - 8%			1933,52	127,31	11601	764		2069	
431	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1108,71	156,47	2217	313	28	1930	4480
		НР - 98%; СП - 8%			937,82	47,05	1876	94		332	
432	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0.1 т. Установка	насос	2	20104,97	435,44	40210	871	7390	31566	77518
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	31949	262		5742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	5102-0605-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2	14054,00	–	28108	–		–	28108
					–	–	–	–	28108	–	
434	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%, СП - 8%	м трубопровода	47	606,50	65,75	28505	3090	12503	10933	42593
					274,72	31,35	12912	1473		3155	
435	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2	480	86,99	1,65	41755	792	29185	8210	53962
					24,54	0,25	11778	120		3997	
436	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	240	87,56	2,33	21015	560	10373	6998	30254
					42,01	0,25	10082	60		2241	
437	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2	828	86,99	1,65	72027	1367	50343	14162	93085
					24,54	0,25	20317	208		6895	
438	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	414	87,56	2,33	36251	966	17894	12072	52189
					42,01	0,25	17391	104		3866	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (Блок А)									
439	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	6	3802,17	285,39	22813	1712	3130	17938	44011
					2995,20	55,53	17971	333		3260	
440	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	8	2086,92	95,60	16695	765	2382	13375	32476
					1693,44	12,54	13548	100		2406	
441	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	4	2113,22	121,90	8453	488	1191	6737	16405
					1693,44	25,08	6774	100		1215	
442	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	6	4886,16	46,63	29317	280	25131	3936	35913
					651,02	18,34	3906	110		2660	
443	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	4	1910,00	17,67	7640	71	6079	1486	9856
					372,44	6,65	1490	27		730	
444	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	4	518,75	32,29	2075	129	80	1879	4271
					466,49	12,92	1866	52		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3	86,99	1,65	200	4	140	39	259
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	56	1		19	
446	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3	87,56	2,33	201	5	99	67	290
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	97	1		21	
447	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,3	35992,48	1099,72	10798	330	3241	5610	17720
		НР - 76%; СП - 8%			24090,30	514,14	7227	154		1313	
448	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытияизоляции	2,6	519,53	27,06	1351	70	391	688	2202
		НР - 76%; СП - 8%			342,19	5,89	890	15		163	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (Мастерская)									
449	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1910,00	17,67	11460	106	9119	2229	14784
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	2235	40		1095	
450	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2	86,99	1,65	104	2	73	21	135
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	29	--		10	
451	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	87,56	2,33	105	3	52	35	151
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	50	--		11	
452	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,2	35992,48	1099,72	7198	220	2160	3740	11813
		НР - 76%; СП - 8%			24090,30	514,14	4818	103		875	
453	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытияизоляции	1,5	519,53	27,06	779	41	225	397	1270
		НР - 76%; СП - 8%			342,19	5,89	513	9		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**3510033**	**49075**	**2418912**	**986298**	**4853787**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				4853787				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**54228543**				**54228543**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						28108		
		Оборудования	Тенге				28108				
		Временный здания и сооружения 1,5%	Тенге				813007				
		Итого:	Тенге				55041550				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				385094				
		Итого:	Тенге				55426644				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1107971				
		Итого:	Тенге				56534614				
		в том числе на 2019 год - 60 %	Тенге				33920769				
		в том числе на 2020 год - 40 %	Тенге				22613846				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60 %, К=1	Тенге				33920769				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1,0348515	Тенге				23401972				
		ИТОГО:	Тенге				57322741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,949999999	Тенге				**54456604**				
		НДС 12%	Тенге				**6534792**				
		ИТОГО с НДС	Тенге				**60 991 396**				

Подрядчик:
Директор ТОО "SS Инжиниринг"
_____ Рашев А.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Кожалы-Кайнур"
_____ Муканов Е.
Эксперт авторского надзора:
_____ Ажанаев А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Кокшетау сервис 2014"
_____ Аманкутов С.М.
Эксперт технического надзора:
_____ Ильясов К.К.