Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-13, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, Д. №2, Д. №4)
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Договор подряда № Е-13/80/71 от 06.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2022 года

на РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
Основание: 14-20-ГСН
Составлен(а) в ценах III квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ведомость объемов работ/(14-20-ГСН.ВР)										
1	1101-0101-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2755,096		341,89	341,89	941940	941940	--	101782	1127220
						--	51,31	--	141364		83498	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	85,2		3750,38	--	319532	--	--	230063	593563
						3750,38	--	319532	--		43968	
3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2272,296		25,90	25,90	58852	58852	--	18929	84004
						--	11,57	--	26290		6223	
4	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	2272,296		10,65	10,65	24200	24200	--	7788	34547
						--	4,76	--	10816		2559	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	568		1737,98	--	987175	--	--	710766	1833776
						1737,98	--	987175	--		135835	
6	1101-0101-0339 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15		422,85	422,85	6343	6343	--	909	7832
						--	84,19	--	1263		580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	15	25,90	25,90	388	389	--	125	554
					--	11,57	--	174		41	
8	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	15	10,65	10,65	160	159	--	51	228
					--	4,76	--	71		17	
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (0,3 МПа)									
		Распределительный газопровод среднего давления									
9	1124-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	15422,98	1964,08	15423	1964	2167	11179	28730
					11291,74	--	11292	--		2128	
10	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	36776,39	1301,68	33636	1302	15523	19992	61310
					19951,12	449,03	19951	449		4541	
11	КП №2 ТОО"Limar project" от 18.08.2021г.	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03М-2У с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДСк-50М-1 с узлом учета расхода газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Р-65/1,6. Обогрев газовый	шт	1	2497064,82	--	2497065	--		--	2497065
					--	--	--	--	2497065	--	
12	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2136,28	113,33	8545	454	600	7639	17478
					1872,82	56,13	7491	225		1295	
13	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348,00	--	129392	--	129392	--	139743
					--	--	--	--		10351	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду-57 (5 шт) / лист 13 /									
14	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17,5	1749,07	10,02	30609	176	2798	27414	62665
					1579,17	3,18	27635	56		4642	
15	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	5	797,00	--	3985	--	3985	--	4304
					--	--	--	--		319	
16	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	12,5	1884,00	--	23550	--	23550	--	25434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1884	
17	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,005	1093311,43	296047,71	5439	1480	294	4221	10463
					738576,00	114235,30	3693	571		775	
18	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	5,02	6442,00	--	32339	--	32339	--	34926
					--	--	--	--		2587	
19	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	2533026,72	250599,10	12665	1253	9094	2559	16442
					463680,00	53385,24	2318	267		1218	
20	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	5	3094,65	--	15473	--	--	15164	33088
					3094,65	--	15473	--		2451	
21	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5	320,00	--	1600	--	1600	--	1728
					--	--	--	--		128	
22	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,005	181680,00	--	908	--	908	--	981
					--	--	--	--		73	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,3	22774,44	1343,24	6832	403	5898	576	8000
					1769,85	339,22	531	102		593	
24	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	5	7036,10	261,26	35180	1306	1056	28880	69185
					6563,63	--	32818	--		5125	
25	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,25	1631,00	--	408	--	408	--	441
					--	--	--	--		33	
26	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069
					--	--	--	--		153	
27	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0000375	647579,00	--	24	--	24	--	26
					--	--	--	--		2	
28	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000003	297907,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду 57 к ГРПШ (1 шт) / лист 14 /									
29	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1749,07	10,02	5247	31	478	4700	10742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1579,17	3,18	4738	10		796	
30	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
					--	--	--	--		64	
31	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	1884,00	--	3768	--	3768	--	4069
					--	--	--	--		301	
32	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1093311,43	296047,71	1093	296	58	844	2092
					738576,00	114235,30	739	114		155	
33	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	6442,00	--	6468	--	6468	--	6985
					--	--	--	--		517	
34	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
					463680,00	53385,24	464	53		244	
35	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
					3094,65	--	3095	--		490	
36	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--		26	
37	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	181680,00	--	182	--	182	--	197
					--	--	--	--		15	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,06	22774,44	1343,24	1366	80	1180	115	1600
					1769,85	339,22	106	20		119	
39	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
					6563,63	--	6564	--		1025	
40	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1631,00	--	82	--	82	--	89
					--	--	--	--		7	
41	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	604,00	--	483	--	483	--	522
					--	--	--	--		39	
42	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0000075	647579,00	--	5	--	5	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1825,62	1113,85	10954	6683	--	6336	18674
					711,77	354,96	4271	2130		1383	
45	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	6	4497,00	--	26982	--	26982	--	29141
					--	--	--	--		2159	
46	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,57	970617,65	270908,23	553252	154418	5912	462981	1097532
					689337,60	131114,24	392922	74735		81299	
47	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	572,28	1884,00	--	1078176	--	1078176	--	1164430
					--	--	--	--		86254	
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01283	1341285,78	623494,38	17209	8000	240	11547	31056
					699072,12	210018,72	8969	2695		2300	
49	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	20	581,00	--	11620	--	11620	--	12550
					--	--	--	--		930	
50	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
					--	--	--	--		76	
		Подземная прокладка									
51	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/	км трубопровода	1,088	606747,85	287833,84	660142	313164	57	484636	1236360
					318861,65	131075,04	346921	142610		91582	
52	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1098,88	797,00	--	875807	--	875807	--	945872
					--	--	--	--		70065	
53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1825,62	1113,85	21907	13367	--	12673	37346
					711,77	354,96	8541	4260		2766	
54	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	883,00	--	10596	--	10596	--	11444
					--	--	--	--		848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,088	37663,34	25194,69	40978	27412	--	12345	57589
					12468,65	6132,33	13566	6672		4266	
56	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1088	32,00	--	34816	--	34816	--	37601
					--	--	--	--		2785	
57	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1088	468,16	198,77	509358	216262	69164	214621	781892
					205,82	68,16	223927	74158		57918	
58	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1,088	17212,00	--	18727	--	18727	--	20225
					--	--	--	--		1498	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза/	м2	102	239,14	7,18	24392	733	8958	10204	37364
					144,13	0,86	14701	88		2768	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	102	191,47	5,12	19530	523	10417	5988	27559
					84,22	0,86	8590	88		2041	
61	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/стальные газопроводы/	стык	10	1062,72	28,30	10627	283	404	6063	18026
					993,99	--	9940	--		1335	
62	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/полиэтиленовые газопроводы/	стык	21	1328,92	33,96	27907	713	1102	15916	47329
					1242,49	--	26092	--		3506	
		Контрольная трубка под ковер-1 (19 шт) / лист 15 /									
63	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	19	10947,88	3596,61	208010	68335	14972	150783	387496
					6563,34	1452,76	124703	27602		28703	
64	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	22,8	217,00	--	4948	--	4948	--	5344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1 1/4"	шт.	19	891,00	--	16929	--	16929	--	18283
					--	--	--	--		396	
66	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	19	4092,67	--	77761	--	--	76206	166284
					4092,67	--	77761	--		1354	
67	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,8	320,00	--	1216	--	1216	--	1313
					--	--	--	--		12317	
68	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0038	181680,00	--	690	--	690	--	746
					--	--	--	--		97	
69	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,114	8473,66	2870,07	966	327	455	317	1386
					1614,64	1374,78	184	157		55	
70	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,9	5578,76	1676,19	10600	3185	4600	3954	15719
					1481,67	756,16	2815	1437		103	
71	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168x5,0 мм	м	9,5	8248,00	--	78356	--	78356	--	84624
					--	--	--	--		1164	
72	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133x4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	38	1019,00	--	38722	--	38722	--	41820
					--	--	--	--		6268	
73	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273x6,0 мм/опорная подошва/	шт.	19	8265,00	--	157035	--	157035	--	169598
					--	--	--	--		3098	
74	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005396	647579,00	--	349	--	349	--	377
					--	--	--	--		12563	
75	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	1,9	1884,00	--	3580	--	3580	--	3866
					--	--	--	--		28	
		Контрольная трубка под ковер-2 (3 шт) / лист 16 /									
76	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон B15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	3	10947,88	3596,61	32844	10790	2364	23808	61184
					6563,34	1452,76	19690	4358		286	
77	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм	м	3	217,00	--	651	--	651	--	703
					--	--	--	--		4532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1 1/4"	шт.	3	891,00	--	2673	--	2673	--	2887
					--	--	--	--		214	
79	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	4092,67	--	12278	--	--	12032	26255
					4092,67	--	12278	--		1945	
80	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,6	320,00	--	192	--	192	--	207
					--	--	--	--		15	
81	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0006	181680,00	--	109	--	109	--	118
					--	--	--	--		9	
82	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,018	8473,66	2870,07	153	52	72	50	219
					1614,64	1374,78	29	25		16	
83	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	5578,76	1676,19	1674	503	726	624	2482
					1481,67	756,16	445	227		184	
84	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168x5,0 мм	м	1,5	8248,00	--	12372	--	12372	--	13362
					--	--	--	--		990	
85	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133x4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	6	1019,00	--	6114	--	6114	--	6603
					--	--	--	--		489	
86	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273x6,0 мм/опорная подошва/	шт.	3	8265,00	--	24795	--	24795	--	26779
					--	--	--	--		1984	
87	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0000852	647579,00	--	55	--	55	--	59
					--	--	--	--		4	
88	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	0,3	1884,00	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--		45	
		Опозновательный столб - (2 шт) /лист 17)									
89	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Изготовление знака/	т конструкций	0,01	625538,42	229896,38	6255	2299	99	2918	9907
					385655,88	37290,18	3857	373		734	
90	261-107-0518 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2	0,0036	1992968,00	--	7175	--	7175	--	7749
					--	--	--	--		574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Крепление щитков	шт.	2	1533,07	--	3066	--	207	3087	6646
					1429,29	--	2859	--		492	
92	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/изготовление опознавательного столба/	т конструкций	0,092688	297441,90	66990,80	27569	6209	489	15969	47022
					225176,19	24522,86	20871	2273		3483	
93	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,060688	576293,00	--	34974	--	34974	--	37772
					--	--	--	--		2798	
94	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4,6	2183,00	--	10042	--	10042	--	10845
					--	--	--	--		803	
95	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,092688	43630,11	21185,99	4044	1963	864	1256	5724
					13127,95	6509,85	1217	603		424	
96	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство-бетон В15 F100 W4-сульфатостойкий /для установки знака/	м3	0,396	32808,89	2818,03	12992	1116	8259	3552	17868
					9135,01	722,75	3617	286		1324	
97	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,02512	8473,66	2870,07	213	73	99	70	305
					1614,64	1374,78	41	35		23	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,098	204,87	5,89	225	6	113	74	323
					96,85	0,99	106	1		24	
99	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1065396,76	44097,94	2131	88	1276	759	3122
					383260,50	222,70	767	--		231	
		Переход через проезды открытым способом с установкой защитного футляра Д110х10 L=8 (6 шт)									
100	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	626987,77	169850,99	30095	8153	4	24409	58865
					457032,06	56629,55	21938	2718		4360	
101	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	48,48	2352,00	--	114025	--	114025	--	123147
					--	--	--	--		9122	
102	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	2261,58	13,25	108556	636	7674	99443	224639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2088,45	4,21	100246	202		16640	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=10 (2 шт)									
103	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	20	15071,47	10446,54	301429	208931	207	220409	563585
					4614,55	6517,24	92291	130345		41747	
104	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	20,08	2352,00	--	47228	--	47228	--	51006
					--	--	--	--		3778	
105	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	2261,58	13,25	45232	265	3198	41435	93600
					2088,45	4,21	41769	84		6933	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=12 (2 шт)									
106	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	24	16275,07	11397,53	390602	273541	260	279944	724189
					4866,71	6915,44	116801	165971		53644	
107	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	24,096	2352,00	--	56674	--	56674	--	61208
					--	--	--	--		4534	
108	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	2261,58	13,25	54278	318	3837	49722	112320
					2088,45	4,21	50123	101		8320	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=14 (1 шт)									
109	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	14	16275,07	11397,53	227851	159565	152	163301	422444
					4866,71	6915,44	68134	96816		31292	
110	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	14,056	2352,00	--	33060	--	33060	--	35705
					--	--	--	--		2645	
111	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	2261,58	13,25	31662	186	2238	29004	65520
					2088,45	4,21	29238	59		4853	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=18 (1 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	18	16275,07	11397,53	292951	205156	194	209958	543142
					4866,71	6915,44	87601	124478		40233	
113	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	18,072	2352,00	--	42505	--	42505	--	45905
					--	--	--	--		3400	
114	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	2261,58	13,25	40708	239	2877	37291	84239
					2088,45	4,21	37592	76		6240	
		Переход через автодорогу методом ГНБ с установкой защитного футляра Д110х10 L=156 (1 шт)									
115	1122-1401-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	156	10301,49	6826,62	1607033	1064952	350480	371158	2136447
					1228,21	1175,04	191601	183306		158255	
116	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	159,12	2352,00	--	374250	--	374250	--	404190
					--	--	--	--		29940	
117	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	156	2261,58	13,25	352807	2067	24942	323190	730077
					2088,45	4,21	325798	657		54080	
		Переход через коммуникации открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=4м (4 шт)									
118	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	626987,77	169850,99	10032	2718	1	8136	19622
					457032,06	56629,55	7313	906		1453	
119	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	16,16	2352,00	--	38008	--	38008	--	41049
					--	--	--	--		3041	
120	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	2261,58	13,25	36185	212	2558	33148	74879
					2088,45	4,21	33415	67		5547	
121	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм	комплект	18	18999,00	--	341982	--	341982	--	369341
					--	--	--	--		27359	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ /лист ГСН-5/(14-20-ГСН.ВР)									
		Вскрытие асфальтового покрытия автодороги									
122	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,2	5107,68	2059,62	21452	8650	--	18253	42882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3048,06	975,99	12802	4099		3176	
123	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные, песчано-гравийные. Разборка	м3 конструкции	10,5	611,53	408,68	6421	4291	--	3464	10676
					202,85	102,65	2130	1078		791	
124	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка	м3	42	1560,02	1348,90	65521	56654	--	25081	97850
					211,12	341,81	8867	14356		7248	
		Восстановление асфальтового покрытия автодороги									
125	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,2	4368,13	1686,13	18346	7082	10156	3135	23200
					263,90	427,27	1108	1795		1719	
126	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	42	1034,46	282,77	43447	11876	28938	7073	54562
					62,69	93,24	2633	3916		4042	
127	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=10	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщины 25 см)	м2 основания	42	581,15	158,92	24408	6674	17734	2468	29026
					--	54,41	--	2285		2150	
128	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	42	1528,64	305,00	64203	12810	49643	3930	73584
					41,67	44,97	1750	1889		5451	
129	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/до толщины 6 см/	м2 покрытия	42	586,70	0,12	24641	5	24020	665	27331
					14,66	--	616	--		2025	
130	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	42	1712,54	322,35	71927	13539	56638	3880	81872
					41,67	43,87	1750	1843		6065	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20972313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4008811				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3926163			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1263705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3974697		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2497064		
		- Накладные расходы	Тенге							4700283	
		- Сметная прибыль	Тенге							1328795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительно-монтажные работы									
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							18475249
		Итого с временными	Тенге								572733
		Зимние удорожания	Тенге	1,35 %							19047982
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								257148
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							19305129
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								386103
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142269	Тенге								22188296
		НДС	Тенге	12 %							23298852
		Итого с НДС	Тенге								2795862
											26094714

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Генеральный директор Абдикеримов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ахметов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)