Генподрядчик : ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Respect Stroy Project LTD", Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 158

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей наружного электроснабжения производственной базы ТОО Компания "TROYA" по адресу: г. Павлодар, ул. Циолковского, 98

(наименование, адрес)

Объект : смета №2-1-1 Электроснабжение

(наименование)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов	код	наименование	код
		01/09-01 RSP	01.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей наружного электроснабжения производственной базы ТОО Компания "TROYA" по адресу: г. Павлодар, ул. Циолковского, 98	342 100	305 446	305 446	463 048					36 654	342 100

Субподрядчик

ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аубакиров Д. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Генподрядчик

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Токпаев М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Генподрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Respect Stroy Project LTD", Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 158**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроснабжения производственной базы ТОО Компания "TROYA" по адресу: г. Павлодар, ул. Циолковского, 98**
(наименование, адрес)

Объект : **смета №2-1-1 Электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/09-01 RSP** от **01.09.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2023год
на Электроснабжение лок.смета № 2-1-1

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2022.7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.КЛ-10кВ										
1	19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	242,5	334,81	217,02	81191	52627	--	37670	128369	
			НР - 72%; СП - 8%			117,79	97,96	28564	23755		9508		
2	24	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	214	578,88	288,25	123880	61685	11783	53040	191074	
			НР - 72%; СП - 8%			235,57	108,66	50412	23253		14154		
3	25	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,5	821,69	391,40	23418	11155	1633	10588	36727	
			НР - 72%; СП - 8%			372,99	143,01	10630	4076		2721		
4	26	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1258,34	754,12	12583	7541	1116	5080	19076	
			НР - 72%; СП - 8%			392,62	312,88	3926	3129		1413		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	30	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	163,62	309,85	192,06	50698	31425	–	23591	80231	
			НР - 72%, СП - 8%			117,79	82,46	19273	13492		5943		
6	32	1308-0201-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт	1	4148,45	111,02	4148	111	111	2861	7570	
			НР - 72%, СП - 8%			3926,18	47,67	3926	48		561		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**463048**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				116731					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					164544				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					67753				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						14643			
			- Накладные расходы	тенге							132830		
			- Сметная прибыль	тенге							34300		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**463048**	
			ИТОГО с К=0,6596421:	**тенге**								**305446**	
			НДС	**тенге**								**36654**	
			Итого с НДС	**тенге**								**342100**	

Субподрядчик

ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аубакиров Д. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Генподрядчик

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Токпаев М. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.