Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменении в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"БИН030240001931**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания" БИН 050140008969**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей ВЛ-0,4 кВ в г.Талдыкорган Жетысуской области" г. Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №7 - РБС	25.02.2025 г.				

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			С М Р по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сетей ВЛ-0,4 кВ в г.Талдыкорган Жетысуской области"	**67 259 007**	**22 168 586**							**2 660 230**	**24 828 816**
Итого по справке	**67 259 007**	**22 168 586**							**2 660 230**	**24 828 816**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" БИН

Руководитель _____ **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Гулим и компания" БИН 050140008969

Директор _____ **Жулунов К.С.**

Технический надзор:
ТОО "Нур курлыс"

Директор _____ **Рыскельдиев А.К.**

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей ВЛ-0,4 кВ в г.Талдыкорган Жетысуской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год)

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Линия ВЛЗ-0,4 кВ									
1	172	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	111	27 101,0	10 360,0	3 008 322,0	1 149 960,0		3,3	366,83	
			опора		15 820,0	3 379,0	1 756 020,0	375 069,0	0	0,94	104,23	
2	173	243-602-0108	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн. марки МГ 16 мм2**	55,5	1 050,0		58 275,0					
			м						0	0,0	0,0	
3	174	225-204-0303	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	111	66 335,0		7 363 185,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
4	175	252-207-2615	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	111	3 120,0		346 320,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
5	176	252-207-1014	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	111	3 682,0		408 702,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
6	177	252-202-0511	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	111	7 846,0		870 906,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
7	178	252-207-2318	**Крюк типа SOT21.116R сквозной**	111	5 208,0		578 088,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 4: Линия ВЛЗ-0,4 кВ				12 633 798	1 149 960	0		367	
							1 756 020	375 069			104	
			Раздел 5: Подвеска проводов									
8	331	1133-0204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помошью механизмов**	2,9	359 111,0	80 657,0	1 041 421,96	233 905,22		36,76	106,61	
			км линии		189 282,0	21 641,0	548 917,81	62 758,79	0	8,01	23,23	
9	332	243-701-0719	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	2 900	1 307,0		3 790 300,0					
			м						0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 5: Подвеска проводов				**4 831 722**	**233 905**	**0**		**107**	
							548 918	**62 759**			**23**	
			ИТОГО по акту				**17 465 520**	**1 383 865**	**0**		**473**	
							2 304 938	**437 828**			**127**	

			Итого по акту				**17 465 520**					
		Итого по акту										**17 465 520**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)									**1 257 517**
			Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6%)									**1 047 931**
			Сметная прибыль (5)%									**873 276**
			Непредвиденные работы и затраты (3)%									**523 966**
			Итого в ценах 2023 г.:									**21 168 210**
			в т.ч. 2024 г. 3 квартал-33%									**6 985 509**
			в т.ч. 2024 г. 4 квартал-67%									**14 182 701**
			В текущих и прогнозных ценах									**21 168 210**
			в т.ч. 2024 г. 3 квартал-33% (Кпер=1,0557)									**7 374 602**
			в т.ч. 2024 г. 4 квартал-67% (Кпер=1,075)									**15 246 403**
			Итого в текущих и прогнозных ценах									**22 621 006**
			Тендерная скидка 2%									**452 420**
			Итого с тендерной скидкой 2%									**22 168 586**
			НДС 12%									**2 660 230**
			Итого к оплате с НДС									**24 828 816**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гулим и компания" БИН 050140008969
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Жулунов К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель: **Барышников А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Нур курлыс" **Орабеков К.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Инженер ТОО "Геодезия сервис" **Сванов Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или