Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "ЗКА Проект" ЖШС-і

Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:

Нысананың атауы: **ерекшелігі бойынша 007-015-432 Шымкент қаласында «Алаш» базары маңында Темірлан тас жолы автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 01 тамыз айындағы №2 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№369 келісім шарты	14.09.2022ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№1 қосымша келісім шарты	18.01.2023ж.				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	1-баганнан								Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ерекшелігі бойынша 007-015-432 Шымкент қаласында «Алаш» базары маңында Темірлан тас жолы автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу	86 963 947	9 317 566							9 317 566	86 963 947
алдын ала төленген шығыс	26 089 184									26 089 184
төленетін сомасы	**60 874 763**	**9 317 566**							**9 317 566**	**60 874 763**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і Басқарма басшысының орынбасары

_____ / Қалыбаев У.

1.08.22

Директор:

"ЗКА Проект" ЖШС-і директоры

_____ /Абишев А.Т.

Мердігер:

«Базис-К» ЖШС-і директоры

_____ /Полатов Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"

Договор: №369 от 14-09-2022г.

Наименование объекта: Строительство пешеходного перехода на Тамерлановское шоссе в районе рынка "Алаш" в городе Шымкент

Акт выполненных работ за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пешеходный переход										
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
16	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2756,6		219,99	219,99	606424	606424	–	61130	720959
						--	30,80	–	84903		53404	
17	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	340,56		2237,93	--	762149	–	–	548747	1415768
						2237,93	–	762149	–		104872	
18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3097,6		34,11	34,11	105659	105659	–	32495	149206
						--	14,57	--	45132		11052	
19	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3097,6		91,79	91,79	284329	284329	–	87427	401496
						--	39,20	--	121426		29740	
20	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	3097,6		253,60	253,60	785551	785552	–	79197	933928
						--	35,51	--	109996		69180	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	1120,5		322,34	322,34	361182	361182	--	36409	429398
						--	45,13	--	50568		31807	
25	1101-0203-0119 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1357		129,30	37,48	175460	50860	--	110630	308977
						91,82	21,41	124600	29053		22887	
26	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1675		208,26	95,00	348836	159125	--	193044	585231
						113,26	46,81	189710	78407		43350	
27	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	1675		322,34	322,34	539920	539920	--	54427	641894
						--	45,13	--	75593		47548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5586856				
		РАЗДЕЛ 3.Сооружение стен-опор перехода										
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	42,4536		19690,36	1152,67	835927	48935	726871	65202	973219
						1416,15	271,59	60121	11530		72090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	43,302672	15087,00				653307		
30	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	170,45108		12692,51	3569,12	2163452	608361	935280	653758	3042587
						3636,30	929,72	619811	158472		225377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	1,943142	139884,00				271815		
30.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	2,33518	139884,00				326654		
30.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	8,045291	10612,00				85377		
30.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	1,653375	44541,00				73643		
30.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	173,860102	392,00				68153		
31	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	173,8601071		23258,00	--	4043638	--	4043638	--	4367129
						--	--	--	--		323491	
32	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	21,57138		65772,80	--	1418810	--	7248	1185712	2812884
						65436,80	--	1411562	--		208362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	64,71414	112,00				7248		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,00545		346394,00	--	1387464	--	1387464	--	1498461
						--	--	--	--		110997	
34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,56593		335138,00	--	5887011	--	5887011	--	6357972
						--	--	--	--		470961	
35	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	130,29		96,00	--	12508	--	12508	--	13509
						--	--	--	--		1001	
36	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	129,7164		18223,68	5964,03	2363910	773632	930796	736373	3348306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5084,03	1674,06	659482	217153		248023	
36.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00357	0,463088	216199,00				100119		
36.2	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	0,29	37,617756	16191,00				609069		
37	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	132,310728		23258,00	--	3077283	--	3077283	--	3323466
						--	--	--	--		246183	
38	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	3,54552		65772,80	--	233199	--	1192	194886	462332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				65436,80	--	232007	--		34247	
38.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,63656	112,00				1191		
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,54552		349485,00	--	1239106	--	1239106	--	1338234
						--	--	--	--		99128	
40	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	21,78		96,00	--	2091	--	2091	--	2258
						--	--	--	--		167	
41	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона (шкафные стены). Устройство на суше	м3 железобетона в деле	11,55		15637,25	3502,94	180610	40459	49180	90351	292638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7876,32	1436,31	90971	16589		21677	
41.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,009	0,10395	139884,00				14541		
41.2	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0667	0,770385	10612,00				8175		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,029	0,33495	44541,00				14919		
42	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	12,012		23258,00	--	279375	--	279375	--	301725
						--	--	--	--		22350	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0795		349485,00	--	377269	--	377269	--	407451
						--	--	--	--		30182	
44	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0525		335138,00	--	17595	--	17595	--	19003
						--	--	--	--		1408	
45	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7		96,00	--	672	--	672	--	726
						--	--	--	--		54	
46	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона (портал). Устройство на суше	м3 железобетона в деле	11,15		15637,25	3502,94	174355	39058	47476	87222	282503
						7876,32	1436,31	87821	16015		20926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,009	0,10035	139884,00				14037		
46.2	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0667	0,743705	10612,00				7892		
46.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,029	0,32335	44541,00				14402		
47	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	11,596		23258,00	--	269700	--	269700	--	291276
						--	--	--	--		21576	
48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1145		346394,00	--	39662	--	39662	--	42835
						--	--	--	--		3173	
49	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,2705		335138,00	--	425793	--	425793	--	459856
						--	--	--	--		34063	
50	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7		96,00	--	672	--	672	--	726
						--	--	--	--		54	
51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0255		81308,13	1442,13	2073	37	--	1868	4256
						79866,00	635,43	2037	16		315	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0255		685096,00	--	17470	--	17470	--	18868
						--	--	--	--		1398	
54	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	10,9		44453,71	420,61	484545	4585	445347	29958	555663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3175,50	96,43	34613	1051		41160	
54.1	214-108-0402	Лист холоднокатаный из латуни ГОСТ 2208-2007 марки Л85, толщина 1 мм, размером 600x1500, 600x2000	т	0,0074	0,08066	2750751,00				221876		
54.2	261-107-0435	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75	100 м2	0,023	0,2507	58542,00				14676		
54.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9,89	107,801	223,00				24040		
54.4	261-105-0612	Герметик марки У-30м	кг	4,3	46,87	2127,00				99692		
54.5	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,14	45,126	716,00				32310		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					30217883				
		РАЗДЕЛ 4.Пролетное строение										
55	1130-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 (9,15) м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	10		63257,96	22934,21	632580	229342	266932	155768	851416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13630,56	4913,29	136306	49133		63068	
55.1	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,014	0,14	888276,00				124359		
55.2	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,066	0,66	137221,00				90566		
56	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П9,15-А14-К7-132	шт.	10		814392,59	--	8143926	--	8143926	--	8795440
						--	--	--	--		651514	
57	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона (монолитная плита). Устройство на суше	м3 железобетона в деле	14,99184		15637,25	3502,94	234431	52516	63834	117275	379843
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7876,32	1436,31	118081	21533		28137	
57.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,009	0,134927	139884,00				18874		
57.2	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0667	0,999956	10612,00				10612		
57.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,029	0,434763	44541,00				19365		
58	212-101-1103 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	15,5915136		27201,00	--	424105	--	424105	--	458033
						--	--	--	--		33928	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,323872		349485,00	--	113188	--	113188	--	122243

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				--	--	--	--		9055	
			т	0,7308		346394,00	--	253145	--	253145	--	273397
61	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74				--	--	--	--		20252	
			кг	6,496		96,00	--	624	--	624	--	674
62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов				--	--	--	--		50	
			т	0,0464		2096,41	2096,41	97	97	--	52	161
63	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная				--	1038,20	--	48		12	
			т	0,047792		114600,00	--	5477	--	5477	--	5915
64	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя				--	--	--	--		438	
			м2 поверхности	154,48416		2490,84	6,90	384795	1066	345981	35397	453808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				244,35	2,03	37748	314		33615	
64.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	3,862104	14089,00				54413		
64.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	477,356054	571,00				272570		
65	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм				--	--	--	--		53979	
			м2	355,313568		1899,00	--	674740	--	674740	--	728719
66	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм				--	--	--	--		6665	
			м2	125,28		422,26	66,03	52901	8272	14514	30410	89975
67	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=6	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины				240,38	26,36	30115	3302		-2979	
			м2	125,28		-199,25	-38,93	-24962	-4877	-8547	-12276	-40217
68	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8				-92,10	-15,58	-11538	-1952		-2979	
			м3	5,107712		23258,00	--	118795	--	118795	--	128299
69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование				--	--	--	--		9504	
			т	0,386048		16950,26	1525,70	6544	589	12	5644	13163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				15393,20	671,80	5943	259		975	
69.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,108093	112,00				12		
70	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм										
			т	0,386048		441876,00	--	170585	--	170585	--	184232
						--	--	--	--		13647	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0464		2096,41	2096,41	97	97	--	52	161
						--	1038,20	--	48		12	
72	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,047792		114600,00	--	5477	--	5477	--	5915
						--	--	--	--		438	
73	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (1-й слой)	м2 покрытия	138,5		236,02	209,54	32689	29021	175	7744	43667
						25,22	26,55	3493	3677		3235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,001496	114600,00				171		
73.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,1385	25,00				3		
74	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	13,5176		14795,00	--	199993	--	199993	--	215992
						--	--	--	--		15999	
75	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (2-й слой)	м2 покрытия	138,5		236,02	209,54	32689	29021	175	7744	43667
						25,22	26,55	3493	3677		3235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,001496	114600,00				171		
75.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,1385	25,00				3		
76	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	13,5176		14795,00	--	199993	--	199993	--	215992
						--	--	--	--		15999	
80	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	41		1429,78	--	58621	--	22941	29971	95680
						870,25	--	35680	--		7087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,03	1,23	18651,00				22941		
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опорные части РОЧ 15х35х4.0-0.5	шт.	41		22950,00	--	940950	--	940950	--	1016226
						--	--	--	--		75276	
82	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,045		685096,00	--	30829	--	30829	--	33295
						--	--	--	--		2466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					14115697				
		РАЗДЕЛ 5.Деформационный шов										
95	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,175		3145,78	1301,28	6842	2830	--	5721	13568
						1844,50	590,84	4012	1285		1005	
96	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,12		117,00	--	599	--		--	647
						--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				8								15.40
97	412-102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	15,36		76,00	--	1167	--		--	1260
98	1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Насечка поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	14		463,98	--	6496	--	--	5197	12628
99	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	310		916,56	405,24	284134	125624	2013	202453	525514
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				504,83	272,64	156497	84518		38927	
99.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	7,812	253,00				1976		
100	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	310		10,05	4,04	3116	1253	99	2224	5767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5,69	2,85	1764	884		427	
100.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,00126	0,3906	253,00				99		
101	1130-0508-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шов деформационный резинометаллический на железобетонных пролетных строениях мостов. Устройство между мостовыми плитами	м шва	39,15		117779,56	16117,26	4611070	630991	2298156	735503	5774298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				17418,22	4947,00	681923	193675		127726	
101.1	212-101-1201	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,388	15,1902	34335,00				521556		
101.2	235-303-0404	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм	кг	11,94	467,451	536,00				250554		
101.3	235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	8,06	315,549	2230,00				703674		
101.4	261-105-0652	Клей эпоксидный, структурный, двухкомпонентный, жидкий, не содержащий растворителей	кг	4,597	179,97255	6602,00				1188179		
101.5	261-105-0653	Клей двухкомпонентный эпоксидный, тиксотропный, для структурного уплотнения и склеивания	кг	1,194	46,7451	8260,00				386115		
		Сопряжение путепровода с насыпью										
		Устройство подушек из фракционного щебня по способу заклинки, уплотнением в 4 слоя толщиной по 15-20 см. общей средней толщиной 65см										
103	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	125,28		1302,32	257,54	163180	32265	126161	16069	193588

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						37,95	80,81	4754	10124		14340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,189	23,67792	4926,00				116637		
103.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	3,7584	25,00				94		
104	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=25	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (+ до 40 мм)	м2 основания	125,28		1805,63	253,94	226209	31813	194396	11139	256336
						--	82,33	--	10314		18988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,315	39,4632	4926,00				194396		
105	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,4		9377,92	242,28	41263	1066	30128	8905	54181
						2288,50	120,74	10069	531		4013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39	6,116	4926,00				30127		
106	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	22		25426,96	2676,26	559393	58878	338008	153135	769530
						7386,68	899,85	162507	19797		57002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,02	0,44	149588,00				65819		
106.2	261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	0,006	0,132	465677,00				61469		
106.3	212-101-1110	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	0,05	1,1	28041,00				30845		
106.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	30	660	223,00				147180		
106.5	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,2	4,4	2248,00				9891		
107	226-102-0406 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	шт.	22		80160,00	--	1763520	--	1763520	--	1904602
						--	--	--	--		141082	
112	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона (омоноличивание). Устройство на суше	м3 железобетона в деле	8,29125		15637,25	3502,94	129652	29044	35303	64859	210072
						7876,32	1436,31	65305	11909		15561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,009	0,074621	139884,00				10438		
112.2	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0667	0,553026	10612,00				5869		
112.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,029	0,240446	44541,00				10710		
113	212-101-1106 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	8,6229		27083,00	--	233534	--	233534	--	252217
						--	--	--	--		18683	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4326		335138,00	--	144981	--	144981	--	156579
						--	--	--	--		11598	
115	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,4		96,00	--	230	--	230	--	248
						--	--	--	--		18	
116	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=3,3	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 (20) см. Устройство	м2	120		4806,92	553,74	576831	66448	489300	34423	660155
						175,69	89,92	21083	10790		48900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,3861	46,332	9423,00				436586		
116.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000069	0,008316	114600,00				953		
117	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,084		2096,41	2096,41	176	176	--	94	292
						--	1038,20	--	87		22	
118	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,08652		114600,00	--	9915	--	9915	--	10708
						--	--	--	--		793	
119	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120		224,55	198,07	26946	23768	152	6796	36442
						25,22	27,22	3026	3266		2699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,001296	114600,00				149		
119.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,12	25,00				3		
120	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /+ до 10 см./	м2 покрытия	120		28,81	0,24	3457	29	231	3453	7462
						26,64	--	3197	--		553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000017	0,002016	114600,00				231		
121	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	28,212		14090,00	--	397507	--	397507	--	429308
						--	--	--	--		31801	
122	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,036		2096,41	2096,41	75	75	--	40	125
						--	1038,20	--	37		9	
123	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03708		114600,00	--	4249	--	4249	--	4589
						--	--	--	--		340	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				11								15.00
124	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120		236,02	209,54	28322	25145	151	6709	37834
124.1	216-201-0801	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,001296	25,22 114600,00	26,55	3026	3186	149	2803	
124.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,12	25,00				3		
125	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 / + 9 см./	м2 покрытия	120		24,02	0,22	2882	26	192	2877	6220
125.1	216-201-0801	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000014	0,00168	22,20 114600,00	--	2664	--	193	461	
126	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	26,232		14795,00	--	388102	--	388102	--	419150
						--	--	--	--		31048	
127	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,036		2096,41	2096,41	75	75	--	40	125
						--	1038,20	--	37		9	
128	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03708		114600,00	--	4249	--	4249	--	4589
						--	--	--	--		340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					11748033				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									61668469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5760528				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5782768			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1446383			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							39669120		
		- Перевозка грузов	Тенге					1766				
		- Накладные расходы	Тенге								5886254	
		- Сметная прибыль	Тенге								4568034	

Дополнительная смета. Добавить

Пешеходный переход

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

2	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	71875,33056		36,00	--	2587512	--		--	2794513
		СН - 8%				--	--	--	--		207001	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	83,945304		322,34 --	322,34 45,13	27059 --	27058 3788	--	2728 2383	32170
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0211	1,7712							
3.2	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1 м3	маш.-ч	0,0211	1,771246		15277,00		27059			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	1,771246		2139,00		3789			
4	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	507,64221		7838,73 2231,00	212,23 105,76	3979270 1132550	107737 53688	2738983	996440 398057	5373767
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,94	984,8259	1150,00		1132550				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0706	35,8395							
4.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0706	35,83954		2972,00		106515			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0706	35,83954		1498,00		53688			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0706	35,83954		1498,00		53688			
4.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1413	71,729844		17,00		1219			
4.5	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	1,1	558,406431	4905,00				2738984		
5	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Обратная засыпка пазух *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	307,23225		7838,73	212,23	2408311	65204	1657672	603060	3252280
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,94	596,0306	2231,00	105,76	685435	32493		240910	
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0706	21,6906	1150,00		685435				
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0706	21,690597		2972,00		64464			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0706	21,690597		1498,00		32493			
5.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1413	43,411917		17,00		738			
5.5	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	1,1	337,955475	4905,00				1657672		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11452720
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1817985				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						199999			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						89969			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4396656		
		- Перевозка грузов	Тенге					2587512				
		- Накладные расходы	Тенге								1602228	
		- Сметная прибыль	Тенге								848351	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									73121189
		в том чиле оборудование	Тенге									0
		Итого без стомости оборудования										73121189
		Временные здания и сооружения 1,5%		1,50%								1096818
		Итого:										74218007
		Дополниттельные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%		0,70%								519526
		Итого:										74737533
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%								1494751
		Итого:										76232284
		в том числе в текущих ценах 2022года-100%, к=1,0500514		1,0500514								80047816
		Итого с коэффициентом К=0,97000000024		0,97								77646382
		НДС 12%		12%								9317566
		Итого:										86963947

Авторский надзор:
ТОО "Алматыдорпроект"

Главный инженер проекта:
Н. А. Бекмуратов

Подрядчик:
ТОО "БАЗИС-К"

Директор:
Б. Т. Попатов

Тех.надзор: ТОО "ЗКК Проект"
инженер-эксперт:
Жаксыбай У. Ж.