Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"17" июля 2017г.

2017 года

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз", Жамбылская область, города Тараз, мкр. «Астана» дом №31.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«17» июля 2017 г. ТОО «Курылыс ТЭД», Жамбылская область, г. Тараз, ул. Аскарова, 297 Айткулов Еркебулан Саметович**

дата декларации, наимен-е подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«17» июля 2017 г. ТОО «SEB-NAR» Айтжанов Торехан, № аттестата KZ88VJE00020341 от 05.06.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«17» июля 2017 г. ТОО «Мекен-жай Тараз" Абдалиев Батырхан Баяхметович**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство моста с ул. Айша биби в массиве «Арай» в г. Тараз»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Республика Казахстан, город Тараз**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ05REA00057233 выдано КГУ "Управление государственного архитектурно -строительного контроля акимата Жамбылской области" 01.06.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Мекен-жай Тараз»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2017 г.;

месяц, год

окончание работ июль 2017 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 1,5 месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1,5 месяц; фактически 1,5 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числ пускового комплекса и очереди
Длина моста	м	20,8	20,8	20,8	20,8
Ширина проезжей части	м	8,0	8,0	8,0	8,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____------

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактичес
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$		число квартир	площадь квартир	
	-	общая	жилая	-	общая	жил
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных	-	-	-	-	-	-

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

длина моста - 20,8 м, ширина проезжей части 8 м, число полос движения - 2, грузоподъемность - 10 тонн;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – не требуется;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями – не требуется;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **18 405,3371** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **18 405,3371** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря не требуется тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

18 405,3371 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **18 405,3371** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря не требуется тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство моста с ул. Айша биби в массиве «Арай» в г. Тараз»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Демидбаев К.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Айтжанов Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____ Абдалиев Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Айткулов Е.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	———	———	———
2	Ширина между перилами	м	11,70	———	———
3	Ширина тротуаров	м	1,45	———	———
4	Высота моста	м	5,83	от низа оголовка до верха оголовка	———
5	Высота пролетного строения	м	———	———	———
6	Длина пролетного строения	м	20,80	———	———
7	Ширина пролетного строения	м	12,30	———	———
8	Сечение пролетного строения	м	2,5*2,0 (2,840*2,570)	Труба прямоугольного сечения ЗП13.100 (блок №49)	———
9	Расстояние между осями ферм	м	———	———	———
10	Электроосвещение	———	———	———	———

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П