Заказчик : ТОО «КАЖсервис»
Подрядчик: ТОО "Ерасыл-Құрылыс 2013"
Объект :Устройство линии освещения по осевой линии дороги на а/д "Алматы-Өскемен" км 253-254, км 262
Договор: №001140000590 от 14 июля 2025 г

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 0.1.	**Устройство линии освещения по осевой линии дороги на а/д "Алматы-Өскемен" км 252-254, км 262**				27 676 859,0
		Устройство фундаментов				
1	1201-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 1,2 м**	**яма**	75	24 979	1 873 425
2	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6866356*	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	75	37 141	2 785 575
3	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	1,207141	1 178 569	1 422 699
4	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	75	25 533	1 914 975
		Устройство опор, кронштейнов и светильников				
5	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б**	**шт.**	75	139 937	10 495 275
6	1308-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	51	45 745	2 332 995
7	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	24	36 006	864 144
8	247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм**	**шт.**	126	16 303	2 054 178
9	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**шт.**	51	8 892	453 492
		Устройство трансформаторной подстанции				
12	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линийэлектропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	2	105 173	210 346
13	252-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10**	**шт.**	3	3 051	9 153