Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
Приложение 4-1
к Приказу организации деятельности в осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" г.Астана, район Байконур, Пушкина, 25/5 БИН 110941009767

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Электросервис", РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.50-летия города Экибастуза 16А, БИН980640000866, тел: +7 (7187) 226-801 индекс 141203

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ШСН-0,4 кВ и кабельных связей на ПС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за Сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		код	Организационно-правовая форма наименование			
110941009767	980640000866	№451	31.03.2025							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, по графе 1								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудования		по приобретению материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ШСН-0,4 кВ и кабельных связей на ПС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"	1 201 993 384,47	143 746 836,45	143 746 836,45	6 136 640,01	137 610 196,44				17 249 620,37	160 996 456,83
Удержание 30% аванса	360 598 015,34		43 124 050,94						5 174 886,11	48 298 937,05
ИТОГО	841 395 369,13		100 622 785,52						12 074 734,26	112 697 519,78

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Электросервис" _____ Шмаков С.З.
(подпись) (ФИО)

Эксперт технического надзора: ТОО "КазахстанСтройЭксперт" _____
(подпись)

Заказчик:

Директор Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" _____ Жаскулов О.Е.
(подпись) (ФИО)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, Пушкина, 25/5** — **110941009767**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСЕРВИС",Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. 50-летия города Экибастуза, 16А. , телефон: +7(7187) 226801, факс: +7 (7187) 226800 , тел.: 26802** — **980640000866**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №452 от 31.03.2025 года

Номер документа	Дата составления
00000000157	18.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВт и кабельных связей на НС №2 ф-л"Канала им. К.Сатпаева			Одна услуга	1	160 996 456,83	160 996 456,83	17 249 620,37
				Итого	1	x	160 996 456,83	17 249 620,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Шмаков С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 18.09.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Филиал «Канал имени Каныша Сатпаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Электросервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **28042025 Оферта "Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 452** от **31.03.2025**

Акт выполненных работ №5

за **Сентябрь 2025** (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ					
			Раздел 1. Высоковольтное оборудование					
1	1	1308-0101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 220 кВ мощностью 25000-160000 КВ•А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**4 972 632,0**	**4 972 632,0**	
2	2	**Приложение, п.1**	**Трансформатор силовой трехфазный, масляный, трехобмоточный Номинальное напряжение обмоток ВН/СН/НН 230/38,5/6,6кВ. Схема и группа соединения обмоток Yn/Yn/Д-0-11, с РПН на стороне ВН (12х1%) на стороне СН в диапозоне 2х2,5% ТДТН-25000/220-У1**	**шт**	**0,2**	**629 182 142,86**	**126 742 450,8**	
			В том числе:		629 182 142,86		125 836 428,6	
			- отпускная цена	%	0,72		906 022,2	
			- заготовительно-складские расходы				131 715 082,8	
			Итого по Разделу 1. Высоковольтное оборудование				**131 715 082,8**	
			ИТОГО по акту					
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**126 742 450,8**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				417 701,088	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**132 132 783,888**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				269 516,654	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				3 963 983,517	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**136 366 284,059**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 23 %				31 364 245,334	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 77 %				105 002 038,725	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 23 %, к -1,0388				32 581 178,053	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 77 %, к - 1,0587				111 165 658,399	
			Итого по части II в прогнозных ценах:					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				143 746 836,45	
			Итого налог на добавленную стоимость				17 249 620,37	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС				**160 996 456,83**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Электросервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

Генеральный директор **Шмаков С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

М.П.

Эксперт авторского надзора: АО "НИПИИ Энергия"

М.П.

Принял (Заказчик)

Филиал «Канал имени Кенжеша Сатпаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

Заместитель директора **Амангельдин Г. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ерманов Н.Ж.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Ордабек К.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Брус ВМ

Расшифровки шифровка Канал —