Приложение № 7
к приказу № 125
от " 17 " марта 2017г.
,О "Усть-Каменогорские тепловые сети"

ИИН/БИН

зчик **Акционерное общество "Шығыс жылу", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61** — **970340000020**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

лнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Диа Тех»,Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.имени Александра Протозанова, д.95, тел.: 87232780444** — **090640021208**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

зор (контракт) Договор №970340000020/250648/00 от 20.05.2025г

Номер документа	Дата составления
0000000127	26.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер по ядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК-566-5 доТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК-566-16			работа	1	51 376 932,14	51 376 932,14	6 165 231,86	57 542 164,00
				Итого	1	x	51 376 932,14	6 165 231,86	57 542 164,00

ения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

(Исполнитель) Директор / / Жақыпов Қ.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

меняется для приемки-передачи выполненных работ для строительно-монтажных работ

аказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.
Договор №970340000020/250648/00 от 20.05.2025г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору всего	Выполнено, тенге с НДС				Всего к оплате за отчетный период	Остаток средств по договору
			с начала года		за отчетный период			
			Всего	в том числе оборудование	Всего	в том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.	71 232 000	71 232 000	-	57 542 164	-	57 542 164	0
	Итого		**71 232 000**		**57 542 164**		**57 542 164**	

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

аказчик: АО "Шығыс Жылу"

Форма 2В

Исполнитель: ТОО «Диа Тех»

Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.

Договор №970340000020/250648/00 от 20.05.2025г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
1	1101-0101-0362 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	115,5	352	40 656
2	1101-0102-0380 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	115,5	432	49 896
3	1101-0205-0302 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,92	8500	58 820
4	412-101-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	428,48	148	63 415
5	1101-0102-0380 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (на обратную засыпку)	м3 грунта	306,05	432	132 214
6	412-101-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км (на обратную засыпку)	1 т·км	1071,18	148	158 535
7	1101-0104-0402 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	594,8	101	60 075
8	1101-0201-0501 Кклим = 1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	594,8	695	413 386
		Раздел 2. Ремонтные работы				
9	1216-0101-1506 Кклим = 1,09	Трубопроводы диаметром 273 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	304	3802	1 155 808

1	2	3	4	5	6	7
10	1116-0401-0210 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Демонтаж	м трубопровода	308,4	6040	1 862 736
11	1216-0101-1504 Кклим = 1,09	Трубопроводы диаметром до 159 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	15	2419	36 285
12	1116-0401-0208 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159 мм. Демонтаж	м трубопровода	122,6	4272	523 748
13	1216-0101-1502 Кклим = 1,09	Трубопроводы диаметром 89 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном (1. Вскрытие непроходного канала. 2. Газовая резка труб. 3. Подъем труб на поверхность и очистка от грязи.)	м трубопровода	41,44	2150	89 096
14	1116-0401-0205 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Демонтаж	м трубопровода	15,32	1990	30 487
15	1116-0401-0203 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Демонтаж	м трубопровода	263,6	1788	471 317
16	1202-0101-1102 Кклим = 1,12	Дренаж и откачка воды насосами электрическими (механическими)	м3 воды	120	351	42 120
17	1216-0101-2202 Кклим = 1,09	Изоляция тепловая. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	1228,29	984	1 208 637
18	1216-0101-1125 Кклим = 1,09	Каналы не проходные. Очистка от мокрого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м	м3 ила, грязи	11,25	19377	217 991
19	1216-0101-1004 Кклим = 1,09	Камеры. Очистка от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	м3 ила, грязи	4,5	29569	133 060
20	1146-0401-0102 Кклим = 1,12	Бетонирование неподвижных опор. Разборка	м3	2	77450	154 900
21	1216-0101-0801 Кклим = 1,09	Люки чугунные. Демонтаж	люк	2	7055	14 110
22	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	71,87	255	18 327
23	412-101-0112 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	862,44	80	68 995

1	2	3	4	5	6	7
24	1109-0305-0302 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7 ;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	Неподвижные опоры. Демонтаж	т конструкций	0,43	171431	73 715
25	1216-0101-2405 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром 250 мм. Демонтаж	задвижка	4	33826	135 304
26	1216-0101-2403 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка	1	11246	11 246
27	1216-0101-2402 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	1	7262	7 262
28	1216-0101-2402 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром 80 мм. Демонтаж	задвижка	5	7262	36 310
29	1216-0101-2401 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	3	4330	12 990
30	1124-0105-0108 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1 экс=0,6;К1мат=0;	Компенсаторы П-образные диаметром труб 273 мм. Демонтаж	компенсатор	6	110235	661 410
31	1124-0105-0106 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1 экс=0,6;К1мат=0;	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Демонтаж	компенсатор	2	49718	99 436
32	414-103-0101	Металлолом, трубы металлические. Погрузка	1 т	49,43	1510	74 639
33	412-101-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	247,15	99	24 468
34	414-103-0102	Металлолом, трубы металлические. Разгрузка	1 т	49,43	1510	74 639
35	1109-0305-0302 Кклим = 1,12	Изготовление и монтаж неподвижных опор	т конструкций	0,163	285747	46 577
36	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 14П	1 т	0,43	446527	192 007
37	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,02	369125	7 382
38	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 6 мм	1 т	0,07	347886	24 352
39	1106-0101-0113 Кклим = 1,12	Бетонирование неподвижных опор	м3	2	58008	116 016

1	2	3	4	5	6	7
40	1124-0101-0208 Кклим = 1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 273 мм. Прокладка, в том числе две врезки	км трубопровода	0,304	10024504	3 047 449
41	1116-0401-0108 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 273 мм. Прокладка	м трубопровода	308,4	12938	3 990 079
42	1116-1101-0103 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 273 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	502	408	204 816
43	241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	1 м	576,4	20677	11 918 223
44	241-112-0234	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х9,0 мм	1 шт.	32	37394	1 196 608
45	1124-0101-0206 Кклим = 1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 159 мм. Прокладка	км трубопровода	0,015	7412764	111 191
46	1116-0401-0107 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 159 мм. Прокладка	м трубопровода	122,6	10817	1 326 164
47	1116-1101-0103 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 159 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	271,3	408	110 690
48	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	1 м	131,3	7990	1 049 087
49	1124-0101-0203 Кклим = 1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка (1. Сварка труб в звенья. 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал. 3. Сварка звеньев труб в канале. 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор. 5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.)	км трубопровода	0,0414	4716002	195 242
50	1116-0401-0104 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 89 мм. Прокладка	м трубопровода	15,32	5480	83 954
51	1116-1101-0102 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 89 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	61,92	408	25 263
52	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	53,4	3043	162 496
53	1116-0401-0203 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка (1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой фасонных частей. 2. Установка креплений.)	м трубопровода	263,6	4497	1 185 410

1	2	3	4	5	6	7
54	1116-1101-0101 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	310,5	408	126 684
55	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	253,1	1848	467 729
56	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	1 шт.	62	1015	62 930
57	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	10	5666	56 660
58	1124-0105-0108 Кклим = 1,12	Компенсаторы П-образные диаметром труб 273 мм. Установка	компенсатор	6	184760	1 108 560
59	1124-0105-0106 Кклим = 1,12	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	2	83667	167 334
60	1124-0106-0106 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	4	114158	456 632
61	242-202-1502	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	1 шт.	4	273910	1 095 640
62	1124-0106-0104 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	1	55562	55 562
63	242-202-0311	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	1 шт.	1	86515	86 515
64	1124-0106-0103 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	34602	34 602
65	242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	1	33341	33 341
66	1124-0106-0102 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	5	31754	158 770
67	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	5	21158	105 790
68	1124-0106-0101 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	3	19891	59 673
69	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	3	9084	27 252

1	2	3	4	5	6	7
70	1339-0201-0514 Кклим = 1,09	Трубопровод, диаметр 273 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	24	7021	168 504
71	1339-0201-0510 Кклим = 1,09	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	5599	55 990
72	1339-0201-0504 Кклим = 1,09	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	3513	14 052
73	1339-0201-0502 Кклим = 1,09	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	2820	33 840
74	1113-0301-0410 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	656,71	435	285 669
75	1126-0101-1002 Кклим = 1,12	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна (д 273 мм протяженность 806 м, д 159 мм протяженность 286,3 м. - толщина теплоизоляционного слоя 100 мм.;д 89 мм протяженность 103,36 м, д 57 мм протяженность 310,5 м толщина теплоизоляционного слоя 50 мм) в том числе все отводы	м3 изоляции	125,16	107092	13 403 635
76	234-202-0205 Коб=1,44	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	1 м3	169,4592	29062	4 924 823
77	234-202-0204 Коб=1,44	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	10,7568	22714	244 330
78	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м (ширина 48 мм)	1 рулон	58	1085	62 930
79	1107-0601-0101 Кклим = 1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство (1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек. 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки. 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.) плиты 50% новые,	м3 сборных конструкций	26,4174	40970	1 082 320

1	2	3	4	5	6	7
80	261-101-0383	ОП 2 (200х300х90) - 50 шт	1 м3	0,1674	69088	11 566
81	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	13,12	139509	1 830 358
82	1123-1201-0101 Кклим = 1,12	Люки чугунные. Установка	шт.	2	10426	20 852
83	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	1 комплект	2	33481	66 962
		Раздел 3. Благоустройство				
84	1220-0101-0104 Кклим = 1,12	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка (внутридворовые проезды)	м3	0,62	12275	7 611
85	1218-0101-1302 Кклим = 1,09	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	30,8	451	13 891
86	1220-0401-0102 Кклим = 1,12	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	8	4825	38 600
87	1220-0401-0103 Кклим = 1,12	Бортовые камни тротуарные. Разборка вручную	м	4	2789	11 156
88	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	14,87	255	3 792
89	412-101-0112 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	178,44	80	14 275
90	1127-0402-0101 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (тротуар)	м2 основания или покрытия	77	1278	98 406
91	1147-0301-0201 Кклим = 1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	77	3168	243 936
92	1147-0301-0202 Кклим = 1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1147-0301-0201 (до толщины 4 см) тротуар	м2 покрытия	77	501	38 577
93	1127-0402-0101 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (внутридворовые проезды)	м2 основания или покрытия	22	1278	28 116
94	1127-0402-0106 Кклим = 1,12 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс =6;К1мат=6;	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к норме 1127-0402-0101 (до толщины 15 см) внутридворовые проезды	м2 дорожного основания	22	316	6 952

1	2	3	4	5	6	7
95	1127-0602-0306 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (внутридворовые проезды)	м2 покрытия	22	3282	72 204
96	1127-0602-0301 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (внутридворовые проезды)	м2 покрытия	22	3367	74 074
97	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до толщины 3 см) внутридворовые проезды	м2 покрытия	22	-727	-15 994
98	1147-0301-0101 Кклим = 1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	8	4588	36 704
99	255-102-0210	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	1 м2	4	13647	54 588
100	1127-0201-1002 Кклим = 1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	5697	113 940
101	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	20	3069	61 380
102	1127-0201-1005 Кклим = 1,12	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	10	6453	64 530
103	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	10	1231	12 310
104	1108-0101-0203 Кклим = 1,12	Основание под отмостку песчано - гравийное. Устройство	м3 основания	0,8	15010	12 008
105	1106-0101-0114 Кклим = 1,12	Бетонная отмостка. Устройство	м3	0,8	31660	25 328
		Итого по акту				**60 534 928**
		Итого в текущих ценах				60 534 928
		В прогнозных ценах 2025 г. - 100 % (Кпер = 0,84871550112)				51 376 932
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**6 165 232**
		ВСЕГО к оплате				**57 542 164**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.
Договор №970340000020/250648/00 от 20.05.2025г.

Ведомость на списание материалов к акту №2 за сентябрь 2025 года

Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,845	5385	4 550
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	16,4894	4304	70 970
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,856	25168	71 880
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,687	27530	46 443
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,9063174	27500	24 924
6	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2,1098	28969	61 119
7	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	8,0443	29195	234 853
8	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 6 мм	т	0,07	347886	24 352
9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм	т	0,02	369125	7 382
10	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 14П	т	0,43	446527	192 007
11	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,8674	1019	884
12	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,53534	2146	3 295
13	215-201-0104	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,034	58637	1 994

1	2	3	4	5	6	7
14	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06868524	101324	6 959
15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01432	101324	1 451
16	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,013	101324	1 317
17	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00172	64460	111
18	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,0050263	711131	3 574
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,0466136	210753	9 824
20	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,8981916	259224	232 833
21	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1590	2 226
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,2147	861	12 239
23	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	98,7496	1234	121 857
24	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	34,974128	550	19 236
25	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,678016	251	1 676
26	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,490212	5628	14 015
27	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00624	589684	3 680
28	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0025	1022361	2 556
29	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	44,90958	311	13 967
30	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,03	110645	3 319
31	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,229144	426	98
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,302	2758	3 591
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0288	4684	135
34	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м (ширина 48 мм)	рулон	58	1085	62 930
35	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,174	7006	1 219
36	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,244884	1125688	275 663
37	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	13,12	139509	1 830 358
38	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	10,7568	22714	244 330
39	234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	м3	169,4592	29062	4 924 823

1	2	3	4	5	6	7
40	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00005053	680949	34
41	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,229144	765	175
42	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01707446	602024	10 279
43	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000978	943399	92
44	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	118,2078	507	59 931
45	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,57286	767	439
46	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	253,1	1848	467 729
47	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	53,4	3043	162 496
48	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	131,3	7990	1 049 087
49	241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	576,4	20677	11 918 223
50	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	62	1015	62 930
51	241-112-0234	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х9,0 мм	шт.	32	37394	1 196 608
52	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	5666	56 660
53	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	9084	27 252
54	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	5	21158	105 790
55	242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	33341	33 341

1	2	3	4	5	6	7
56	242-202-0311	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	86515	86 515
57	242-202-1502	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	4	273910	1 095 640
58	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	2	33481	66 962
59	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	20	3069	61 380
60	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	10	1231	12 310
61	255-102-0210	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	м2	4	13647	54 588
62	261-101-0383	ОП 2 (200х300х90) - 50 шт	м3	0,1674	69088	11 565
63	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	8,152	192	1 565
64	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00911	278998	2 542
65	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001512	289955	438
66	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,5	740	370
		Итого по материалам				**25 083 582**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**