Застройщик : **ТОО "Диал-Строй"**
Подрядчик : **ТОО "Диал-Строй"**
Стройка : **"Строительство административного здания с объектами обслуживания населения и подземным паркингом по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, западнее пр.Сейфуллина, южнее ул.Казыбек би, севернее ул.Толе би (без наружных сетей и сметной документации"**

АКТ

выполненных работ за июнь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 11. Плиты									
1	99	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,034	32663,24 7607,25	1552,08 401,23	66437 15473	3157 816	47807	14823 6501	87761
2	100	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28636	211389		60533		60533	4843	65376
3	114	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	22,97	32663,24 7607,25	1552,08 401,23	750275 174739	35651 9216	539885	167399 73414	991087
4	115	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,848778	211389		602200		602200	48176	650376
5	116	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14291	224070		32022		32022	2562	34584
6	117	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,71	32663,24 7607,25	1552,08 401,23	55854 13008	2654 686	40192	12462 5465	73781
7	118	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,169188	211389		35764		35764	2861	38626
8	119	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006898	224070		1546		1546	124	1669
			Итого по разделу: 11. Плиты									1943261
			Раздел: 12. Парапет									
9	120	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5,462	50634,42 19411,2	7038,86 1634,16	276565 106024	38446 8926	132095	104604 30494	411663
10	121	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,87872	211389		185752		185752	14860	200612
11	122	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014502	224070		3249		3249	260	3509

12	123	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,988	50634,42 19411,2	7038,86 1634,16	50027 19178	6954 1615	23894	18921 5516	74464
13	124	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,117952	211389		24934		24934	1995	26928
14	125	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002984	224070		669		669	53	722
			Итого по разделу: 12. Парапет									717899
			Раздел: 13. Лестницы									
15	126	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	13,94	37866,5 9732,74	8266,74 1939,05	527859 135674	115238 27030	276946	148061 54074	729994
16	127	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70954	217839		154565		154565	12365	166931
17	128	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8892	210429		187113		187113	14969	202083
18	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38642	224070		86585		86585	6927	93512
			Итого по разделу: 13. Лестницы									1192518
			Раздел: 14. Детали									
19	130	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,34	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	2337 344	628 293	1365	592 234	3163
20	131	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	0,32	35588,84 9732,74	8266,74 1939,05	11388 3114	2645 620	5629	3399 1183	15970
21	132	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00664	247357		1642		1642	131	1774
22	133	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	217839		2614		2614	209	2823
23	134	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,808	915,8 323,51	19,97 3,1	740 261	16 3	462	245 79	1064
24	135	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	1989		597		597	48	644
25	136	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,56	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	3849 566	1034 482	2249	975 386	5210
26	137	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,06	35588,84 9732,74	8266,74 1939,05	37724 10317	8763 2055	18645	11259 3919	52901
27	138	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,5	9416,96 4921,56	2736,8 682	4708 2461	1368 341	879	2606 585	7899
28	139	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,124	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	852 125	229 107	498	216 85	1154
29	140	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,28	34813,53 12118,52	2593,13 661,69	9748 3393	726 185	5629	3256 1040	14045

30	141	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001092	224070		245		245		264
											20	
31	142	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02158	217839		4701		4701		5077
											376	
32	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	210429		3156		3156		3409
											253	
33	144	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000792	247357		196		196		212
											16	
34	145	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,000222	328		0		0		0
											0	
35	146	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,363	915,8	19,97	3080	67	1925	1022	4429
						323,51	3,1	1088	10		328	
36	147	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	2,754	59,87	0,82	165	2	18	116	304
						52,36	0,44	144	1		22	
37	148	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,644	753,73	30,74	485	20	207	253	798
						401,57	16,48	259	11		59	
38	149	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	0,644	361,02	20,82	232	13	206	19	271
						19,85	10,9	13	7		20	
39	150	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,24	6872,95	1845,6	1650	443	964	418	2233
						1011,5	861,24	243	207		165	
40	151	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,766	34813,53	2593,13	26667	1986	15398	8909	38422
						12118,52	661,69	9283	507		2846	
41	152	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	224070		502		502		542
											40	
42	153	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09376	217839		20425		20425		22059
											1634	
43	154	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001234	247357		305		305		330
											24	
44	155	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,000222	328		0		0		0
											0	
45	156	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,176	915,8	19,97	1077	23	673	357	1549
						323,51	3,1	380	4		115	
46	157	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	0,816	59,87	0,82	49	1	5	34	90
						52,36	0,44	43	0		7	
47	158	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,28	753,73	30,74	211	9	90	110	347
						401,57	16,48	112	5		26	
48	159	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	0,28	361,02	20,82	101	6	90	8	118
						19,85	10,9	6	3		9	
49	160	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,008532	543897,42	27189,17	4641	232	4038	313	5350
						43378,9	9758,93	370	83		396	
50	161	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2133	90,83	2,37	19	1	8	8	29
						51,92	0,31	11	0		2	

51	162	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2133	88,49	1,7	19	0	12	5	25
						30,35	0,31	6	0		2	
52	163	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,5306	79833,74	2340,14	122194	3582	0	111500	252389
						77493,6	837	118612	1281		18696	
53	164	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7821	224070		175245		175245		189265
											14020	
54	165	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1650	92		151800		151800		163944
											12144	
55	166	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,6495	226291		146976		146976		158734
											11758	
56	167	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,324	79833,74	2340,14	105700	3098	0	96450	218322
						77493,6	837	102602	1108		16172	
57	168	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128112	217839		27908		27908		30140
											2233	
58	169	С124-010202-0501	Скоба МС1	шт.	571,2	1095		625464		625464		675501
											50037	
59	170	С123-061710-2618	Лента монтажная перфорированная шириной 20 мм, толщиной 1 мм для крепления монтажных элементов	м	131,04	178		23325		23325		25191
											1866	
60	171	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,078	225265		17571		17571		18976
											1406	
			Итого по разделу: 14. Детали									1924971
			ИТОГО:					4642259	226991	3697413	708340	5778645
								717849	55602		428050	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**86680**				
			Итого с временными									**5865325**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**79182**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5944507**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**118890**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6063397**
			Итого в текущих ценах 2024 года, 45% к = 1									**2728529**
			Итого в текущих ценах 2024 года, 35% к = 1,049901									**2228088**
			Итого в текущих ценах 2024 года, 20% к = 1,1025743									**1337069**
			НДС			**12 %**		**755242**				
			Итого с НДС									**7048928**

Подрядчик
ТОО "Диал-Строй"
Генеральный директор _____ **Маматраиымов Г.И.**

Заказчик
ТОО "Диал-Строй"
Генеральный директор _____ **Маматраиымов Г.И.**