Генподрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Субподрядчик: ТОО "ДорСтрой-7"
Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Гагарина Бухар-Жырауского района

Форма 2-В

Договор № 30 от 1 апреля 2025 года

АКТ № 1
выполненных стротельно-монтажных работ за май 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ДЭС				
1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**3,124**	**7 539**	**23 552**
2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м^3**	**0,5**	**39 021**	**19 511**
3	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство**	**м^3**	**1,419**	**57 806**	**82 027**
		Демонтажные работы				
4	6124-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,6*	**Демонтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 250 кВ•А**	**шт.**	**1**	**102 305**	**102 305**
		Итого по акту				
		Оборудование				**227 394**
		Итого СМР:				**-**
		Затраты на организацию и управление стоительно-монтажными работами, 7,5 %				**227 394**
		Итого:				**17 055**
		Сметная прибыль, 5%				**244 449**
		Непредвиденные работы и затраты, 3%				**12 222**
		Итого :				**7 333**
		Итого с договорным коэффициентом, К=0,95				**264 005**
		НДС, 12%				**250 804**
		Итого с НДС				**30 097**
						280 901

Генподрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

Мамашев К.Е.

Субподрядчик:
ТОО "ДорСтрой-7"

Ширимбеков Б.Ж.