Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство интерната на 300 мест к КГУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" управления образования Акмолинской области, город Щучинск, мкр. Горный, 28"

Справка № 5 от "29" сентября 2025 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентября 2025 г

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		2025-10	03.02.2025				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 218 182 012,00**	**1 087 662 511,00**							**130 519 501,00**	
В том числе за отчетный период	**333 541 746,00**	**297 805 130,00**							**35 736 616,00**	**333 541 746,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя — Байгожин Н.Т.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
Эксперт по техническому надзору — Садвокасов Д.Ш.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование стройки - "Строительство интерната на 300 мест к КГУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" управления образования Акмолинской области, город Щучинск, мкр. Горный, 28"

Договор № 2025-10 от 03 февраля 2025 г

Акт № 5 от "29" сентября 2025 г

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-02-01. Общестроительные работы				
		Раздел 4. Стены и перегородки				
		Подраздел 4.1. Цокольный этаж				
23	1115-0108-1807 Кклим = 1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	200	1890	378 000
24	234-101-0115 Коб=1,05	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	1 м3	54,3123	57335	3 113 996
		Подраздел 4.2. Первый этаж				
46	291-514-1514 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/100/1,4/25	1 шт	2534	83	210 322
48	234-101-0115 Коб=1,05	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	1 м3	3,6372	57335	208 539
		Подраздел 4.6. Короб Тип А				
77	6107-0201-0401 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	м2	4,64	7823	36 299

78	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	5	216	1 080
79	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	1,76	147	259
		Подраздел 4.7. Короб Тип Б				
80	6107-0201-0401 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	м2	5,7	7823	44 591
81	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	5	216	1 080
82	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	2,18	147	320
		Подраздел 4.8. Короб Тип В,Г,				
83	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	208,48	5045	1 051 782
84	232-101-0102 Коб=1,05	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1 м2	218,904	764	167 243
85	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	514,9	216	111 218
86	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	112,91	147	16 598
		Подраздел 6.5. Монолитные участки				
122	1106-0801-0109 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /монолитные заделки/	м3	9,86	86741	855 266
123	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,48459	430058	208 402
124	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,12744	485697	61 897
		Подраздел 6.6. Монолитные плиты				
125	1106-0801-0102 Кклим = 1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	31,47	141998	4 468 677
126	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,16503	336177	391 656

127	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	2,58962	325807	843 716
128	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,96913	344590	333 953
		Раздел 7. Кровля				
		Подраздел 7.1. Устройство кровли				
129	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2 изолируемой поверхности	1055	861	908 355
130	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1055	3671	3 872 905
131	234-101-0115 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	1 м3	217,33	57335	12 460 616
132	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	1055	1590	1 677 450
132.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	21,522	23311	501 699
133	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	1055	67	70 685
133.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10,761	23311	250 850
134	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,19215	68239	81 351
135	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,19215	382476	455 969
136	6107-0101-0203 Кклим = 1,12	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	11,4	209993	2 393 920
137	6107-0101-0214 Кклим = 1,12	Установка стропилы с изготовлением	м3	40,62	270926	11 005 014
138	6110-0101-0505 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	1347,5	6741	9 083 498
139	224-101-0501 Коб=1,106	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	1490,335	5262	7 842 143
140	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	13,38	109230	1 461 497
141	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,16115	316026	50 928
142	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,13	339866	44 183
143	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,00015	374529	56

144	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,031	336177	10 421
145	6107-0102-0205 Кклим = 1,12	Устройство карнизов	м2	81,08	7525	610 127
146	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	1,62	109230	176 953
147	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	52,02	4310	224 206
147.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,088434	205945	18 213
147.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,348534	725499	252 861
147.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,05202	435089	22 633
148	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	1206,37	164	197 845
148.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0723822	205945	14 907
148.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2774651	725499	201 301
148.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0482548	435089	20 995
149	6111-0501-0213 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ПФ-0142	м2	16,38	289	4 734
150	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 ;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	16,38	413	6 765
151	6110-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство желобов подвесных	м	162	2536	410 832
152	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	162	2253	364 986
153	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	324	1164	377 136
154	6110-0401-0202 Кклим = 1,12	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	100	4734	473 400
155	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	12	2535	30 420
156	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	1 шт.	10	1900	19 000
157	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	12	1331	15 972

158	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	12	2535	30 420
160	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	2,8832	374529	1 079 842
161	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	3,86276	335421	1 295 651
162	215-201-0101	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	15,41	90707	1 397 795
		Подраздел 7.2. Слуховые окна				
163	6107-0101-0213 Кклим = 1,12	Устройство слуховых окон	шт.	4	35345	141 380
164	215-201-0101	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,872	90707	79 097
165	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,872	4310	3 758
165.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0014824	205945	305
165.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0058424	725499	4 239
165.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000872	435089	379
166	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	16	389	6 224
167	6110-0101-0505 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	19,2	6741	129 427
168	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,345	109230	37 684
169	224-101-0501 Коб=1,106	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	21,2352	5262	111 740
		Подраздел 7.3. Вентшахта				
170	1114-0101-1505 Кклим = 1,12	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием/ВШ2, ВШ5 и ВШ6	м2 внутренней поверхности шахты	46,044	18076	832 291
171	1114-0101-1506 Кклим = 1,12	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием/ВШ1, ВШ3, ВШ4	м2 внутренней поверхности шахты	51,52	15687	808 194
172	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	1,89619	374529	710 178

173	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	3,684	122783	452 333
174	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	1 т	0,86107	200900	172 988
175	261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	1 м3	1,278	9465	12 096
176	224-104-0301	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,35 мм	1 м2	6,79	2219	15 067
179	6105-0201-0302 Кклим = 1,12	Кладка стен приямков и каналов	м3	19,17	36427	698 306
180	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	4,14	18839	77 993
181	297-574-7878 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/25	1 шт	5904	86	507 744
182	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,2394	316026	75 657
182.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2394	382476	91 565
183	6110-0302-0105 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м2	31,295	5218	163 297
184	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	1,38	46582	64 283
185	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,27	18839	5 087
186	291-514-1514 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/100/1,4/25	1 шт	404	85	34 340
187	1115-0108-1807 Кклим = 1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (прим.50мм)/стенки вентшахты и канализационные стояки	м2	95,6	1890	180 684
188	234-101-0115 Коб=1,05	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	1 м3	5,019	57335	287 764
189	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,69	8272	890 812
190	6110-0301-0111 Кклим = 1,12	Устройство примыканий металлических к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной, с фартуком	м	5	2422	12 110
		Раздел 9. Двери				
225	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	4,242	33823	143 477
227	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	2,121	64046	135 842
229	6108-0201-0102 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	18,42	7963	146 678
230	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	120,93	14666	1 773 559

231	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	492,48	12298	6 056 519
232	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	1 м2	9,68	13805	133 632
233	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	36,83	12734	468 993
234	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	756	601	454 356
235	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	1 пара	373	4542	1 694 166
236	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1 шт.	373	3410	1 271 930
		Раздел 10. Окна и витражи				
		Подраздел 10.1. Окна				
237	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	67,688	9476	641 411
238	6108-0102-0104 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	7,448	13263	98 783
239	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	76,136	41150	3 132 996
		Раздел 11. Полы				
		Подраздел 11.1. Тип 7				
256	6109-0302-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м2	322,6	2836	914 894
257	6109-0302-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;	Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м2	322,6	-393	-126 782
		Подраздел 11.2. Тип 6	тенге			
266	233-101-0101 Коб=1,02	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	1 м2	2798,1354	1857	5 196 137
268	233-204-0102 Коб=1,01	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	1 м	2964,65189	179	530 673
		Подраздел 11.3. Тип 5				
278	233-101-0101 Коб=1,02	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	1 м2	421,1376	1857	782 053

280	233-204-0102 Коб=1,01	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	1 м	446,19942	179	79 870
		Подраздел 11.4. Тип 4				
291	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	366,792	3083	1 130 820
293	233-202-0103 Коб=1,01	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	19,43099	3083	59 906
		Подраздел 11.5. Тип 3				
296	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	475,7076	3083	1 466 607
298	233-202-0103 Коб=1,01	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	25,20084	3083	77 694
		Подраздел 11.6. Тип 2				
307	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	382,551	3083	1 179 405
309	233-202-0103 Коб=1,01	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	20,26583	3083	62 480
		Подраздел 11.7. Тип 1				
317	233-101-0101 Коб=1,02	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	1 м2	1372,2672	1857	2 548 300
319	233-204-0102 Коб=1,01	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	1 м	1453,93055	179	260 254
		Подраздел 14.3. Крыльцо №1				
360	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	20	5405	108 100
361	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	5955	11 910
362	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	20	7982	159 640
363	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	14,366	50609	727 049
364	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	4,38	31048	135 990
		неучтенные ресурсы				
364.17	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	4,4457	25687	114 197
365	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,28926	430058	124 399
366	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03318	344590	11 433
368	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	71,0736	3083	219 120
372	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,45089	374529	168 871

379	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	1 т	0,8268	386160	319 277
380	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,54528	422831	230 561
382	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	1,11104	374529	416 117
383	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,00785	380685	2 988
		Подраздел 14.4. Крыльцо №2				
405	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	10	5405	54 050
406	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	5955	71 460
407	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	8	7982	63 856
408	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	9,474	50609	479 470
409	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	7,02	31048	217 957
409.17	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	7,1253	25687	183 028
411	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	5,8344	3083	17 987
416	222-503-0101	Косоуры	1 т	0,2016	1119676	225 727
417	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	1 т	0,0829	350604	29 065
419	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,0345	422831	14 588
420	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0261	374529	9 775
		Подраздел 14.5. Крыльцо №3				
460	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	12	5405	64 860
461	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5955	35 730
462	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	3,036	50609	153 649
463	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	2,18	31048	67 685
463.17	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,2127	25687	56 838
464	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,05826	430058	25 055

465	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00416	344590	1 433
467	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	12,1788	3083	37 547
471	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,05655	374529	21 180
		Подраздел 14.6. Крыльцо №4				
502	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	12	5405	64 860
503	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5955	35 730
504	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	8	7982	63 856
505	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	7,54	50609	381 592
506	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	2,26	31048	70 168
506.17	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,2939	25687	58 923
507	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,06705	430058	28 835
508	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00541	344590	1 864
510	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	14,2951	3083	44 072
		Подраздел 14.7. Приточная шахта				
545	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,99	21305	21 092
545.14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,00485	25087	25 209
546	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	1,68	37409	62 847
547	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,36	18839	6 782
548	297-574-7878 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/25	1 шт	492	86	42 312
		Локальная смета № 2-01-02-02.Отполение и вентиляция				
		Раздел 1. Отопление				
		Подраздел 1.1. Оборудование				
1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	270,5	3014	815 287
1.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	704,3	1056	743 741

2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	1192	2302	2 743 984
3	6116-0701-0105 Кклим = 1,06	Установка кранов воздушных	шт.	128	803	102 784
4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	68	320	21 760
5	6114-0203-0102 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	249	2044	508 956
6	245-510-0208	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N	1 шт.	149	8743	1 302 707
7	245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	149	8395	1 250 855
8	6114-0203-0201 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	2504	5 008
9	242-303-0902	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	10676	21 352
10	6114-0203-0202 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	14	2861	40 054
11	242-303-0904	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	6	19584	117 504
12	242-303-0905	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	4	23581	94 324
13	242-303-0906	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	2	36038	72 076
14	242-303-0908	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 80	1 шт.	2	97859	195 718

15	242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	78	229 44	1 789 632
16	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	267 17	53 434
17	242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	40	306 21	1 224 840
18	242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	8	350 87	280 696
19	242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2	470 06	94 012
20	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	364 06	72 812
21	242-202-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	2	728 52	145 704
22	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1460	225 9	3 298 140
23	6114-0102-0503 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	140	467 5	654 500
26	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	347	48 3	167 601
27	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	64	63 3	40 512
28	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	483	64 9	313 467

29	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	1 м	139	1172	162 908
30	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	1 м	136	1434	195 024
31	241-102-0142	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	1 м	94	1573	147 862
36	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	152	2008	305 216
37	234-303-0205 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм	1 м	11	204	2 244
38	234-303-0209 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	1 м	11	294	3 234
39	234-303-0212 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	37,4	341	12 753
40	234-303-0214 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	1 м	66	383	25 278
41	234-303-0218 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 60 мм	1 м	23,1	602	13 906
42	234-303-0221 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 76 мм	1 м	11	815	8 965

43	234-303-0223 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 89 мм	1 м	7,7	1006	7 746
44	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	23	542	12 466
45	6111-0501-0209 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	м2	23	417	9 591
46	6111-0501-0503 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ЭП-51	м2	288	927	266 976
47	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	252	708	178 416
		Локальная смета № 2-01-02-03. Водопровод и канализация (интернат)				
		Подраздел 1.4. Водопровод хоз-питьевой В1				
36	589-336-3696 (кпл)	Внутриквартирный пожарный шкаф КПК 19 мм	1 шт	66	2234	147 444
37	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	1 м	66	1214	80 124
38	242-306-0103	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	1	16528	16 528
39	242-207-0705	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	5	16961	84 805
40	242-207-0704	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	9	9436	84 924

41	242-207-0703	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	27	6416	173 232
42	242-207-0702	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	9	3933	35 397
43	242-207-0701	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	155	3150	488 250
44	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	247,5	6301	1 559 498
45	241-205-1201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	242,525	271	65 724
46	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	73,5	6804	500 094
48	6114-0103-0303 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	110	7426	816 860
84	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	17182	51 546
85	242-106-0104	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	1 шт.	3	21986	65 958
		Подраздел 1.5. Горячее водоснабжение Т3, Т4				
110	6114-0102-0206 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	12	3249	38 988

111	6114-0102-0207 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	12	3799	45 588
112	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	1 м	12	3582	42 984
113	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	1 м	12	3567	42 804
114	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	514,5	6301	3 241 865
115	241-201-0101 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	1 м	509,355	228	116 133
116	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	357,5	6804	2 432 430
117	241-205-2201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	353,925	362	128 121
118	6114-0103-0303 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	270	7426	2 005 020
119	241-205-2202 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	1 м	267,3	586	156 638
120	6114-0103-0304 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	50	8211	410 550
121	241-205-2203 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	1 м	49,5	935	46 282
122	6114-0103-0305 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	45	8902	400 590
123	241-205-2204 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	1 м	44,55	1487	66 246

124	1116-0501-0206 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	8546	256 380
125	241-205-2205 Коб=0,946	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	1 м	28,38	2356	66 863
126	1116-0501-0207 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	9953	99 530
127	241-205-2206 Коб=0,974	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	1 м	9,74	3059	29 795
136	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	288	708	203 904
137	6114-0102-0205 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	109,2	2512	274 310
138	6114-0102-0206 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	20	3249	64 980
139	6114-0102-0207 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	15	3799	56 985
140	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	35,2	649	22 845
141	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	1 м	37	1172	43 364
142	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	1 м	37	1234	45 658
143	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	1 м	20	1469	29 380
144	241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	1 м	15	2552	38 280
		Подраздел 1.6. Водопровод противопожарный В2				

145	6114-0601-0101 Кклим = 1,06	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	13	33610	436 930
146	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	1 м	260	1214	315 640
147	6114-0601-0202 Кклим = 1,06	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	13	8263	107 419
148	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	1 шт.	13	33918	440 934
149	1312-1201-0301 Кклим = 1,09	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	148495	296 990
150	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки	1 шт.	2	22400	44 800
151	6114-0102-0503 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	160	4675	748 000
152	241-102-0136	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,8 мм	1 м	160	1464	234 240
155	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	9490	47 450
156	242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	1 шт.	3	16914	50 742
157	519-101-0101	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10,	1 шт.	2	170472	340 944
159	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	29	708	20 532
		Подраздел 1.7. Санитарно-техническое оборудование				
160	242-207-1101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	315	2326	732 690
161	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	11221	11 221

162	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	1 комплект	1	36171	36 171
163	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	1	1620	1 620
164	6115-0103-0104 Кклим = 1,06	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	43123	43 123
165	244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	1 шт.	1	21725	21 725
166	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	1	9054	9 054
167	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	83	11221	931 343
168	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	83	53664	4 454 112
169	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	83	1620	134 460
170	6115-0102-0301 Кклим = 1,06	Установка писсуаров, настенных	комплект	2	5774	11 548
171	244-101-0901	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	1 комплект	2	19544	39 088
172	6115-0103-0105 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	104	11928	1 240 512
172.8	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	104	2051	213 304
172.9	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	104	52423	5 451 992
173	244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	1 шт.	104	21725	2 259 400
174	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	104	9054	941 616
175	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	5	5913	29 565

176	244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	1 шт.	5	15074	75 370
177	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	77	4714	362 978
178	244-103-0202	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	1 шт.	77	30755	2 368 135
179	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	81	4244	343 764
180	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	81	12456	1 008 936
181	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	6	3735	22 410
182	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	98	9414	922 572
183	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	1 шт.	5	4235	21 175
184	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	1 шт.	110	815	89 650
185	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	5	4244	21 220
186	589-758-6123 (кпл)	Смеситель для умывальника бесконтактный (сенсорный)LEMARK PROJECT- LM4656CE	1 шт	5	44456	222 280
		Подраздел 1.8. Водопровод хозяйственно-питьевой В1.1 (столовая)				
201	242-207-0701	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-	1 шт.	17	3150	53 550
		Подраздел 1.9. Горячее водоснабжение Т3.1, Т4.1 (столовая)				
219	242-207-0701	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-	1 шт.	17	3150	53 550
		Раздел 2. Канализация				

		Подраздел 2.1. Канализация хоз-бытовая К1				
220	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	210	3496	734 160
221	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	240	3638	873 120
222	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	209,08	1172	245 042
223	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	239,02	556	132 895
231	584-242-4242 (кпл)	Противопожарные манжеты ПМ-50	1 шт	160	2832	453 120
232	584-343-4343 (кпл)	Противопожарные манжеты ПМ-110	1 шт	80	3339	267 120
233	6121-0103-0110 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм (стальной футляр)	км	0,004	7601149	30 405
234	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	1 м	4	23626	94 504
235	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	368	708	260 544
236	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	4257	8 514
		Подраздел 2.3. Канализация производственная К3 (кухня)				
257	6114-0101-0311 Кклим = 1,06	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм	м	60	4365	261 900
258	6114-0101-0312 Кклим = 1,06	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	40	4838	193 520
259	241-502-0101 Коб=0,998	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	1 м	59,88	11224	672 093
260	241-502-0102 Коб=0,998	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 м	39,92	25130	1 003 190

261	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	17	3496	59 432
262	241-203-0409 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	1 м	16,966	1545	26 212
263	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	136	408
264	6115-0101-0302 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	5	5077	25 385
265	244-104-0303	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый	1 комплект	5	70598	352 990
266	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	4257	4 257
267	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	10	708	7 080
268	6122-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка жироуловителя вертикального	шт.	1	35493	35 493
269	244-501-0306	Жироуловитель с корпусом стеклопластикцилиндрический производительность 6 л/с	1 шт.	1	976888	976 888
270	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	4	56	224
		Локальная смета № 2-01-02-05. Электроустановочные изделия(интернат)				
		Раздел 1. Электрооборудование				
		Подраздел 1.2. ЩО-1				
4	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12223	12 223
5	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	9924	9 924

		Подраздел 1.3. ЩО-2				
10	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12223	12 223
11	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	9924	9 924
		Подраздел 1.4. ЩО-3				
16	6119-0602-0108 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14028	14 028
17	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10468	10 468
		Подраздел 1.5. ЩО-4,5,6				
22	6119-0602-0108 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	3	14028	42 084
23	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	3	13642	40 926
		Подраздел 1.6. ЩАО-1				
28	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12223	12 223
29	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452
		Подраздел 1.7. ЩАО-2				
33	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12223	12 223
34	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452
		Подраздел 1.8. ЩАО-3				

38	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12223	12 223
39	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452
		Подраздел 1.9. ЩС-1, ИТОГО:				
43	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12223	12 223
44	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	9924	9 924
		Подраздел 1.10. ЩС-2				
49	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12223	12 223
50	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452
		Подраздел 1.11. ЩС-3				
54	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12223	12 223
55	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	9924	9 924
		Подраздел 1.12. ЩС-ТХ1				
60	6119-0602-0108 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14028	14 028
61	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10468	10 468
		Подраздел 1.13. ЩС-ТХ2				
69	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12223	12 223

0	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452
		Подраздел 1.14. ЩС-ТХЗ				
4	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12223	12 223
75	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	9924	9 924
		Подраздел 1.15. АВР, ЯТП				
79	6119-0602-0109 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	1	16845	16 845
80	247-209-0206	Пост управления взрывозащищенный RE-ПКП-06 (прим. Ящик аварийного ввода резерва на ток 25А 380В, АВР-25-3)	1 шт.	1	103038	103 038
		Раздел 2. Провода и кабельные изделия				
83	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	4114	859	3 533 926
84	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	1 м	2093	470	983 710
86	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	1 м	1511	730	1 103 030
90	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	1 м	1550	470	728 500
		Раздел 4. Осветительная аппаратура				
102	247-102-2125	Светильник светодиодный офисный-1 STANDARD.OPL LED 595 G3, мощность 28 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	174	22607	3 933 618
103	247-102-1613	Светильник светодиодный офисный, типа Office Line-Старт.24, мощность 24 Вт, IP 40	1 шт.	95	8108	770 260

04	247-102-2315	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT DLK LED 30, мощность 28 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	124	37426	4 640 824
05	247-101-0116	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА	1 шт.	330	6024	1 987 920
		Раздел 5. Электроустановочные изделия				
07	247-212-0701	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	378	817	308 826
08	247-212-0702	Выключатель скрытой установки Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	76	1008	76 608
09	247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	48	459	22 032
10	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	85	528	44 880
11	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	547	42	22 974
12	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	1 шт.	578	242	139 876
		Локальная смета № 2-01-02-07. Пожарная сигнализация				
		Раздел 2. Кабели и провода				
26	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3710	859	3 186 890

27	243-305-0308	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35	1 м	2320	236	547 520
28	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 м	885	108	95 580
29	243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	1 м	30	344	10 320
30	243-305-0911	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTх3х2х0,5	1 м	40	1109	44 360
31	243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	1 м	360	217	78 120
32	243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52	1 м	20	121	2 420
33	243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	1 м	55	714	39 270
34	241-207-1701 Коб=1,01	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	1 м	3514,8	118	414 746

		Локальная смета № 2-01-02-09. Слаботочные системы				
1	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	150	323	48 450
2	243-503-0104 Коб=1,03	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	1 м	154,5	77	11 896
9	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	70	1296	90 720
10	243-907-0106 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	1 м	72,1	174	12 545
		Локальная смета № 2-01-02-10. Общестроительные работы (АС Галерея)				
		Раздел 3. Каркас				

10	6103-0201-0103 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	48,25	5159	248 922
11	6103-0201-0114 Кклим = 1,12	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	7,72	18906	145 954
11.7	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,8358	27400	214 701
12	6103-0201-0111 Кклим = 1,12	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,43732	110637	48 384
13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,30576	325807	99 619
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,13156	344590	45 334
15	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,2099	334284	70 166
15.4	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2099	1115764	234 199
16	6103-0201-0117 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	42,85	2386	102 240
19	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	233,6	206	48 122
20	6111-0501-0601 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	233,6	10567	2 468 451
21	6112-0202-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	172,56	7167	1 236 738
21.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	5,52192	24190	133 575
21.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	186,3648	1069	199 224
		Раздел 4. Стены				
		Подраздел 4.1. Кладка стены				

24	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	44,45	37409	1 662 830
25	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	9,6	19918	191 213
26	291-212-1212 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/125/1,4/25/ГОСТ 530-2012	1 шт	13006	85	1 105 510
		Подраздел 4.2. Перемычки				
33	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	16	1680	26 880
34	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,224	148111	33 177
35	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	143474	63 129
36	6106-0302-0401 Кклим = 1,12	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м	т	0,01778	114424	2 034
37	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,01778	469820	8 353
		Подраздел 4.3. Деформационный шев				
38	6104-0802-0102 Кклим = 1,12	Устройство деформационного вертикального шва в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	7,6	2952	22 435
39	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1 м2	7,79	322	2 508
40	215-201-0101	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,1824	90707	16 545
41	234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	1 м3	0,733	57922	42 457
42	235-401-0408	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 38 мм	1 м	15,2	1166	17 723
		Подраздел 4.4. Пробивка проема				

43	1203-0101-0201 Кклим = 1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,34	102761	34 939
44	1206-0101-0302 Кклим = 1,09	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,75	4277	3 208
45	1206-0101-0101 Кклим = 1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6194	6 194
46	1206-0101-0202 Кклим = 1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,7	2140	5 778
47	1206-0101-2201 Кклим = 1,09	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,39102	246401	96 348
48	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	1 т	0,39102	609732	238 417
		Подраздел 4.5. Закладка оконного проема, ИТОГО:				
49	1203-0101-1901 Кклим = 1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	1,02	32622	33 274
50	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	0,22	19918	4 382
51	291-212-1212 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/125/1,4/25/ГОСТ 530-2012	1 шт	298	85	25 330
52	1115-0108-1807 Кклим = 1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	2,67	1739	4 643
53	234-101-0110 Коб=1,05	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	0,336	39491	13 269
54	6105-0201-0503 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича/облицовка	м2	2,67	8799	23 493
55	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	0,055	19918	1 095
56	291-313-1313 (кпл)	Кирпич КР-л-по 250х120х88 1,4НФ/125/1,4/50/ ГОСТ 530-2012	1 шт	104	121	12 584
		Подраздел 4.6. Пробивка проема (школа)				

7	1206-0101-2201 Кклим = 1,09	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,3426	246401	84 417
8	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	1 т	0,1056	538676	56 884
9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,18336	374529	68 674
0	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,05364	389075	20 870
1	1146-0302-0103 Кклим = 1,12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,52	84194	43 781

		Раздел 5. Перекрытие				
62	6104-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	32	7853	251 296
63	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3,04	24547	74 623
64	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	155,34	13020	2 022 527
65	6103-0701-0803 Кклим = 1,12	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,0416	687853	28 615
66	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0416	336177	13 985

		Раздел 6. Кровля				
67	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	72,7	1001	72 773
68	6111-0402-0105 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	72,7	1924	139 875

69	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	13,47858	63122	850 795
70	6111-0402-0202 Кклим = 1,12	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	18,17	46322	841 671
71	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	72,7	1872	136 094
72	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 ;К1трр=15;К1трм=15;К1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	72,7	459	33 369
73	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,09815	68239	6 697
73.5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,098145	382476	37 538
74	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	72,7	1025	74 518
75	235-103-0210 Коб=2,3	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С	1 м2	167,21	946	158 181
76	6110-0101-0213 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	72,7	399	29 007
77	235-103-0120 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер,	1 м2	83,605	889	74 325
78	215-201-0101	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,048	90707	4 354
79	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,048	4310	207
79.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0000816	205945	17
79.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0003216	725499	233
79.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000048	435089	21
80	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	67,64	7715	521 843

1	224-104-0309 Коб=1,15	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	1 м2	83,605	4515	377 477
2	6111-0401-0311 Кклим = 1,12	Устройство герметизации вертикального стыка панели стеновой, водоотводящий фартук	м	48	60	2 880
3	224-202-0204	Покрывающий фартук битумный окрашенный (Ондулин)	1 м	48	2658	127 584
4	6114-0701-0101 Кклим = 1,06	Установка водосточных воронок чугунных	шт.	2	16774	33 548
5	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	2	2535	5 070

		Локальная смета № 2-01-02-11. ТС.КЖ				
		Раздел 2. Монолитный лоток				
28	235-401-0408	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 38 мм (прим. MasterSeal910)	1 м	411	1166	479 226
29	235-202-0201	Герметизирующий профиль на основе гидрофильного полиуретана, набухающий при контакте с водой	1 м	411	5379	2 210 769

		Раздел 3. Плиты лотков				
30	1106-0801-0113 Кклим = 1,12	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,05	84370	4 219
31	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00874	336177	2 938
32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00354	344590	1 220

		Подраздел 3.2. Плита монолитная ПМ-2, 1 шт				
33	1106-0801-0113 Кклим = 1,12	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,046	84370	3 881
34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00824	336177	2 770
35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00354	344590	1 220
		Подраздел 3.3. Плита монолитная ПМ-3, 2 шт.				
36	1106-0801-0113 Кклим = 1,12	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,106	84370	8 943
37	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01648	336177	5 540
38	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00708	344590	2 440
		Подраздел 3.5. Плита монолитная ПМ-5, 2 шт.				
42	1106-0801-0113 Кклим = 1,12	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,152	84370	12 824
43	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0258	336177	8 673
44	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0075	344590	2 584

		Локальная смета № 6-01-01-01. Наружные сети теплоснабжения				
		Раздел 1. Земляные работы				

1	6101-0102-0117 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	221,61	674	149 365
2	6101-0201-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 5р	м3	6,85	39633	271 486
3	6101-0106-0106 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	228,46	76	17 363
		Раздел 2. Трубопроводы и арматура				
5	6123-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,006	3980965	23 886
6	6123-0101-0206 Кклим = 1,12	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,425	6744921	2 866 591
7	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,006	1495058	8 970
8	241-102-0137 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	6,06	1511	9 157
9	241-102-0219 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	429,25	6429	2 759 648
10	241-201-0707 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	1 м	6,06	1871	11 338
11	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	1 шт.	18	5897	106 146
12	6123-0106-0101 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	8	18865	150 920
13	6123-0106-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 100 мм	шт.	2	32809	65 618
14	242-203-1402	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	13564	27 128
15	242-203-1406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	20446	81 784

16	242-306-0104	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	2	18291	36 582
17	242-306-0107	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	1 шт.	2	36005	72 010
		Раздел 3. Другие изделия				
20	1109-0305-0301 Кклим = 1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,11395	444812	50 686
21	222-519-0201	Опоры скользящие	1 т	0,11395	1126773	128 396
22	1133-0101-0112 Кклим = 1,12	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,43	35415	15 228
23	225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	1 шт.	86	1367	117 562
		Раздел 4. Теплоизоляционные материалы				
24	6111-0501-0526 Кклим = 1,06 :К1трр=4;К1трм=4;К1эк	Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03	м2	215	1035	222 525
25	6111-0101-0301 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3	8	138289	1 106 312
26	6111-0301-0701 Кклим = 1,12	Устройствоизоляции поверхностирулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	322	2129	685 538
27	6111-0401-0307 Кклим = 1,12	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой/заливка битумом деформационного шва	м	16,2	6341	102 724

Локальная смета № 6-01-01-02. Наружные сети водопровода и канализации

		Раздел 1. Водопровод				
		Подраздел 1.2. Водоснабжение В1				
17	6121-0402-0104 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 125 мм	шт.	2	12360	24 720
20	242-101-1206	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16	1 шт.	2	150530	301 060
26	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	4	6996	27 984
27	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	1 шт.	4	8772	35 088
31	1122-0801-0208 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	7502	30 008
32	1122-0801-0209 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	8469	33 876
33	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	4	4000	16 000
34	241-214-0110	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	1 шт.	4	3427	13 708
38	241-113-0125	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	1 шт.	2	19559	39 118
41	241-212-0104	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм (прим. ПНД SDR21 ø140)	1 шт.	2	11185	22 370
42	6121-0501-0101 Кклим = 1,12	Установка вантузов одинарных	шт.	1	10545	10 545
43	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	1 шт.	1	130665	130 665
44	6121-0401-0102 Кклим = 1,12	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,018	220027	3 960
45	241-516-0101	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГPN 10 диаметром 50 мм (прим. Монтажная вставка стальная ø125х4.0)	1 шт.	1	60526	60 526

49	6121-0201-0141 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0005	7849333	3 925
53	6121-0401-0101 Кклим = 1,12	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,0399	243127	9 701
54	6121-0401-0102 Кклим = 1,12	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,028	220027	6 161
55	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	1 шт.	1	151884	151 884
56	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм/125	1 шт.	1	151884	151 884
57	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,2	206	41
58	7101-0802-0201 Кклим = 1,12	Добавлять к норме 7101-0802-0101/Указатели пожарных гидрантов	шт.	2	3935	7 870
60	241-201-0914	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм	1 м	0,8	3728	2 982
61	241-201-0912	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм	1 м	1,6	2305	3 688
62	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00628	3884297	24 393
63	241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	1 шт.	2	2380	4 760
64	241-114-0132	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	1 шт.	2	2560	5 120
65	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,4	206	82
66	6121-0103-0107 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм/футляр	км	0,032	4957420	158 637
67	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	1 м	32	11153	356 896
68	6121-0201-0141 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,032	7849333	251 179

		Раздел 2. Канализация К1				
		Подраздел 2.1. Земляные работы				
92	6101-0102-0117 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	916,53	674	617 741
93	6101-0201-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 5р	м3	32,62	39633	1 292 828
94	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	53,9	6314	340 325
95	6101-0106-0106 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	940,3	76	71 463
97	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	15,12	12370	187 034
		Подраздел 2.2. Трубопроводы				
98	6121-0105-0303 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм	км	0,086	881881	75 842
99	6121-0105-0302 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм	км	0,103	798043	82 198
100	241-204-2009 Коб=0,996	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм ГОСТ Р 54475-	1 м	85,656	5659	484 727
101	241-204-2007 Коб=0,996	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-	1 м	102,588	3888	398 862
103	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	1 шт.	15	432	6 480
104	241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	1 шт.	14	617	8 638
105	241-201-0917	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	1 м	3,2	7253	23 210
106	1122-0801-0209 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	8469	16 938

107	241-209-1802	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	1 шт.	1	3874	3 874
108	241-208-2302	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	1 шт.	1	2778	2 778
109	6121-0105-0302 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм	км	0,00117	798043	934
110	241-204-2007 Коб=0,996	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-	1 м	1,16532	3888	4 531
111	6122-0601-0101 Кклим = 1,12	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	101462	101 462
112	6121-0103-0108 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм/Футляр	км	0,008	5793329	46 347
113	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	1 м	8	15564	124 512
		Подраздел 2.3. Колодец канализационный из сборного железобетона диам. 1500 8 шт				
114	6122-0401-0105 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	16,89	96493	1 629 767
115	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	8	37160	297 280
116	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	10	30564	305 640
117	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	6	30518	183 108
118	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	5	11802	59 010
119	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	8	20922	167 376
120	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	26	4223	109 798
121	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	12935	25 870

		Раздел 3. Канализация К2				
		Подраздел 3.4. Жироуловитель				
145	6122-0401-0105 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,925	96493	185 749
146	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	30564	30 564
147	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	30518	61 036
148	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	37160	37 160
149	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	20922	20 922
150	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	4223	16 892

Итого по акту	**237 642 909**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке (7,3%)	17 347 932
Итого	**254 990 841**
Сметная прибыль (5%)	12 749 542
Непредвиденные работы и затраты (5%)	12 749 542
Итого	**280 489 925**
в том числе на 2024 г - 89,5%	251 038 483
в том числе на 2025 г - 10,5%	29 451 442
2024 г - 89,5% - К = 1,075	269 866 370
2025 г - 10,5% - К = 1,155	34 016 416
Итого	**303 882 786**

Итого с учетом скидки Подрядчика (пониж.коэфф. - 0,98)	**297 805 130**
НДС 12%	35 736 616
Всего по акту с учетом НДС 12%	**333 541 746**

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя

Байгожин Н.Т.

Главный специалист

Куратор объекта

Куанбаев А.Р.

Технический надзор:

ТОО "Кокшетау-2015"

Эксперт по техническому надзору

Садвокасов Д.Ш.

СДАЛ:

Подрядчик:

ТОО "ДЕЛОФБК"

Директор

Сарсенбеков Н.Т.

Авторский надзор:

ТОО "БірлікПроект"

Эксперт

Байжанов А.Е.