Форма КС- 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай"
БИН 220940043407 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ97070103KSN7109010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН"
БИН 040540002030 БИК KINCKZKA ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KF KK-104 "Улкенбокен-Коюжайык-Ульгулималши" км 43-54 в Кокопектинском районе области Абай
Договор №51 от 02.05.2025г.

СПРАВКА №3 от 17 сентября 2025 года
о стоимости выполненных работ

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года				Стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тенге			
	в том числе:				в том числе:			
	Всего	СМР 2025 г.	Оборудование	Прочие затраты	Всего	СМР 2025 г.	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	**561 459 033,80**	**561 459 033,80**	**0,00**	0,00	**127 785 564,40**	**127 785 564,40**	**0**	0
кроме того:								
НДС 12%	**67 375 084,05**				15 334 267,73			
Всего к оплате	**628 834 117,85**				**143 119 832,13**			
Выплата аванса 30%	207 000 000,00							
Погашение аванса 30%	188 650 235,36				42 935 949,64			
Всего к оплате	**647 183 882,49**				**100 183 882,49**			

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай"

_____**Джилкишев К.Д.**

Служба технического надзора
Эксперт ТОО ЖайлыАқтау"

_____**Маулен С.Ә.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН"

_____**Казанов Ж.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай"

Форма 4

БИН 220940043407 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ97070103KSN7109010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН"

БИН 040540002030 БИК KINCKZKA ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KF KK-104 "Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималши" км 43-54 в Кокопектинском районе области Абай

Договор №51 от 02.05.2025г.

Акт выполненных работ №3 от 17 сентября 2025г.
за сентябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по смете		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**112 804 157**
			Раздел 2. Ремонт основной дороги(за исключением аварийного моста на км 47+000, протяженностью 12м), ИТОГО:	тенге			**112 804 157**
			Подраздел 2.1. Ремонт проезжей части, ИТОГО	тенге			112 804 157
1	14	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором,расход 0,0008т/м2	т вяжущего	19,360	226032	4 375 980
2	15	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2 покрытия	242,00	56372	13 642 024
3	16	СРД-4-11-01 Коб =2	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	484,00	880	425 920
4	17	212-501-0204 (основной ресурс)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,1218т/м2	т	2947,56	32013	94 360 234
			Итого по смете				**112 804 157**
			Сметная прибыль (5)%				5 640 208
			Непредвиденные работы и затраты (2)%				2 256 083
			Итого в ценах 2024 г.				120 700 448
			В прогнозных ценах				
			- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 63%				127 785 564
			Итого в прогнозных ценах				**127 785 564,40**
			Налог на добавленную стоимость (12%)				15 334 267,73
			Всего по сметному расчету				**143 119 832,13**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай" **Джилкишев К.Д.**

Служба технического надзора:
Эксперт ТОО ЖайлыАқтау"
аттестаты №KZ12VJE00041109, №KZ23VJE00041008, №KZ82VJE0004110 **Маулен С.Ө.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН" **Казанов Ж.Б.**