Форма 2в пр.3-2

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Подрядчик: ТОО "БІРЛІК-ДОС ҚҰРЫЛЫС"

Текущий ремонт систем электроснабжения н.п.Байыркум,Жидели,Аккала и (коммунальный имущество),города Арыс, Туркестанской области

Договор подряда (контракт): №57 2025-07-28

Акт приемки выполненных работ №2

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**н.п Байыркум**				**11 256 862**
		КТПН				
1	**1133-0208-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Демонтаж**	**подстанция**	**1**	**28 025**	**28 025**
2	**1133-0208-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**36 552**	**36 552**
3	**1133-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**106 413**	**106 413**
4	**515-102-0410** *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	**шт.**	**1**	**2 439 638**	**2 439 638**
5	**515-101-0105** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	**шт.**	**1**	**1 783 161**	**1 783 161**
		Электроснабжения				
6	**1217-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Стояки. Демонтаж**	**этажестояк**	**64**	**4 019**	**257 216**
7	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**64**	**25 048**	**1 603 072**
8	**225-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**64**	**44 948**	**2 876 672**
9	**252-207-0529** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**64**	**19 461**	**1 245 504**

1	2	3 2	4	5	6	7
10	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,1	123 706	878 313
11	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	7,2	319	2 297
	Раздел 2.	**н.п Жидели**				**0**
	Раздел 3.	**н.п.**				**2 170 498**
		Электроснабжения				
18	1217-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Стояки. Демонтаж	этажестояк	6	4 019	24 114
19	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	25 048	150 288
20	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	6	44 948	269 688
21	252-207-0529 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	19 461	116 766
22	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,3	123 706	655 642
23	243-604-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 25/4,2 мм2	м	5 300	180	954 000
	Раздел 4.	**КТПН "Отырар-2"- 250кВА**				**377 794**
		Электроснабжения				
24	6401-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А	шт.	1	24 564	24 564
25	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554	180 554
26	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	5 834	17 502
27	247-204-3311 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 250А 25кА	шт.	3	18 959	56 877
28	Прайс *Лист*	Замена ножей на РЛНД 10 кв	шт.	3	3 000	9 000
29	Прайс *Лист*	Замена ПК 10 кв	шт.	5	10 000	50 000
30	Прайс *Лист*	Замок винтовой	шт.	2	1 500	3 000
31	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	123 706	6 185
32	243-104-0117 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х35 (мк)-0,66	м	50	366	18 300
33	243-902-0303 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-6	100 шт.	0,0015	2 541	381

1	2	3 3	4	5	6	7
34	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,28	22 969	6 431
35	Прайс *Лист*	Шлакоблок 390х190х188 мм	шт.	20	250	5 000
	Раздел 5.	**КТПН "Коктем 6"- 250кВА**				**153 800**
36	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	5 834	17 502
37	247-204-3311 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 250А 25кА	шт.	3	18 959	56 877
38	Прайс *Лист*	Трансформаторное масло ГК,Т-1500,ТСО,ВГ	литр	18	950	17 100
39	Прайс *Лист*	Замена ПК 10 кв	шт.	1	10 000	10 000
40	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 834	5 834
41	247-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP32	шт.	1	42 182	42 182
42	243-902-0303 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-6	100 шт.	0,0012	2 541	305
43	Прайс *Лист*	Замок винтовой	шт.	2	2 000	4 000
	Раздел 6.	**КТПН "Коктем 3"- 250кВА**				**153 800**
44	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	5 834	17 502
45	247-204-3311 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 250А 25кА	шт.	3	18 959	56 877
46	Прайс *Лист*	Трансформаторное масло ГК,Т-1500,ТСО,ВГ	литр	18	950	17 100
47	Прайс *Лист*	Замена ПК 10 кв	шт.	1	10 000	10 000
48	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 834	5 834
49	247-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP32	шт.	1	42 182	42 182
50	243-902-0303 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-6	100 шт.	0,0012	2 541	305
51	Прайс *Лист*	Замок винтовой	шт.	2	2 000	4 000
	Раздел 7.	**ВЛИ-10Кв "Отырар"**				**732 819**
52	1217-0101-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Изолятор.Смена	шт.	24	4 779	114 696
53	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	24	6 332	151 968
54	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	42	2 437	102 354
55	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов/замена/	км линии	0,54	123 706	66 801

1	2	3 4	4	5	6	7
56	243-701-0602 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	м	540	550	297 000
	Раздел 8.	КТПН "Самал" 250кВа				81 291
57	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 834	5 834
58	247-204-3309 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 33 3Р 160А 15кА	шт.	1	13 136	13 136
59	Прайс *Лист*	Замена ПК 10 кв	шт.	1	10 000	10 000
60	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 834	5 834
61	247-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP32	шт.	1	42 182	42 182
62	243-902-0303 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-6	100 шт.	0,0012	2 541	305
63	Прайс *Лист*	Замок винтовой	шт.	2	2 000	4 000
	Раздел 9.	КТПН "Отырар-3" - 400 кВа				325 401
64	Прайс *Лист*	Замена ножей на РЛНД 10 кв	шт.	3	3 000	9 000
65	6401-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А	шт.	1	24 564	24 564
66	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554	180 554
67	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5 834	11 668
68	247-204-3311 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 250А 25кА	шт.	2	18 959	37 918
69	Прайс *Лист*	Замена ПК 10 кв	шт.	1	10 000	10 000
70	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	123 706	6 185
71	243-104-0117 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х35 (мк)-0,66	м	50	366	18 300
72	243-902-0303 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-6	100 шт.	0,0015	2 541	381
73	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,28	22 969	6 431
74	Прайс *Лист*	Шлакоблок 390х190х188 мм	шт.	20	250	5 000
75	Прайс *Лист*	Трансформаторное масло ГК,Т-1500,ТСО,ВГ	шт.	12	950	11 400
76	Прайс *Лист*	Замок винтовой	шт.	2	2 000	4 000
	Раздел 10.	КТПН "Отырар-1" 250 кВа				314 001

1	2	3 5	4	5	6	7
77	Прайс *Лист*	Замена ножей на РЛНД 10 кв	шт.	3	3 000	9 000
78	6401-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А	шт.	1	24 564	24 564
79	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554	180 554
80	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5 834	11 668
81	247-204-3311 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 250А 25кА	шт.	2	18 959	37 918
82	Прайс *Лист*	Замена ПК 10 кв	шт.	1	10 000	10 000
83	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	123 706	6 185
84	243-104-0117 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х35 (мк)-0,66	м	50	366	18 300
85	243-902-0303 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-6	100 шт.	0,0015	2 541	381
86	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,28	22 969	6 431
87	Прайс *Лист*	Шлакоблок 390х190х188 мм	шт.	20	250	5 000
88	Прайс *Лист*	Замок винтовой	шт.	2	2 000	4 000
	Раздел 11.	**КТПН "Коктем 6" - 250кВа**				**153 800**
89	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	5 834	17 502
90	247-204-3311 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 250А 25кА	шт.	3	18 959	56 877
91	Прайс *Лист*	Трансформаторное масло ГК,Т-1500,ТСО,ВГ	шт.	18	950	17 100
92	Прайс *Лист*	Замена ПК 10 кв	шт.	1	10 000	10 000
93	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 834	5 834
94	247-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP32	шт.	1	42 182	42 182
95	243-902-0303 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-6	100 шт.	0,0012	2 541	305
96	Прайс *Лист*	Замок винтовой	шт.	2	2 000	4 000
	Раздел 12.	**КТПН "Коктем 4" - 250кВа**				**148 100**
97	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	5 834	17 502
98	247-204-3311 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 250А 25кА	шт.	3	18 959	56 877

1	2	3 6	4	5	6	7
99	Прайс *Лист*	Трансформаторное масло ГК,Т-1500,ТСО,ВГ	шт.	12	950	11 400
100	Прайс *Лист*	Замена ПК 10 кв	шт.	1	10 000	10 000
101	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 834	5 834
102	247-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP32	шт.	1	42 182	42 182
103	243-902-0303 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-6	100 шт.	0,0012	2 541	305
104	Прайс *Лист*	Замок винтовой	шт.	2	2 000	4 000
	Раздел 13.	**ВЛИ-10Кв "Отырар"**				**732 819**
105	1217-0101-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Изолятор.Смена	шт.	24	4 779	114 696
106	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	24	6 332	151 968
107	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	42	2 437	102 354
108	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов/замена/	км линии	0,54	123 706	66 801
109	243-701-0602 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	м	540	550	297 000
	Раздел 14.	**КТПН "Самал" 250кВа**				**81 291**
110	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 834	5 834
111	247-204-3309 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 33 3Р 160А 15кА	шт.	1	13 136	13 136
112	Прайс *Лист*	Замена ПК 10 кв	шт.	1	10 000	10 000
113	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 834	5 834
114	247-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP32	шт.	1	42 182	42 182
115	243-902-0303 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-6	100 шт.	0,0012	2 541	305
116	Прайс *Лист*	Замок винтовой	шт.	2	2 000	4 000
	Раздел 15.	**КТПН "Отырар 4" - 400 кВа**				**324 139**
117	Прайс *Лист*	Замена ножей на РЛНД 10 кв	шт.	3	3 000	9 000
118	6401-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А	шт.	1	24 564	24 564

1	2	3 7	4	5	6	7
119	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554	180 554
120	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 834	5 834
121	247-204-3311 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 250А 25кА	шт.	1	18 959	18 959
122	Прайс *Лист*	Замена ПК 10 кв	шт.	1	10 000	10 000
123	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 834	5 834
124	247-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP32	шт.	1	42 182	42 182
125	243-902-0303 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-6	100 шт.	0,0015	2 541	381
126	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,28	22 969	6 431
127	Прайс *Лист*	Шлакоблок 390х190х188 мм	шт.	20	250	5 000
128	Прайс *Лист*	Трансформаторное масло ГК,Т-1500,ТСО,ВГ	шт.	12	950	11 400
129	Прайс *Лист*	Замок винтовой	шт.	2	2 000	4 000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17 006 415**
		Сметная прибыль 5%				**850 321**
		Итого по части I в сметных ценах:				**17 856 736**
		НДС 12%	Тенге			2 142 808
		Всего:	**Тенге**			**19 999 545**
		К оплате с понижающим коэффициентом	Тенге			19 999 545

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БІРЛІК-ДОС ҚҰРЫЛЫС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серік Ұлбосын Серікқызы

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором Жабак Қ.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2025 года**

Заказчик (застройщик): ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Подрядчик: ТОО "БІРЛІК-ДОС ҚҰРЫЛЫС"

Договор: №57 2025-07-28

Вид работы и объект: Текущий ремонт систем электроснабжения н.п.Байыркум,Жидели,Аккала и (коммунальный имущество),города Арыс, Туркестанской области

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт систем электроснабжения н.п.Байыркум,Жидели,Аккала и (коммунальный имущество),города Арыс, Туркестанской области	**49 965 440,00**	**44 612 000,00**			**19 999 544,51**	**17 856 736,17**		
в том числе НДС, 12%	**5 353 440,00**				**2 142 808,34**			
Аванс	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
Итого к оплате	**49 965 440,00**	**44 612 000,00**			**19 999 544,51**	**17 856 736,17**		

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Руководитель отдела _____ Турсумбеков Ж.Ж.

Подрядчик
ТОО "БІРЛІК-ДОС ҚҰРЫЛЫС"

Руководитель _____ Серік Ұ.С.