Форма по приложению 3-1

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Исполнитель: ТОО «Stroy Capital LTD»

Наименование объекта «Бурение скважины глубиной 500 м в Мангистауском районе, местность Жармыш»

Договор подряда №36 от 18.06.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за сентябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах на 01.10.2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / обоудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Бурение скважин									
1	**Е1140-101-103 Кзтр и Кэм=1,04. ТЧ 04 п3,5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2 (кроме долот)**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда-1,2; к времени эксплуатации машин-1,2; к расходу материалов (кроме долот)-1,2**	м бурения	50	64560 30111	33931 10671	3228000 1505550	1696550 533550	25900 -	- -	3228000
2	**Е1140-101-103 Кзтр и Кэм=1,04. ТЧ 04 п3,3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0 (кроме долот)**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 200, применены коэффициенты к затратам труда-1; к времени эксплуатации машин-1; к расходу материалов (кроме долот)-1**	м бурения	250	53,798 25093	28274 8890	13449500 6273250	7068500 2222500	107750 -	- -	13449500
		Материалы									
3	**С1241-110-0105**	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 245х7,9 мм**	м	51.5	35,323.0 -	- -	1819134 -	- -	1819134 -	- -	1819134
4	**С1241-110-0102**	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм**	м	321.7785	26,837 -	– -	8635570 -	– -	8635570 -	– -	8635570
5	**С1241-111-0109**	**Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 114х7,0 мм**	м	154.5	15804 -	- -	2441718 -	- -	2441718 -	– -	2441718
6	**С1261-403-0107**	**Долота трехшарошечные 295 мм**	шт	1	2232142.86 –	– –	2232143 –	– –	2232143 -	–	2232143
7	**С1261-403-0104**	**Долота трехшарошечные 215,9 мм**	шт	2	1785714.29 –	– –	3571429 –	– –	3571429 -	– -	3571429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1261-403-0103	Долота трехшарошечные 139,7 мм	шт	2	1339285.71	--	2678571	--	2678571	--	2678571
					--	--	--	--	-	-	
9	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	11.3	31924	--	360741	--	360741	--	360741
					--	--	--	--	-	-	
10	С1217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2200	110	--	242000	--	242000	--	242000
					--	--	--	--	-	-	
11	С1211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2.39	46755	--	111744	--	111744	--	111744
					--	--	--	--	-	-	
12	КП "WESTENERY"	Кабель, тросс, шланг	комплект	1.0	1,410,000	--	1410000	--	--	--	1410000
					--	--	--	--	-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40180550
		Поправочный коэффициент, К=0,88864512163	Тенге								35706250
		НДС -12%	Тенге								4284750
		Итого с НДС	Тенге								39991000
		К оплате:	Тенге								39991000

Заказчик:

Руководитель Роман Ж.Р.

Исполнитель:

Руководитель Айтыманов А. Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1, 1** — **050340009352**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Capital LTD",Мангистауская обл. г. Актау ул. Микрорайон 15 д. 62 кв. (офис) 38** — **090240012561**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №36 от 18.06.2025

Номер документа	Дата составления
5	18.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работа по бурение скважины глубиной 500 метр в Мангистауском районе, местность Жармыш	18/06/2025-18/09/2025		Работа	1	39 991 000,00	39 991 000,00	4 284 750,00
				Итого	1	x	39 991 000,00	4 284 750,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор _____ АЙТЫМАНОВ А.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2025

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: **ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Capital LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **«Бурение скважины глубиной 500 м в Мангистауском районе, местность Жармыш»**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		36	6/18/2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**39,991,000.00**		**35,706,250.00**							**4,284,750.00**	**39,991,000.00**
в том числе в текущем месяце	**39,991,000.00**		**35,706,250.00**							**4,284,750.00**	39,991,000.00
Итого к оплате											**39,991,000.00**

Заказчик:

Руководитель _____ **Роман Ж. Р.**

Подрядчик:

Руководитель _____ **Айтыманов А. Е.**