Заказчик: **Государственное учреждение "Акжанкский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ИП "Беккалиев С.Р."**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство дом культуры на 100 мест в с. Конеккеткен, Акжанкского района, ЗКО"**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		дог. №10	8. 02. 2024 г.					
		доп. согл № 7	13.08.2025 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство дом культуры на 100 мест в с.Конеккеткен, Акжанкского района, ЗКО"	413 172 000,00	120 302 987,54							14 436 358,50	134 739 346,04

Подрядчик

ИП "Беккалиев С.Р.";

ИИН 580601300777

Руководитель_____ Беккалиев С.Р.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ARTERIA"

БИН 160340010773

Аттестат № KZ01VJE00000085 от 08.04.2024 г.

Договор № 33 от 07.05.2024 г.

Эксперт_____ Сергалиев А. Е.

Заказчик

Государственное учреждение "Акжанкский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 101240004914

Руководитель_____ Умаров М. К.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП "Бекзалиев С.Р."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство дом культуры на 100 мест в с.Конекзсеткен, Акжаикского района, ЗКО"**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор № 10 от 08.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 5
за сентябрь 2025 г.

Дата подписания: "_____" сентября 2025 г.

Составлен(а) в ценах на 01.01.2025 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АВР № 5									
		АС ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Тамбур л.14-АС прим.10									
1	У6107-0302-0101 6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м²	17,5	126 910 3 520	47 10	2203425 61600	823 175	2141002	– –	2203425
		Двери									
2	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	32,13	5 769 4 866	238 74	185358 156345	7647 2378	21366	– –	185358
3	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	32,13	23 976	–	770349	–	770349	–	770349

					–	–	–	–		–	
4	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	32	543	–	17376	–	17376	–	17376
					–	–	–	–		–	
5	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	16	4 973	–	79568	–	79568	–	79568
					–	–	–	–		–	
6	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	16	5 427	–	86832	–	86832	–	86832
					–	–	–	–		–	
7	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кчел 1.11	Наличники. Установка и крепление	м	67,08	838	4	56213	268	32869	–	56213
					344	1	23076	67		–	
8	У6108-0201-0101 6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	8,73	8 149	1 820	71141	15888	13323	–	71141
					4 803	391	41930	3413		–	
9	С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	8,73	45 631	–	398359	–	398359	–	398359
					–	–	–	–		–	
10	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	543	–	3258	–	3258	–	3258
					–	–	–	–		–	
11	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4 973	–	14919	–	14919	–	14919
					–	–	–	–		–	
12	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	3	5 427	–	16281	–	16281	–	16281
					–	–	–	–		–	
13	У6108-0203-0102 6108-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Проемы дверные наружные площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м²	2,7729	4 895	96	13573	266	1517	–	13573
					4 252	30	11790	83		–	

14	С1223-205-0112 223-205-0112 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	м²	2,7729	73 483 –	– –	203761 –	– –	203761	– –	203761
15	У6108-0201-0107 6108-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	1	54 490 5 734	1 792 383	54490 5734	1792 383	46964	– –	54490
					Внутренняя отделка л.33-АС						
16	У6112-0501-0103 6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	220,54	14 193 5 201	22 7	3130124 1147029	4852 1544	1978243	– –	3130124
17	У6107-0203-0101 6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	251,87	7 331 5 246	39 12	1846459 1321310	9822 3022	515327	– –	1846459
18	У6112-0301-0303 6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	251,87	2 261 2 105	4 –	569478 530186	1007 –	38285	– –	569478
19	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	251,87	1 453 1 262	9 3	365967 317860	2267 756	45840	– –	365967
20	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	1 034,96	3 868 3 210	277 120	4003225 3322222	286684 124195	394319	– –	4003225
21	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2	1 034,96	1 520 1 250	12 3	1573139 1293700	12420 3105	267019	– –	1573139

22	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2	582,8	1 628 1 358	12 3	948798 791442	6993 1748	158363	– –	948798
23	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	926,26	1 300 1 121	9 3	1204138 1038337	8337 2779	157464	– –	1204138
24	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	12,1098	11 217 7 371	44 14	135836 89261	533 170	46042	– –	135836
				Крыльцо №1 л.34-АС							
25	У6109-0306-0602 6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2	96	16 734 8 725	289 93	1606464 837600	27744 8928	741120	– –	1606464
				Крыльцо №2,3 (итого 2 шт) л.34-АС							
26	У6109-0306-0101 6109-0306-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	24	4 040 3 103	271 91	96960 74472	6504 2184	15984	– –	96960
27	С1255-102-0602 255-102-0602 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	24	3 714 –	– –	89136 –	– –	89136	– –	89136
28	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 33	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т	0,2412	445 779 329 572	105 943 24 673	107522 79493	25553 5951	2476	– –	107522
29	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2412	1 145 676 –	– –	276337 –	– –	276337	– –	276337

30	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2024 Р.21-06 табл. 7п 7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,2412	24 882	–	6002	–	6002	–	6002
					–	–	–	–		–	
Пандус л.35-АС											
31	У6109-0306-0101 6109-0306-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	42	4 040	271	169680	11382	27972	–	169680
					3 103	91	130326	3822		–	
32	С1255-102-0602 255-102-0602 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	42	3 714	–	155988	–	155988	–	155988
					–	–	–	–		–	
33	У6109-0306-0602 6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2	49	16 734	289	819966	14161	378280	–	819966
					8 725	93	427525	4557		–	
34	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 33	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,4624	445 779	105 943	206128	48988	4746	–	206128
					329 572	24 673	152394	11409		–	
35	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,4624	1 145 676	–	529761	–	529761	–	529761
					–	–	–	–		–	
36	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2024 Р.21-06 табл. 7п 7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,4624	24 882	–	11505	–	11505	–	11505
					–	–	–	–		–	
Козырек КВ-1 (2 шт) л.36-АС											
37	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,211	336 709	50 791	70835	10717	636	–	70835
					281 904	12 414	59482	2619		–	
38	С1222-509-1401 222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,211	1 182 189	–	249442	–	249442	–	249442
					–	–	–	–		–	

39	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2024 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,211	24 881 –	– –	5250 –	– –	5250	– –	5250
40	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	2 177 923 1 043 735	3 922 1 212	8712 4175	16 5	4521	– –	8712
41	У6107-0109-0110 6107-0109-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Каркас из брусьев. Установка	м³	0,004	366 250 228 052	3 861 1 171	1465 912	16 5	537	– –	1465
42	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3	0,004	18 129 9 380	126 39	73 38	– –	35	– –	73
43	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	10	5 377 3 885	61 17	53770 38850	610 170	14310	– –	53770
44	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	11,5	3 897 –	– –	44816 –	– –	44816	– –	44816
45	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	11	7 864 4 623	36 8	86504 50853	396 88	35255	– –	86504
				Прочие							
				Стремянка л.14-АС пром.14							
46	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,03346	250 500 160 523	66 375 17 971	8382 5371	2221 601	790	– –	8382
47	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03346	1 145 676	–	38334	–	38334	–	38334

					–	–	–	–		–	
48	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п 7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,03346	24 882	–	833	–	833	–	833
					–	–	–	–		–	
Пожарные лестницы л.25-АС											
49	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,3491	250 000	66 375	87450	23172	8239	–	87450
					160 523	17 971	56039	6274		–	
50	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3491	1 145 676	–	399955	–	399955	–	399955
					–	–	–	–		–	
51	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п 7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,3491	24 882	–	8686	–	8686	–	8686
					–	–	–	–		–	
ОВ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ											
Отопление											
52	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Краны воздушные. Установка	шт.	27	766	–	20682	–	729	–	20682
					739	–	19953	–		–	
53	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	27	320	–	8640	–	8640	–	8640
					–	–	–	–		–	
54	У6114-203-102 6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	19	1 895	2	36005	38	513	–	36005
					1 866	1	35454	19		–	
55	С1245-510-0203 245-510-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	19	7 519	–	142861	–	142861	–	142861
					–	–	–	–		–	
56	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	19	8 698	–	165262	–	165262	–	165262
					–	–	–	–		–	

57	У6114-202-101 6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	8 767 7 494	174 27	17534 14988	348 54	2198	– –	17534
58	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695 –	– –	3390 –	– –	3390	– –	3390
59	У6111-501-205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	74	251 190	4 –	18574 13320	296 –	4958	– –	18574
60	У6111-501-505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	74	389 210	7 2	28786 15540	518 148	12728	– –	28786
61	У6111-101-101 6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3	0,055	278 950 206 260	6 097 1 970	15342 11344	335 108	3663	– –	15342
				Тепловой узел							
62	У6114-202-103 6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	16 055 13 254	599 120	32110 26508	1198 240	4404	– –	32110
63	У6114-202-102 6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	8 859 7 494	257 54	17718 14988	514 108	2216	– –	17718
64	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	85 532 –	– –	171064 –	– –	171064	– –	171064
65	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	56 615 –	– –	113230 –	– –	113230	– –	113230
66	У6116-602-106 6116-0602-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	1	193 743 41 615	1 260 242	193743 41615	1260 242	150868	– –	193743

67	У6114-202-102 6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	8 859 7 494	257 54	35436 29976	1028 216	4432	– –	35436
68	С1242-203-1105 242-203-1105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	40 282 –	– –	161128 –	– –	161128	– –	161128
69	У6116-701-102 6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Манометры с трехходовым краном. Установка	к-т	8	4 203 1 306	– –	33624 10448	– –	23176	– –	33624
70	У6114-202-101 6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	8 767 7 494	174 27	61369 52458	1218 189	7693	– –	61369
71	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2 530 –	– –	17710 –	– –	17710	– –	17710
72	У6116-701-104 6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	к-т	2	7 660 1 715	– –	15320 3430	– –	11890	– –	15320
73	У6114-102-503 6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	1,6	3 950 3 849	32 2	6320 6158	51 3	111	– –	6320
74	У6114-102-505 6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	2	4 418 4 275	47 3	8836 8550	94 6	192	– –	8836
75	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,6	2 240 –	– –	3584 –	– –	3584	– –	3584
76	С1241-102-0176 241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	2	3 182 –	– –	6364 –	– –	6364	– –	6364
77	У6114-401-101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,6	357 352	2 –	1285 1267	7 –	11	– –	1285

78	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	708 –	– –	6372 –	– –	6372	– –	6372
					Вентиляция						
					П1						
79	У6118-207-401 6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	236 107 218 443	7 538 1 827	236107 218443	7538 1827	10126	– –	236107
80	514-401-0203 514-401-0203 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м³/час	комплект	1	2 137 538 –	– –	2137538 –	– –	2137538	– –	2137538
81	У6118-203-301 6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	22 691 21 518	182 28	22691 21518	182 28	991	– –	22691
82	С1246-306-0666 246-306-0666 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЭК-1 ОГ, предел огнестойкости Е1 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 350 мм х 350 мм	шт.	1	108 889 –	– –	108889 –	– –	108889	– –	108889
83	У6118-101-312 6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка КОРОБ , ПАТРУБОК	м2	4,28	11 423 3 760	88 24	48886 16093	377 103	32416	– –	48886
84	У6118-202-302 6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка	решетка	10	1 781 1 748	20 5	17810 17480	200 50	130	– –	17810
85	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	8	7 893 –	– –	63144 –	– –	63144	– –	63144
86	С1246-304-0809 246-304-0809 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 300 мм	шт.	2	17 108 –	– –	34216 –	– –	34216	– –	34216
87	У6118-101-312 6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2	6	11 422 3 760	88 24	68532 22560	528 144	45444	– –	68532

88	У6118-101-311 6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	5,4	12 361 4 652	188 32	66749 25121	583 173	41045	– –	66749
89	У6118-101-310 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	16,3	13 906 6 181	114 34	226668 100750	1858 554	124060	– –	226668
90	У6118-101-310 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ	м2	2,2	13 906 6 181	114 34	30593 13598	251 75	16744	– –	30593
91	У6111-201-301 6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,25	85 323 57 239	4 916 1 570	21331 14310	1230 393	5791	– –	21331
92	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвесок СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	21	775 –	– –	16275 –	– –	16275	– –	16275
				П2							
93	У6118-207-401 6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	236 107 218 443	7 538 1 827	236107 218443	7538 1827	10126	– –	236107
94	514-401-0202 514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м³/час	к-т	1	1 857 558 –	– –	1857558 –	– –	1857558	– –	1857558
95	У6118-203-301 6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	22 691 21 518	182 28	22691 21518	182 28	991	– –	22691
96	С1246-306-0635 246-306-0635 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости ЕI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	97 019 –	– –	97019 –	– –	97019	– –	97019
97	У6118-101-312 6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка КОРОБ , ПАТРУБОК	м2	2	11 422 3 760	88 24	22844 7520	176 48	15148	– –	22844

98	У6118-101-310 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ	м2	4	13 906 6 181	114 34	55624 24724	456 136	30444	– –	55624
99	У6118-202-301 6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	13	1 415 1 395	6 1	18395 18135	78 13	182	– –	18395
100	С1246-304-0503 246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	1 779 –	– –	7116 –	– –	7116	– –	7116
101	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	3 735 –	– –	11205 –	– –	11205	– –	11205
102	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	6 066 –	– –	30330 –	– –	30330	– –	30330
103	С1246-304-0655 246-304-0655 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	11 377 –	– –	11377 –	– –	11377	– –	11377
104	У6118-101-310 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	3	13 906 6 181	114 34	41718 18543	342 102	22833	– –	41718
105	У6118-101-309 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	23,8	14 908 7 144	110 28	354810 170027	2618 666	182165	– –	354810
106	У6118-101-310 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	5	13 906 6 181	114 34	69530 30905	570 170	38055	– –	69530
107	У6111-201-301 6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,8	85 323 57 239	4 916 1 570	68258 45791	3933 1256	18534	– –	68258
108	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	29	775 –	– –	22475 –	– –	22475	– –	22475

109	У6118-301-202 6118-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	30 136 28 890	1 130 324	30136 28890	1130 324	116	– –	30136
110	514-104-0207 514-104-0207 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	50 249 –	– –	50249 –	– –	50249	– –	50249
111	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2	0,21	13 658 7 144	114 34	2868 1500	24 7	1344	– –	2868
112	У6118-208-201 6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Узлы проходя вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм. Установка УПП	узел	1	49 511 12 575	21 5	49511 12575	21 5	36915	– –	49511
113	У6118-204-301 6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8 900 1 961	110 28	8900 1961	110 28	6829	– –	8900
114	У6118-202-301 6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	6	1 415 1 395	6 1	8490 8370	36 6	84	– –	8490
115	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	4 509 –	– –	27054 –	– –	27054	– –	27054
116	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	4,3	13 658 7 144	114 34	58729 36719	490 146	27520	– –	58729
117	У6118-101-301 6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,9	13 517 7 804	145 43	25682 14828	276 82	10578	– –	25682
118	У6111-201-301 6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,12	85 323 57 239	4 916 1 570	10239 6869	590 188	2788	– –	10239
119	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	775 –	– –	4650 –	– –	4650	– –	4650

							В2					
120	У6118-301-202 6118-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	30 136 28 890	1 130 324	30136 28890	1130 324	116	– –	30136
121	С1246-401-0605 246-401-0605 РСНБ РК 2022	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м³/ч	шт.	1	292 580 –	– –	292580 –	– –	292580	– –	292580
122	У6118-208-301 6118-0208-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,21	29 357 29 138	88 28	6165 6118	19 6	28	– –	6165
123	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	15 544 –	– –	15544 –	– –	15544	– –	15544
124	С1245-601-0204 245-601-0204 РСНБ РК 2022	Регулятор скорости VRTT-L4 прим.	шт.	1	347 804 –	– –	347804 –	– –	347804	– –	347804
125	У6118-208-203 6118-0208-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 400мм. Установка УП1-03	узел	1	110 939 16 279	54 15	110939 16279	54 15	94606	– –	110939
126	У6118-204-304 6118-0204-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	18 129 3 105	119 28	18129 3105	119 28	14905	– –	18129
127	У6118-202-302 6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка	решетка	5	1 781 1 748	20 5	8905 8740	100 25	65	– –	8905
128	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	5	7 893 –	– –	39465 –	– –	39465	– –	39465
129	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2	1,73	13 658 7 144	114 34	23628 12359	197 59	11072	– –	23628
130	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	17,6	13 658 7 144	114 34	240381 125734	2006 598	112641	– –	240381

131	У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	5	14 350	145	71750	725	32005	–	71750
					7 804	43	39020	215		–	
132	У6111-201-301 6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,52	85 323	4 916	44368	2556	12048	–	44368
					57 239	1 570	29764	816		–	
133	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	23	775	–	17825	–	17825	–	17825
					–	–	–	–		–	
				В3							
134	У6118-301-202 6118-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	30 136	1 130	30136	1130	116	–	30136
					28 890	324	28890	324		–	
135	514-104-0207 514-104-0207 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	50 249	–	50249	–		–	50249
					–	–	–	–	50249	–	
136	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2	0,44	13 658	114	6010	50	2817	–	6010
					7 144	34	3143	15		–	
137	У6118-208-201 6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм. Установка УП1	узел	1	49 511	21	49511	21	36915	–	49511
					12 575	5	12575	5		–	
138	У6118-204-301 6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8 900	110	8900	110	6829	–	8900
					1 961	28	1961	28		–	
139	У6118-202-301 6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	4	1 415	6	5660	24	56	–	5660
					1 395	1	5580	4		–	
140	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	4 509	–	18036	–	18036	–	18036
					–	–	–	–		–	
141	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	4,2	13 658	114	57364	479	26890	–	57364

					7 144	34	38005	143		–	
142	У6118-101-301 6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,89	13 517 7 804	145 43	25547 14750	274 81	10523	– –	25547
143	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвеси СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	775 –	– –	6200 –	– –	6200	– –	6200
				ВЕ-1							
144	У6118-204-302 6118-0204-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 217 1 961	110 28	10217 1961	110 28	8146	– –	10217
145	У6118-208-201 6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка УПI-01	узел	1	59 299 12 575	21 5	59299 12575	21 5	46783	– –	59299
146	У6118-202-301 6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	2	1 415 1 395	6 1	2830 2790	12 2	28	– –	2830
147	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	6 066 –	– –	12132 –	– –	12132	– –	12132
148	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2	0,6	13 658 7 144	114 34	8195 4286	68 20	3841	– –	8195
149	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	1,3	13 658 7 144	114 34	17755 9287	148 44	8320	– –	17755
150	У6118-101-304 6118-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	м2	0,5	14 254 7 804	147 44	7127 3902	74 22	3151	– –	7127
151	У6118-101-304 6118-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	2	14 254 7 804	147 44	28508 15608	294 88	12606	– –	28508

152	У6111-201-301 6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,142	85 323 57 239	4 916 1 570	12116 8128	698 223	3290	– –	12116
153	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	775 –	– –	3875 –	– –	3875	– –	3875
				ВЕ-2							
154	У6118-204-302 6118-0204-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 217 1 961	110 28	10217 1961	110 28	8146	– –	10217
155	У6118-208-201 6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка УП1-01	узел	1	59 299 12 575	21 5	59299 12575	21 5	46703	– –	59299
156	У6118-202-301 6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	4	1 415 1 395	6 1	5660 5580	24 4	56	– –	5660
157	С1246-304-0503 246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	1 779 –	– –	3558 –	– –	3558	– –	3558
158	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	6 066 –	– –	12132 –	– –	12132	– –	12132
159	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2	0,6	13 658 7 144	114 34	8195 4286	68 20	3841	– –	8195
160	У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,6	14 350 7 804	145 43	8610 4682	87 26	3841	– –	8610
161	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	2,6	13 658 7 144	114 34	35511 18574	296 88	16641	– –	35511
162	У6118-101-301 6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	3	13 517	145	40551	435	16704	–	40551

					7 804	43	23412	129		–	
163	У6111-201-301 6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,181	85 323 57 239	4 916 1 570	15443 10360	890 284	4193	– –	15443
164	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	775 –	– –	5425 –	– –	5425	– –	5425
				ВЕ-3							
165	У6118-208-201 6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 160 мм. Установка УПП	узел	1	49 511 12 575	21 5	49511 12575	21 5	36915	– –	49511
166	У6118-204-301 6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8 900 1 961	110 28	8900 1961	110 28	6829	– –	8900
167	У6118-202-301 6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	2	1 415 1 395	6 1	2830 2790	12 2	28	– –	2830
168	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 509 –	– –	9018 –	– –	9018	– –	9018
169	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2	0,33	13 658 7 144	114 34	4507 2358	37 11	2112	– –	4507
170	У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	1	14 350 7 804	145 43	14350 7804	145 43	6401	– –	14350
171	У6118-101-301 6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,5	13 517 7 804	145 43	20276 11706	218 65	8352	– –	20276
172	У6111-201-301 6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,088	85 323 57 239	4 916 1 570	7508 5037	432 138	2039	– –	7508

173	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	775 –	– –	3100 –	– –	3100	– –	3100
				ВЕ-4							
174	У6118-208-201 6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм. Установка УПП	узел	1	49 511 12 575	21 5	49511 12575	21 5	36915	– –	49511
175	У6118-204-301 6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8 900 1 961	110 28	8900 1961	110 28	6829	– –	8900
176	У6118-202-301 6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	3	1 415 1 395	6 1	4245 4185	18 3	42	– –	4245
177	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 509 –	– –	9018 –	– –	9018	– –	9018
178	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066 –	– –	6066 –	– –	6066	– –	6066
179	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2	0,4	13 658 7 144	114 34	5463 2858	46 14	2559	– –	5463
180	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	1,9	13 658 7 144	114 34	25950 13574	217 65	12159	– –	25950
181	У6118-101-301 6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,5	13 517 7 804	145 43	20276 11706	218 65	8352	– –	20276
182	У6111-201-301 6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,05	85 333 57 239	4 916 1 570	4266 2862	246 79	1158	– –	4266
183	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	775	–	3100	–	3100	–	3100

					–	–	–	–		–		
				ВЕ 5								
184	У6118-208-201 6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 160 мм. Установка УПП	узел	1	49 511 12 575	21 5	49511 12575	21 5	36915	– –	49511
185	У6118-204-301 6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8 900 1 961	110 28	8900 1961	110 28	6829	– –	8900
186	У6118-202-301 6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	2	1 415 1 395	6 1	2830 2790	12 2	28	– –	2830
187	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 509 –	– –	9018 –	– –	9018	– –	9018
188	У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2	0,33	13 688 7 144	114 34	4507 2358	37 11	2112	– –	4507
189	У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	1	14 350 7 804	145 43	14350 7804	145 43	6401	– –	14350
190	У6118-101-301 6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2	13 517 7 804	145 43	27034 15608	290 86	11136	– –	27034
191	У6111-201-301 6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,01	85 323 57 239	4 916 1 570	853 572	49 16	232	– –	853
192	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	775 –	– –	3100 –	– –	3100	– –	3100
				Теплоснабжение калориферов								
193	У6114-102-502 6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	40	3 336 3 254	32 4	133440 130160	1280 160	2000	– –	133440

194	У6114-102-501 6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	50	3 726 3 579	122 29	186300 178950	6100 1450	1250	– –	186300
195	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	40	1 679 –	– –	67160 –	– –	67160	– –	67160
196	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	50	1 092 –	– –	54600 –	– –	54600	– –	54600
197	У6114-401-101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	90	357 352	2 –	32130 31680	180 –	270	– –	32130
198	У6111-501-205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	15	251 180	4 –	3765 2700	60 –	1005	– –	3765
199	У6111-501-505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	15	389 210	7 2	5835 3150	105 30	2580	– –	5835
200	У6111-201-301 6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,884	85 323 57 239	4 916 1 570	75426 50599	4346 1388	20481	– –	75426
201	У6111-301-703 6111-0301-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2	44,37	2 668 2 133	28 9	118379 94641	1242 399	22496	– –	118379
202	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марки РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,053244	552 642 –	– –	29425 –	– –	29425	– –	29425
203	У6116-701-201 6116-0701-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Коллекторы системы отопления. Сборка и установка подающего узла	1 узел	1	20 726 18 835	264 83	20726 18835	264 83	1627	– –	20726
204	С1245-509-0307 245-509-0307 РСНБ РК 2022	Аксессуары коллекторных групп Модуль подмешивающий с насосом	шт.	1	217 090 –	– –	217090 –	– –	217090	– –	217090

205	С1245-509-0305 245-509-0305 РСНБ РК 2022	Аксессуары коллекторных групп Комплект многофункциональных кранов для коллекторо	шт.	1	36 478 –	– –	36478 –	– –	36478	–	36478
206	С1245-509-0306 245-509-0306 РСНБ РК 2022	Аксессуары коллекторных групп Комплект для коллекторов	шт.	1	10 701 –	– –	10701 –	– –	10701	–	10701
							ВК ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ Водопровод В1				
207	У6114-0103-0305 6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	5	1 556 1 498	41 1	7780 7490	205 5	85	–	7780
208	С1241-201-0609 241-201-0609 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	4,95	435 –	– –	2153 –	– –	2153	–	2153
209	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м	5	357 352	2 –	1785 1760	10 –	15	–	1785
210	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 313 2 202	84 27	2313 2202	84 27	27	–	2313
211	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСХМ DN 15	шт.	1	4 018 –	– –	4018 –	– –	4018	–	4018
212	С1242-404-1001 242-404-1001 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный, косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN15 с резьбой Н-Н	шт.	1	2 043 –	– –	2043 –	– –	2043	–	2043
213	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 203 1 306	– –	4203 1306	– –	2897	–	4203
214	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695 –	– –	3390 –	– –	3390	–	3390

215	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 716 –	– –	3716 –	– –	3716	– –	3716
216	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 851 –	– –	4851 –	– –	4851	– –	4851
217	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2 530 –	– –	17710 –	– –	17710	– –	17710
218	У6114-0601-0102 6114-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	30 219 1 664	– –	30219 1664	– –	28555	– –	30219
219	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	10,8	751 721	19 –	8111 7787	205 –	119	– –	8111
220	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	2,5	1 200 1 165	25 –	3000 2913	63 –	24	– –	3000
221	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	2	1 316 1 276	29 –	2632 2552	58 –	22	– –	2632
222	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	5,742	136 –	– –	781 –	– –	781	– –	781
223	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	4,95	178 –	– –	881 –	– –	881	– –	881
224	С1241-205-1202 241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	2,475	278 –	– –	688 –	– –	688	– –	688
225	С1241-205-1203 241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	1,98	450 –	– –	891 –	– –	891	– –	891

226	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	15,3	357 352	2 –	5462 5386	31 –	45	–	5462
				Водопровод ТЗ							
227	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	5,5	751 721	19 –	4131 3966	105 –	60	–	4131
228	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	2,475	136 –	– –	337 –	– –	337	–	337
229	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	2,97	178 –	– –	529 –	– –	529	–	529
230	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695 –	– –	3390 –	– –	3390	–	3390
				Канализация							
				Санитарно-техническое оборудование							
231	У6115-0103-0204 6115-0103-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка умывальника	комплект	5	5 416 5 407	152 49	28080 27035	760 245	285	–	28080
232	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	5	13 128 –	– –	65640 –	– –	65640	–	65640
233	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	5	9 054 –	– –	45270 –	– –	45270	–	45270
234	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	2 071 –	– –	10355 –	– –	10355	–	10355

235	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	5	3 932 3 883	– –	19660 19415	– –	245	– –	19660
236	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым излиром набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	9 414 –	– –	47070 –	– –	47070	– –	47070
237	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	7	10 523 8 521	167 54	73661 59647	1169 378	12845	– –	73661
238	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 685 мм, B 360 мм	комплект	7	64 823 –	– –	453761 –	– –	453761	– –	453761
239	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	7	1 620 –	– –	11340 –	– –	11340	– –	11340
240	У6114-0103-0901 6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	5,6	1 436 1 436	– –	8036 8036	– –	–	– –	8036
241	У6115-0301-0201 6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	13 319 12 746	99 30	26638 25492	198 60	948	– –	26638
242	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61 216 –	– –	61216 –	– –	61216	– –	61216
243	513-106-0102 513-106-0102 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	49 481 –	– –	49481 –	– –	49481	– –	49481
		ЭОМ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Монтажные работы ЭМ.СО									
244	У6119-0501-0101 6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	56 054 34 370	1 890 573	56054 34370	1890 573	19794	– –	56054

245	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 419 5 157	220 68	5419 5157	220 68	42	– –	5419
246	У6119-0602-0103 6119-0602-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка групового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	21 968 17 571	621 188	21968 17571	621 188	3776	– –	21968
247	У6401-0302-0302 6401-0302-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	15 983 11 241	288 68	15983 11241	288 68	4454	– –	15983
248	У6401-0302-0301 6401-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	22	8 514 5 620	35 –	187308 123640	770 –	62898	– –	187308
249	У6119-0401-0210 6119-0401-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 4 шт.	шт.	32	10 657 9 489	909 279	341024 303648	29088 8928	8288	– –	341024
250	У6119-0401-0201 6119-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	11	6 420 4 602	46 14	70620 50622	506 154	19492	– –	70620
251	У6119-0401-0401 6119-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка бра с плафонами, количество ламп до 2 шт.	шт.	8	4 040 2 562	180 55	32320 20496	1440 440	10384	– –	32320
252	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм.	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	4	4 993 4 841	136 41	19972 19364	544 164	64	– –	19972

253	У6119-0401-0303 6119-0401-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люстр и подвесных светильников, количество ламп до 38 шт.	шт.	2	22 621 20 596	45 10	45242 41192	90 20	3960	– –	45242
254	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателя светового настенного	шт.	4	3 011 2 943	47 14	12044 11772	188 56	84	– –	12044
255	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	52	1 167 1 118	1 –	60684 58136	52 –	2496	– –	60684
256	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	997 980	1 –	1994 1960	2 –	32	– –	1994
257	У6401-0203-0101 6401-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	10 186 4 973	464 128	30558 14919	1392 384	14247	– –	30558
258	У6401-0203-0305 6401-0203-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	18	1 620 995	64 17	29160 17910	1152 306	10098	– –	29160
					Материалы и оборудование не учтенные ценником						
259	С1247-203-0203 247-203-0203 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP32	шт.	1	32 545 –	– –	32545 –	– –	32545	– –	32545
260	С1247-302-0415 247-302-0415 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТН А 150/5А 5ВА	шт.	1	7 931 –	– –	7931 –	– –	7931	– –	7931
261	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	26 206 –	– –	26206 –	– –	26206	– –	26206

262	С1247-201-0121 247-201-0121 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	25 305 –	– –	25305 –	– –	25305	– –	25305
263	С1247-204-1847 247-204-1847 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	11 551 –	– –	11551 –	– –	11551	– –	11551
264	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	10	3 554 –	– –	35540 –	– –	35540	– –	35540
265	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	619 –	– –	4952 –	– –	4952	– –	4952
266	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	621 –	– –	621 –	– –	621	– –	621
267	С1247-204-1667 247-204-1667 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 4Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	3 928 –	– –	3928 –	– –	3928	– –	3928
268	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа PSM7	шт.	2	5 329 –	– –	10658 –	– –	10658	– –	10658
269	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	32	38 710 –	– –	1238720 –	– –	1238720	– –	1238720
270	С1247-102-2906 247-102-2906 РСНБ РК 2022	Блок аварийного питания LED-LP-SPO (A1) БАП для светодиодных светильников SPO-6/7/9/9XX, IP40	шт.	6	7 864 –	– –	47184 –	– –	47184	– –	47184
271	С1247-102-3902 247-102-3902 СпрСЦ 12.2024	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT045C LED20/NW PSU CFW L1654 MDU, накладной, 220х88мм, круглый, IP54, мощность 20Вт, 1600.лм, 4000К, без пульсации, с датчиком движения	шт.	19	14 079 –	– –	267501 –	– –	267501	– –	267501
272	С1247-103-0927 247-103-0927 РСНБ РК 2022	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 FHA/T прим.	шт.	4	25 061 –	– –	100244 –	– –	100244	– –	100244
273	С1247-103-2421 247-103-2421 РСНБ РК 2022	Люстра хрустальная на 20 рожков прим.	шт.	2	629 923 –	– –	1259846 –	– –	1259846	– –	1259846
274	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛВОКС-220 "Выход"	шт.	4	3 541	–	14164	–	14164	–	14164

					–	–	–	–		–		
275	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	582	–	9894	–	9894	–	9894
					–	–	–	–		–	
276	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	613	–	1226	–	1226	–	1226
					–	–	–	–		–	
277	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1 229	–	2458	–	2458	–	2458
					–	–	–	–		–	
278	С1247-211-1427 247-211-1427 РСНБ РК 2022	Реле диммер 1500кВт прим.	шт.	3	48 525	–	145575	–	145575	–	145575
					–	–	–	–		–	
279	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	3	40	–	120	–	120	–	120
					–	–	–	–		–	
280	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	613	–	18390	–	18390	–	18390
					–	–	–	–		–	
281	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	45	123	–	5535	–	5535	–	5535
					–	–	–	–		–	
ПС ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ											
Пожарная сигнализация ПС.СО											
282	У6125-0601-0701 6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16 194	13	16194	13	75	–	16194
					16 106	2	16106	2		–	
283	У6125-0411-0207 6125-0411-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	3	9 615	–	28845	–	981	–	28845
					9 288	–	27864	–		–	
284	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателя светового настенного	шт.	4	3 011	47	12044	188	84	–	12044
					2 943	14	11772	56		–	

285	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	24	10 203 10 104	3 –	244872 242496	72 –	2304	– –	244872
286	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	14	5 106 5 052	1 –	71484 70728	14 –	742	– –	71484
287	У6125-0601-0205 6125-0601-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ручного	шт.	2	5 213 5 052	– –	10426 10104	– –	322	– –	10426
288	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	2 853 2 827	11 3	2853 2827	11 3	15	– –	2853
289	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. прим. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	40	2 143 1 603	96 15	85720 64120	3840 600	17760	– –	85720
290	У6119-0101-0101 6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в приложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	40	375 355	2 –	15000 14200	80 –	720	– –	15000
291	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	224	1 091 1 066	4 –	244384 238784	896 –	4704	– –	244384
292	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в приложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	330	301 284	1 –	99330 93720	330 –	5280	– –	99330

293	У6401-0303-0303 6401-0303-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31 824 11 854	2 403 675	31824 11854	2403 675	17567	–	–	31824
294	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 124 6 105	– –	24496 24420	– –	76	– –	–	24496
					Материалы и оборудование не учтенные ценником							
295	С1248-303-0104 248-303-0104 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	27 696 –	– –	27696 –	– –	27696	– –	–	27696
296	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	3	2 754 –	– –	8262 –	– –	8262	– –	–	8262
297	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛОКС-12 "Выход"	шт.	4	1 885 –	– –	7540 –	– –	7540	– –	–	7540
298	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	24	3 211 –	– –	77064 –	– –	77064	– –	–	77064
299	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	14	692 –	– –	9688 –	– –	9688	– –	–	9688
300	С1248-302-0503 248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	2 079 –	– –	4158 –	– –	4158	– –	–	4158
301	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2 908 –	– –	2908 –	– –	2908	– –	–	2908
302	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	300	42 –	– –	12600 –	– –	12600	– –	–	12600
303	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	м	55	73 –	– –	4015 –	– –	4015	– –	–	4015

304	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	15	311 –	– –	4665 –	– –	4665	– –	4665
305	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	40	192 –	– –	7680 –	– –	7680	– –	7680
306	С1261-107-0787 261-107-0787 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	1	274 –	– –	274 –	– –	274	– –	274
307	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	40	129 –	– –	5160 –	– –	5160	– –	5160
308	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 22 мм х 10 мм	м	180	97 –	– –	17460 –	– –	17460	– –	17460
309	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	2 194 –	– –	2194 –	– –	2194	– –	2194
310	С1247-204-0610 247-204-0610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	1	954 –	– –	954 –	– –	954	– –	954
311	С1247-217-3506 247-217-3506 СпоСП 12.2024	Контактный блок, переключатель, соединение винтовое	шт.	3	412 –	– –	1236 –	– –	1236	– –	1236
							ТХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
312	521-101-0611001 521-101-0611001 СпоСП 12.2024	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм. Материал - ЛДСП 16мм, полки для головного убора и обуви, перекладина.	шт.	1	111 607 –	– –	111607 –	– –	111607	– –	111607
313	Прайс	Комплект мягкой мебели(диван, журнальный столик)	шт	3	786 107,14 –	– –	2358321 –	– –	2358321	– –	2358321
314	522-101-1239001 522-101-1239001 СпоСП 12.2024	Стол рабочий библиотекаря 1500х620х918 мм	шт.	3	71 608 –	– –	214824 –	– –	214824	– –	214824

315	522-101-1219003 522-101-1219003 СпмСП 12 2024	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	6	9 764	–	58584	–		–	58584
					–	–	–	–	58584	–	
316	522-101-1229005 522-101-1229005 СпмСП 12 2024	Шкаф для одежды 600x450x1800 мм	шт.	5	44 643	–	223215	–		–	223215
					–	–	–	–	223215	–	
317	522-101-1263011 522-101-1263011 СпмСП 12 2024	Кресло театральное, обивочный материал велюр, накладки на подлокотники из цельного массива дерева, опоры металл, с откидывающимся сидением	шт.	100	121 501	–	12150100	–		–	12150100
					–	–	–	–	12150100	–	
318	521-103-0201001 521-103-0201001 СпмСП 12 2024	Шкаф для книг открытый. ЛДСП 16мм, размеры 1000x500x1800мм	шт.	20	44 643	–	892860	–		–	892860
					–	–	–	–	892860	–	
319	Прайс	Зеркало для танцевального зала	$м^2$	18	16 264,29	–	292757	–		–	292757
					–	–	–	–	292757	–	
320	Прайс	Хореографический (балетный) станок двухрядный настенный 3м	шт	2	46 985,71	–	93971	–		–	93971
					–	–	–	–	93971	–	
321	522-101-0225002 522-101-0225002 СпмСП 12 2024	МФУ HP LaserJet Pro M130nw, print 600x600dpi, 22ppm, scan 1200x1200dpi, Wi-Fi, LAN, USB	шт.	3	103 872	–	311616	–		–	311616
					–	–	–	–	311616	–	
322	521-103-0301002 521-103-0301002 СпмСП 12 2024	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x450x2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	4	45 864	–	183456	–		–	183456
					–	–	–	–	183456	–	
323	522-101-1201003 522-101-1201003 СпмСП 12 2024	Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм	шт.	2	45 129	–	90258	–		–	90258
					–	–	–	–	90258	–	
324	522-101-1219003 522-101-1219003 СпмСП 12 2024	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	16	9 764	–	156224	–		–	156224

					–	–	–	–	156224	–	
325	522-101-1227002 522-101-1227002 Сент'11 12 2024	Кресло офисное METTA SU-BK-8 Pl	шт.	2	127 813	–	255626	–		–	255626
					–	–	–	–	255626	–	
					Оборудование для сцены						
326	521-101-0401001 521-101-0401001 Сент'11 12 2024	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	3	446 339	–	1339017	–		–	1339017
					–	–	–	–	1339017	–	
327	Прайс	Интерфейс DTS Управления светом	шт	1	425 710,45	–	425710	–		–	425710
					–	–	–	–	425710	–	
328	Прайс	Коммуникационный кабель DMX С Канон разъемами	шт	1	4 517,86	–	4518	–		–	4518
					–	–	–	–	4518	–	
329	Прайс	Жидкость для дыма	л	50	7 228,57	–	361429	–		–	361429
					–	–	–	–	361429	–	
330	Прайс	Крепление для световых приборов	шт	40	9 546,23	–	381849	–		–	381849
					–	–	–	–	381849	–	
331	Прайс	Световой прибор Light 230w bream	шт	4	619 880,72	–	2479523	–		–	2479523
					–	–	–	–	2479523	–	
332	Прайс	Светодиодный занавес (задник) "Звездное небо" ткань черный LED RGBW	шт	32	47 195,34	–	1510251	–		–	1510251
					–	–	–	–	1510251	–	
333	Прайс	Акустическая система 3-х полосная 1200W	шт	2	335 450,89	–	670902	–		–	670902
					–	–	–	–	670902	–	
334	Прайс	Эквалайзер DBX	шт	1	103 668,56	–	103669	–		–	103669
					–	–	–	–	103669	–	
335	Прайс	Микшерный пульт Soundvraft 16-канальный	шт	1	225 892,86	–	225893	–		–	225893
					–	–	–	–	225893	–	
336	Прайс	Коммуникационный кабель Канон/Spikon разъемами	шт	1	4 033,54	–	4034	–		–	4034
					–	–	–	–	4034	–	
337	521-305-0101005 521-305-0101005 Сент'11 12 2024	Принтер HP LaserJet Pro M454dn, A4, 27/27ppm, 1200x1200dpi, tray 150 page, 50000 стр/мес, WLAN	шт.	1	207 834	–	207834	–		–	207834
					–	–	–	–	207834	–	

338	521-101-0417005 521-101-0417005 Смет'П 12 2024	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	2	298 688 –	– –	597376 –	– –	597376	–	597376
339	Прайс	Световая пушка 1500Вт	шт	2	168 773,59 –	– –	337547 –	– –	337547	–	337547
340	Прайс	Прожекторы LED PAR 64 (Заливные) 54L-9W	шт	24	67 863,64 –	– –	1628727 –	– –	1628727	–	1628727
341	Прайс	LED-Экран P4 мобильная (Кабинетная система)	шт	15	449 365,05 –	– –	6740476 –	– –	6740476	–	6740476
342	Прайс	Видеопроцессор	шт	1	300 114,02 –	– –	300114 –	– –	300114	–	300114
343	Прайс	Дым машина	шт	1	183 940,04 –	– –	183940 –	– –	183940	–	183940
							АС ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНАЯ				
							Фундамент под БМК л.2-АС.БМК				
344	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	11,26	26 655 3 744	5 203 1 586	300135 42157	58585 17858	199393	–	300135
345	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство В10	м³	1,98	50 616 5 425	2 718 518	100220 10742	5382 1026	84096	–	100220
346	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15	м³	23,49	57 120 8 593	4 214 834	1341749 201850	98987 19591	1040912	–	1341749
347	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4064	396 815 –	– –	161266 –	– –	161266	–	161266
348	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	53,1	3 724 879	9 3	197744 46675	478 159	150591	–	197744

Фундамент под трубы (1 шт) л.4-АС.БМК											
349	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство В10	м³	0,81	50 616 5 425	2 718 518	40999 4394	2202 420	34403	– –	40999
350	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство В15	м³	8,94	68 977 19 088	1 708 494	616654 170647	15269 4416	430738	– –	616654
351	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0715	396 815 –	– –	28372 –	– –	28372	– –	28372
352	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,26706	1 239 616 105 428	3 922 1 212	331052 28156	1048 324	301848	– –	331052
353	У6111-0401-0102 6111-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	4,21	3 313 518	11 2	13948 2181	46 8	11721	– –	13948
354	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	18,3	3 724 879	9 3	68149 16086	165 55	51898	– –	68149
355	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,315	99 236 58 308	37 648 9 919	229731 134983	87155 22962	7593	– –	229731
356	513-105-0206 513-105-0206 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х150=300 кВт, размер 6000х2400х2700 мм	комплект	1	11 516 965 –	– –	11516965 –	– –	11516965	– –	11516965
ЭС НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ											
Освещение											

Кабельная линия												
357	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	1 149,12	479 –	479 140	550428 –	550429 160877	–	–	550428
358	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	383,04	3 506 3 506	– –	1342938 1342938	– –	–	–	1342938
359	С1211-401-0102 211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	383,04	5 133 –	– –	1966144 –	– –	1966144	–	1966144
360	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	766,08	64 –	64 16	49029 –	49029 12257	–	–	49029
361	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. всп. 28	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	379	527 505	18 –	199733 191395	6822 –	1516	–	199733
362	С1241-207-0905 241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усиленным протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	17	2 900 –	– –	49300 –	– –	49300	–	49300
363	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	362	239 –	– –	86518 –	– –	86518	–	86518
364	С1241-213-0706 241-213-0706 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	2	917 –	– –	1834 –	– –	1834	–	1834
365	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	1 008 571	363 96	17136 9707	6171 1632	1258	–	17136

366	У6401-0201-0101 6401-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	183	1 057 628	383 101	193431 114924	70089 18483	8418	– –	193431
367	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	70	832 –	– –	58240 –	– –	58240	– –	58240
368	С1243-113-0802 243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м	130	401 –	– –	52130 –	– –	52130	– –	52130
369	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. прим. 36	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	132	23 21	2 1	3036 2772	264 132	–	– –	3036
370	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	132	53 –	– –	6996 –	– –	6996	– –	6996
					Комплектные изделия						
371	У6401-0303-0404 6401-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	15 762 11 854	3 673 1 083	47286 35562	11019 3249	705	– –	47286
372	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452 –	– –	8452 –	– –	8452	– –	8452
373	С1247-201-0804 247-201-0804 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	37 698 –	– –	37698 –	– –	37698	– –	37698
374	С1247-203-0301 247-203-0301 РСНБ РК 2022	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, ЮМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103 –	– –	79103 –	– –	79103	– –	79103

375	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 419 5 157	220 68	5419 5157	220 68	42	– –	5419
376	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	26 206 –	– –	26206 –	– –	26206	– –	26206
377	У6401-0302-0301 6401-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8 514 5 620	35 –	34056 22480	140 –	11436	– –	34056
378	С1247-204-3304 247-204-3304 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа BA44 33 3P 50A 15кА	шт.	1	13 014 –	– –	13014 –	– –	13014	– –	13014
379	С1247-204-1650 247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа BA47-63, характеристика "С" 3P 25A 4,5 кА "С"	шт.	1	1 804 –	– –	1804 –	– –	1804	– –	1804
380	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "С" 1P 6A 4,5 кА "С"	шт.	2	568 –	– –	1136 –	– –	1136	– –	1136
381	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство В20 для ШУНО	$м^3$	0,08	55 320 5 426	2 718 518	4426 434	217 41	3775	– –	4426
				II Опора освещения							
382	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Ктгр и Ктмп1.11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	2	31 202 16 471	14 277 4 397	62404 32942	28554 8794	908	– –	62404
383	С1247-306-0410 247-306-0410 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	2	71 255 –	– –	142510 –	– –	142510	– –	142510
384	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	13 795	–	27590	–	27590	–	27590

					–	–	–	–		–	
385	С1247-306-0924 247-306-0924 СпрСЦ 12.2024	Фундамент закладной анкерный ЭФ-220-М20-1625-4 (ЭФ2)	шт.	2	16 518	–	33036	–	33036	–	33036
					–	–	–	–		–	
386	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кутр и Ксмл1.11	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	2	15 998	2 788	31996	5576	–	–	31996
					13 210	731	26420	1462		–	
387	С1247-104-0125 247-104-0125 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	2	75 485	–	150970	–	150970	–	150970
					–	–	–	–		–	
388	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	24	428	2	10272	48	456	–	10272
					407	–	9768	–		–	
389	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,024	488	–	12	–	12	–	12
					–	–	–	–		–	
390	С1247-107-0705 247-107-0705 СпрСЦ 12.2024	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных типа ROSA NTB - 1, мощность 500 Вт, 3 кабеля, 1 гнездо под предохранитель, 273х90х76	шт.	2	35 970	–	71940	–	71940	–	71940
					–	–	–	–		–	
391	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство В20	$м^3$	4,5	44 443	2 718	199994	12231	163351	–	199994
					5 435	518	24412	2331		–	
392	С1247-216-0210 247-216-0210 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 125А 35 мм2	шт.	2	1 524	–	3048	–	3048	–	3048
					–	–	–	–		–	
393	С1247-216-0205 247-216-0205 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 125А 35 мм2	шт.	2	625	–	1250	–	1250	–	1250
					–	–	–	–		–	
394	С1247-216-0405 247-216-0405 РСНБ РК 2022	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 16 мм2	шт.	2	1 036	–	2072	–	2072	–	2072
					–	–	–	–		–	
		Заземление									

395	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	1 395 774	56 15	5580 3096	224 60	2260	– –	5580
396	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	7 399 3 868	375 95	51793 27076	2625 665	22092	– –	51793
					НВК НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ						
					Земляные работы К1, В1						
					ВОДОПРОВОД НВК.СО						
397	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 836 5 868	265 86	6836 5868	265 86	703	– –	6836
398	С1242-301-0304 242-301-0304 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8 933 –	– –	8933 –	– –	8933	– –	8933
399	У6301-0502-0101 6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	11 857 8 931	540 168	11857 8931	540 168	2386	– –	11857
400	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	67 985 –	– –	67985 –	– –	67985	– –	67985
401	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884 –	– –	151884 –	– –	151884	– –	151884
402	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Ютр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 24	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 758 4 461	297 2	4758 4461	297 2	–	– –	4758
403	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731 –	– –	11731 –	– –	11731	– –	11731

404	У6301-0403-0103 6301-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	4 964 4 205	98 –	9928 8410	196 –	1322	– –	9928
405	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003 –	– –	8006 –	– –	8006	– –	8006
406	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. прот. 34	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 758 4 461	297 2	19032 17844	1188 8	–	– –	19032
407	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859 –	– –	3718 –	– –	3718	– –	3718
408	С1241-210-0620 241-210-0620 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	2	3 226 –	– –	6452 –	– –	6452	– –	6452
409	Е11-220301-0308 1122-0301-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. прот. 41	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 300 мм. Укладка	м	0,6	4 597 2 097	2 393 602	2758 1258	1436 361	64	– –	2758
410	Е11-220301-0305 1122-0301-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. прот. 41	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 150 мм. Укладка	м	0,3	1 961 1 219	666 167	588 366	200 50	22	– –	588
411	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,6	17 486 –	– –	10492 –	– –	10492	– –	10492
412	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,3	6 748 –	– –	2024 –	– –	2024	– –	2024

413	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	м³	0,25	46 794 5 425	2 718 518	11698 1356	680 130	9662	–	11698
414	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 75	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 324 4 190	144 1	8648 8360	288 2	–	–	8648
415	С1241-208-0403 241-208-0403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	346 –	– –	346 –	– –	346	–	346
416	С1241-208-0105 241-208-0105 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	297 –	– –	297 –	– –	297	–	297
		Колодцы Ф1500 1шт									
417	Е11-221301-0104 1122-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 41	Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,621	68 552 29 833	16 945 5 131	111123 47062	27467 8317	36594	–	111123
418	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34 144 –	– –	68288 –	– –	68288	–	68288
419	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	48 806 –	– –	48806 –	– –	48806	–	48806
420	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	49 115 –	– –	49115 –	– –	49115	–	49115
421	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	17 345 –	– –	17345 –	– –	17345	–	17345

422	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 496 –	– –	6496 –	– –	6496	– –	6496
423	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192 –	– –	23192 –	– –	23192	– –	23192
424	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы водовые	шт.	10	785 –	– –	7850 –	– –	7850	– –	7850
425	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	$м^3$	0,21	46 794 5 425	2 718 518	9827 1139	571 109	8117	– –	9827
426	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,478	3 724 879	9 3	31572 7452	76 25	24044	– –	31572
КАНАЛИЗАЦИЯ НВК,СО											
К1											
427	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	1 391 549 916 888	474 661 117 810	4175 2751	1424 353	–	– –	4175
428	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	3,03	1 202 –	– –	3642 –	– –	3642	– –	3642
Подземный газопровод низкого давления											
429	У6303-0202-0101 6303-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	37 211 32 042	2 943 –	37211 32042	2943 –	2226	– –	37211
430	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	51	359 –	359 73	18309 –	18309 3723	–	– –	18309

431	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,54	10 678 4 592	440 100	5766 2480	238 54	3048	– –	5766
432	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	53,55	93 –	93 23	4980 –	4981 1232	–	– –	4980
433	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,085	1 331 847 882 107	449 740 115 935	113207 74979	38227 9854	–	– –	113207
434	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	85,85	563 –	– –	48334 –	– –	48334	– –	48334
435	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	85	2 269 2 251	– –	192865 191335	– –	1530	– –	192865
436	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. к зоп. п.п. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4 453 4 272	181 1	22265 21360	905 5	–	– –	22265
437	С1241-208-0308 241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	1 524 –	– –	7620 –	– –	7620	– –	7620
438	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	85	22 20	2 1	1870 1700	170 85	–	– –	1870
439	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,675	554 –	– –	2590 –	– –	2590	– –	2590
Выход газопровода из земли 57/63 л.ГСН-4											

440	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзим1,11	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	4 379 4 373	1 –	4379 4373	1 –	5	– –	4379
441	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617 –	– –	3617 –	– –	3617	– –	3617
442	У6114-0801-0102 6114-0801-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	1	12 031 12 031	– –	12031 12031	– –	–	– –	12031
443	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,018	281 095 –	– –	5060 –	– –	5060	– –	5060
444	С1235-401-0501 235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пасли пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	60,4	736 –	– –	44394 –	– –	44394	– –	44394
445	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзим=1,11 Изм.	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 758 4 461	297 2	4758 4461	297 2	–	– –	4758
446	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409 –	– –	409 –	– –	409	– –	409
447	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	0,01	7 864 4 623	36 8	79 46	– –	33	– –	79
448	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700 –	– –	700 –	– –	700	– –	700
449	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,226	55 687	2 718	12585	614	10745	–	12585

					5 425	518	1226	117		–	
450	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	309 864 –	– –	335 –	– –	335	– –	335
451	У6301-0403-0101 6301-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2 520 2 243	49 –	5040 4486	98 –	456	– –	5040
452	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149 –	– –	4298 –	– –	4298	– –	4298
453	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 453 4 272	181 1	8906 8544	362 2	–	– –	8906
454	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	595 –	– –	595 –	– –	595	– –	595
455	С1241-210-0113 241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	281 –	– –	281 –	– –	281	– –	281
				Вход газопровода из земли 57/63 д.ГСН-5							
456	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	4 379 4 373	1 –	4379 4373	1 –	5	– –	4379
457	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617 –	– –	3617 –	– –	3617	– –	3617
458	У6114-0801-0102 6114-0801-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	1	12 031 12 031	– –	12031 12031	– –	–	– –	12031
459	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,018	281 095 –	– –	5060 –	– –	5060	– –	5060

460	С1235-401-0501 235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакли пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	60,4	735 –	– –	44394 –	– –	44394	– –	44394
461	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 758 4 461	297 2	4758 4461	297 2	–	– –	4758
462	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409 –	– –	409 –	– –	409	– –	409
463	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,01	7 864 4 623	36 8	79 46	– –	33	– –	79
464	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700 –	– –	700 –	– –	700	– –	700
465	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,226	55 687 5 425	2 718 518	12585 1226	614 117	10745	– –	12585
466	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	309 864 –	– –	335 –	– –	335	– –	335
467	У6301-0403-0101 6301-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2 520 2 243	49 –	5040 4486	98 –	456	– –	5040
468	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149 –	– –	4298 –	– –	4298	– –	4298

469	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 453 4 272	181 1	4453 4272	181 1	–	– –	4453
470	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	595 –	– –	595 –	– –	595	– –	595
Опознавательный знак -3шт л.6-ГСН												
471	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Установка опознавательного знака	знак	3	8 664 7 655	– –	25992 22965	– –	3027	– –	25992
472	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки В12,5	м³	0,189	50 616 5 425	2 718 518	9566 1025	514 98	8027	– –	9566
473	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,9	1 679 –	– –	11585 –	– –	11585	– –	11585
474	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	0,36	25 845 –	– –	9304 –	– –	9304	– –	9304
475	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Кз=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К СТОЙКА	м²	0,27	649 360	9 2	175 97	3 1	75	– –	175
476	У6111-0501-0509 6111-0501-0509 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Кз=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125 СТОЙКА	м²	0,27	1 323 136	8 2	357 37	3 1	317	– –	357
ТСН НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ												
ТС.СО												

477	У6303-0101-0103 6303-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2014	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 80 мм	км	0,176	3 733 193 2 821 576	1 151 247 266 001	657042 443797	202619 46816	10626	– –	657042
478	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	177,76	2 240 –	– –	398182 –	– –	398182	– –	398182
479	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,040756	1 125 688 –	– –	45879 –	– –	45879	– –	45879
480	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,13689	1 125 688 –	– –	154095 –	– –	154095	– –	154095
481	У6111-0301-0702 6111-0301-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2014 К=2	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	м²	84	9 410 4 266	84 27	790440 358344	7056 2268	425040	– –	790440
482	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2014	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м²	84	2 013 1 455	42 12	169092 122220	3528 1008	43344	– –	169092
483	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марки РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,0966	552 642 –	– –	53385 –	– –	53385	– –	53385
484	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2014	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	7,1	12 039 3 436	2 953 873	85477 24388	20966 6198	40123	– –	85477
485	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2014	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м³	15,43	36 489 17 864	7 031 1 868	563025 275642	108488 28823	178895	– –	563025
486	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	10,71	116 763 –	– –	1250532 –	– –	1250532	– –	1250532

487	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	4,72	98 697 –	– –	465850 –	– –	465850	– –	465850
488	У6111-0401-0102 6111-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м^2	97	3 452 518	11 2	334844 50246	1067 194	283531	– –	334844
489	У6303-0201-0102 6303-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр 80 мм	шт.	2	139 512 50 016	7 037 996	279024 100052	14074 1992	164898	– –	279024
		СЕПТИК									
		Септик объем 1,29 м^3									
490	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание щебеночное. Устройство	м3	0,072	27 014 3 744	5 203 1 586	1945 270	374 114	1301	– –	1945
491	У6302-0401-0104 6302-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	0,829	141 388 76 611	31 346 9 369	117211 63511	25986 7767	27714	– –	117211
492	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 496 –	– –	6496 –	– –	6496	– –	6496
493	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 866 –	– –	5866 –	– –	5866	– –	5866
494	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	52 946 –	– –	52946 –	– –	52946	– –	52946
495	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	34 144 –	– –	102432 –	– –	102432	– –	102432
496	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	49 115 –	– –	98230 –	– –	98230	– –	98230

497	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	–	23192	–	23192	–	23192
			кг		–	–	–	–		–	
498	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы водовые	кг	0,0096	457	–	4	–	4	–	4
					–	–	–	–		–	
499	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	13,3764	3 868	277	51740	3705	5097	–	51740
					3 210	120	42938	1605		–	
500	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Ксмет 11	Люк. Укладка над подпольными каналами	м²	0,3	5 677	375	1703	112	1323	–	1703
					894	115	268	35		–	
501	У6107-0104-0213 6107-0104-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	0,3	3 407	10	1022	3	690	–	1022
					1 097	3	329	1		–	
502	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	0,5	3 506	–	1753	–	–	–	1753
					3 506	–	1753	–		–	
503	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м³	0,235	46 794	2 718	10997	639	9083	–	10997
					5 425	518	1275	122		–	
504	У6302-0205-0104 6302-0205-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопровода из дренажных асбестоцементных труб на иловых площадках, диаметр 100 мм	м	1	2 494	1	2494	1	1867	–	2494
					626	–	626	–		–	
505	У6118-0204-0101 6118-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 890	110	4890	110	2819	–	4890
					1 961	28	1961	28		–	

515	У6113-0112-0101 6113-0112-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	$м^2$	800	164	5	131200	4000	--	--	131200
					159	1	127200	800		--	
516	У6113-0112-0106 6113-0112-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	800	656	364	524800	291200	34400	--	524800
					249	78	199200	62400		--	
		ИТОГО ПО АВР № 5	Тенге				104755430	2556937	29749620	--	104755430
							21829390	712532	50619484	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				50619483				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				50619483				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				288489				
		Материалы	Тенге				19276				
		Всего заработная плата	Тенге					259019			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				288489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					259019			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				53492773				
		Материалы	Тенге				8660086				
		Всего заработная плата	Тенге					22024910			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16783148				
		Мостовые материалы	Тенге				4247608				
		Сдача и испытание	Тенге				82345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53492773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4868
		Сметная заработная плата	Тенге					22024910			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				345926				
		Материалы	Тенге				7222				
		Всего заработная плата	Тенге					249247			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32276				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				345926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					249247			
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				8758				
		Материалы	Тенге				10				
		Всего заработная плата	Тенге					8746			
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				8758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					8746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104755429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4971
		Сметная заработная плата	Тенге					22541922			

506	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3 241 3 227	9 3	6482 6454	18 6	10 	– –	6482
507	С1241-203-0413 241-203-0413 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	1,996	2 364 –	– –	4719 –	– –	4719 	– –	4719
508	С1241-220-0206 241-220-0206 РСНБ РК 2022	Ревизии канализационная ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 150 мм	шт.	1	3 917 –	– –	3917 –	– –	3917 	– –	3917
					БЛАГОУСТРОЙСТВО						
					Озеленение л.5-ГП						
					Деревья						
509	У6113-0102-0111 6113-0102-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	27	2 981 2 762	219 63	80487 74574	5913 1701	– 	– –	80487
510	У6113-0103-0103 6113-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	27	9 634 7 237	2 274 616	260118 195399	61398 16632	3321 	– –	260118
511	С1254-103-0601 254-103-0601 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	27	9 043 –	– –	244161 –	– –	244161 	– –	244161
					Кустарники						
512	У6113-0108-0101 6113-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м	125	595 481	114 37	74375 60125	14250 4625	– 	– –	74375
513	У6113-0109-0101 6113-0109-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м	125	2 333 2 105	226 49	291625 263125	28250 6125	250 	– –	291625
514	С1254-104-0101 254-104-0101 РСНБ РК 2022	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	125	1 478 –	– –	184750 –	– –	184750 	– –	184750
					Газон						

		ИТОГО по АКТУ № 5:									104 755 438
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего								50 619 483	
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9 %								3 735 380,34	
		Итого:								108 490 810,34	
		Сметная прибыль 5 %								2 893 566,37	
		Непредвиденные работы и затраты 5 %								5 424 540,52	
		Итого:								116 808 917,23	
		В прогнозных ценах на II кв 2025 , к=1,0388 43 %)								52 176 674,38	
		В прогнозных ценах на III кв 2025 , к=1,0587 43 %)								53 176 208,29	
		В прогнозных ценах на IV кв 2025 , к=1,079 14 %)								17 645 155,04	
		Итого:								122 998 037,71	
		Итого с k = 0,978								120 382 987,54	
		НДС 12 %								14 436 358,50	
		Всего по акту выполненных работ с НДС								134 739 346,04	

Сдал (Подрядчик)

ИП "Бекжалиев С.Р.";
ИИН 580601300777
Руководитель_____ Бекжалиев С.Р.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 101240004914
Руководитель_____ Умаров М. К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ARTERIA"
БИН 160340010772
Аттестат № KZ03VJT00086085 от 05.04.2024 г.
Договор № 33 от 27.03.2024 г.
Эксперт_____ Сергалиев А. Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "Stroyconsalting"
БИН 150140005479
Эксперт_____ Утешбанов А. М.