Приложение 3 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ОТЫРАР АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ
"ОТЫРАР АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 135
«27» 10 2016 ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____»_____ 20___г.

Заказчик *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. ЮКО», ЮКО, г. Шымкент, пр-кт. Астана 10*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «СМК и Ж-7», директор Ракитский Е., г. Шымкент Лесхоз, ул. Лесная 7*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *ТОО «Ер-гарант-строй», Тембаев К.Ш., №01191, №01192, №01193 от 26 апреля 2012г.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «Алматы Жоба» Мусаев М.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-12 «Шаулдер-Акдала» км 0-22 в Отрарском районе ЮКО»*

наименование объекта и вид строительства
(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ЮКО, Отрарский район, КХ-12*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от «15» ноября 2004г. №747, Акимат Отрарского района ЮКО;*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ДГАСК и Л по ЮКО, 14.02.2014г. №54-3*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)*ТОО «Алматы Жоба», заказ №*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *ноябрь 2013г.*;
месяц, год

окончание работ *июнь 2016г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *9 месяц*;
фактически *15 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	22,00	22,00	22,00	22,00
Категория		IV	IV	IV	IV
Ширина земляного полотна	м	10,0	10,0	10,0	10,0
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина обочины, в т.ч., укрепленной полосы обочины	М м	2 0,5	2 0,5	2 0,5	2 0,5
Нормативная нагрузка		А3	А3	А3	А3
Сметная стоимость строительства	тг	1 955 536 780	1 955 536 780	1 945 759 088	1 945 759 088

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нормативную нагрузку А3 (13 тон/на ось), представляет собой: выравнивающий слой основания из природного ГПС, основание из ЩПГС №С6 толщ. 15см, горячий черный щебень фр. 20-40 толщ. 12см, крупнозернистый пористый асфальтобетон толщ. 9см, мелкозернистый плотный асфальтобетон толщ. 6см., присыпная обочина из ПГС толщ. 27см, укрепление обочины из ПГС с добавлением фрезерованного материала толщ. 15см, обустройство и организация дорожного движения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *1 955 536,78 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *1 687 629,07*

тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *0 тысяч тенге*, прочие затраты *267 907,71 тысяч тенге*;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1 945 759,088 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *1 679 190,918 тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *0 тысяч тенге*, прочие затраты *266 568,17 тысяч тенге*;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-12 «Шаулдер-Акдала» км 0-22 в Отрарском районе ЮКО»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Кокапбаев М.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор *Тембаев К.Ш.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор *Мусаев М.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик *Ракитский Е.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.