Заказчик: ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Нефтестроймонтаж»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2025г.

код	код	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№45	20.05.2025 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2024г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»	83 582 161,50	18 867 050,45							2 264 046,05	21 131 096,50

Заказчик:

ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ Аккусов Е.С.

Подрядчик:

ТОО «Нефтестроймонтаж»

Директор _____ Жунисов М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Республика Казахстан Атырауская область, г.Атырау, Каныш Сатбаев, 13, А. БИН 230640026458**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нефтестроймонтаж» Республика Казахстан г.Шымкент, 2-й Коксай, 195/1 БИН 071140020363**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау**

(наименование)

Договор: №45 от 20.05.2025г.

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2025г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-02 "Дорожная одежда"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 867 600**
1	1	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**900**	**10 964**	**9 867 600**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-05-01 "Сети связи"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 631 141**
			Раздел 1. Переустройство линий связи (см.лист1 основной объем работ)				**5 631 141**
			Строительство телефонной канализации				
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**120,03**	**4 353**	**522 470**
3	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**57,54**	**17 974**	**1 034 171**
4	4	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**33,56**	**331**	**11 109**
5	5	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**1 661,35**	**27**	**44 857**
6	6	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,5**	**728 634**	**364 317**
7	7	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**500,0**	**2 658**	**1 329 000**

8	**10**	**1107-0404-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Плиты покрытий. Установка**	**$м^3$ сборных конструкций**	**14,47**	**24 223**	**350 396**
9	**11**	**225-202-1104** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**14,47**	**136 520**	**1 974 820**
		Итого по акту:					**15 498 741**
		в том числе:					
		оборудование					**0**
		прочие работы и затраты					**0**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%		**%**	**5,7**		**883 428**
		Итого с общеплощадочными затратами					**16 382 169**
		Сметная прибыль 5%		**%**	**5,00**		**819 108**
		Непредвиденные работы и затраты		**%**	**3,0**		**491 465**
		Итого в сметных ценах					**17 692 742**
		Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса) III квартал 2025 г., доля -19 %, к - 1,0587; IV квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,079; I квартал 2026 г., доля - 32 %, к - 1,0992; II квартал 2026 г., доля - 16 %, к - 1,1198.		**k**	**1,088**		**19 252 092**
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 1		**k**	**0,98**		**18 867 050**
		НДС - 12%		**%**	**12**		**2 264 046**
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**21 131 096,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Нефтестроймонтаж»
(наименование организации)

Директор Жунисов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации)

Руководитель Аккусов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Building Control»
(наименование организации)

инженер-эксперт Акпанов Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Алматы Жоба»
(наименование организации)

Директор Жанденеев К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)