Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
Исполнитель: ТОО "Алтын Айдарлы"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нур" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17) "

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 20	25.06.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нур" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17)	30 768 798	27 472 141		30 768 798					3 296 657	30 768 798

МП **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"** Бабасов Т.

МП **Подрядчик:** **Директор ТОО "Алтын Айдарлы"** Кизайдарова К.

МП **Технический надзор:** **Эксперт ТОО "Alash-service KZ"**

МП **Авторский надзор:** **ТОО "Строй-проект-инвентаризация"** Бакиров Н.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Инженер: ТОО "Alash-service KZ"

Объект: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нур" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17) "

Договор: Договор № 20 от 25.06.2021г

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9799,4		163,85	155,03	1605656	1519240	--	337988	2099135
						8,82	39,09	86416	383012		155491	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	303,07		1581,67	--	479357	--	--	345137	890454
						1581,67	--	479357	--		65960	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/уплотненный грунт 800мм/	м3 грунта	420,56		35,57	35,57	14959	14959	--	4029	20507
						--	13,31	--	5596		1519	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание на глубину 0,8м)	м3 уплотненного грунта	420,56		164,73	77,25	69280	32490	--	37474	115295
						87,48	36,28	36791	15257		8540	
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	52,57		2767,58	160,76	145491	8451	80148	58841	220679
						1082,22	48,37	56892	2543		16347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8501,89	30,49 --	30,49 11,41	259255 --	259255 96993	--	69835 26327	355417
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	944,65	816,86 816,86	-- --	771642 771642	-- --	--	555582 106178	1433402
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод									
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,538	367035,78 255110,00	107722,34 31630,14	197465 137249	57955 17017	2261	152724 28015	378204
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,078	367035,78 255110,00	107722,34 31630,14	28629 19899	8402 2467	328	22142 4062	54833
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,125	367035,78 255110,00	107722,34 31630,14	45879 31889	13465 3954	525	35484 6509	87873
11	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	303905,86 227495,00	75234,70 21866,39	3039 2275	752 219	12	2469 441	5948
12	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	543,38	1646,00 --	-- --	894403 --	-- --	894403	-- 71552	965956
13	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	78,78	1101,00 --	-- --	86737 --	-- --	86737	-- 6939	93676
14	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	126,25	770,00 --	-- --	97213 --	-- --	97213	-- 7777	104990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	341,00	--	3444	--	3444	--	3720
					--	--	--	--		276	
16	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,741	71150,27	--	52722	--	8569	43711	104148
					59585,50	--	44153	--		7715	
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	62489,00	--	625	--	29	590	1312
					59585,50	--	596	--		97	
18	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2125,70	83,37	17006	667	2619	13911	33390
					1715,00	41,46	13720	332		2473	
19	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2076,70	83,37	8307	333	1310	6762	16274
					1666,00	41,46	6664	166		1205	
20	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1278,88	27,79	2558	56	346	2162	5097
					1078,00	13,82	2156	28		378	
21	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	54520,00	--	436160	--	436160	--	471053
					--	--	--	--		34893	
22	С123-040102-1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	44189,00	--	176756	--	176756	--	190896
					--	--	--	--		14140	
23	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29844,00	--	59688	--	59688	--	64463
					--	--	--	--		4775	
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубки/	т фасонных частей	0,09324	1053479,48	518493,94	98226	48344	1745	61972	173015
					516267,70	155100,19	48137	14462		12816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	2008,00	--	4819	--	4819	--	5205
					--	--	--	--		386	
26	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	24	1119,89	68,04	26877	1633	1470	23537	54447
					990,60	--	23774	--		4033	
27	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	2688,00	--	64512	--	64512	--	69673
					--	--	--	--		5161	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка	шт.	18	1457,07	931,29	26227	16763	--	14042	43491
					525,78	262,20	9464	4720		3222	
29	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	18	1444,00	--	25992	--	25992	--	28071
					--	--	--	--		2079	
30	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2688,00	--	48384	--	48384	--	52255
					--	--	--	--		3871	
31	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубки/	т фасонных частей	0,01488	1053479,48	518493,94	15676	7715	279	9890	27611
					516267,70	155100,19	7682	2308		2045	
32	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1393,00	--	836	--	836	--	903
					--	--	--	--		67	
33	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	6	856,95	51,03	5142	306	279	4511	10425
					759,46	--	4557	--		772	
34	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1862,00	--	11172	--	11172	--	12066
					--	--	--	--		894	
35	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка	шт.	3	1457,07	931,29	4371	2794	--	2340	7248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 80%			525,78	262,20	1577	787		537	
36	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	3	943,00	--	2829	--	2829	--	3055
		СП - 80%			--	--	--	--		226	
37	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1862,00	--	5586	--	5586	--	6033
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубки/	т фасонных частей	0,008	1053479,48	518493,94	8428	4148	150	5317	14845
		НР - 99%, СП - 80%			516267,70	155100,19	4130	1241		1100	
39	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	1032,00	--	413	--	413	--	446
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
40	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	583,46	34,02	2334	136	85	2092	4780
		НР - 99%, СП - 80%			528,32	--	2113	--		354	
41	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1439,00	--	5756	--	5756	--	6216
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка	шт.	2	1457,07	931,29	2914	1863	--	1560	4832
		НР - 99%, СП - 80%			525,78	262,20	1052	524		358	
43	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	2	682,00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
44	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1439,00	--	2878	--	2878	--	3108
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
45	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1457,07	931,29	10199	6519	--	5461	16913
		НР - 99%, СП - 80%			525,78	262,20	3680	1835		1253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 93° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1873,00	--	7492	--	7492	--	8091
					--	--	--	--		599	
47	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	3	1142,00	--	3426	--	3426	--	3700
					--	--	--	--		274	
48	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,02	673194,56	128730,86	13464	2575	597	10976	26395
					514614,00	39709,96	10292	794		1955	
49	С123-011201-0105 2301-1201-0105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	20,16	2494,00	--	50279	--	50279	--	54301
					--	--	--	--		4022	
50	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1325,13	7,59	26503	152	3023	23141	53616
					1166,41	2,35	23328	47		3972	
51	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм/гильза/. Укладка	км трубопровода	0,0115	645577,48	249144,30	7424	2865	9	5364	13812
					395658,00	75523,08	4550	869		1023	
52	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,615	10422,00	--	121052	--	121052	--	130736
					--	--	--	--		9684	
53	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройники/	т фасонных частей	0,0096	1053479,48	518493,94	10113	4978	179	6381	17814
					516267,70	155100,19	4956	1489		1320	
54	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2321,00	--	6963	--	6963	--	7520
					--	--	--	--		557	
55	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм/крест/. Установка	т фасонных частей	0,0757	83241,34	2917,95	6301	221	2393	3759	10865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					48709,70	1451,10	3687	110		805	
56	С123-020803-0410 2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый чугунный DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	215092,00	--	215092	--	215092	--	232299
					--	--	--	--		17207	
57	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	250404,00	--	250404	--	250404	--	270436
					--	--	--	--		20032	
58	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм/тройник/. Установка	т фасонных частей	0,066	83241,34	2917,95	5494	193	2086	3278	9473
					48709,70	1451,10	3215	96		702	
59	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	245114,00	--	490228	--	490228	--	529446
					--	--	--	--		39218	
60	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	115375,00	--	230750	--	230750	--	249210
					--	--	--	--		18460	
61	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2844,90	184,63	8535	554	1664	6494	16231
					2105,74	80,94	6317	243		1202	
62	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	39336,00	--	118008	--	118008	--	127449
					--	--	--	--		9441	
63	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя пожарного гидранта	шт	3	902,08	--	2706	--	311	2587	5716
					798,33	--	2395	--		423	
64	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	м2	0,24	20839,00	--	5001	--	5001	--	5401
					--	--	--	--		400	
65	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/заглушки,переходы/	т фасонных частей	0,00655	1053479,48	518493,94	6900	3396	122	4353	12154
					516267,70	155100,19	3382	1016		900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-020101-1037 2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1010,00	--	2020	--	2020	--	2182
					--	--	--	--		162	
67	С123-020101-1027 2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	832,00	--	2496	--	2496	--	2696
					--	--	--	--		200	
68	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	5	871,00	--	4355	--	4355	--	4703
					--	--	--	--		348	
69	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	192603,93	49946,43	1733	450	380	1048	3004
					100306,50	17368,38	903	156		223	
70	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	7740,27	4261,33	15481	8523	651	8999	26437
					3153,69	1391,01	6307	2782		1958	
71	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2532,00	--	1013	--	1013	--	1094
					--	--	--	--		81	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д 1500мм-8шт									
74	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15	44518,98	9507,06	667785	142606	251001	329530	1077099
					18278,50	3912,04	274178	58681		79785	
75	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,72	18857,00	--	13577	--	13577	--	14663
					--	--	--	--		1086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	25596,00 --	-- --	204768 --	-- --	204768	-- 16381	221149
77	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	20681,00 --	-- --	227491 --	-- --	227491	-- 18199	245690
78	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	15960,00 --	-- --	95760 --	-- --	95760	-- 7661	103421
79	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	20681,00 --	-- --	165448 --	-- --	165448	-- 13236	178684
80	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	19603,00 --	-- --	156824 --	-- --	156824	-- 12546	169370
81	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	5830,00 --	-- --	46640 --	-- --	46640	-- 3731	50371
82	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5100,00 --	-- --	40800 --	-- --	40800	-- 3264	44064
83	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18190,00 --	-- --	90950 --	-- --	90950	-- 7276	98226
84	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	28918,00 --	-- --	86754 --	-- --	86754	-- 6940	93694
87	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	0,072	40239,74 14303,80	2022,16 815,28	2897 1030	146 59	1721	1012 313	4222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д 2000мм-1шт									
88	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,22	44518,98 18278,50	9507,06 3912,04	143351 58857	30613 12597	53881	70739 17127	231217
89	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	38687,00 --	-- --	38687 --	-- --	38687	-- 3095	41782
90	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	31008,00 --	-- --	62016 --	-- --	62016	-- 4961	66977
91	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24792,00 --	-- --	24792 --	-- --	24792	-- 1983	26775
92	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	31008,00 --	-- --	31008 --	-- --	31008	-- 2481	33489
93	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	40624,00 --	-- --	40624 --	-- --	40624	-- 3250	43874
94	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5830,00 --	-- --	5830 --	-- --	5830	-- 466	6296
95	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5100,00 --	-- --	5100 --	-- --	5100	-- 408	5508
96	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	0,081	40239,74 14303,80	2022,16 815,28	3259 1159	164 66	1936	1139 352	4750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18190,00	--	18190	--	18190	--	19645
					--	--	--	--		1455	
100	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	0,018	40239,74	2022,16	724	36	431	253	1056
					14303,80	815,28	257	15		78	
		Мокрые КОЛОДЦЫ Д 1500мм-2шт									
101	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,58	44518,98	9507,06	203897	43542	76639	100616	328874
					18278,50	3912,04	83716	17917		24361	
102	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	18857,00	--	3394	--	3394	--	3666
					--	--	--	--		272	
103	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	25596,00	--	51192	--	51192	--	55287
					--	--	--	--		4095	
104	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	20681,00	--	82724	--	82724	--	89342
					--	--	--	--		6618	
105	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	15960,00	--	47880	--	47880	--	51710
					--	--	--	--		3830	
106	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20681,00	--	41362	--	41362	--	44671
					--	--	--	--		3309	
107	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19603,00	--	39206	--	39206	--	42342
					--	--	--	--		3136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	5830,00	--	11660	--	11660	--	12593
					--	--	--	--		933	
109	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	5100,00	--	10200	--	10200	--	11016
					--	--	--	--		816	
110	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	18190,00	--	36380	--	36380	--	39290
					--	--	--	--		2910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6799971	412864	5613957	2399232	13548427
							853296	146993	--	1003584	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3135178				
	Материалы		Тенге				417034				
	Всего заработная плата		Тенге					1000289			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5001				
	Местные материалы		Тенге				1446983				
		Накладные расходы	Тенге				990346				
		Сметная прибыль	Тенге				330042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4455566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								734
		Сметная заработная плата	Тенге					1000289			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3664793				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3664793				
		Сметная прибыль	Тенге				293183				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3957976				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8413543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								734
		Сметная заработная плата	Тенге					1000289			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация напорная									
132	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,462	367035,78	107722,34	169571	49768	1942	131149	324777
					255110,00	31630,14	117861	14613		24058	
133	С123-010501-1412 2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	466,62	2023,00	--	943972	--	943972	--	1019490
					--	--	--	--		75518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,02	1538286,28	705568,81	30766	14111	1384	19791	54601
					763560,00	235991,65	15271	4720		4045	
135	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	10026,00	--	201322	--	201322	--	217428
					--	--	--	--		16106	
136	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1325,13	7,59	26503	152	3023	23141	53616
					1166,41	2,35	23328	47		3972	
137	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	5422154,53	758876,46	108443	15178	85033	12190	130283
					411595,00	204049,48	8232	4081		9651	
138	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1457,07	931,29	13114	8382	--	7021	21745
					525,78	262,20	4732	2360		1611	
139	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1873,00	--	1873	--	1873	--	2023
					--	--	--	--		150	
140	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 110, PN 10	шт.	8	1873,00	--	14984	--	14984	--	16183
					--	--	--	--		1199	
141	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0064	1053479,48	518493,94	6742	3318	120	4254	11876
					516267,70	155100,19	3304	993		880	
142	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2321,00	--	4642	--	4642	--	5013
					--	--	--	--		371	
143	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2125,70	83,37	12754	500	1964	10433	25043
					1715,00	41,46	10290	249		1855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	54520,00	--	327120	--	327120	--	353290
					--	--	--	--		26170	
145	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1916,00	--	3832	--	3832	--	4139
					--	--	--	--		307	
146	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубки/	т фасонных частей	0,03885	1053479,48	518493,94	40928	20143	728	25822	72089
					516267,70	155100,19	20057	6026		5340	
		Колодец-гаситель Д 1500мм-1шт									
165	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,01	44337,96	7651,90	89119	15380	45251	34488	133495
					14173,20	3158,13	28488	6348		9889	
166	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,54	18857,00	--	10183	--	10183	--	10997
					--	--	--	--		815	
167	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	25596,00	--	25596	--	25596	--	27644
					--	--	--	--		2048	
168	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20681,00	--	41362	--	41362	--	44671
					--	--	--	--		3309	
169	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19603,00	--	19603	--	19603	--	21171
					--	--	--	--		1568	
170	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5100,00	--	5100	--	5100	--	5508
					--	--	--	--		408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18190,00	--	18190	--	18190	--	19645
					--	--	--	--		1455	
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия									
177	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	9,76	370,78	257,52	3619	2513	--	1798	5850
					113,26	57,33	1105	560		433	
178	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=1,66	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20СМ/. Устройство	м2 основания или покрытия	48,8	193,61	146,67	9448	7158	22	4612	15186
					46,47	41,05	2268	2003		1125	
179	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,76	1515,00	--	14786	--	14786	--	15969
					--	--	--	--		1183	
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия									
180	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	22,32	2964,66	1262,76	66171	28185	--	54165	129963
					1701,90	545,10	37986	12167		9627	
181	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	111,6	370,78	257,52	41379	28739	--	20560	66894
					113,26	57,33	12639	6398		4955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2251122**	**193528**	**1772032**	**349424**	**2808589**
							285562	60563	--	208048	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				735186				
	Материалы		Тенге				139466				
	Всего заработная плата		Тенге					346125			
	Местные материалы		Тенге				116630				
		Накладные расходы	Тенге				349425				
		Сметная прибыль	Тенге				86769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1171380				264
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					346125			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1515935				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1515935				
		Сметная прибыль	Тенге				121275				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1637210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2808590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					346125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. КНС									
203	Прайс-лист	КНС	шт	1	12053913,93	--	12053914	--		--	12053914
					--	--	--	--	12053914	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				12053914	--	--	--	12053914
							--	--	12053914	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				12053914				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				12053914				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12053914				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28410930**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2569956				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2440787			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					710957			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7385989		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12053914		
		- Накладные расходы	Тенге							2748656	
		- Сметная прибыль	Тенге							1211632	

Временные здания и сооружения 1%	163 570
Итого	28 574 500
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 0,98%	161 902
Итого	28 736 402
Непредвиденные работы и затраты 2%	333 650
Итого сметная стоимость	29 070 052
ИТОГО в текущих ценах 2021гг с к=1,05003600005	30 524 601
Итого с договорным коэффициентом к=0,90000000305	27 472 141
Налог на добавленную стоимость-12%	3 296 657
Всего по акту выполненных работ	**30 768 798**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

_____ **Бабасов Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Alash-service KZ"

_____ **Атбеков Е.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

_____ **Бакиров Н.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алтын Айдарлы"

_____ **Егизбайулы Е.**