Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство Жарыкского медицинского пункта на 20 посещений в сельском округе Жарык, Кобдинского района, Актюбинской области (корректировка)"
Договор № 69 от 29.03.2025г.

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2025 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	29.03.2025				

наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего к оплате
				строительно - монтажные работы в текущем уровне цен	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	142 864 302			127 557 413					15 306 890	142 864 302
В том числе за отчетный месяц акт №1		40 581 467		36 233 453					4 348 014	40 581 467
В том числе за отчетный месяц акт №2		80 956 377		72 282 479					8 673 898	80 956 377
										121 537 844
Итого к оплате	Сто двадцать один миллион пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре тенге.									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" _____ **Муздыбаев Е.М.**

Технадзор ТОО "Фараб курылыс" _____ **Осербаев Н.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Рус Тал" _____ **Сайынов З.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Жарыкского медицинского пункта на 20 посещений в сельском округе Жарык, Кобдинского района, Актюбинской области (корректировка)"

Договор № 69 от 29.03.2025г.

Акт № 2
выполненных работ за июль 2025 года.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Конструктивные решения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3113849**
	Раздел 4.	**ВХОД №1 (Лист 13)**				**2459911**
		Стойки Ст1				
1	**У6106-0302-0112** **6106-0302-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т конструкций**	**0,53263**	**74 657**	**39765**
2	**С1222-525-0101** **222-525-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1460581**	**1 132 588**	**165424**
3	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**12,25049**	**250**	**3063**
4	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**12,25049**	**193**	**2364**
		Козырек				
5	**У6106-0302-0401** **6106-0302-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т конструкций**	**1,094486**	**107 271**	**117407**
6	**С1222-525-0101** **222-525-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,1385938**	**1 132 588**	**1289558**
7	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**25**	**5 366**	**134150**
8	**С1224-103-0915** **224-103-0915** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	**$м^2$**	**28,75**	**5 863**	**168561**

1	2	3	4	5	6	7
9	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	25	5 366	134150
10	С1214-204-0206 214-204-0206 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	28,75	2 250	64688
11	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	21,2	4 764	100997
12	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	21,2	3 958	83910
13	У6110-0401-0101 6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов настенных	м	8,9	13 920	123888
14	С1224-106-0201 224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	8,9	2 341	20835
15	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	25,173178	250	6293
16	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	25,173178	193	4858
	Раздел 5.	**ВХОД №2 (Лист 13)**				**588515**
		Козырек				
17	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,37074	107 271	39770
18	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3856808	1 132 588	436817
19	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	3,83	5 366	20552
20	С1214-204-0722 214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,4045	3 290	14491
21	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,6	4 764	2858
22	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	0,6	3 958	2375

1	2	3	4	5	6	7
23	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	4,43	5 366	23771
24	С1214-204-0206 214-204-0206 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	5,0945	2 250	11463
25	У6110-0401-0101 6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов настенных	м	2,8	9 316	26085
26	С1224-106-0201 224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	2,8	2 341	6555
27	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,52702	250	2132
28	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,52702	193	1646
	Раздел 6.	**Напольная решетка**				65423
29	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,72	17 668	12721
30	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,28	31 363	8782
31	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2856	31 389	8965
32	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05772	236 182	13632
33	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 40х40х3 мм)	т	0,02716	373 849	10154
34	С1214-101-0102 214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм(толщиной 3 мм)	т	0,03016	346 668	10456
35	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)	т	0,0004	311 690	125
36	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,32756	250	332

1	2	3	4	5	6	7
37	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,32756	193	256
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Архитектурные решения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17725093**
	Раздел 2.	**Перегородки(лист 12 мм)**				**529056**
		Цоколь				
1	У6112-0102-0108 6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны по бетонной поверхности по металлическому каркасу, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	34	12 145	412930
2	С1213-306-0102 213-306-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	$м^2$	34,51	3 365	116126
	Раздел 6.	**ПОЛЫ (Лист 3)**				**7839087**
		Тип1				
3	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	44,31	382	16926
4	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,25981	7 487	16919
5	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,5448	54 640	193688
6	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	44,31	1 341	59420
7	С1234-101-0208 234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ППЖ 200	$м^3$	4,56393	71 173	324829
8	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	44,31	327	14489
9	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	44,31	1 470	65136
10	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,903924	33 488	30271

1	2	3	4	5	6	7
11	У6111-403-101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	44,31	5 129	227266
12	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	49,6272	435	21588
13	У6111-403-102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	44,31	2 880	127613
14	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	49,6272	435	21588
15	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	44,31	1 470	65136
16	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,903924	33 488	30271
17	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	44,31	9 868	437251
		Тип2				
18	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	80,88	382	30896
19	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,12488	7 487	30883
20	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,4704	54 640	353543
21	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	80,88	1 341	108460
22	С1234-101-0208 234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ППЖ 200	$м^3$	8,33064	71 173	592917
23	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	80,88	327	26448
24	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	80,88	1 470	118894
25	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,649952	33 488	55254

1	2	3	4	5	6	7
26	У6111-403-101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	80,88	5 129	414834
27	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	90,5856	435	39405
28	У6111-403-102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	80,88	2 880	232934
29	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	90,5856	435	39405
30	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	80,88	1 470	118894
31	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,649952	33 488	55254
32	У6109-0306-0104 6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	80,88	10 026	810903
		Тип3				
33	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,57	382	4802
34	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,64107	7 487	4800
35	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,0056	54 640	54946
36	У6111-403-101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12,57	5 129	64472
37	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	14,0784	435	6124
38	У6111-403-102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12,57	2 880	36202
39	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	14,0784	435	6124
40	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	12,57	1 341	16856

1	2	3	4	5	6	7
41	С1234-101-0208 234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ППЖ 200	$м^3$	1,29471	71 173	92148
42	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12,57	327	4110
43	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,57	1 470	18478
44	У6109-308-102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	12,57	1 967	24725
45	С1233-101-0111 233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	12,8214	4 042	51824
		Плинтусы				
46	У6109-401-801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	105	535	56175
47	С1233-204-0102 233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	106,05	166	17604
48	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	185	3 535	653975
49	У6109-401-402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	18	1 242	22356
50	С1231-302-0401 231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	18,18	2 214	40251
		Дополнительные работы				
51	У6111-0403-0503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	50	19 748	987400
52	С1211-302-0202 211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	55	18 080	994400
	Раздел 7.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Лист 3)**				**5515638**
		Потолок				
53	У6112-301-301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	121,03	2 184	264330

1	2	3	4	5	6	7
54	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	332,71147	77	25619
55	У6112-302-102 6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	121,03	774	93677
56	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0689871	200 964	13864
57	У6112-202-102 6112-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок	$м^2$	13,18	3 634	47896
58	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1977	23 660	4678
59	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,365086	1 071	391
60	У6112-0302-0201 6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	13,18	427	5628
		Стены и перегородки				
61	У6112-202-101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	99,8	3 488	348102
62	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,50698	23 660	35655
63	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,76446	1 071	2961
64	У6112-102-203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	99,8	7 887	787123
65	С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	101,796	2 549	259478
66	У6112-202-103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	356,7	4 138	1476025
67	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	6,67029	23 660	157819
68	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	19,76118	1 071	21164

1	2	3	4	5	6	7
69	У6112-301-201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	356,7	1 304	465137
70	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	980,5683	77	75504
71	У6112-302-101 6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	356,7	694	247550
72	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,185484	200 964	37276
73	У6112-202-101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	81,7	3 488	284970
74	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,23367	23 660	29189
75	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,26309	1 071	2424
76	У6112-0302-0201 6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	81,7	853	69690
77	У6112-102-203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	8	7 887	63096
78	С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	8,16	2 549	20800
		Откосы				
79	У6112-202-201 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	8,5	9 283	78906
80	С1212-402-0105 212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,3655	24 599	8991
81	У6112-102-203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	8,5	7 887	67040
82	С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	8,67	2 549	22100

1	2	3	4	5	6	7
83	У6112-202-201 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	23,44	9 283	217594
84	С1212-402-0105 212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,00792	24 599	24794
85	У6112-301-203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	23,44	1 412	33097
86	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	64,43656	77	4962
87	У6112-202-201 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	3,92	9 283	36389
88	С1212-402-0105 212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,16856	24 599	4146
89	У6112-0302-0201 6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	3,92	427	1674
		Утепление тамбура				
90	У6107-201-401 6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	12	7 498	89976
91	С1222-529-0103 222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	15,0636	296	4459
92	С1222-529-0302 222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	24,6048	342	8415
93	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПЖ 140	$м^3$	1,236	59 101	73049
	Раздел 8.	**ПРОЕМЫ (Лист 10)**				**1049838**
		Окна				
94	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	13,6	3 166	43058
95	С1223-501-0105 223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	13,6	1 825	24820
96	У6112-401-202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	13	1 905	24765

1	2	3	4	5	6	7
97	С1222-529-0501 222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	13,65	384	5242
98	С1261-107-0815 261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	13,65	865	11807
		Двери блоки наружные				
99	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,52	10 512	26490
100	С1223-207-0102 223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,52	70 069	176574
101	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	1,89	11 381	21510
102	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	67 180	126970
103	С1223-502-0101 223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	5 650	11300
		Двери блоки внутренние				
104	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	1,89	11 381	21510
105	С1223-207-0103 223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	1,89	33 248	62839
106	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	8,4	5 758	48367
107	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	8,4	12 298	103303
108	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	543	4344
109	С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	4	2 802	11208
110	С1223-502-0301 223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	4	3 410	13640

1	2	3	4	5	6	7
111	У6108-0202-0101 6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	5,25	5 817	30539
112	С1223-203-0203 223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	1,89	51 666	97649
113	С1223-203-0202 223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	3,36	54 733	183903
	Раздел 9.	**Витраж В1(лист10)**				**1256173**
114	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	10,692	5 740	61372
115	С1223-301-0101 223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	8,172	109 411	894107
116	С1223-301-0201 223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,52	119 323	300694
	Раздел 10.	**Крыльцо КР1**				**1341037**
		Стенки				
117	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,96	17 668	16961
118	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	3,6	29 362	105703
119	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,654	32 993	120556
120	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 10 мм)	т	0,11124	311 690	34672
121	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	23	4 160	95680
		Покрытие				
122	У6103-101-211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,7	13 635	23180

1	2	3	4	5	6	7
123	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7255	32 993	56929
124	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01776	397 364	7057
125	У6109-0306-0101 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	17,15	3 969	68068
126	С1231-301-0202 231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30 мм	$м^2$	15,8	2 865	45267
127	С1231-301-0201 231-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 20 мм	$м^2$	1,35	2 399	3239
128	С1235-401-0201 235-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Противоскользящая резиновая лента	м	9	340	3060
		Ограждение				
129	У6106-304-204 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	28,2	3 006	84769
130	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,58938	1 146 791	675896
	Раздел 11.	**Крыльцо КР2**				**194264**
		Стенки				
131	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,2	17 668	3534
132	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,72	29 362	21141
133	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7308	32 993	24111
134	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 10 мм)	т	0,02221	311 690	6923
135	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,6	4 160	19136
		Покрытие				

1	2	3	4	5	6	7
136	У6103-101-211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,24	13 635	3272
137	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2436	32 993	8037
138	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00216	397 364	858
139	У6109-0306-0101 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	2,55	3 969	10121
140	С1231-301-0202 231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30 мм	$м^2$	2,1	2 865	6017
141	С1231-301-0201 231-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 20 мм	$м^2$	0,45	2 399	1080
142	С1235-401-0201 235-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Противоскользящая резиновая лента	м	3	340	1020
		Ограждение				
143	У6106-304-204 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	3,3	3 006	9920
144	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06897	1 146 791	79094

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Водопровод и канализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1216309
		оборудование	тенге			223192
		итого смр, материалы	тенге			993117
	Раздел 1.	**Водопровод холодной воды В1**				55846
1	У6114-0204-0101 6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	7	1 742	12194
2	С1242-207-1202 242-207-1202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	7	4 729	33103
3	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,041	257 300	10549

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	Водопровод горячей воды Т3				63521
4	У6114-0204-0101 6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	7	1 742	12194
5	С1242-207-1203 242-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7 499	44994
6	С1241-211-1405 241-211-1405 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	6	248	1488
7	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	52	156
8	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	31	186
9	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0175	257 300	4503
	Раздел 4.	Санитарно-техничское оборудование				1096942
10	У6115-103-105 6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	11 287	56435
11	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	2 071	10355
12	С1244-101-0102 244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	5	10 871	54355
13	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	2 071	10355
14	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	5	3 920	19600
15	С1244-104-0408 244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6 779	6779
16	С1244-104-0404 244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	4	3 735	14940

1	2	3	4	5	6	7
17	У6114-0103-0901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,5	1 431	2147
18	У6115-102-101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	46 670	46670
19	С1244-101-0701 244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 480	14480
20	С1244-104-0801 244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357	1357
21	С1244-101-0302 244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	64 823	64823
22	С1244-104-0201 244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1 620	1620
23	С1244-201-1501 244-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011(диаметр 100 мм, L=200мм)	шт.	1	2 763	2763
24	У6114-0103-0901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,4	1 431	572
25	У6115-0101-0202 6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	1	21 882	21882
26	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	1	3 920	3920
27	С1244-104-0504 244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	10 685	10685
28	У6115-0101-0301 6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	2	32 185	64370
29	У6119-0603-0102 6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	1	5 913	5913
30	С1245-401-0201 245-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	1	34 986	34986
31	У6115-301-201 6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	17 739	53217

1	2	3	4	5	6	7
32	С1244-104-0903 244-104-0903 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	6	1 672	10032
33	513-106-0101 513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	51 343	51343
34	513-106-0103 513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 194	122388
35	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	82 438	82438
36	Прайс-лист Прайс-лист	Насос Grundfos UPA 15-90, Qном. 1 м^3/ч, Нмакс. 8м	шт	1	49 460,71	49461
37	У6115-0201-0101 6115-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка емкости пластиковой	бак	1	71 078	71078
38	С1244-204-0101 244-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м^3	шт.	1	207 978	207978

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 Отопление и вентиляция				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5225884
		оборудование	тенге			2508130
		итого смр, материалы	тенге			2717754
	Раздел 1.	**Отопление**				718137
1	У6116-301-103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	13,44	2 868	38546
2	С1245-106-0101 245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	34,944	1 056	36901
3	С1245-103-0110 245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	84	2 264	190176
4	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	18	11 978	215604
5	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 530	45540

1	2	3	4	5	6	7
6	У6116-701-105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	12	763	9156
7	С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	12	120	1440
8	У6114-0203-0101 6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	12	1 137	13644
9	С1245-510-0201 245-510-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	12	7 519	90228
10	С1245-510-0403 245-510-0403 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	12	493	5916
11	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	160	357	57120
12	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	6,4	1 890	12096
13	С1234-303-0209 234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м•К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	4,7	294	1382
14	С1234-303-0207 234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м•К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	1,7	228	388
	Раздел 2.	Теплоснабжение				1492582
15	У6115-301-201 6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	17 739	35478
16	С1244-104-0901 244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	4	1 265	5060
17	513-108-0128 513-108-0128 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт	комплект	2	88 976	177952
18	У6116-0605-0102 6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	12 425	12425
19	У6116-401-101 6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	20 187	20187

1	2	3	4	5	6	7
20	С1261-302-0214 261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13587
21	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	14 089	14089
22	С1242-306-0102 242-306-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый однostворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	15 344	15344
23	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6	14 089	84534
24	С1242-207-3704 242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	11 614	69684
25	У6114-0202-0301 6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	3	12 173	36519
26	С1242-309-0103 242-309-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	3	7 749	23247
27	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	11 978	11978
28	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796	3796
29	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	11 978	11978
30	Ком. *предложение* *Ком. предложение*	Клапан подпитки ALD 1/2, Wartts	шт	1	16 264,29	16264
31	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	11 978	23956
32	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	5060
33	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 328	2656
34	С1261-302-0273 261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740

1	2	3	4	5	6	7
35	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	11 978	11978
36	С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 365	14730
37	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	82 438	164876
38	511-402-0102 511-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 5,5 $м^3$/ч, Н 5,0 м вод. ст., мощность 80 Вт	шт.	2	355 732	711464
	Раздел 3.	**Вентиляция ВЕ1-ВЕ6**				**196246**
39	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	2	21 858	43716
40	С1246-409-0403 246-409-0403 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 20 Вт(Styl-120)	шт.	2	6 327	12654
41	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5,4	8 212	44345
42	С1246-103-0106 246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	5,4	6 118	33037
43	У6118-0202-0101 6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	6	6 152	36912
44	С1246-304-0101 246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	3 579	21474
45	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,3	775	4108
	Раздел 4.	**Приточная вентиляция П1-П4**				**2561782**
46	У6118-207-401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	4	235 767	943068
47	С1261-101-0221 261-101-0221 *РСНБ РК 2022*	Растворы	$м^3$	0,036		
48	Прайс-лист Прайс-лист	Компактная приточная вентиляционная установка N=1,45кВт U=220В, Q=120$м^3$/час, TION B120	шт	4	404 678,57	1618714

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	Вентиляция В3,В4				257137
49	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	2	21 858	43716
50	С1246-409-0403 246-409-0403 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 18 Вт(Solo 150SC)	шт.	1	6 327	6327
51	С1246-409-0402 246-409-0402 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 16 Вт(Polo6)	шт.	1	5 423	5423
52	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,4	8 212	27921
53	С1246-103-0106 246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,4	6 118	20801
54	У6117-0301-0602 6117-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров	шт.	2	35 814	71628
55	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр канальный угольный ФК	шт	2	40 660,71	81321

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 Электроосвещение и оборудование				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1170779
		оборудование	тенге			260793
		итого смр, материалы	тенге			909986
	Раздел 1.	Вводное ВРУ-1				108493
1	У6401-0303-0404 6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 816	15816
2	С1247-201-0406 247-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 256	16256
3	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 103	42721
4	С1247-204-1835 247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8 343	8343
5	С1247-204-1003 247-204-1003 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"	шт.	1	1 242	1242

1	2	3	4	5	6	7
6	С1247-204-1029 247-204-1029 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	5 730	5730
7	С1247-204-1006 247-204-1006 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 25А 6 кА "С"	шт.	1	1 347	1347
8	С1247-204-1005 247-204-1005 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	1 242	1242
9	С1247-204-1033 247-204-1033 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	2	5 549	11098
10	С1243-906-2202 243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Шина нулевая N, PE	шт.	2	2 349	4698
	Раздел 2.	**Щиток ЩО-1**				**67989**
11	У6401-0303-0404 6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 816	15816
12	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
13	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 103	30515
14	С1247-204-0715 247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
15	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522	1044
16	С1247-204-2809 247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	2	4 533	9066
17	С1243-906-2202 243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Шина нулевая N, PE	шт.	2	2 349	4698
	Раздел 3.	**Щиток ЩВ-1**				**390221**
18	У6401-0303-0404 6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 816	15816
19	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287

1	2	3	4	5	6	7
20	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 103	48824
21	С1247-204-1028 247-204-1028 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"	шт.	1	5 730	5730
22	С1247-204-1003 247-204-1003 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"	шт.	4	1 242	4968
23	С1247-204-1004 247-204-1004 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	1 242	2484
24	С1247-204-3001 247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329
25	С1243-906-2202 243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Шина нулевая N, PE	шт.	2	2 349	4698
26	У6401-0303-0405 6401-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	2	17 646	35292
27	Ком. *предложение* *Ком. предложение*	Щит управления вентилятором ЩУВ1-0,18(1ф)	шт	2	130 396,43	260793
	Раздел 5.	**Осветительные приборы**				**604076**
28	У6119-401-101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	30	2 243	67290
29	С1243-902-1400 243-902-1400 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,612		
30	С1247-102-0184 247-102-0184 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДБО85-24-001 Tablette 840 IP65, мощность 23 Вт, IP40	шт.	1	15 729	15729
31	С1247-102-2011 247-102-2011 *РСНБ РК 2022*	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ДБО85-16-001 Tablette 840 IP65, мощность 16 Вт, степень защиты IP44	шт.	4	24 557	98228
32	С1247-102-2012 247-102-2012 *РСНБ РК 2022*	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ДБ85-16-031 Tablette MW 840 IP65, мощность 16 Вт, степень защиты IP44, с микроволновым датчиком движения	шт.	1	49 385	49385
33	С1247-102-0127 247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО12-19-301 Prizma 840, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	21	5 305	111405

1	2	3	4	5	6	7
34	С1247-102-1603 247-102-1603 *РСНБ РК 2022*	Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840	шт.	3	42 375	127125
		Электроустановочные изделия				
35	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	78	1 164	90792
36	С1247-214-0117 247-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	28	657	18396
37	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	536	3216
38	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	478	2390
39	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм (для выключателей и розеток)	шт.	39	40	1560
40	С1247-202-0701 247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа ОП 78х78х42, IP 44	шт.	20	928	18560

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 Автоматизация пожарной сигнализации				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1272895**
1	У6125-0601-0101 6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	123 028	123028
2	С1248-303-0203 248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	59 308	59308
3	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	20	10 174	203480
4	С1248-302-0203 248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45-01	шт.	20	3 211	64220
5	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	2	5 092	10184
6	С1248-302-0501 248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1 654	3308

1	2	3	4	5	6	7
7	С1247-202-0701 247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная КРТП(10х2)	шт.	10	928	9280
8	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	200	840	168000
9	С1243-303-0411 243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,15	42	6
10	С1243-204-0101 243-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х0,75	км	0,05	390	20
11	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	27 314	27314
12	С1248-306-0303 248-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	10 572	10572
13	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	2	3 003	6006
14	С1248-304-0101 248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	2	1 379	2758
15	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	2 844	2844
16	С1248-304-0305 248-304-0305 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	1	1 104	1104
17	У6125-0104-0206 6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	6	8 430	50580
18	Коммерческое *предложение* *Коммерческое предложение*	Диод КД-521А	шт	3	106,62	320
19	Коммерческое *предложение* *Коммерческое предложение*	Резистор МЛТ 0,25 кОм+5%	шт	3	361,43	1084
20	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	120	1 090	130800
21	С1243-907-0104 243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	123,6	97	11989

1	2	3	4	5	6	7
22	У6125-0601-0101 6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	123 028	123028
23	Коммерческое *предложение* *Коммерческое предложение*	Устройство оконечное объектовое автоматического вызова по сетям GSM, Тандем IP-M	шт	1	263 662,14	263662

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07 Технологические решения

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
	оборудование	тенге				15576568
	итого смр, материалы	тенге				14533106
						1043462
	Кабинет прививочный					
1	Прайс-лист Прайс-лист	Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300x630x750	шт.	5	134 892,86	674464
2	522-101-1219002 522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий (эко кожа)	шт.	2	9 821	19642
3	526-301-0115001 526-301-0115001 *СпрСЦ 07.2024*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный для соответвующего объёма (29м^3) кабинет 2 категория N=0,1 кВт 1ф	шт.	1	58 572	58572
4	Прайс-лист Прайс-лист	Холодильник медицинский для хранения лекарственных средств (неотложная помощь) N=0,15 кВт, 220В, 1Ф	шт.	1	239 210	239210
5	Прайс-лист Прайс-лист	Столик инструментальный с двумя стеклянными полками 600x400/750x1100	шт.	2	15 226,71	30453
6	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ведро педальное из медицинского пластика, 15 литров, для медицинских отходов класса А и Б	шт.	2	10 327	20654
7	523-301-0202001 523-301-0202001 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф медицинский одностворчатый из полипропилена, размер 400x400x1760 мм(затемненные стекла, с замком высота от пола 25см)	шт.	1	59 790	59790
8	525-201-0801001 525-201-0801001 *СпрСЦ 07.2024*	Кушетка медицинская (ткань дермантин) 2000x600x570	шт.	1	143 607	143607
9	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ширма медицинская (ткань дермантин) 2208x400x1652	шт.	1	26 204	26204
10	Прайс-лист Прайс-лист	Холодильник бытовой электрический, с отдельной морозильной камерой N=0,135 кВт,	шт.	1	131 286,72	131287
11	Прайс-лист Прайс-лист	Столик процедурный с одним выдвижным ящиком сверху	шт.	1	43 823,21	43823
12	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции 3л	шт.	2	6 054	12108
13	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции 1л	шт.	2	4 834	9668

1	2	3	4	5	6	7
14	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Локтевой дозатор	шт.	2	6 054	12108
15	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Термоконтейнер ТМ-145х120х220 для размещения вакцин в течении рабочего дня	шт.	1	12 921	12921
16	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Термоконтейнер ТМ-345х175х315 для транпортировки вакции	шт.	1	25 210	25210
17	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Термоиндикатор для соблюдения холодовой цепи	шт.	1	24 758	24758
18	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Роторасширитель	шт.	1	22 675	22675
19	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Языкодержатель	шт.	1	18 957	18957
20	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка кислородная	шт.	1	15 632	15632
		Процедурный кабинет				
21	Прайс-лист Прайс-лист	Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х750	шт.	1	134 892,86	134893
22	522-101-1219002 522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий (эко кожа)	шт.	2	9 821	19642
23	525-201-0801001 525-201-0801001 *СпрСЦ 07.2024*	Кушетка медицинская (ткань дермантин) 2000х600х570	шт.	1	143 607	143607
24	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ширма медицинская (ткань дермантин) 2208х400х1652	шт.	1	26 204	26204
25	Прайс-лист Прайс-лист	Столик процедурный с одним выдвижным ящиком сверху	шт.	1	43 615,36	43615
26	Прайс-лист Прайс-лист	Столик инструментальный с двумя стеклянными полками 600х400/750х1100	шт.	2	15 226,71	30453
27	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ведро педальное из медицинского пластика, 15 литров, для медицинских отходов класса А и Б	шт.	3	10 327	30981
28	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции 3л	шт.	2	6 054	12108
29	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции 1л	шт.	2	4 834	9668
30	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Локтевой дозатор	шт.	2	6 054	12108
31	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Чемодан укладка (для оказания неотложной помощи)	шт.	1	72 286	72286
32	Прайс-лист Прайс-лист	Холодильник медицинский для хранения лекарственных средств (неотложная помощь) N=0,15 кВт, 220В, 1Ф	шт.	2	239 210	478420

1	2	3	4	5	6	7
33	523-301-0202001 523-301-0202001 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф медицинский одностворчатый из полипропилена, размер 400x400x1760 мм(затемненные стекла, с замком высота от пола 25см)	шт.	2	59 790	119580
34	526-301-0115001 526-301-0115001 *СпрСЦ 07.2024*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный для соответвующего объёма (29м^3) кабинет 2 категория N=0,1 кВт 1ф	шт.	1	58 572	58572
35	527-104-0103003 527-104-0103003 *СпрСЦ 07.2024*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной	шт.	1	358 818	358818
36	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Роторасширитель	шт.	1	22 675	22675
37	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Языкодержатель	шт.	1	18 957	18957
38	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка кислородная	шт.	1	15 632	15632
39	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Пузырь со льдом	шт.	1	2 598	2598
40	527-112-0106 527-112-0106 *СпрСЦ 07.2024*	Дыхательный мешок для ручной ИВЛ (мешок Амбу)	шт.	1	45 900	45900
41	Прайс-лист Прайс-лист	Кондиционер (для соответствующего обьема 60м^3)	шт.	1	239 434,82	239435
		Кабинет фельдшера				
42	522-101-1201002 522-101-1201002 *СпрСЦ 07.2024*	Стол для фельдшера с мобильной тумбой компьютерный 1100x630x740	шт.	1	26 686	26686
43	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий (гобелен)	шт.	1	9 764	9764
44	522-101-1219002 522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий (эко кожа)	шт.	1	9 821	9821
45	525-201-0801001 525-201-0801001 *СпрСЦ 07.2024*	Кушетка медицинская (ткань дермантин) 2000x600x570	шт.	1	143 607	143607
46	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ширма медицинская (ткань дермантин) 2208x400x1652	шт.	1	26 204	26204
47	521-101-0401001 521-101-0401001 *СпрСЦ 07.2024*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446 339	446339
48	521-305-0101001 521-305-0101001 *СпрСЦ 07.2024*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98 125	98125

1	2	3	4	5	6	7
49	525-201-0104001 525-201-0104001 *СпрСЦ 07.2024*	Ростомер детский медицинский с подвижной планкой (концом)	шт.	1	39 405	39405
50	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ведро педальное из медицинского пластика, 15 литров, для медицинских отходов класса А и Б	шт.	1	10 327	10327
51	Прайс-лист Прайс-лист	Столик инструментальный с двумя стеклянными полками 600x400/750x1100	шт.	2	14 928,14	29856
52	521-103-0301002 521-103-0301002 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф для документов 800x432x1900	шт.	1	45 864	45864
53	527-108-0103001 527-108-0103001 *СпрСЦ 07.2024*	Бесконтактный тонометр TN- 100	шт.	1	4 655 876	4655876
54	527-113-0101001 527-113-0101001 *СпрСЦ 07.2024*	Электрокардиограф 12-канальный ЭКГК-01 "Валента"	шт.	1	1 275 000	1275000
55	Прайс-лист Прайс-лист	Аппарат для проведения отоакутической эмиссии новорожденных	шт.	1	3 597 142,86	3597143
56	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тонометр для измерения артериального давления	шт.	1	6 081	6081
57	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дизенфекции 3л	шт.	2	6 054	12108
58	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дизенфекции 1л	шт.	2	4 834	9668
59	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость для хранения чистых термометров	шт.	1	2 123	2123
		Кладовая уборочного инвентаря				
60	521-101-0603001 521-101-0603001 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф для уборочного инвентаря одностворчатый 1850x500x500мм	шт.	1	142 069	142069
61	522-101-1242002 522-101-1242002 *СпрСЦ 07.2024*	Стеллаж универсальный четырех ярусный 920x432x1800	шт.	3	59 895	179685
62	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ведро педальное из медицинского пластика, 15 литров, для медицинских отходов класса А и Б	шт.	2	10 327	20654
63	Прайс-лист Прайс-лист	Бак на колесных опорах 200 литров для транспортировки отходов	шт.	1	25 180	25180
64	Прайс-лист Прайс-лист	Весы медицинские со стойкой 300x300 (для мед. Отходов)	шт.	1	123 202,14	123202
65	Прайс-лист Прайс-лист	Столик инструментальный с двумя стеклянными полками 600x400/750x1100	шт.	2	14 928,14	29856
66	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дизенфекции 3л	шт.	4	6 054	24216

1	2	3	4	5	6	7
67	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дизенфекции 1л	шт.	4	4 834	19336
68	Прайс-лист Прайс-лист	Облучатель ОБН	шт.	1	14 495,58	14496
		Вестибюль				
69	Прайс-лист Прайс-лист	Диван медицинский - скамья "Прага"	шт.	4	25 081,08	100324
70	521-403-0102001 521-403-0102001 *СпрСЦ 07.2024*	Пеленальный столик с бортиками ложе поролан толщина 30мм, сверху обтянуто искусственной кожей 950x400x600	шт.	1	43 650	43650
71	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка вешалка напольная	шт.	4	10 205	40820
72	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Малогабаритное кресло для МГН	шт.	1	155 414	155414
		Помещение для забора макроты				
73	Прайс-лист Прайс-лист	Холодильник медицинский для хранения лекарственных средств (неотложная помощь) N=0,15 кВт, 220В, 1Ф	шт.	1	239 210	239210
74	522-103-0113 522-103-0113 *СпрСЦ 07.2024*	Стол производственный (1200x800x850)	шт.	1	74 232	74232
75	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дизенфекции 3л	шт.	2	6 054	12108
76	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дизенфекции 1л	шт.	2	4 834	9668
77	522-101-1219002 522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий (эко кожа)	шт.	1	9 821	9821
78	Прайс-лист Прайс-лист	Стол лабораторный с вытяжным устройством, 1000x730x2000	шт.	1	55 755,71	55756
79	Прайс-лист Прайс-лист	Столик инструментальный с двумя стеклянными полками 600x400/750x1100	шт.	2	14 928,14	29856
80	Прайс-лист Прайс-лист	Облучатель ОБН	шт.	1	14 495,58	14496
81	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Локтевой дозатор	шт.	2	6 054	12108
		Санузел для МГН				
82	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ведро педальное из медицинского пластика, 10 литров, для медицинских отходов класса А	шт.	1	10 327	10327
83	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень откидной для унитаза из нержавеющей стали	шт.	2	96 117	192234
84	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень для раковины из нержавеющей стали	шт.	1	29 154	29154
85	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Рукосушитель сенсорный	шт.	1	26 800	26800

1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 Электроснабжение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**143873**
	Раздел 1.	**Электрооборудование**				**143873**
1	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 401	5401
2	С1247-301-0105 247-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	6 777	6777
3	Е11-330204-103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,011	355 392	3909
4	У6401-0201-0601 6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	1 635	16350
5	С1243-701-0716 243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,021	455	10
6	С1252-207-0705 252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА2000.1 анкерный	шт.	4	2 097	8388
7	С1252-207-1103 252-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 25х100 (СИП)	шт.	4	856	3424
8	С1252-207-1604 252-207-1604 *РСНБ РК 2022*	Зажим настенный SO125	шт.	8	12 345	98760
9	С1217-105-0102 217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,72	1 186	854

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 Генеральный план				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19170118**
		оборудование	тенге			136244
		итого смр, материалы	тенге			19033874
	Раздел 1.	**Тротуары, дорожки и площадки**				**8423620**
		Тип1				

1	2	3	4	5	6	7
1	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	12,83	9 162	117548
2	У6201-0403-0101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	128,3	2 407	308818
3	У6201-0403-0104 6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-128,3	619	-79418
4	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	128,3	4 031	517177
5	С1255-102-0605 255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	128,3	3 455	443277
6	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	5,35	8 930	47776
7	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,1525	7 476	45996
8	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	107	3 618	387126
9	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,313	31 389	198159
10	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	107	1 129	120803
		Тип2				
11	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	53,45	9 162	489709
12	У6201-0403-0101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	534,5	2 407	1286542
13	У6201-0602-0703 6201-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные	$м^2$	534,5	3 213	1717348
14	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	534,5	2 917	1559136

1	2	3	4	5	6	7
15	С1216-201-0202 216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0057726	161 847	934
16	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4,795	8 930	42819
17	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,51425	7 476	41225
18	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	137	3 618	495666
19	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,083	31 389	253717
20	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	137	2 393	327841
21	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	3,67	4 031	14794
22	С1251-104-0102 251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	3,67	23 604	86627
	Раздел 2.	Озеленение				2517848
23	У6113-0102-0210 6113-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	яма	3	22 761	68283
24	У6113-0103-0106 6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м	шт.	3	20 164	60492
25	С1254-101-0205 254-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м	шт.	3	40 046	120138
26	У6113-0102-0405 6113-0102-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м, вручную, добавление растительной земли до 100%	яма	6	21 249	127494
27	У6113-0103-0103 6113-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м	шт.	6	9 608	57648
28	С1254-102-2904 254-102-2904 *РСНБ РК 2022*	Рябина красная Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	6	4 507	27042

1	2	3	4	5	6	7
29	У6113-0108-0105 6113-0108-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	м траншеи	50	2 629	131450
30	У6113-0109-0101 6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	50	2 326	116300
31	С1254-102-0504 254-102-0504 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	250	4 000	1000000
32	У6113-0112-0102 6113-0112-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную	$м^2$	587,51	696	408907
33	У6113-0112-0106 6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	587,51	681	400094
		Раздел 3. Малые архитктурные формы				973420
34	У86-010302-0301 8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	75 646	151292
35	У86-010303-0204 8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	40 448	80896
36	У86-010307-0103 8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	446 610	446610
37	У86-010307-0404 8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68 202	136404
		Дорожные знаки				
38	У6201-0803-0401 6201-0803-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение дорожной разметки пластиком холодного формирования	$м^2$	1,25	9 894	12368
39	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,096	17 668	1696
40	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,48	65 016	31208
41	У6201-0802-0101 6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	18 389	36778

1	2	3	4	5	6	7
42	С1251-101-0113 251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1	10 228	10228
43	С1251-101-0126 251-101-0126 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	4 668	4668
44	С1251-102-0708 251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	6	10 212	61272
	Раздел 4.	**ПЛАН ПЛОЩАДКИ ТБО (АЛЬБОМ ТБО)**				**216961**
45	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,45	8 930	4019
46	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4,5	3 087	13892
47	У6103-0101-0106 6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,36	40 820	14695
48	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0813075	723 920	58860
49	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0845842	1 132 588	95799
50	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	4,5	3 618	16281
51	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2655	31 389	8334
52	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	4,5	1 129	5081
	Раздел 5.	**Ограждения(раздел АС)**				**7038269**
53	У6104-801-212 6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя	м	143,66	11 773	1691309
54	С1212-101-0610 212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	7,242	34 995	253434

1	2	3	4	5	6	7
		Стойка СТ-1- 50шт; СС-1- 4 шт; СТ-2 - 2 шт				
55	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах**	**т конструкций**	**1,50858**	**723 920**	**1092091**
56	С1241-102-0164 241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм**	**м**	**135**	**3 916**	**528660**
57	С1241-102-0172 241-102-0172 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм**	**м**	**3,6**	**5 230**	**18828**
58	С1241-102-0184 241-102-0184 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм**	**м**	**5,6**	**3 983**	**22305**
59	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм(толщиной 4 мм)**	**т**	**0,01512**	**356 509**	**5390**
60	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,03024**	**404 965**	**12246**
61	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**2,4**	**585**	**1404**
62	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм(диаметр 14 мм)**	**т**	**0,00408**	**324 246**	**1323**
		Панель ПМ-1				
63	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах**	**т конструкций**	**2,25945**	**723 920**	**1635661**
64	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)**	**т**	**1,59795**	**373 849**	**597392**
65	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,0216**	**422 006**	**9115**
66	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)**	**т**	**0,0909**	**323 349**	**29392**
67	С1214-401-0113 214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**$м^2$**	**226,8**	**1 618**	**366962**
		Заполнение				

1	2	3	4	5	6	7
68	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,10686	723 920	77358
69	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)	т	0,07479	373 849	27960
70	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00048	422 006	203
71	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)	т	0,00436	323 349	1410
72	С1214-401-0113 214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	11,25	1 618	18202
		Калитка КМ-1 - 2 шт				
73	У6104-0801-0309 6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	4 009	8018
74	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,0965	723 920	69858
75	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)	т	0,0695	373 849	25983
76	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0008	422 006	338
77	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00448	401 975	1801
78	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)	т	0,002392	323 349	773
79	С1214-401-0113 214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	1,35	1 618	2184
		Ворота ВМ-1 -2 шт				
80	У6104-0801-0301 6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	2	120 076	240152

1	2	3	4	5	6	7
81	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,21758	723 920	157511
82	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)	т	0,16098	373 849	60182
83	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0016	422 006	675
84	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00896	401 975	3602
85	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)	т	0,007	323 349	2263
86	С1214-401-0113 214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	4,032	1 618	6524
		Ручка РК-2-4 шт				
87	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0035884	404 965	1453
88	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм(диаметр 16 мм)	т	0,00216	324 246	700
89	С1241-109-0104 241-109-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 28х5,0 мм	м	0,16	1 845	295
		Шарнир ШП-2- 12 шт				
90	С1241-109-0107 241-109-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 38х6,0 мм	м	0,72	3 458	2490
91	С1217-101-0102 217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,01692	1 190 310	20140
				рочие работы		
92	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	96,34631	250	24087
93	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	96,34631	193	18595

ИТОГО ПО АКТУ: 64 615 368

1	2	3	4	5	6	7
ОБОРУДОВАНИЕ					17 661 465	
ИТОГО					46 953 903	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%					3 239 819	
Итого:					50 193 722	
Сметная прибыль 5%					2 509 686	
Непредвиденные работы и затраты 5%					3 392 759	
Итого:					73 757 632	
III квартал 2024 года - доля-25%, к-1,0					18 439 408	
IV квартал 2024 года - доля-75%, к-1,0					55 318 224	
Итого:					73 757 632	
Коэффициент договорной цены -2%					72 282 479	
НДС 12%					8 673 898	
Итого:					80 956 377	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" _____ Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор
ТОО "АКЛ Авангард" _____ Хабдуалиулы Б.

Технадзор ТОО "Фараб курылыс" _____ Осербаев Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Рус Тал" _____ Сайынов З.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Жарыкского медицинского пункта на 20 посещений в сельском округе Жарык, Кобдинского района, Актюбинской области (корректировка)"

Договор № 69 от 29.03.2025г.

Акт № 1
выполненных работ за июль 2025 года.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Конструктивные решения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13688873**
	Раздел 2.	**Железобетонные конструкции**				**2913943**
		Плиты покрытия (Лист 4)				
1	**У6104-0902-0108** **6104-0902-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка плит покрытия**	**шт.**	**24**	**21 778**	**522672**
2	**С1222-203-0404** **222-203-0404** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**144**	**8 938**	**1287072**
3	**У6104-0802-0403** **6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,02982**	**291 949**	**8706**
4	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)**	**т**	**0,02982**	**311 690**	**9295**
5	**У6103-0501-0114** **6103-0501-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом**	**$м^3$**	**20**	**51 525**	**1030500**
6	**У6103-0501-0109** **6103-0501-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	**т**	**0,1308**	**104 071**	**13612**
7	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 12 мм)**	**т**	**0,113**	**323 349**	**36538**
8	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)**	**т**	**0,0178**	**311 690**	**5548**
	Раздел 3.	**КРОВЛЯ (Лист 11)**				**10774930**
		Несущая часть кровли				

1	2	3	4	5	6	7
9	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	5,9258	255 818	1515926
10	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев(стойка, кобылка, ригель, подкос, накладка, упорный брус, связи)	$м^3$	5,2659	234 385	1234248
11	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,792	195 258	154644
12	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	16,9	11 193	189162
13	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	11,9837	3 981	47707
14	С1217-701-0117 217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0203723	124 660	2540
15	С1217-701-0118 217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0802908	725 535	58254
16	С1217-701-0215 217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0119837	435 089	5214
17	У6107-115-106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	396,9	152	60329
18	С1217-701-0117 217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,023814	124 660	2969
19	С1217-701-0118 217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,091287	725 535	66232
20	С1217-701-0215 217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,015876	435 089	6907
21	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	94,65	2 322	219777
22	У6111-0402-0302 6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	94,65	1 372	129860
23	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг(ерши, скобы)	т	0,06296	1 487 397	93647
24	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04404	349 871	15408

1	2	3	4	5	6	7
25	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,4524	291 949	132078
26	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х50мм)	т	0,4524	373 849	169129
27	У6105-201-602 6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,434	79 648	34567
28	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,09548	27 974	2671
29	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	380	7 346	2791480
30	С1224-101-0205 224-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	420,28	6 015	2527984
31	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	46,4	5 366	248982
32	С1214-204-0206 214-204-0206 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	53,36	2 250	120060
33	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	62	2 259	140058
34	С1224-105-0112 224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62	1 516	93992
35	У6110-0202-0206 6110-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок для кровель из металлочерепицы карнизных	м	92	1 503	138276
36	С1224-105-0103 224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	92	856	78752
37	У6110-0301-0112 6110-0301-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы	м	12	2 068	24816
38	С1224-105-0109 224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1 739	20868
39	У6110-0101-0510 6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	3,78	11 434	43221
		Слуховые окна				

1	2	3	4	5	6	7
40	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	2	32 786	65572
41	С1215-202-0602 215-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2808	104 329	29296
42	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0152	103 200	1569
43	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы	$м^2$	10,6	6 233	66070
44	С1224-101-0404 224-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	11,7236	3 607	42287
45	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,2808	3 981	1118
46	С1217-701-0117 217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0004774	124 660	60
47	С1217-701-0118 217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0018814	725 535	1365
48	С1217-701-0215 217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0002808	435 089	122
49	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	8	2 259	18072
50	С1224-105-0112 224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	1 516	12128
51	У6110-0201-0203 6110-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ендов для кровель из металлочерепицы	м	32	2 256	72192
52	С1224-105-0102 224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1 431	22896
53	С1224-105-0101 224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	2 967	47472
		Жалюзийная решетка				
54	У6107-0102-0208 6107-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин	$м^3$	0,074	277 050	20502

1	2	3	4	5	6	7
55	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,074	18 094	1339
56	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	8	389	3112
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Архитектурные решения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16004866**
	Раздел 1.	**СТЕНЫ (Лист 12)**				**6837271**
1	У6112-403-101 6112-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича, стена и колонна прямолинейного очертания	$м^2$	178	31 136	5542208
2	У6112-403-101 6112-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича, стена и колонна прямолинейного очертания	$м^2$	35	31 136	1089760
3	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	26	5 977	155402
4	С1212-402-0105 212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,806	24 599	19827
5	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	28,08	1 071	30074
	Раздел 2.	**Перегородки(лист 12 мм)**				**2716386**
		Перегородки				
6	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^2$	93,5	11 025	1030838
7	У6105-201-503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	70	12 563	879410
8	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,61	27 974	45038
9	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,19	292 085	55496

1	2	3	4	5	6	7
10	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19	397 364	75499
		Вентканалы				
11	У6105-201-1115 6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка трубы дымовой кирпичной	$м^3$	5,7	109 467	623962
12	С1211-102-0101 211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	0,684		
13	С1212-401-0101 212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,228	26 943	6143
	Раздел 3.	**Чердак(лист 5)**				**3989564**
14	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	45	2 322	104490
15	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	146	1 860	271560
16	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	146	190	27740
17	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	46	2 322	106812
18	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	146	3 496	510416
19	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	15,038	59 101	888761
20	У6111-0402-0104 6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	146	2 358	344268
21	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	22,557	59 101	1333141
22	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	146	327	47742
23	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	146	1 860	271560

1	2	3	4	5	6	7
24	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	146	569	83074
	Раздел 4.	**ВЕНТКАНАЛЫ(лист 9)**				**640537**
25	У6105-201-1115 6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка вентканалов из кирпича	$м^3$	4,24	109 467	464140
26	С1211-102-0101 211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	0,5088		
27	С1212-401-0101 212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,1696	26 943	4570
28	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,08208	1 335 816	109644
29	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм(размером 8х30 мм)	т	0,03616	404 965	14644
30	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм(размером 5х60 мм)	т	0,0192	404 965	7775
31	С1214-105-0102 214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм(толщиной 0,7мм)	т	0,02672	568 420	15188
32	У6118-0204-0201 6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	8	3 072	24576
	Раздел 5.	**Перемычки (Лист 11)**				**554463**
33	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	8	1 689	13512
34	У6104-0301-0111 6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	12	7 396	88752
35	У6104-0301-0113 6104-0301-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой до 1,5 т	шт.	23	10 512	241776
36	У6104-0301-0114 6104-0301-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой более 1,5 т	шт.	15	10 978	164670

1	2	3	4	5	6	7
37	У6106-0302-0501 6106-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж перемычки из металлоконструкций	т конструкций	0,3769	121 393	45753
	Раздел 8.	**ПРОЕМЫ (Лист 10)**				**1266645**
		Окна				
38	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	14,6168	8 462	123687
39	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	14,6168	52 349	765175
40	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	4,2884	9 961	42717
41	С1223-102-0106 223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	4,2884	62 645	268647
42	У6108-0107-0201 6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	11,8988	5 582	66419
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Водопровод и канализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**252628**
	Раздел 1.	**Водопровод холодной воды В1**				**58979**
1	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	5,4	757	4088
2	С1241-205-1301 241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	5,4	136	734
3	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	35,6	1 205	42898
4	С1241-205-1302 241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	35,6	207	7369
5	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4	45	180

1	2	3	4	5	6	7
6	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	52	156
7	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1	17	17
8	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	31	248
9	С1241-210-1001 241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	24	48
10	С1241-223-0102 241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	3	455	1365
11	С1241-211-1403 241-211-1403 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	7	268	1876
	Раздел 2.	**Водопровод горячей воды Т3**				**26023**
12	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	17,5	1 205	21088
13	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	17,5	282	4935
	Раздел 3.	**Канализация К1**				**167626**
14	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	12	3 359	40308
15	С1241-203-0301 241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	12	524	6288
16	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	25	3 232	80800
17	С1241-203-0306 241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	25	1 065	26625
18	С1241-208-4501 241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	6	117	702
19	С1241-208-4403 241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	354	1416

1	2	3	4	5	6	7
20	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1056
21	С1241-209-3503 241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	792	3168
22	С1241-209-3603 241-209-3603 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	671	671
23	С1241-209-3801 241-209-3801 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	4	470	1880
24	С1241-209-3503 241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	792	1584
25	С1241-220-0103 241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	782	3128
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 Отопление и вентиляция				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**395604**
	Раздел 1.	**Отопление**				**395604**
1	У6114-0102-0502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	5	3 326	16630
2	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5	1 453	7265
3	У6114-0102-0105 6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	135	2 046	276210
4	С1241-101-0204 241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	15	1 102	16530
5	С1241-101-0203 241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	55	613	33715
6	С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	45	594	26730
7	С1241-101-0201 241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	20	452	9040

1	2	3	4	5	6	7
8	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,9	250	2975
9	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	11,9	547	6509
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 Электроосвещение и оборудование				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1100253**
	Раздел 4.	**Провода и кабельные изделия**				**1049906**
1	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	714	1 470	1049580
2	С1243-106-0501 243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2091	311	65
3	С1243-106-0502 243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,36618	489	179
4	С1243-106-0903 243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0204	1 187	24
5	С1243-106-0503 243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,0051	756	4
6	С1243-106-0902 243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0051	769	4
7	С1243-106-0701 243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,1224	411	50
	Раздел 5.	**Заземление**				**50347**
8	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7 273	29092
9	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 417	21255

ИТОГО ПО АКТУ:	31 442 224
ОБОРУДОВАНИЕ	
ИТОГО	31 442 224

1	2	3	4	5	6	7
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%					**2 169 513**	
Итого:					**33 611 737**	
Сметная прибыль 5%					**1 680 587**	
Непредвиденные работы и затраты 5%					**1 680 587**	
Итого:					**36 972 911**	
III квартал 2024 года - доля-25%, к-1,0					**9 243 228**	
IV квартал 2024 года - доля-75%, к-1,0					**27 729 683**	
Итого:					**36 972 911**	
Коэффициент договорной цены -2%					**36 233 453**	
НДС 12%					**4 348 014**	
Итого:					**40 581 467**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор
ТОО "АКЛ Авангард" Хабдуалиулы Б.

Технадзор ТОО "Фараб курылыс" Осерпаев Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Рус Тал" Сайынов З.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40, тел.: +7 (7132) 54-92-71** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рус Тал",030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, 11 мкр, дом № 41Б, тел.: +7132, 77-31-94** — **020140004950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №69 от 29.03.2025г

Номер документа	Дата составления
16	21.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство Жарыкского медицинского пункта на 20 посещений в сельском округе Жарык, Кобдинского района, Актюбинской области (корректировка)»			Работа	1	121 537 844,00	121 537 844,00
				Итого	1	x	121 537 844,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сайынов З.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2025

М.П.

М.П.