SANA 2025.1Д от 22.01.2025г. Цена региона Акмолинская область Зерендинский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
Подрядчик: ТОО "BM Group 1"
Наименование: Текущий ремонт благоустройства существующего парка ВОВ в селе Зеренда Зерендинского района

Акт выполненных работ №1
по договору №64 от 12.05.2025г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**79 577 285**
		Непредвиденные работы и затраты 2%:	Тенге			**1 591 546**
		Итого по смете и непредвиденным расходам:	Тенге			**81 168 831**
		Коэффициент скидки:	Тенге			**0,77**
		ИТОГО со скидкой:	Тенге			**62 500 000**
		НДС 12%:	Тенге			**7 500 000**
		Итого с НДС:	Тенге			**70 000 000**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**3 516 269**
		Подраздел 1.0. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 516 269**
1	1218-0101-2001 Кклим = 1,09	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	461	766	353 126
2	1146-0301-0102 Кклим = 1,12	Разборка фундамента бетонного (Разборка бетонных мемориальных плит)	м3	30	73801	2 214 030
3	6106-0304-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,599995;К1трм =0,7;К1экс=0,7;К1мат=0 ,5;	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением. (РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ)	т	4,73	168997	799 356
4	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	209,45	255	53 410
5	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км	т·км	1047,25	92	96 347
		Раздел 2. Баланс земляных масс. Покрытие, ИТОГО:	тенге			**22 937 414**
		Подраздел 2.1. Организация рельефа, ИТОГО	тенге			**272 781**
6	6101-0102-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,4	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	646,4	422	272 781
		Подраздел 2.2. Покрытие брусчаткой (S-1563,8м2), ИТОГО	тенге			**22 664 633**
7	6201-0403-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,15 :К1трр=0,925;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (фр. 20-70, М1000)	м2	242,4	952	230 765
8	211-201-0607 Коб=0,15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-80 (70) мм	м3	137,99564	5276	728 065
9	6113-0301-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,968;	Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой	м2	1616	4281	6 918 096
10	255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1616	4223	6 824 368
11	6201-0301-0602 Кклим = 1,12 :К1трр=0,9433;	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия - ПОРЕБРИК	м	1231	5118	6 300 258

12	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1231	1351	1 663 081
		Раздел 4. Малые архитектурные формы, ИТОГО:	тенге			43 119 157
		Подраздел 4.0. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			43 119 157
13	8601-0303-0407	Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 7	шт.	8	86207	689 656
14	8601-0302-0501	Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 1	шт.	8	258594	2 068 752
15	8601-0602-0403	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	156	253341	39 521 196
16	8601-0605-0601	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	3	279851	839 553
		Раздел 5. Мемориальная доска (2 шт), ИТОГО:	тенге			10 004 446
		Подраздел 5.0. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 004 446
17	6103-0101-0302 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм	м3	67	45214	3 029 338
18	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,005	29750	2 023 149
19	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,657	87456	144 915
20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,063	285594	303 586
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,594	302286	179 558
22	1115-0101-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=1,00015;	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м2 поверхности облицовки	210	15857	3 329 970
23	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	210	4733	993 930

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района" — Н. Абугалиев

Заместитель акима — Р. Катенов

Главный специалист — А. Жукенов

Подрядчик:

Директор
ТОО "BM Group 1" — Б. Махметов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
Подрядчик: ТОО "BM Group 1"

Наименование: Текущий ремонт благоустройства существующего парка ВОВ в селе Зеренда Зерендинского района

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за ОКТЯБРЬ 2025 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		64	**12.05.2025**				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт благоустройства существующего парка ВОВ в селе Зеренда Зерендинского района	**70 000 000**	**62 500 000**							**7 500 000**	**70 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
М.П.

Н. Абугалиев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "BM Group 1" **Б. Махметов**
М.П.

SANA 2025.1Д от 22.01.2025 г.

Заказ 1

Наименование стройки: Текущий ремонт благоустройства существующего парка ВОВ в селе Зеренда Зерендинского района

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1

Акт №1

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	7002			
							17 884 804
		Средства на оплату труда					
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,6379968	15803		10 082
						3968	2 532
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,09773568	21575		2 109
						3968	388
3	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	21,6466432	12590		272 531
						3320	71 867
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	26,429088	74		1 956
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	23,48752	14319		336 318
						2777	65 225
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	10,27102608	13080		134 345
						3968	40 755
7	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,24474912	23253		5 691
						4741	1 160
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	18,0595184	11216		202 556
						3320	59 958
9	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	3,1891552	33		105
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	31,130624	12565		391 156
						3320	103 354

11	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	2,71488	9733	26 424
					2777	7 539
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,447468	11877	5 315
					2777	1 243
13	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,69346	6278	16 910
					2325	6 262
14	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	43,619072	635	27 698
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	95,424	8538	814 730
					2777	264 992
16	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	31,8544688	629	20 036
17	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,006656	339	16 952
18	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,4462448	366	529
19	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,2299776	103	642
20	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	2,8777728	13252	38 136
					3320	9 554
21	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	6,4885632	16783	108 898
					3968	25 747
22	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,7058688	12511	8 831
					2777	1 960
23	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,15474816	14093	2 181
					3320	514
24	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	18,823168	94	1 769
25	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,3046608	8431	27 862
					2777	9 177
26	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	2,37176352	315	747
27	341-204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	1,733168976	113	196
28	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,0754128	60	65
29	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	39,88449349	50	1 994
30	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	190,848	87	16 604
		Итого по машинам и механизмам		**637,8979042**		**2 493 367**
						672 227

Материалы

1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-80 (70) мм	м3	137,9956406	5276	728 065
2	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,636	6698	24 354
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	92,92	6045	561 701

4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	62,46094	28843	1 801 561
5	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,005	29750	2 023 149
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,7386	26439	19 528
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	4,2	21452	90 098
8	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0045881	554382	2 544
9	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	12,47721	463	5 777
10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,07095	2146	152
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,594	302286	179 559
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,063	285594	303 586
13	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0442255	10602	469
14	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,0927	58637	122 710
15	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00243595	88455	215
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0804	127301	10 235
17	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486	м3	0,9581	122783	117 638
18	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,084	29383	2 468
19	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,03015	64654	1 949
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,085291	954056	81 372
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	46,50365	861	40 040
22	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	63,06	2280	143 777
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,41178	36	303
24	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,24005	550	1 782
25	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,96965	251	243
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	50,25	2928	147 132
27	218-103-0201	Ветошь	кг	1,05	1103	1 158
28	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002365	1352536	320
29	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002365	1121498	2 652
30	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	210	4733	993 930
31	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00073315	712423	522
32	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001419	780756	1 108

33	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1231	1351	1 663 081	
34	255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1616	4223	6 824 368	
35	261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м2	210			
		Итого по материалам					**15 897 547**
		Перевозка грузов					
1	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км	т·км	1047,25	92	96 347	
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	209,45	255	53 410	
		Итого по перевозке грузов					**149 757**

Утверждаю
Руководитель
ГУ "Аппарат акима
Зерендинского сельского
округа Зерендинского района"
Н. Абугалиев

" 2025 г

Дефектный акт №1

Текущий ремонт благоустройства существующего парка ВОВ в селе Зеренда Зерендинского района

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Демонтажные работы			
1	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	461
2	**Разборка фундамента бетонного (Разборка бетонных мемориальных плит)**	м3	30
3	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением. (РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ)**	т	4,73
4	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	209,45
5	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км**	т·км	1047,25
Раздел 2 Баланс земляных масс. Покрытие			
2.1 Организация рельефа			
6	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	м3	646,4
2.2 Покрытие брусчаткой (S-1563,8м2)			
7	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (фр. 20-70, М1000)**	м2	242,4
8	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-80 (70) мм Коб =0,15**	м3	137,99564
9	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	м2	1616
10	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	1616
11	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия - ПОРЕБРИК**	м	1231
12	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	1231
Раздел 4 Малые архитектурные формы			
13	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 7**	шт.	8
14	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам**	шт.	8
15	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и**	секция	156
16	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	конструкция	3
Раздел 5 Мемориальная доска (2 шт)			

17	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм**	м3	67
18	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	68,005
19	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	1,657
20	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,063
21	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,594
22	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены**	м2 поверхности облицовки	210
23	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм**	м2	210