Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Инженер: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Договор: № 1 от 10.05.2024г
Наименование объекта:«Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области»

Справка
стоимости выполненных работ
за август месяц 2024 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начала строительства по отчетный период		В текущем месяце	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области**	**201 057 343**	**225 184 224,21**	**44 544 572**	**49 889 920,21**
2	в.т.ч оборудование	63 074 767	70 643 739	262 040	293 485
3	**Итого затраты подрядчика**	**201 057 343**	**225 184 224,21**	**44 544 572**	**49 889 920,21**
	Всего к оплате	**201 057 343**	**225 184 224,21**	**44 544 572**	**49 889 920,21**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
города Арыс Туркестанской области

_____ **Камбаров А.С.**

Инженер:
Директор ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

_____ **Нуралиев Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ **Дербисбеков Ж.К.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
ИНЖЕНЕР: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: № 1 от 2024-05-10
Наименование стройки: "Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области"

А К Т №5

приемки выполненных работ за август 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. (лс02-02-01)										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³	м³		831,742385	217,12	217,12	180587,91	180587,91	--	36122,57	234043,99
			НР - 72%; СП - 8%;				--	60,32	--	50170,70		17333,51	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м³ грунта		29,76	3524,80	--	104898,05	--	--	75526,71	194858,66
			НР - 72%; СП - 8%;				3524,80	--	104898	--		14433,90	
3	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Уширения на колодцы/	м³ грунта		19,84	217,12	217,12	4307,66	4307,66	--	861,65	5582,78
			НР - 72%; СП - 8%;				--	60,32	--	1196,75		413,47	
4	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта		764,6921135	47,90	47,90	36628,75	36628,75	--	8977,49	49253,82
			НР - 72%; СП - 8%;				--	16,30	--	12464,48		3647,58	
5	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта		23,6502716	1395,33	--	32999,93	--	--	23760,01	61300,79
			НР - 72%; СП - 8%;				1395,33	--	33000	--		4540,85	
6	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		764,6921135	272,05	122,66	208034,49	93797,14	--	116340,26	350328,40
			НР - 72%; СП - 8%;				149,39	61,92	114237	47349,74		25953,65	
7	7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания		20,88	6871,66	264,05	143480,26	5513,36	99383	39905,23	198056,40
			НР - 99%; СП - 8%				1847,91	82,56	38584,36	1723,85		14670,91	
			Укладка трубопровода и фасонных частей										
8	8	Е11-220301-0105 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,202	1564858,28	350332,88	316101,37	70767,24	57170	215087,88	573684,39
			НР - 99%; СП - 8%;				931507,20	144039,76	188164	29096,03		42495,14	
9	9	Е11-220301-0103 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,028	1004149,04	172212,66	28116,17	4821,95	3733	21398,46	53475,80
			НР - 99%; СП - 8%;				698630,40	73319,70	19562	2052,95		3961,17	
10	10	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,031	843455,33	107865,19	26147,12	3343,82	2509	21454,07	51409,29
			НР - 99%; СП - 8%;				654642,56	44414,91	20294	1376,86		3808,10	
11	11	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м		202	7392,00	--	1493184,00	--	1493184	--	1612638,72
			СП - 8%				--	--	--	--		119454,72	
12	12	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		28	4372,00	--	122416,00	--	122416	--	132209,28
			СП - 8%				--	--	--	--		9793,28	
13	13	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		31	2002,00	--	62062,00	--	62062	--	67026,96
			СП - 8%				--	--	--	--		4964,96	
14	14	Е11-220601-0205 1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,202	4895791,69	196250,81	988949,92	39642,67	863960	94071,10	1169662,70
			НР - 99%; СП - 8%;				422510,40	47892,12	85347	9674,21		86641,68	
15	15	Е11-220601-0203 1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,028	3338509,26	39663,53	93478,26	1110,58	82072	10201,09	111973,70
			НР - 99%; СП - 8%;				367698,24	306,63	10296	8,59		8294,35	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е11-220601-0101 1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,031	1433661,99	27313,57	44443,52	846,72	35242	8275,60	56936,65
			НР - 99%; СП - 8%;			269509,76	141,52	8355	4,39		4217,53	
17	17	Е11-220701-0105 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,202	140364,05	--	28353,54	--	3699	24408,06	56982,53
			НР - 99%; СП - 8%;			122052,53	--	24655	--		4220,93	
18	18	Е11-220701-0103 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	109679,34	--	3071,02	--	223	2819,41	6361,67
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	2848	--		471,23	
19	19	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,031	103711,14	--	3215,05	--	62	3121,49	6843,47
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	3153	--		506,92	
20	20	Е11-220901-0105 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	10	6991,18	327,82	69911,80	3278,20	24784	43066,20	122016,20
			НР - 99%; СП - 8%			4185,01	165,11	41850,10	1651,10		9038,20	
21	21	Е11-220901-0103 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4775,58	140,49	9551,16	280,98	3417	5934,70	16724,72
			НР - 99%; СП - 8%			2926,56	70,76	5853,12	141,52		1238,86	
22	22	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	2795,63	46,83	8386,89	140,49	2728	5533,53	15034,05
			НР - 99%; СП - 8%			1839,55	23,59	5518,65	70,77		1113,63	
23	23	С1242-101-1207 242-101-1207 РСНБ	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	10	173185,00	--	1731850,00	--	1731850	--	1870398,00
			СП - 8%			--	--	--	--		138548,00	
24	24	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	104295,00	--	208590,00	--	208590	--	225277,20
			СП - 8%			--	--	--	--		16687,20	
25	25	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	60287,00	--	180861,00	--	180861	--	195329,88
			СП - 8%			--	--	--	--		14468,88	
26	26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,27794	2324033,44	754099,55	645941,85	209594,43	191305	315472,48	1038327,48
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	245043	73616,36		76913,15	
27	27	Е11-221201-0105 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	43	3852,50	202,24	165657,50	8696,32	47849	109025,64	296657,86
			НР - 99%; СП - 8%			2537,50	23,59	109112,50	1014,37		21974,72	
28	28	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	15	2534,77	109,70	38021,55	1645,50	11001	25121,10	68194,05
			НР - 99%; СП - 8%			1691,66	--	25374,90	--		5051,40	
29	29	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	15	1209,97	54,85	18149,55	822,75	3794	13398,00	34071,30
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	13533,30	--		2523,75	
30	30	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	43	8726,00	--	375218,00	--	375218	--	405235,44
			СП - 8%			--	--	--	--		30017,44	
31	31	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	15	4899,00	--	73485,00	--	73485	--	79363,80
			СП - 8%			--	--	--	--		5878,80	
32	32	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	15	2612,00	--	39180,00	--	39180	--	42314,40
			СП - 8%			--	--	--	--		3134,40	
33	33	Е11-220501-0411 1122-0501-0411	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0028	3263541,69	2409031,36	9137,92	6745,29	--	4721,32	14967,98
			НР - 99%; СП - 8%;			854510,33	848707,77	2393	2376,38		1108,74	
34	34	Е11-220501-0410 1122-0501-0410	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0012	2424318,95	1834210,05	2909,18	2201,05	--	1441,21	4698,42
			НР - 99%; СП - 8%;			590108,90	623031,25	708	747,64		348,03	
35	35	Е11-220501-0409 1122-0501-0409	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0014	1957787,07	1377621,94	2740,90	1928,67	--	1328,23	4394,66
			НР - 99%; СП - 8%;			580165,13	378150,40	812	529,41		325,53	
36	36	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	2,828	25367,00	--	71737,88	--	71738	--	77476,91
			СП - 8%;			--	--	--	--		5739,03	
37	37	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1,212	19859,00	--	24069,11	--	24069	--	25994,64
			СП - 8%;			--	--	--	--		1925,53	
38	38	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1,414	15724,00	--	22233,74	--	22234	--	24012,44
			СП - 8%;			--	--	--	--		1778,70	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67148,00	--	67148,00	--	67148	--	72519,84
			СП - 8%			--	--	--	--		5371,84	
40	40	Е11-221001-0103 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	6999,83	290,75	6999,83	290,75	3115	3695,25	11550,69
			НР - 99%; СП - 8%			3594,43	138,15	3594,43	138,15		855,61	
41	41	Е11-270902-0201 1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1709,53	--	1709,53	--	347	1471,74	3435,77
			НР - 108%; СП - 8%			1362,72	--	1362,72	--		254,50	
42	42	С1251-102-0409 251-102-0409 РСНБ	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	шт.	1	1122,00	--	1122,00	--	1122	--	1211,76
			СП - 8%			--	--	--	--		89,76	
			Водопроводные колодцы D=1500мм /4 шт/									
43	43	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,816	38120,53	14406,27	183588,47	69380,60	26652,94	118370,59	326115,77
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	87555	32011,33		24156,72	
44	44	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4	32948,00	--	131792,00	--	131792	--	142335,36
			СП - 8%;			--	--	--	--		10543,36	
45	45	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные дликолодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	28393,00	--	113572,00	--	113572	--	122657,76
			СП - 8%;			--	--	--	--		9085,76	
46	46	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/15-6б	шт.	8	14315,00	--	114520,00	--	114520	--	123681,60
			СП - 8%;			--	--	--	--		9161,60	
47	47	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5773,00	--	23092,00	--	23092	--	24939,36
			СП - 8%;			--	--	--	--		1847,36	
48	49	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	4	31117,00	--	124468,00	--	124468	--	134425,44
			СП - 8%;			--	--	--	--		9957,44	
49	50	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,06832	1074856,00	--	73434,16	--	73434	--	79308,89
			СП - 8%;			--	--	--	--		5874,73	
50	51	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,98128	1530,94	1,70	3033,22	3,36	405,79	2100,67	5544,61
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	2624	1,76		410,72	
51	52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция	$м^2$ поверхности	32	4066,40	27,44	130124,80	878,08	113485	14798,72	156517,44
			НР - 93%; СП - 8%;			492,55	4,72	15762	151,04		11593,92	
52	53	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,12	36332,68	11,75	4359,92	1,41	3578,12	733,56	5500,96
			НР - 94%; СП - 8%;			6503,23	--	780	--		407,48	
53	54	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,032672	1528659,00	--	49944,35	--	49944	--	53939,90
			СП - 8%;			--	--	--	--		3995,55	
54	55	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,48	708,00	--	8835,84	--	8836	--	9542,71
			СП - 8%;			--	--	--	--		706,87	
			Водопроводные колодцы D=2000мм /2 шт/									
55	56	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,156	38120,53	14406,27	158428,92	59872,46	23000,34	102148,70	281423,83
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	75556	27624,39		20846,21	
56	57	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	59964,00	--	119928,00	--	119928	--	129522,24
			СП - 8%;			--	--	--	--		9594,24	
57	58	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 2ПП20-1	шт.	2	44436,00	--	88872,00	--	88872	--	95981,76
			СП - 8%;			--	--	--	--		7109,76	
58	59	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	4	31098,00	--	124392,00	--	124392	--	134343,36
			СП - 8%;			--	--	--	--		9951,36	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	60	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9а	шт.	2	31098,00	--	62196,00	--	62196	--	67171,68
			СП - 8%;			--	--	--	--		4975,68	
60	61	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	5773,00	--	11546,00	--	11546	--	12469,68
			СП - 8%;			--	--	--	--		923,68	
61	62	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	6458,00	--	12916,00	--	12916	--	13949,28
			СП - 8%;			--	--	--	--		1033,28	
62	63	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Скобы/	т	0,0164	1074856,00	--	17627,64	--	17628	--	19037,85
			СП - 8%;			--	--	--	--		1410,21	
63	64	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,4756	1530,94	1,70	728,12	0,81	97,41	504,26	1330,97
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	630	0,42		98,59	
64	65	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	$м^3$ подстилающего слоя	0,564	36332,68	11,75	20491,63	6,63	16817,18	3447,75	25854,54
			НР - 94%; СП - 8%;			6503,23	--	3668	--		1915,15	
			Водопроводные колодцы D=1000мм /1 шт/									
65	66	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,204	38120,53	14406,27	45897,12	17345,15	6663,24	29592,65	81528,95
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	21889	8002,83		6039,18	
66	67	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	32948,00	--	32948,00	--	32948	--	35583,84
			СП - 8%			--	--	--	--		2635,84	
67	68	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28393,00	--	28393,00	--	28393	--	30664,44
			СП - 8%			--	--	--	--		2271,44	
68	69	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/15-6б	шт.	2	14315,00	--	28630,00	--	28630	--	30920,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		2290,40	
69	70	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5773,00	--	5773,00	--	5773	--	6234,84
			СП - 8%			--	--	--	--		461,84	
70	72	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31117,00	--	31117,00	--	31117	--	33606,36
			СП - 8%			--	--	--	--		2489,36	
71	73	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01708	1074856,00	--	18358,54	--	18359	--	19827,22
			СП - 8%;			--	--	--	--		1468,68	
72	74	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1530,94	1,70	758,31	0,84	101,45	525,17	1386,16
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	656	0,44		102,68	
73	75	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция	$м^2$ поверхности	8	4066,40	27,44	32531,20	219,52	28371	3699,68	39129,36
			НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	3940,40	37,76		2898,48	
74	76	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,03	36332,68	11,75	1089,98	0,35	894,53	183,39	1375,24
			НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	195,10	--		101,87	
75	77	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008168	1528659,00	--	12486,09	--	12486	--	13484,98
			СП - 8%;			--	--	--	--		998,89	
76	78	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,12	708,00	--	16368,96	--	16369	--	17678,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1309,52	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9527329,68	824701,44	7380825,06	1508645,64	11918852,73
								1321803,18	303234,22	--	882877,42	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								734,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1625037,40			
			РАЗДЕЛ 2. (лс02-01-01)									
			Земляные работы									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³	441,0368973	217,12 -- 217,12	217,12 60,32 95757,93	95757,94 -- 95757,94	95757,94 26603,35 95757,94	--	19154,23 9191,21 19154,23	124103,37
78	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	15,672096	3524,80 3524,80 55241,00	-- -- --	55241,00 55241 55241,00	-- -- --	--	39773,59 7601,12 39773,59	102615,71
79	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Уширение на колодцы/ *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	10,448064	217,12 -- 217,12	217,12 60,32 2268,48	2268,48 -- 2268,48	2268,49 630,23 2268,49	--	453,76 217,74 453,76	2939,98
80	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	416,8312686	47,90 -- 47,90	47,90 16,30 19966,22	19966,22 -- 19966,22	19966,22 6794,35 19966,22	--	4893,60 1988,29 4893,60	26848,10
81	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	12,8916887	1395,33 1395,33 17988,16	-- -- --	17988,16 17988 17988,16	-- -- --	--	12951,51 2475,20 12951,51	33414,87
82	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ уплотненного грунта	416,8312686	272,05 149,39 113398,95	122,66 61,92 62270	113398,95 62270 113398,95	51128,52 25810,19 51128,52	--	63416,71 14147,25 63416,71	190962,91
83	7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 99%; СП - 8%;*	м³ основания	12,925541	6871,66 1847,91 88819,92	264,05 82,56 23885	88819,92 23885 88819,92	3412,99 1067,13 3412,99	61522	24702,91 9081,87 24702,91	122604,70
84	8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Лишний грунт/ *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	54,1530067	266,85 -- 266,85	266,85 74,13 14450,73	14450,73 -- 14450,73	14450,73 4014,36 14450,73	--	2890,15 1387,40 2890,15	18728,28
85	9	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%;*	т·км	1560,953926	29,00 -- --	-- -- 45267,66	45267,66 -- --	-- -- --		-- 3621,41 --	48889,07
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
86	12	Е11-220501-0422 1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,19	609921,32 351745,75 115885,05	258175,57 95346,77 66832	115885,05 66832 115885,05	49053,36 18115,89 49053,36	--	84098,10 15998,65 84098,10	215981,80
87	15	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм *СП - 8%;*	м	191,9	142,00 -- 27249,80	-- -- --	27249,80 -- 27249,80	-- -- --	27250	-- 2179,98 --	29429,78
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				596293,90 226216,51	236038,25 83035,50	88771,49 --	252334,55 67890,13	916518,58
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168,00
			Сметная заработная плата	Тенге					309252,01			
			РАЗДЕЛ 3. Распределительные колодца									
88	74	Е11-60301-407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Соединительные элементы для колодцев/ *НР - 91%; СП - 8%;*	т	0,32784	1457796,60 429343,20	2110,40 1000,77	477924,04 140756	691,87 328,09	336476	128386,41 48504,84	654815,29
			Колодец на 2 абонента									
89	75	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0008	843455,33 654642,56 674,76	107865,19 44414,91 524	674,76 524	86,29 35,53	65	553,65 98,27 553,65	1326,69
90	76	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0008	103711,14 101710,44 82,97	-- -- --	82,97 81 82,97	-- -- --	2	80,55 13,08 80,55	176,61
91	77	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм *СП - 8%*	м	0,4	1423,00 -- 569,20	-- -- --	569,20 -- 569,20	-- -- --	569	-- 45,54 --	614,74
92	78	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм *СП - 8%*	м	0,4	4068,00 -- 1627,20	-- -- --	1627,20 -- 1627,20	-- -- --	1627	-- 130,18 --	1757,38
93	79	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	2	17347,00 -- 34694,00	-- -- --	34694,00 -- 34694,00	-- -- --	34694	-- 2775,52 --	37469,52
94	82	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	1209,97 902,22 2419,94	54,85 -- --	2419,94 1804,44 2419,94	109,70 -- --	506	1786,40 336,50 1786,40	4542,84
95	83	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	2	2612,00 -- 5224,00	-- -- --	5224,00 -- 5224,00	-- -- --	5224	-- 417,92 --	5641,92
96	84	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер *СП - 8%*	шт.	2	1286,00 -- 2572,00	-- -- --	2572,00 -- 2572,00	-- -- --	2572	-- 205,76 --	2777,76

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	85	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,909	6715,00	--	6103,94	--	6104	--	6592,25
			СП - 8%;			--	--	--	--		488,31	
98	86	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,204	38120,53	14406,27	45897,12	17345,15	6663,24	29592,65	81528,95
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	21889	8002,83		6039,18	
99	87	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	32948,00	--	32948,00	--	32948	--	35583,84
			СП - 8%			--	--	--	--		2635,84	
100	88	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28393,00	--	28393,00	--	28393	--	30664,44
			СП - 8%			--	--	--	--		2271,44	
101	89	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/15-6б	шт.	2	14315,00	--	28630,00	--	28630	--	30920,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		2290,40	
102	90	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5773,00	--	5773,00	--	5773	--	6234,84
			СП - 8%			--	--	--	--		461,84	
103	92	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14427,00	--	14427,00	--	14427	--	15581,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1154,16	
104	93	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01708	1074856,00	--	18358,54	--	18359	--	19827,22
			СП - 8%;			--	--	--	--		1468,68	
105	94	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1530,94	1,70	758,31	0,84	101,45	525,17	1386,16
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	656	0,44		102,68	
106	95	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция	$м^2$ поверхности	8	4066,40	27,44	32531,20	219,52	28371	3699,68	39129,36
			НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	3940,40	37,76		2898,48	
107	96	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	36332,68	11,75	29102,48	9,41	23883,98	4896,55	36718,95
			НР - 94%; СП - 8%;			6503,23	--	5209	--		2719,92	
108	97	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,054	41044,85	1770,14	2216,42	95,59	1598	498,74	2932,38
			НР - 91%; СП - 8%;			9677,30	472,15	523	25,50		217,21	
109	98	Е11-60301-407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02184	1457796,60	2110,40	31838,28	46,09	22415	8552,83	43622,40
			НР - 91%; СП - 8%;			429343,20	1000,77	9377	21,86		3231,29	
110	99	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	1528659,00	--	966,57	--	967	--	1043,90
			СП - 8%;			--	--	--	--		77,33	
111	100	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0032	2324033,44	754099,55	7436,91	2413,12	2203	3632,12	11954,55
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	2821	847,57		885,52	
112	101	Е11-220801-0205 1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1880,43	161,54	3760,86	323,08	--	3404,34	7738,42
			НР - 99%; СП - 8%			1718,89	0,47	3437,78	0,94		573,22	
113	102	С1241-214-0303 241-214-0303 РСНБ	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	920,00	--	1840,00	--	1840	--	1987,20
			СП - 8%			--	--	--	--		147,20	
114	103	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1209,97	54,85	2419,94	109,70	506	1786,40	4542,84
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	1804,44	--		336,50	
115	104	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00	--	10448,00	--	10448	--	11283,84
			СП - 8%;			--	--	--	--		835,84	
116	105	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2795,63	46,83	2795,63	46,83	909	1844,51	5011,35
			НР - 99%; СП - 8%			1839,55	23,59	1839,55	23,59		371,21	
117	106	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	60287,00	--	60287,00	--	60287	--	65109,96
			СП - 8%			--	--	--	--		4822,96	
118	107	Е11-60301-407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0047812	1457796,60	2110,40	6970,02	10,09	4907	1872,38	9549,79

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%;			429343,20	1000,77	2053	4,78		707,39	
			Колодец на 4 абонента									
119	108	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	843455,33	107865,19	1012,15	129,44	97	830,48	1990,04
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	786	53,30		147,41	
120	109	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0012	103711,14	--	124,45	--	2	120,83	264,90
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	122	--		19,62	
121	110	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,8	1423,00	--	1138,40	--	1138	--	1229,47
			СП - 8%			--	--	--	--		91,07	
122	111	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,4	4068,00	--	1627,20	--	1627	--	1757,38
			СП - 8%			--	--	--	--		130,18	
123	112	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	17347,00	--	69388,00	--	69388	--	74939,04
			СП - 8%			--	--	--	--		5551,04	
124	115	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1209,97	54,85	2419,94	109,70	506	1786,40	4542,84
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	1804,44	--		336,50	
125	116	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2612,00	--	5224,00	--	5224	--	5641,92
			СП - 8%			--	--	--	--		417,92	
126	117	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	4	1286,00	--	5144,00	--	5144	--	5555,52
			СП - 8%			--	--	--	--		411,52	
127	118	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,909	6715,00	--	6103,94	--	6104	--	6592,25
			СП - 8%;			--	--	--	--		488,31	
128	119	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,204	38120,53	14406,27	45897,12	17345,15	6663,24	29592,65	81528,95
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	21889	8002,83		6039,18	
129	120	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	32948,00	--	32948,00	--	32948	--	35583,84
			СП - 8%			--	--	--	--		2635,84	
130	121	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28393,00	--	28393,00	--	28393	--	30664,44
			СП - 8%			--	--	--	--		2271,44	
131	122	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/15-6б	шт.	2	14315,00	--	28630,00	--	28630	--	30920,40
			СП - 8%; *Формула объема = 1+1*			--	--	--	--		2290,40	
132	123	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5773,00	--	5773,00	--	5773	--	6234,84
			СП - 8%			--	--	--	--		461,84	
133	125	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14427,00	--	14427,00	--	14427	--	15581,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1154,16	
134	126	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01708	1074856,00	--	18358,54	--	18359	--	19827,22
			СП - 8%;			--	--	--	--		1468,68	
135	127	Е11-150403-1004 1115-0403-1004	Окраска стремянок	окрашиваемой поверхности	0,49532	1530,94	1,70	758,31	0,84	101	525,17	1386,16
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	656	0,44		102,68	
136	128	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	36332,68	11,75	29102,48	9,41	23884	4896,55	36718,95
			НР - 94%; СП - 8%;			6503,23	--	5209	--		2719,92	
137	129	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция	$м^2$ поверхности	8	4066,40	27,44	32531,20	219,52	28371	3699,68	39129,36
			НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	3940,40	37,76		2898,48	
138	130	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,054	41044,85	1770,14	2216,42	95,59	1598	498,74	2932,38
			НР - 91%; СП - 8%;			9677,30	472,15	523	25,50		217,21	
139	131	Е11-60301-407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02184	1457796,60	2110,40	31838,28	46,09	22415	8552,83	43622,40
			НР - 91%; СП - 8%;			429343,20	1000,77	9377	21,86		3231,29	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	132	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	1528659,00	--	966,57	--	967	--	1043,90
			СП - 8%;			--	--	--	--		77,33	
141	133	Е11-220801-0205 1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1880,43	161,54	3760,86	323,08	--	3404,34	7738,42
			НР - 99%; СП - 8%			1718,89	0,47	3437,78	0,94		573,22	
142	134	С1241-214-0303 241-214-0303 РСНБ	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	920,00	--	1840,00	--	1840	--	1987,20
			СП - 8%			--	--	--	--		147,20	
143	135	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1209,97	54,85	2419,94	109,70	506	1786,40	4542,84
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	1804,44	--		336,50	
144	136	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00	--	5224,00	--	5224	--	5641,92
			СП - 8%			--	--	--	--		417,92	
145	137	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2795,63	46,83	2795,63	46,83	909	1844,51	5011,35
			НР - 99%; СП - 8%			1839,55	23,59	1839,55	23,59		371,21	
146	138	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	60287,00	--	60287,00	--	60287	--	65109,96
			СП - 8%			--	--	--	--		4822,96	
147	139	Е11-60301-407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0047812	1457796,60	2110,40	6970,02	10,09	4907	1872,38	9549,79
			НР - 91%; СП - 8%;			429343,20	1000,77	2053	4,78		707,39	
			Колодец на 5 абонентов									
148	140	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	843455,33	107865,19	1012,15	129,44	97	830,48	1990,04
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	786	53,30		147,41	
149	141	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0012	103711,14	--	124,45	--	2	120,83	264,90
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	122	--		19,62	
150	142	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,8	1423,00	--	1138,40	--	1138	--	1229,47
			СП - 8%			--	--	--	--		91,07	
151	143	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,4	4068,00	--	1627,20	--	1627	--	1757,38
			СП - 8%			--	--	--	--		130,18	
152	144	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	17347,00	--	69388,00	--	69388	--	74939,04
			СП - 8%			--	--	--	--		5551,04	
153	147	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1209,97	54,85	2419,94	109,70	506	1786,40	4542,84
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	1804,44	--		336,50	
154	148	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2612,00	--	5224,00	--	5224	--	5641,92
			СП - 8%			--	--	--	--		417,92	
155	149	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	4	1286,00	--	5144,00	--	5144	--	5555,52
			СП - 8%			--	--	--	--		411,52	
156	150	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,909	6715,00	--	6103,94	--	6104	--	6592,25
			СП - 8%;			--	--	--	--		488,31	
157	151	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,204	38120,53	14406,27	45897,12	17345,15	6663,24	29592,65	81528,95
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	21889	8002,83		6039,18	
158	152	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	32948,00	--	32948,00	--	32948	--	35583,84
			СП - 8%			--	--	--	--		2635,84	
159	153	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28393,00	--	28393,00	--	28393	--	30664,44
			СП - 8%			--	--	--	--		2271,44	
160	154	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/15-6б	шт.	2	14315,00	--	28630,00	--	28630	--	30920,40
			СП - 8%; *Формула объема = 1+1*			--	--	--	--		2290,40	
161	155	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5773,00	--	5773,00	--	5773	--	6234,84

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		461,84	
162	157	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14427,00	--	14427,00	--	14427	--	15581,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1154,16	
163	158	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01708	1074856,00	--	18358,54	--	18359	--	19827,22
			СП - 8%;			--	--	--	--		1468,68	
164	159	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1530,94	1,70	758,31	0,84	101,45	525,17	1386,16
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	656	0,44		102,68	
165	160	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	36332,68	11,75	29102,48	9,41	23883,98	4896,55	36718,95
			НР - 94%; СП - 8%;			6503,23	--	5209	--		2719,92	
166	161	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция	$м^2$ поверхности	8	4066,40	27,44	32531,20	219,52	28371	3699,68	39129,36
			НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	3940,40	37,76		2898,48	
167	162	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,054	41044,85	1770,14	2216,42	95,59	1598	498,74	2932,38
			НР - 91%; СП - 8%;			9677,30	472,15	523	25,50		217,21	
168	163	Е11-60301-407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02184	1457796,60	2110,40	31838,28	46,09	22415	8552,83	43622,40
			НР - 91%; СП - 8%;			429343,20	1000,77	9377	21,86		3231,29	
169	164	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	1528659,00	--	966,57	--	967	--	1043,90
			СП - 8%;			--	--	--	--		77,33	
170	165	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0032	2324033,44	754099,55	7436,91	2413,12	2203	3632,12	11954,55
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	2821	847,57		885,52	
171	166	Е11-220801-0205 1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1880,43	161,54	3760,86	323,08	--	3404,34	7738,42
			НР - 99%; СП - 8%			1718,89	0,47	3437,78	0,94		573,22	
172	167	С1241-214-0303 241-214-0303 РСНБ	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	920,00	--	1840,00	--	1840	--	1987,20
			СП - 8%			--	--	--	--		147,20	
173	168	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1209,97	54,85	2419,94	109,70	506	1786,40	4542,84
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	1804,44	--		336,50	
174	169	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00	--	10448,00	--	10448	--	11283,84
			СП - 8%;			--	--	--	--		835,84	
175	170	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2795,63	46,83	2795,63	46,83	909	1844,51	5011,35
			НР - 99%; СП - 8%			1839,55	23,59	1839,55	23,59		371,21	
176	171	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	60287,00	--	60287,00	--	60287	--	65109,96
			СП - 8%			--	--	--	--		4822,96	
177	172	Е11-60301-407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0047812	1457796,60	2110,40	6970,02	10,09	4907	1872,38	9549,79
			НР - 91%; СП - 8%;			429343,20	1000,77	2053	4,78		707,39	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1806990,14	60811,28	1439762,21	313566,41	2290201,07
								306416,65	26518,46	--	169644,52	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157,00
			Сметная заработная плата	Тенге					332935,11			
			РАЗДЕЛ 4. (лс02-04-03)									
			Технологические трубопроводы									
178	1	Ц13-120101-0211 1312-0101-0211	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	14	4919,43	2238,71	68872,02	31341,94	247	28543,34	105208,60
			НР - 61%; СП - 8%			2663,09	679,22	37283,26	9509,08		7793,24	
179	2	Ц13-120101-0209 1312-0101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5	4234,28	1932,51	21171,40	9662,55	51	8834,95	32406,85
			НР - 61%; СП - 8%			2291,66	605,04	11458,30	3025,20		2400,50	
180	3	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	3828,58	1653,54	7657,16	3307,08	89	3239,28	11768,16
			НР - 61%; СП - 8%			2130,47	524,67	4260,94	1049,34		871,72	
181	4	Ц13-120101-0203 1312-0101-0203	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	3418,39	1552,01	6836,78	3104,02	37	2848,34	10459,92

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%			1847,81	486,90	3695,62	973,80		774,80	
182	5	С1241-102-0183 241-102-0183 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	4652,00	--	65128,00	--	65128	--	70338,24
			СП - 8%			--	--	--	--		5210,24	
183	6	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	3545,00	--	17725,00	--	17725	--	19143,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1418,00	
184	7	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2002,00	--	4004,00	--	4004	--	4324,32
			СП - 8%			--	--	--	--		320,32	
185	8	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	585,00	--	1170,00	--	1170	--	1263,60
			СП - 8%			--	--	--	--		93,60	
186	9	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4156,00	--	4156,00	--	4156	--	4488,48
			СП - 8%			--	--	--	--		332,48	
187	10	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4156,00	--	33248,00	--	33248	--	35907,84
			СП - 8%			--	--	--	--		2659,84	
188	11	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2229,00	--	4458,00	--	4458	--	4814,64
			СП - 8%			--	--	--	--		356,64	
189	12	С1241-116-0204 241-116-0204 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1370,00	--	2740,00	--	2740	--	2959,20
			СП - 8%			--	--	--	--		219,20	
190	13	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2882,00	--	5764,00	--	5764	--	6225,12
			СП - 8%			--	--	--	--		461,12	
191	14	С1241-113-0218 241-113-0218 РСНБ	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3143,00	--	3143,00	--	3143	--	3394,44
			СП - 8%			--	--	--	--		251,44	
192	15	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	2604,00	--	7812,00	--	7812	--	8436,96
			СП - 8%			--	--	--	--		624,96	
193	16	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1431,00	--	2862,00	--	2862	--	3090,96
			СП - 8%			--	--	--	--		228,96	
194	17	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ	Головки для присоединении рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	1211,00	--	1211,00	--	1211	--	1307,88
			СП - 8%			--	--	--	--		96,88	
195	18	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1782,00	--	1782,00	--	1782	--	1924,56
			СП - 8%			--	--	--	--		142,56	
196	19	Ц13-120108-0103 1312-0108-0103	Трубопровод из винипластовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	0,3	4964,58	163,90	1489,37	49,17	39	866,41	2544,24
			НР - 61%; СП - 8%			4672,08	62,41	1401,62	18,72		188,46	
197	20	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	3946,00	--	1183,80	--	1184	--	1278,50
			СП - 8%			--	--	--	--		94,70	
198	21	Ц13-121303-0101 1312-1303-0101	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода ДО 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	89261,03	14868,66	357044,12	59474,64	45277	169741,28	568928,24
			НР - 61%; СП - 8%;			63073,08	6493,02	252292	25972,08		42142,84	
199	22	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	46828,00	--	93656,00	--	93656	--	101148,48
			СП - 8%			--	--	--	--		7492,48	
200	23	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	21324,00	--	42648,00	--	42648	--	46059,84
			СП - 8%			--	--	--	--		3411,84	
201	24	Ц13-121305-0304 1312-1305-0304	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	13522,77	1358,78	27045,54	2717,56	968	14966,90	45373,44
			НР - 61%; СП - 8%			11680,20	587,75	23360,40	1175,50		3361,00	
202	25	С1242-304-0103 242-304-0103 РСНБ	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (н,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	57867,00	--	115734,00	--	115734	--	124992,72
			СП - 8%			--	--	--	--		9258,72	
203	26	Ц13-121305-0301 1312-1305-0301	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7414,53	209,86	7414,53	209,86	197	4327,90	12681,82
			НР - 61%; СП - 8%			7008,12	86,80	7008,12	86,80		939,39	
204	27	С1242-304-0101 242-304-0101 РСНБ	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (н,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	35155,00	--	35155,00	--	35155	--	37967,40
			СП - 8%			--	--	--	--		2812,40	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	28	Ц13-121303-0101 1312-1303-0101	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода ДО 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	89261,03	14868,66	89261,03	14868,66	11319	42435,32	142232,06
			НР - 61%; СП - 8%			63073,08	6493,02	63073,08	6493,02		10535,71	
206	29	519-101-0103 519-101-0103 РСНБ	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	243341,00	--	243341,00	--		--	243341,00
						--	--	--	--	243341,00	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1273712,75	124735,48	501802,61	275803,72	1654010,52
								403833,66	48303,54	243341,00	104494,05	
		Стоимость оборудования		Тенге				243341,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193,00
			Сметная заработная плата	Тенге					452137,20			
			РАЗДЕЛ 5. (лс02-05-01)									
			КОЛОДЕЦ (АС-3)									
207	30	Е11-110101-102 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	3,14	354,95	50,10	1114,54	157,31	557	436,11	1674,72
			НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	400,04	63,93		124,06	
			Колодец круглый Д=1500мм									
208	31	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	37359,13	14406,27	51929,19	20024,72	6634,26	34164,27	92980,94
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	25270	9239,15		6887,48	
209	32	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	32948,00	--	32948,00	--	32948	--	35583,84
			СП - 8%			--	--	--	--		2635,84	
210	33	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.96	шт.	2	21338,00	--	42676,00	--	42676	--	46090,08
			СП - 8%			--	--	--	--		3414,08	
211	34	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.	1	28393,00	--	28393,00	--	28393	--	30664,44
			СП - 8%			--	--	--	--		2271,44	
212	35	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5773,00	--	5773,00	--	5773	--	6234,84
			СП - 8%			--	--	--	--		461,84	
213	36	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19329,00	--	19329,00	--	19329	--	20875,32
			СП - 8%			--	--	--	--		1546,32	
214	37	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (С-2)	т	0,01708	1074856,00	--	18358,54	--	18359	--	19827,22
			СП - 8%;			--	--	--	--		1468,68	
215	38	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	3061,87	3,40	1516,61	1,68	202,90	1050,33	2772,30
			НР - 80%; СП - 8%;			2648,86	1,78	1312	0,88		205,35	
216	39	Е11-61301-101 1106-1301-0101	Заделка труб из БМ-100	$м^3$	0,01	88540,83	7730,58	885,41	77,31	441	365,23	1350,69
			НР - 91%; СП - 8%			36678,47	3456,81	366,78	34,57		100,05	
217	40	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных - ПЗОТМОСТКА	$м^3$	0,8	36332,68	11,75	29066,14	9,40	23854	4890,43	36673,10
			НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	5202,58	--		2716,53	
218	41	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	36332,68	11,75	29102,48	9,41	23883,98	4896,55	36718,95
			НР - 94%; СП - 8%;			6503,23	--	5209	--		2719,92	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				261091,91	20279,83	203051,35	45802,92	331446,43
								37760,73	9338,53	--	24551,60	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,00
			Сметная заработная плата	Тенге					47099,26			
			РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы (лс03-01)									
			Строительные работы наружные									
219	1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	59,2	377,11	--	22324,91	--	--	18752,78	44363,89
			НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	22324,91	--		3286,19	
220	2	Е11-460201-0802 1146-0201-0802	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	4,1	377,11	--	1546,15	--	--	1298,76	3072,50
			НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	1546,15	--		227,59	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	3	Е11-460401-1101 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м²	3,6	3197,06	254,05	11509,42	914,58	--	9361,91	22541,04
			НР - 84%; СП - 8%;			2943,01	152,86	10595	550,30		1669,72	
222	4	Е11-460401-1103 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	5,67	1876,01	254,05	10636,98	1440,47	--	8453,12	20617,31
			НР - 84%; СП - 8%;			1621,96	152,86	9197	866,72		1527,21	
223	5	Е11-120101-1402 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом//Демонтаж/	м³ утеплителя	1,984	5796,60	2213,85	11500,45	4392,27	--	7710,56	20747,89
			НР - 92%; СП - 8%;			3582,75	641,57	7108	1272,87		1536,89	
224	6	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Демонтаж	м² стяжки	19,84	452,99	131,73	8987,32	2613,52	--	6532,12	16761,03
			НР - 92%; СП - 8%			321,26	36,61	6373,80	726,34		1241,59	
225	7	Е12-080101-0201 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м² кровли	19,84	285,22	0,28	5658,76	5,56	--	4070,37	10507,46
			НР - 72%; СП - 8%			284,94	--	5653,21	--		778,32	
			Полы									
226	8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж	м³ подстилающего слоя	1,2472	5211,99	9,40	6500,39	11,72	--	6099,34	13607,71
			НР - 94%; СП - 8%;			5202,59	--	6489	--		1007,97	
227	9	Е12-70101-207 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м²	15,59	1413,44	46,81	22035,53	729,77	--	15656,41	40707,36
			НР - 72%; СП - 8%			1366,63	28,17	21305,76	439,17		3015,42	
228	10	Е12-070101-0302 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	16,37	233,72	--	3826,00	--	--	2754,74	7107,20
			НР - 72%; СП - 8%			233,72	--	3826,00	--		526,46	
			Строительные работы внутренние									
229	11	Е11-460201-0802 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	52,88	377,11	--	19941,58	--	--	16750,80	39627,75
			НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	19941,58	--		2935,37	
230	12	Е11-100104-0203 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков	15,59	1101,15	20,33	17166,93	316,94	--	15307,98	35072,82
			НР - 90%; СП - 8%			1080,82	10,19	16849,98	158,86		2597,92	
231	13	Е11-460201-0802 1146-0201-0802	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	3,4	377,11	--	1282,17	--	--	1077,02	2547,92
			НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	1282,17	--		188,73	
232	14	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж	подстилающего слоя	2,85	5211,99	9,40	14854,17	26,79	--	13937,73	31095,24
			НР - 94%; СП - 8%;			5202,59	--	14827	--		2303,34	
233	15	Е12-190101-0901 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	10,573	3507,71	--	37087,02	--	--	26702,64	68892,82
			НР - 72%; СП - 8%			3507,71	--	37087,02	--		5103,16	
234	16	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	317,19	26,00	--	8246,94	--		--	8906,70
			СП - 8%;			--	--	--	--		659,76	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				203104,72	10451,62	--	154466,28	386176,64
								184406,16	4014,26	--	28605,64	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111,00
			Сметная заработная плата	Тенге					188420,42			
			РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы (лс03-02)									
			Строительные работы наружные									
235	1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	29,2	377,11	--	11011,61	--	--	9249,68	21882,19
			НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	11011,61	--		1620,89	
236	2	Е11-460201-0802 1146-0201-0802	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	1,5	377,11	--	565,66	--	--	475,15	1124,08
			НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	566	--		83,27	
237	3	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж	подстилающего слоя	5,565	5211,99	9,40	29004,72	52,31	--	27215,24	60717,54
			НР - 94%; СП - 8%;			5202,59	--	28952	--		4497,58	
238	4	Е12-080101-0102 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м² кровли	13,2	420,33	20,64	5548,36	272,44	--	3862,98	10164,27
			НР - 72%; СП - 8%			399,69	6,77	5275,91	89,36		752,93	
239	5	Е12-080101-0101 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м² кровли	13,2	290,37	32,73	3832,88	432,04	--	2550,77	6894,36
			НР - 72%; СП - 8%			257,64	10,75	3400,85	141,90		510,71	
240	6	Е12-080101-0204 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м² кровли	13,2	473,00	2,45	6243,60	32,34	--	4472,16	11572,97
			НР - 72%; СП - 8%			470,55	--	6211,26	--		857,21	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Строительные работы внутренние									
241	7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	17,01	377,11	--	6414,64	--	--	5388,26	12747,12
			НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	6414,64	--		944,23	
242	8	Е11-100104-0203 1110-0104-0203	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$ потолков	3,2	1101,15	20,33	3523,68	65,06	--	3142,11	7199,04
			НР - 90%; СП - 8%			1080,82	10,19	3458,62	32,61		533,25	
243	9	Е12-190101-0901 1219-0101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	2,573	3507,71	--	9025,34	--	--	6498,24	16765,46
			НР - 72%; СП - 8%			3507,71	--	9025,34	--		1241,88	
244	10	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	77,19	26,00	--	2006,94	--		--	2167,50
			СП - 8%;			--	--	--	--		160,56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				77177,43	854,19	--	62854,60	151234,52
								74316,30	263,87	--	11202,49	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,00
			Сметная заработная плата	Тенге					74580,17			
			РАЗДЕЛ 8. Сети 0,4 КВ (лс04-01)									
			ДЭС, КТПН									
245	150	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	3	3524,80	--	10574,40	--	--	7613,58	19643,01
			НР - 72%; СП - 8%;			3524,80	--	10574	--		1455,03	
246	151	Е11-60101-105 1106-0101-0105	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	$м^3$	0,66	46680,10	2942,66	30808,87	1942,16	20603	7981,82	41893,95
			НР - 91%; СП - 8%;			12521,25	768,50	8264	507,21		3103,25	
247	152	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02025	339988,00	--	6884,76	--	6885	--	7435,54
			СП - 8%;			--	--	--	--		550,78	
			Фундамент									
248	153	Е11-110101-1303 1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	40	3039,70	251,83	121588,00	10073,20	92500	21198,80	154209,60
			НР - 94%; СП - 8%;			475,36	88,44	19014	3537,60		11422,80	
249	154	Е11-60101-114 1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	$м^3$	2,4	30224,33	1818,23	72538,39	4363,76	63577	5232,74	83992,82
			НР - 91%; СП - 8%;			1915,71	480,24	4598	1152,58		6221,69	
250	155	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0948	331233,00	--	31400,89	--	31401	--	33912,96
			СП - 8%;			--	--	--	--		2512,07	
251	156	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0096	363218,00	--	3486,89	--	3487	--	3765,84
			СП - 8%; *Формула объема = (2,4.2.0,001)X2*			--	--	--	--		278,95	
252	157	Е11-60301-407 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02928	1457796,60	2110,40	42684,28	61,79	30051	11466,43	58482,77
			НР - 91%; СП - 8%;			429343,20	1000,77	12571	29,30		4332,06	
253	158	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	4,62	4066,40	27,44	18786,77	126,78	16384	2136,57	22597,21
			НР - 93%; СП - 8%;			492,55	4,72	2276	21,81		1673,87	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				338753,25	16567,69	264888,28	55629,94	425933,69
								57297,28	5248,50	--	31550,50	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,00
			Сметная заработная плата	Тенге					62545,78			
			РАЗДЕЛ 9. 1 Распределительные колодца (д.р)									
			Колодец на 2 абонента №1-4									
254	85	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	**Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры**	$м^3$ ила, грязи	2	8850,48	42,90	17700,96	85,80	--	12682,92	32814,60
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	17615,16	--		2430,72	
255	86	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	2	1163,00	--	2326,00	--		--	2512,08
			СП - 8%			--	--	--	--		186,08	
256	87	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	114	23,00	--	2622,00	--		--	2831,76
			СП - 8%;			--	--	--	--		209,76	
257	88	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	**Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж**	шт.	4	13713,67	--	54854,68	--	--	39495,36	101898,04
			НР - 72%; СП - 8%;			13713,67	--	54855	--		7548,00	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	89	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	843455,33	107865,19	2699,06	345,17	259	2214,61	5306,77
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	2095	142,13		393,09	
259	90	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0032	103711,14	--	331,88	--	6	322,22	706,43
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	325	--		52,33	
260	91	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,6	1423,00	--	2276,80	--	2277	--	2458,94
			СП - 8%;			--	--	--	--		182,14	
261	92	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,6	4068,00	--	6508,80	--	6509	--	7029,50
			СП - 8%;			--	--	--	--		520,70	
262	93	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	17347,00	--	138776,00	--	138776	--	149878,08
			СП - 8%;			--	--	--	--		11102,08	
263	94	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1209,97	54,85	4839,88	219,40	1012	3572,80	9085,68
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	3609	--		673,00	
264	95	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2612,00	--	10448,00	--	10448	--	11283,84
			СП - 8%;			--	--	--	--		835,84	
265	96	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	8	1286,00	--	10288,00	--	10288	--	11111,04
			СП - 8%;			--	--	--	--		823,04	
266	97	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	8	247,00	--	1976,00	--	1976	--	2134,08
			СП - 8%;			--	--	--	--		158,08	
267	98	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	8	186,00	--	1488,00	--	1488	--	1607,04
			СП - 8%;			--	--	--	--		119,04	
268	99	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,06832	1074856,00	--	73434,16	--	73434	--	79308,89
			СП - 8%;			--	--	--	--		5874,73	
269	100	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,98128	1530,94	1,70	3033,22	3,36	406	2100,67	5544,61
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	2624	1,76		410,72	
270	101	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025292	1528659,00	--	3866,28	--	3866	--	4175,58
			СП - 8%;			--	--	--	--		309,30	
271	102	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	4	2795,63	46,83	11182,52	187,32	3637	7378,04	20045,40
			НР - 99%; СП - 8%;			1839,55	23,59	7358	94,36		1484,84	
272	103	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	21324,00	--	85296,00	--	85296	--	92119,68
			СП - 8%;			--	--	--	--		6823,68	
273	104	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,01048	2324033,44	754099,55	24355,87	7902,97	7213	11895,20	39151,15
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	9240	2775,78		2900,09	
274	105	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	4	6233,00	--	24932,00	--	24932	--	26926,56
			СП - 8%;			--	--	--	--		1994,56	
275	106	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	585,00	--	2340,00	--	2340	--	2527,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		187,20	
276	107	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1209,97	54,85	4839,88	219,40	1012	3572,80	9085,68
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	3609	--		673,00	
277	108	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	2534,77	109,70	20278,16	877,60	5867	13397,92	36370,16
			НР - 99%; СП - 8%;			1691,66	--	13533	--		2694,08	
278	109	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00	--	10448,00	--	10448	--	11283,84
			СП - 8%;			--	--	--	--		835,84	
279	110	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4899,00	--	39192,00	--	39192	--	42327,36
			СП - 8%;			--	--	--	--		3135,36	
			Колодец на 3 абонента №5-10									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	111	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	2,5	8850,48	42,90	22126,20	107,25	--	15853,65	41018,25
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	22018,95	--		3038,40	
281	112	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,5	1163,00	--	2907,50	--		--	3140,10
			СП - 8%			--	--	--	--		232,60	
282	113	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т*км	142,5	23,00	--	3277,50	--		--	3539,70
			СП - 8%;			--	--	--	--		262,20	
283	114	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	5	13713,67	--	68568,35	--	--	49369,20	127372,55
			НР - 72%; СП - 8%;			13713,67	--	68568	--		9435,00	
284	115	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	843455,33	107865,19	4217,28	539,32	405	3460,33	8291,82
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	3273	222,07		614,21	
285	116	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	103711,14	--	518,56	--	10	503,47	1103,79
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	509	--		81,76	
286	117	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3	1423,00	--	4269,00	--	4269	--	4610,52
			СП - 8%;			--	--	--	--		341,52	
287	118	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	2	4068,00	--	8136,00	--	8136	--	8786,88
			СП - 8%;			--	--	--	--		650,88	
288	119	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	17347,00	--	260205,00	--	260205	--	281021,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		20816,40	
289	120	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	1209,97	54,85	6049,85	274,25	1265	4466,00	11357,10
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	4511	--		841,25	
290	121	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	2612,00	--	13060,00	--	13060	--	14104,80
			СП - 8%;			--	--	--	--		1044,80	
291	122	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	15	1286,00	--	19290,00	--	19290	--	20833,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		1543,20	
292	123	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	15	247,00	--	3705,00	--	3705	--	4001,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		296,40	
293	124	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	15	186,00	--	2790,00	--	2790	--	3013,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		223,20	
294	125	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,0854	1074856,00	--	91792,70	--	91793	--	99136,12
			СП - 8%;			--	--	--	--		7343,42	
295	126	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,4766	1530,94	1,70	3791,53	4,21	507,24	2625,84	6930,77
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	3280	2,20		513,40	
296	127	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	1528659,00	--	4832,86	--	4833	--	5219,49
			СП - 8%;			--	--	--	--		386,63	
297	128	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	5	2795,63	46,83	13978,15	234,15	4546	9222,55	25056,75
			НР - 99%; СП - 8%;			1839,55	23,59	9198	117,95		1856,05	
298	129	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	21324,00	--	106620,00	--	106620	--	115149,60
			СП - 8%;			--	--	--	--		8529,60	
299	130	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0131	2324033,44	754099,55	30444,84	9878,70	9017	14869,00	48938,95
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	11549	3469,72		3625,11	
300	131	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	5	6233,00	--	31165,00	--	31165	--	33658,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		2493,20	
301	132	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	5	585,00	--	2925,00	--	2925	--	3159,00
			СП - 8%;			--	--	--	--		234,00	
302	133	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	1209,97	54,85	6049,85	274,25	1265	4466,00	11357,10

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	4511	--		841,25	
303	134	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	2534,77	109,70	25347,70	1097,00	7334	16747,40	45462,70
			НР - 99%; СП - 8%;			1691,66	--	16917	--		3367,60	
304	135	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2612,00	--	13060,00	--	13060	--	14104,80
			СП - 8%;			--	--	--	--		1044,80	
305	136	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4899,00	--	48990,00	--	48990	--	52909,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		3919,20	
		Колодец на 4 абонента №11-26										
306	137	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	8	8850,48	42,90	70803,84	343,20	--	50731,68	131258,40
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	70460,64	--		9722,88	
307	138	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	8	1163,00	--	9304,00	--		--	10048,32
			СП - 8%			--	--	--	--		744,32	
308	139	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	456	23,00	--	10488,00	--		--	11327,04
			СП - 8%;			--	--	--	--		839,04	
309	140	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	16	13713,67	--	219418,72	--	--	157981,44	407592,16
			НР - 72%; СП - 8%;			13713,67	--	219419	--		30192,00	
310	141	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0192	843455,33	107865,19	16194,34	2071,02	1554	13287,68	31840,59
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	12569	852,77		2358,56	
311	142	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0192	103711,14	--	1991,25	--	38	1933,31	4238,53
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	1953	--		313,97	
312	143	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	12,8	1423,00	--	18214,40	--	18214	--	19671,55
			СП - 8%;			--	--	--	--		1457,15	
313	144	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	6,4	4068,00	--	26035,20	--	26035	--	28118,02
			СП - 8%;			--	--	--	--		2082,82	
314	145	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	64	17347,00	--	1110208,00	--	1110208	--	1199024,64
			СП - 8%;			--	--	--	--		88816,64	
315	146	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	1209,97	54,85	19359,52	877,60	4046	14291,20	36342,72
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	14436	--		2692,00	
316	147	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2612,00	--	41792,00	--	41792	--	45135,36
			СП - 8%;			--	--	--	--		3343,36	
317	148	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	64	1286,00	--	82304,00	--	82304	--	88888,32
			СП - 8%;			--	--	--	--		6584,32	
318	149	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	64	247,00	--	15808,00	--	15808	--	17072,64
			СП - 8%;			--	--	--	--		1264,64	
319	150	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	64	186,00	--	11904,00	--	11904	--	12856,32
			СП - 8%;			--	--	--	--		952,32	
320	151	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,27328	1074856,00	--	293736,65	--	293737	--	317235,58
			СП - 8%;			--	--	--	--		23498,93	
321	152	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,92512	1530,94	1,70	12132,88	13,47	1623,14	8402,69	22178,45
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	10496	7,05		1642,88	
322	153	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0101168	1528659,00	--	15465,14	--	15465	--	16702,35
			СП - 8%;			--	--	--	--		1237,21	
323	154	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,04192	2324033,44	754099,55	97423,48	31611,86	28853	47580,80	156604,62
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	36958	11103,11		11600,34	
324	155	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	16	6233,00	--	99728,00	--	99728	--	107706,24
			СП - 8%;			--	--	--	--		7978,24	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	156	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм *СП - 8%;*	шт.	16	585,00 --	-- --	9360,00 --	-- --	9360	-- 748,80	10108,80
326	157	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%;*	фланец	16	1209,97 902,22	54,85 --	19359,52 14436	877,60 --	4046	14291,20 2692,00	36342,72
327	158	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%;*	фланец	32	2534,77 1691,66	109,70 --	81112,64 54133	3510,40 --	23469	53591,68 10776,32	145480,64
328	159	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%;*	шт.	16	2612,00 --	-- --	41792,00 --	-- --	41792	-- 3343,36	45135,36
329	160	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%;*	шт.	32	4899,00 --	-- --	156768,00 --	-- --	156768	-- 12541,44	169309,44
		Колодец на 5 абонента №27-33										
330	161	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ ила, грязи	3,5	8850,48 8807,58	42,90 --	30976,68 30826,53	150,15 --	--	22195,11 4253,76	57425,55
331	162	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка *СП - 8%*	т	3,5	1163,00 --	-- --	4070,50 --	-- --		-- 325,64	4396,14
332	163	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км *СП - 8%;*	т*км	199,5	23,00 --	-- --	4588,50 --	-- --		-- 367,08	4955,58
333	164	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	7	13713,67 13713,67	-- --	95995,69 95996	-- --	--	69116,88 13209,00	178321,57
334	165	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0098	843455,33 654642,56	107865,19 44414,91	8265,86 6416	1057,08 435,27	793	6782,26 1203,85	16251,97
335	166	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0098	103711,14 101710,44	-- --	1016,37 997	-- --	20	986,79 160,25	2163,42
336	167	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм *СП - 8%;*	м	7	1423,00 --	-- --	9961,00 --	-- --	9961	-- 796,88	10757,88
337	168	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм *СП - 8%;*	м	2,8	4068,00 --	-- --	11390,40 --	-- --	11390	-- 911,23	12301,63
338	169	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%;*	шт.	35	17347,00 --	-- --	607145,00 --	-- --	607145	-- 48571,60	655716,60
339	170	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%;*	фланец	7	1209,97 902,22	54,85 --	8469,79 6316	383,95 --	1770	6252,40 1177,75	15899,94
340	171	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%;*	шт.	7	2612,00 --	-- --	18284,00 --	-- --	18284	-- 1462,72	19746,72
341	172	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер *СП - 8%;*	шт.	35	1286,00 --	-- --	45010,00 --	-- --	45010	-- 3600,80	48610,80
342	173	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм *СП - 8%;*	шт.	35	247,00 --	-- --	8645,00 --	-- --	8645	-- 691,60	9336,60
343	174	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм *СП - 8%;*	шт.	35	186,00 --	-- --	6510,00 --	-- --	6510	-- 520,80	7030,80
344	175	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/ *СП - 8%;*	т	0,11956	1074856,00 --	-- --	128509,78 --	-- --	128510	-- 10280,78	138790,56
345	176	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок *НР - 80%; СП - 8%;*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,46724	1530,94 1324,43	1,70 0,89	5308,14 4592	5,90 3,09	710,12	3676,18 718,76	9703,07
346	177	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%;*	т	0,0044261	1528659,00 --	-- --	6766,00 --	-- --	6766	-- 541,28	7307,28

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	178	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	7	2795,63	46,83	19569,41	327,81	6365	12911,57	35079,45
			НР - 99%; СП - 8%;			1839,55	23,59	12877	165,13		2598,47	
348	179	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	21324,00	--	149268,00	--	149268	--	161209,44
			СП - 8%;			--	--	--	--		11941,44	
349	180	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,01834	2324033,44	754099,55	42622,77	13830,19	12623	20816,60	68514,52
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	16169	4857,61		5075,15	
350	181	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	7	6233,00	--	43631,00	--	43631	--	47121,48
			СП - 8%;			--	--	--	--		3490,48	
351	182	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	7	585,00	--	4095,00	--	4095	--	4422,60
			СП - 8%;			--	--	--	--		327,60	
352	183	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7	1209,97	54,85	8469,79	383,95	1770	6252,40	15899,94
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	6316	--		1177,75	
353	184	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	2534,77	109,70	35486,78	1535,80	10268	23446,36	63647,78
			НР - 99%; СП - 8%;			1691,66	--	23683	--		4714,64	
354	185	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	2612,00	--	18284,00	--	18284	--	19746,72
			СП - 8%;			--	--	--	--		1462,72	
355	186	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	14	4899,00	--	68586,00	--	68586	--	74072,88
			СП - 8%;			--	--	--	--		5486,88	
			Колодец на 6 абонента №34-51									
356	187	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	9	8850,48	42,90	79654,32	386,10	--	57073,14	147665,70
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	79268,22	--		10938,24	
357	188	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9	1163,00	--	10467,00	--		--	11304,36
			СП - 8%			--	--	--	--		837,36	
358	189	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	513	23,00	--	11799,00	--		--	12742,92
			СП - 8%;			--	--	--	--		943,92	
359	190	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	18	13713,67	--	246846,06	--	--	177729,12	458541,18
			НР - 72%; СП - 8%;			13713,67	--	246846	--		33966,00	
360	191	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0288	843455,33	107865,19	24291,51	3106,52	2331	19931,53	47760,88
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	18854	1279,15		3537,84	
361	192	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0288	103711,14	--	2986,88	--	58	2899,97	6357,80
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	2929	--		470,95	
362	193	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	21,6	1423,00	--	30736,80	--	30737	--	33195,74
			СП - 8%;			--	--	--	--		2458,94	
363	194	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	7,2	4068,00	--	29289,60	--	29290	--	31632,77
			СП - 8%;			--	--	--	--		2343,17	
364	195	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	108	17347,00	--	1873476,00	--	1873476	--	2023354,08
			СП - 8%;			--	--	--	--		149878,08	
365	196	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	1209,97	54,85	21779,46	987,30	4552	16077,60	40885,56
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	16240	--		3028,50	
366	197	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2612,00	--	47016,00	--	47016	--	50777,28
			СП - 8%;			--	--	--	--		3761,28	
367	198	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	108	1286,00	--	138888,00	--	138888	--	149999,04
			СП - 8%;			--	--	--	--		11111,04	
368	199	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	108	247,00	--	26676,00	--	26676	--	28810,08
			СП - 8%;			--	--	--	--		2134,08	
369	200	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	108	186,00	--	20088,00	--	20088	--	21695,04

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%;			--	--	--	--		1607,04	
370	201	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,30744	1074856,00	--	330453,73	--	330454	--	356890,03
			СП - 8%;			--	--	--	--		26436,30	
371	202	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,91576	1530,94	1,70	13649,49	15,16	1826,03	9453,02	24950,75
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	11808	7,94		1848,24	
372	203	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0113814	1528659,00	--	17398,28	--	17398	--	18790,14
			СП - 8%;			--	--	--	--		1391,86	
373	204	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	18	2795,63	46,83	50321,34	842,94	16367	33201,18	90204,30
			НР - 99%; СП - 8%;			1839,55	23,59	33112	424,62		6681,78	
374	205	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	18	21324,00	--	383832,00	--	383832	--	414538,56
			СП - 8%;			--	--	--	--		30706,56	
375	206	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,04716	2324033,44	754099,55	109601,42	35563,34	32460	53528,40	176180,20
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	41578	12491,00		13050,39	
376	207	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	18	6233,00	--	112194,00	--	112194	--	121169,52
			СП - 8%;			--	--	--	--		8975,52	
377	208	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	18	585,00	--	10530,00	--	10530	--	11372,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		842,40	
378	209	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	1209,97	54,85	21779,46	987,30	4552	16077,60	40885,56
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	16240	--		3028,50	
379	210	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	2534,77	109,70	91251,72	3949,20	26403	60290,64	163665,72
			НР - 99%; СП - 8%;			1691,66	--	60900	--		12123,36	
380	211	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2612,00	--	47016,00	--	47016	--	50777,28
			СП - 8%;			--	--	--	--		3761,28	
381	212	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	4899,00	--	176364,00	--	176364	--	190473,12
			СП - 8%;			--	--	--	--		14109,12	
			Колодец на 8 абонента №52-56									
382	213	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	2,5	8850,48	42,90	22126,20	107,25	--	15853,65	41018,25
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	22018,95	--		3038,40	
383	214	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,5	1163,00	--	2907,50	--		--	3140,10
			СП - 8%			--	--	--	--		232,60	
384	215	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	142,5	23,00	--	3277,50	--		--	3539,70
			СП - 8%;			--	--	--	--		262,20	
385	216	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	5	13713,67	--	68568,35	--	--	49369,20	127372,55
			НР - 72%; СП - 8%;			13713,67	--	68568	--		9435,00	
386	217	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	843455,33	107865,19	8434,55	1078,65	809	6920,67	16583,64
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	6546	444,15		1228,42	
387	218	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	103711,14	--	1037,11	--	20	1006,93	2207,57
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	1017	--		163,52	
388	219	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	8	1423,00	--	11384,00	--	11384	--	12294,72
			СП - 8%;			--	--	--	--		910,72	
389	220	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	2	4068,00	--	8136,00	--	8136	--	8786,88
			СП - 8%;			--	--	--	--		650,88	
390	221	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	17347,00	--	693880,00	--	693880	--	749390,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		55510,40	
391	222	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	1209,97	54,85	6049,85	274,25	1265	4466,00	11357,10
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	4511	--		841,25	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	223	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	2612,00	--	13060,00	--	13060	--	14104,80
			СП - 8%;			--	--	--	--		1044,80	
393	224	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	40	1286,00	--	51440,00	--	51440	--	55555,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		4115,20	
394	225	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	40	247,00	--	9880,00	--	9880	--	10670,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		790,40	
395	226	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	40	186,00	--	7440,00	--	7440	--	8035,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		595,20	
396	227	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,0854	1074856,00	--	91792,70	--	91793	--	99136,12
			СП - 8%;			--	--	--	--		7343,42	
397	228	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,4766	1530,94	1,70	3791,53	4,21	507,24	2625,84	6930,77
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	3280	2,20		513,40	
398	229	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	1528659,00	--	4832,86	--	4833	--	5219,49
			СП - 8%;			--	--	--	--		386,63	
399	230	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	5	2795,63	46,83	13978,15	234,15	4546	9222,55	25056,75
			НР - 99%; СП - 8%;			1839,55	23,59	9198	117,95		1856,05	
400	231	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	21324,00	--	106620,00	--	106620	--	115149,60
			СП - 8%;			--	--	--	--		8529,60	
401	232	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0131	2324033,44	754099,55	30444,84	9878,70	9017	14869,00	48938,95
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	11549	3469,72		3625,11	
402	233	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	5	6233,00	--	31165,00	--	31165	--	33658,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		2493,20	
403	234	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	5	585,00	--	2925,00	--	2925	--	3159,00
			СП - 8%;			--	--	--	--		234,00	
404	235	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	1209,97	54,85	6049,85	274,25	1265	4466,00	11357,10
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	4511	--		841,25	
405	236	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	2534,77	109,70	25347,70	1097,00	7334	16747,40	45462,70
			НР - 99%; СП - 8%;			1691,66	--	16917	--		3367,60	
406	237	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2612,00	--	13060,00	--	13060	--	14104,80
			СП - 8%;			--	--	--	--		1044,80	
407	238	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4899,00	--	48990,00	--	48990	--	52909,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		3919,20	
			Колодец на 8 абонента №57-61									
408	239	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	2,5	8850,48	42,90	22126,20	107,25	--	15853,65	41018,25
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	22018,95	--		3038,40	
409	240	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,5	1163,00	--	2907,50	--		--	3140,10
			СП - 8%			--	--	--	--		232,60	
410	241	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	142,5	23,00	--	3277,50	--		--	3539,70
			СП - 8%;			--	--	--	--		262,20	
411	242	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	5	13713,67	--	68568,35	--	--	49369,20	127372,55
			НР - 72%; СП - 8%;			13713,67	--	68568	--		9435,00	
412	243	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	843455,33	107865,19	16869,11	2157,31	1619	13841,34	33167,28
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	13093	888,30		2456,84	
413	244	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	103711,14	--	2074,22	--	40	2013,87	4415,13
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	2034	--		327,05	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	245	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	16	1423,00	--	22768,00	--	22768	--	24589,44
			СП - 8%;			--	--	--	--		1821,44	
415	246	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4	4068,00	--	16272,00	--	16272	--	17573,76
			СП - 8%;			--	--	--	--		1301,76	
416	247	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	17347,00	--	693880,00	--	693880	--	749390,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		55510,40	
417	248	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	1209,97	54,85	12099,70	548,50	2529	8932,00	22714,20
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	9022	--		1682,50	
418	249	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2612,00	--	26120,00	--	26120	--	28209,60
			СП - 8%;			--	--	--	--		2089,60	
419	250	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	40	1286,00	--	51440,00	--	51440	--	55555,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		4115,20	
420	251	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	40	247,00	--	9880,00	--	9880	--	10670,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		790,40	
421	252	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	40	186,00	--	7440,00	--	7440	--	8035,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		595,20	
422	253	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,0854	1074856,00	--	91792,70	--	91793	--	99136,12
			СП - 8%;			--	--	--	--		7343,42	
423	254	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,4766	1530,94	1,70	3791,53	4,21	507	2625,84	6930,77
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	3280	2,20		513,40	
424	255	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	1528659,00	--	4832,86	--	4833	--	5219,49
			СП - 8%;			--	--	--	--		386,63	
425	256	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0131	2324033,44	754099,55	30444,84	9878,70	9017	14869,00	48938,95
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	11549	3469,72		3625,11	
426	257	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	5	6233,00	--	31165,00	--	31165	--	33658,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		2493,20	
427	258	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	5	585,00	--	2925,00	--	2925	--	3159,00
			СП - 8%;			--	--	--	--		234,00	
428	259	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	1209,97	54,85	12099,70	548,50	2529	8932,00	22714,20
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	9022	--		1682,50	
429	260	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	2534,77	109,70	25347,70	1097,00	7334	16747,40	45462,70
			НР - 99%; СП - 8%;			1691,66	--	16917	--		3367,60	
430	261	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2612,00	--	26120,00	--	26120	--	28209,60
			СП - 8%;			--	--	--	--		2089,60	
431	262	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4899,00	--	48990,00	--	48990	--	52909,20
			СП - 8%;			--	--	--	--		3919,20	
			Колодец на 9 абонента №62									
432	263	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	0,5	8850,48	42,90	4425,24	21,45	--	3170,73	8203,65
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	4403,79	--		607,68	
433	264	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,5	1163,00	--	581,50	--		--	628,02
			СП - 8%			--	--	--	--		46,52	
434	265	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	28,5	23,00	--	655,50	--		--	707,94
			СП - 8%;			--	--	--	--		52,44	
435	266	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	1	13713,67	--	13713,67	--	--	9873,84	25474,51
			НР - 72%; СП - 8%			13713,67	--	13713,67	--		1887,00	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	267	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0022	843455,33 654642,56	107865,19 44414,91	1855,60 1440	237,30 97,71	178	1522,55 270,25	3648,40
437	268	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0022	103711,14 101710,44	-- --	228,16 224	-- --	4	221,53 35,98	485,66
438	269	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм *СП - 8%*	м	1,8	1423,00 --	-- --	2561,40 --	-- --	2561	-- 204,91	2766,31
439	270	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм *СП - 8%*	м	0,4	4068,00 --	-- --	1627,20 --	-- --	1627	-- 130,18	1757,38
440	271	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	9	17347,00 --	-- --	156123,00 --	-- --	156123	-- 12489,84	168612,84
441	272	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	1209,97 902,22	54,85 --	2419,94 1804,44	109,70 --	506	1786,40 336,50	4542,84
442	273	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	2	2612,00 --	-- --	5224,00 --	-- --	5224	-- 417,92	5641,92
443	274	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер *СП - 8%*	шт.	9	1286,00 --	-- --	11574,00 --	-- --	11574	-- 925,92	12499,92
444	275	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	9	247,00 --	-- --	2223,00 --	-- --	2223	-- 177,84	2400,84
445	276	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	9	186,00 --	-- --	1674,00 --	-- --	1674	-- 133,92	1807,92
446	277	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/ *СП - 8%;*	т	0,01708	1074856,00 --	-- --	18358,54 --	-- --	18359	-- 1468,68	19827,22
447	278	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок *НР - 80%; СП - 8%;*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1530,94 1324,43	1,70 0,89	758,31 656	0,84 0,44	101,45	525,17 102,68	1386,16
448	279	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%;*	т	0,0006323	1528659,00 --	-- --	966,57 --	-- --	967	-- 77,33	1043,90
449	280	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	2795,63 1839,55	46,83 23,59	5591,26 3679,10	93,66 47,18	1819	3689,02 742,42	10022,70
450	281	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	21324,00 --	-- --	42648,00 --	-- --	42648	-- 3411,84	46059,84
451	282	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%;*	т фасонных частей	0,00262	2324033,44 881638,89	754099,55 264864,22	6088,97 2310	1975,74 693,94	1803	2973,80 725,02	9787,79
452	283	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	1	6233,00 --	-- --	6233,00 --	-- --	6233	-- 498,64	6731,64
453	284	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	585,00 --	-- --	585,00 --	-- --	585	-- 46,80	631,80
454	285	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	1209,97 902,22	54,85 --	2419,94 1804,44	109,70 --	506	1786,40 336,50	4542,84
455	286	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	2534,77 1691,66	109,70 --	5069,54 3383,32	219,40 --	1467	3349,48 673,52	9092,54
456	287	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	2	2612,00 --	-- --	5224,00 --	-- --	5224	-- 417,92	5641,92
457	288	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	2	4899,00 --	-- --	9798,00 --	-- --	9798	-- 783,84	10581,84
			Колодец на 10 абонента №63-70									
458	289	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	4	8850,48	42,90	35401,92	171,60	--	25365,84	65629,20

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	35230,32	--		4861,44	
459	290	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	4	1163,00	--	4652,00	--		--	5024,16
			СП - 8%			--	--	--	--		372,16	
460	291	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	228	23,00	--	5244,00	--		--	5663,52
			СП - 8%;			--	--	--	--		419,52	
461	292	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	8	13713,67	--	109709,36	--	--	78990,72	203796,08
			НР - 72%; СП - 8%;			13713,67	--	109709	--		15096,00	
462	293	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0192	843455,33	107865,19	16194,34	2071,02	1554	13287,68	31840,59
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	12569	852,77		2358,56	
463	294	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0192	103711,14	--	1991,25	--	38	1933,31	4238,53
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	1953	--		313,97	
464	295	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	16	1423,00	--	22768,00	--	22768	--	24589,44
			СП - 8%;			--	--	--	--		1821,44	
465	296	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	3,2	4068,00	--	13017,60	--	13018	--	14059,01
			СП - 8%;			--	--	--	--		1041,41	
466	297	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	17347,00	--	1387760,00	--	1387760	--	1498780,80
			СП - 8%;			--	--	--	--		111020,80	
467	298	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	1209,97	54,85	19359,52	877,60	4046	14291,20	36342,72
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	14436	--		2692,00	
468	299	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2612,00	--	41792,00	--	41792	--	45135,36
			СП - 8%;			--	--	--	--		3343,36	
469	300	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	80	1286,00	--	102880,00	--	102880	--	111110,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		8230,40	
470	301	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	80	247,00	--	19760,00	--	19760	--	21340,80
			СП - 8%;			--	--	--	--		1580,80	
471	302	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	80	186,00	--	14880,00	--	14880	--	16070,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		1190,40	
472	303	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,13664	1074856,00	--	146868,32	--	146868	--	158617,79
			СП - 8%;			--	--	--	--		11749,47	
473	304	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,96256	1530,94	1,70	6066,44	6,74	812	4201,34	11089,22
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	5248	3,53		821,44	
474	305	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0050584	1528659,00	--	7732,57	--	7733	--	8351,18
			СП - 8%;			--	--	--	--		618,61	
475	306	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	16	2795,63	46,83	44730,08	749,28	14548	29512,16	80181,60
			НР - 99%; СП - 8%;			1839,55	23,59	29433	377,44		5939,36	
476	307	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	16	21324,00	--	341184,00	--	341184	--	368478,72
			СП - 8%;			--	--	--	--		27294,72	
477	308	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,02096	2324033,44	754099,55	48711,74	15805,92	14427	23790,40	78302,31
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	18479	5551,55		5800,17	
478	309	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	8	6233,00	--	49864,00	--	49864	--	53853,12
			СП - 8%;			--	--	--	--		3989,12	
479	310	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	8	585,00	--	4680,00	--	4680	--	5054,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		374,40	
480	311	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	1209,97	54,85	19359,52	877,60	4046	14291,20	36342,72
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	14436	--		2692,00	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	312	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	2534,77	109,70	40556,32	1755,20	11735	26795,84	72740,32
			НР - 99%; СП - 8%;			1691,66	--	27067	--		5388,16	
482	313	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2612,00	--	41792,00	--	41792	--	45135,36
			СП - 8%;			--	--	--	--		3343,36	
483	314	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4899,00	--	78384,00	--	78384	--	84654,72
			СП - 8%;			--	--	--	--		6270,72	
			Колодец на 11 абонента №71-73									
484	315	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	1,5	8850,48	42,90	13275,72	64,35	--	9512,19	24610,95
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	13211,37	--		1823,04	
485	316	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,5	1163,00	--	1744,50	--		--	1884,06
			СП - 8%			--	--	--	--		139,56	
486	317	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т*км	85,5	23,00	--	1966,50	--		--	2123,82
			СП - 8%;			--	--	--	--		157,32	
487	318	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	3	13713,67	--	41141,01	--	--	29621,52	76423,53
			НР - 72%; СП - 8%;			13713,67	--	41141	--		5661,00	
488	319	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0078	843455,33	107865,19	6578,95	841,35	631	5398,12	12935,24
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	5106	346,44		958,17	
489	320	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0078	103711,14	--	808,95	--	16	785,41	1721,91
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	793	--		127,55	
490	321	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	6,6	1423,00	--	9391,80	--	9392	--	10143,14
			СП - 8%;			--	--	--	--		751,34	
491	322	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,2	4068,00	--	4881,60	--	4882	--	5272,13
			СП - 8%;			--	--	--	--		390,53	
492	323	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	33	17347,00	--	572451,00	--	572451	--	618247,08
			СП - 8%;			--	--	--	--		45796,08	
493	324	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	1209,97	54,85	7259,82	329,10	1517	5359,20	13628,52
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	5413	--		1009,50	
494	325	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2612,00	--	15672,00	--	15672	--	16925,76
			СП - 8%;			--	--	--	--		1253,76	
495	326	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	33	1286,00	--	42438,00	--	42438	--	45833,04
			СП - 8%;			--	--	--	--		3395,04	
496	327	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	33	247,00	--	8151,00	--	8151	--	8803,08
			СП - 8%;			--	--	--	--		652,08	
497	328	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	33	186,00	--	6138,00	--	6138	--	6629,04
			СП - 8%;			--	--	--	--		491,04	
498	329	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,05124	1074856,00	--	55075,62	--	55076	--	59481,67
			СП - 8%;			--	--	--	--		4406,05	
499	330	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,48596	1530,94	1,70	2274,92	2,52	304,35	1575,50	4158,46
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	1968	1,32		308,04	
500	331	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018969	1528659,00	--	2899,71	--	2900	--	3131,69
			СП - 8%;			--	--	--	--		231,98	
501	332	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	6	2795,63	46,83	16773,78	280,98	5456	11067,06	30068,10
			НР - 99%; СП - 8%;			1839,55	23,59	11037	141,54		2227,26	
502	333	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	21324,00	--	127944,00	--	127944	--	138179,52
			СП - 8%;			--	--	--	--		10235,52	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	334	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%;*	т фасонных частей	0,00786	2324033,44 881638,89	754099,55 264864,22	18266,90 6930	5927,22 2081,83	5410	8921,40 2175,06	29363,36
504	335	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм *СП - 8%;*	шт.	3	6233,00 --	-- --	18699,00 --	-- --	18699	-- 1495,92	20194,92
505	336	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм *СП - 8%;*	шт.	3	585,00 --	-- --	1755,00 --	-- --	1755	-- 140,40	1895,40
506	337	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%;*	фланец	6	1209,97 902,22	54,85 --	7259,82 5413	329,10 --	1517	5359,20 1009,50	13628,52
507	338	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%;*	фланец	6	2534,77 1691,66	109,70 --	15208,62 10150	658,20 --	4400	10048,44 2020,56	27277,62
508	339	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%;*	шт.	6	2612,00 --	-- --	15672,00 --	-- --	15672	-- 1253,76	16925,76
509	340	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%;*	шт.	6	4899,00 --	-- --	29394,00 --	-- --	29394	-- 2351,52	31745,52
			Колодец В1 №74									
510	341	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ ила, грязи	1	8850,48 8807,58	42,90 --	8850,48 8807,58	42,90 --	--	6341,46 1215,36	16407,30
511	342	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка *СП - 8%*	т	1	1163,00 --	-- --	1163,00 --	-- --		-- 93,04	1256,04
512	343	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км *СП - 8%;*	т·км	57	23,00 --	-- --	1311,00 --	-- --		-- 104,88	1415,88
513	344	Е12-160101-2403 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	задвижка	4	4172,80 3708,99	463,81 233,60	16691,20 14835,96	1855,24 934,40	--	11354,64 2243,68	30289,52
514	345	Е12-160101-2402 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	задвижка	1	2737,06 2273,25	463,81 233,60	2737,06 2273,25	463,81 233,60	--	1804,93 363,36	4905,35
515	346	Е11-220901-105 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	6991,18 4185,01	327,82 165,11	6991,18 4185,01	327,82 165,11	2478	4306,62 903,82	12201,62
516	347	С1242-101-0305 242-101-0305 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150 *СП - 8%*	шт.	1	107537,00 --	-- --	107537,00 --	-- --	107537	-- 8602,96	116139,96
517	348	Е11-220901-103 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	4775,58 2926,56	140,49 70,76	4775,58 2926,56	140,49 70,76	1709	2967,35 619,43	8362,36
518	349	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	46828,00 --	-- --	46828,00 --	-- --	46828	-- 3746,24	50574,24
			Колодец ВК №75									
519	350	Е11-220801-0209 1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Демонтаж на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	2022,88 1786,32	236,56 3,54	4045,76 3572,64	473,12 7,08	--	3543,92 607,18	8196,86
520	351	Е11-220801-209 1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	3371,48 2977,21	394,27 5,90	6742,96 5954,42	788,54 11,80	--	5906,56 1011,96	13661,48
521	352	С1241-208-0410 241-208-0410 РСНБ	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	2	7391,00 --	-- --	14782,00 --	-- --	14782	-- 1182,56	15964,56
522	353	Е11-221301-101 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%;*	железобетонных и бетонных	0,51	37359,13 18180,01	14406,27 6646,87	19053,16 9272	7347,19 3389,90	2434	12535,09 2527,06	34115,31
523	354	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	1	44436,00 --	-- --	44436,00 --	-- --	44436	-- 3554,88	47990,88
524	355	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т *СП - 8%*	комплект	1	14427,00 --	-- --	14427,00 --	-- --	14427	-- 1154,16	15581,16

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	356	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01384	1074856,00	--	14876,01	--	14876	--	16066,09
			СП - 8%;			--	--	--	--		1190,08	
526	357	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,40136	1530,94	1,70	614,46	0,69	82,20	425,55	1123,21
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	532	0,36		83,20	
			Колодец ВК №76									
527	358	Е12-160101-2403 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	2	4172,80	463,81	8345,60	927,62	--	5677,32	15144,76
			НР - 72%; СП - 8%			3708,99	233,60	7417,98	467,20		1121,84	
528	359	Е11-221201-0105 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Демонтаж	фланец	4	1643,84	121,34	6575,36	485,36	--	6085,12	13673,32
			НР - 99%; СП - 8%			1522,50	14,15	6090,00	56,60		1012,84	
529	360	Е12-160101-2402 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 80 мм. Демонтаж	задвижка	1	2737,06	463,81	2737,06	463,81	--	1804,93	4905,35
			НР - 72%; СП - 8%			2273,25	233,60	2273,25	233,60		363,36	
530	361	Е11-221201-0102 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Демонтаж	фланец	2	827,53	49,36	1655,06	98,72	--	1540,78	3451,50
			НР - 99%; СП - 8%			778,17	--	1556,34	--		255,66	
531	362	Е12-160101-2401 1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	1	1680,20	463,81	1680,20	463,81	--	1043,99	2942,13
			НР - 72%; СП - 8%			1216,39	233,60	1216,39	233,60		217,94	
532	363	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Демонтаж	фланец	2	574,24	32,91	1148,48	65,82	--	1071,84	2397,94
			НР - 99%; СП - 8%			541,33	--	1082,66	--		177,62	
533	364	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж	т фасонных частей	0,0335	981443,06	452459,73	32878,34	15157,40	--	22814,27	60148,01
			НР - 99%; СП - 8%;			528983,33	158918,53	17721	5323,77		4455,41	
534	365	Е11-221201-0105 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Демонтаж	фланец	6	1643,84	121,34	9863,04	728,04	--	9127,68	20509,98
			НР - 99%; СП - 8%			1522,50	14,15	9135,00	84,90		1519,26	
535	366	Е11-220901-105 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6991,18	327,82	13982,36	655,64	4957	8613,24	24403,24
			НР - 99%; СП - 8%			4185,01	165,11	8370,02	330,22		1807,64	
536	367	С1242-101-0305 242-101-0305 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	107537,00	--	215074,00	--	215074	--	232279,92
			СП - 8%			--	--	--	--		17205,92	
537	368	Е11-221201-0105 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	3852,50	202,24	15410,00	808,96	4451	10141,92	27596,08
			НР - 99%; СП - 8%			2537,50	23,59	10150,00	94,36		2044,16	
538	369	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8726,00	--	34904,00	--	34904	--	37696,32
			СП - 8%			--	--	--	--		2792,32	
539	370	Е11-220901-102 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4691,96	140,49	4691,96	140,49	1709	2884,56	8182,64
			НР - 99%; СП - 8%			2842,94	70,76	2842,94	70,76		606,12	
540	371	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	32277,00	--	32277,00	--	32277	--	34859,16
			СП - 8%			--	--	--	--		2582,16	
541	372	Е11-221201-102 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1935,59	82,27	3871,18	164,54	1113	2567,94	6954,24
			НР - 99%; СП - 8%			1296,94	--	2593,88	--		515,12	
542	373	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	4006,00	--	8012,00	--	8012	--	8652,96
			СП - 8%			--	--	--	--		640,96	
543	374	Е11-220901-101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2795,63	46,83	2795,63	46,83	909	1844,51	5011,35
			НР - 99%; СП - 8%			1839,55	23,59	1839,55	23,59		371,21	
544	375	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21324,00	--	21324,00	--	21324	--	23029,92
			СП - 8%			--	--	--	--		1705,92	
545	376	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1209,97	54,85	2419,94	109,70	506	1786,40	4542,84
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	1804,44	--		336,50	
546	377	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00	--	5224,00	--	5224	--	5641,92
			СП - 8%			--	--	--	--		417,92	
547	378	Е11-221201-105 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	3852,50	202,24	23115,00	1213,44	6677	15212,88	41394,12

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			2537,50	23,59	15225,00	141,54		3066,24	
548	379	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8726,00	--	52356,00	--	52356	--	56544,48
			СП - 8%			--	--	--	--		4188,48	
549	380	С1241-113-0125 241-113-0125 РСНБ	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	14791,00	--	29582,00	--	29582	--	31948,56
			СП - 8%			--	--	--	--		2366,56	
550	381	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,51	37359,13	14406,27	19053,16	7347,19	2434,16	12535,09	34115,31
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	9272	3389,90		2527,06	
551	382	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	44436,00	--	44436,00	--	44436	--	47990,88
			СП - 8%			--	--	--	--		3554,88	
552	383	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14427,00	--	14427,00	--	14427	--	15581,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1154,16	
553	384	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01384	1074856,00	--	14876,01	--	14876	--	16066,09
			СП - 8%;			--	--	--	--		1190,08	
554	385	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,40136	1530,94	1,70	614,46	0,69	82	425,55	1123,21
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	532	0,36		83,20	
555	386	Е11-220301-0105 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	1564858,28	350332,88	1877,83	420,40	340	1277,75	3408,03
			НР - 99%; СП - 8%;			931507,20	144039,76	1118	172,85		252,45	
556	387	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,2	7392,00	--	8870,40	--	8870	--	9580,03
			СП - 8%			--	--	--	--		709,63	
			Колодец ВК №77									
557	388	Е12-160101-2403 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	2	4172,80	463,81	8345,60	927,62	--	5677,32	15144,76
			НР - 72%; СП - 8%			3708,99	233,60	7417,98	467,20		1121,84	
558	389	Е11-221201-0105 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Демонтаж	фланец	4	1643,84	121,34	6575,36	485,36	--	6085,12	13673,32
			НР - 99%; СП - 8%			1522,50	14,15	6090,00	56,60		1012,84	
559	390	Е11-220901-105 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6991,18	327,82	13982,36	655,64	4957	8613,24	24403,24
			НР - 99%; СП - 8%			4185,01	165,11	8370,02	330,22		1807,64	
560	391	С1242-101-0305 242-101-0305 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	107537,00	--	215074,00	--	215074	--	232279,92
			СП - 8%			--	--	--	--		17205,92	
561	392	Е11-221201-0105 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	3852,50	202,24	15410,00	808,96	4451	10141,92	27596,08
			НР - 99%; СП - 8%			2537,50	23,59	10150,00	94,36		2044,16	
562	393	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8726,00	--	34904,00	--	34904	--	37696,32
			СП - 8%			--	--	--	--		2792,32	
563	394	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14427,00	--	14427,00	--	14427	--	15581,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1154,16	
564	395	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01384	1074856,00	--	14876,01	--	14876	--	16066,09
			СП - 8%;			--	--	--	--		1190,08	
565	396	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,40136	1530,94	1,70	614,46	0,69	82,20	425,55	1123,21
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	532	0		83,20	
			Колодец ВК №78									
566	397	Е11-220501-0404 1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,006	467711,95	216595,36	2806,27	1299,57	--	1897,37	5079,93
			НР - 99%; СП - 8%;			251116,59	68305,81	1507	410		376,29	
567	398	Е11-220801-0209 1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Демонтаж на сварном соединении	шт.	1	2022,88	236,56	2022,88	236,56	--	1771,96	4098,43
			НР - 99%; СП - 8%			1786,32	3,54	1786,32	3,54		303,59	
568	399	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	1	13713,67	--	13713,67	--	--	9873,84	25474,51

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			13713,67	--	13713,67	--		1887,00	
569	400	Е11-220501-404 1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	779519,93	360992,27	4677,12	2165,96	--	3162,28	8466,55
			НР - 99%; СП - 8%;			418527,66	113843,02	2511	683		627,15	
570	401	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	6,06	5158,00	--	31257,48	--	31257	--	33758,08
			СП - 8%;			--	--	--	--		2500,60	
571	402	Е11-220801-209 1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3371,48	394,27	6742,96	788,54	--	5906,56	13661,48
			НР - 99%; СП - 8%			2977,21	5,90	5954,42	11,80		1011,96	
572	403	С1241-209-0415 241-209-0415 РСНБ	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	17161,00	--	17161,00	--	17161	--	18533,88
			СП - 8%			--	--	--	--		1372,88	
573	404	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	6537,00	--	6537,00	--	6537	--	7059,96
			СП - 8%			--	--	--	--		522,96	
574	405	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	843455,33	107865,19	1012,15	129,44	97	830,48	1990,04
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	786	53		147,41	
575	406	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0012	103711,14	--	124,45	--	2	120,83	264,90
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	122	--		19,62	
576	407	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,8	1423,00	--	1138,40	--	1138	--	1229,47
			СП - 8%			--	--	--	--		91,07	
577	408	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,4	4068,00	--	1627,20	--	1627	--	1757,38
			СП - 8%			--	--	--	--		130,18	
578	409	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	17347,00	--	69388,00	--	69388	--	74939,04
			СП - 8%			--	--	--	--		5551,04	
579	410	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	4	1286,00	--	5144,00	--	5144	--	5555,52
			СП - 8%			--	--	--	--		411,52	
580	411	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14427,00	--	14427,00	--	14427	--	15581,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1154,16	
581	412	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01384	1074856,00	--	14876,01	--	14876	--	16066,09
			СП - 8%;			--	--	--	--		1190,08	
582	413	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,40136	1530,94	1,70	614,46	0,69	82	425,55	1123,21
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	532	0		83,20	
			Колодец ВК №79									
583	414	Е12-160101-2402 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2	2737,06	463,81	5474,12	927,62	--	3609,86	9810,70
			НР - 72%; СП - 8%			2273,25	233,60	4546,50	467,20		726,72	
584	415	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Демонтаж	фланец	2	1080,82	65,82	2161,64	131,64	--	2009,70	4505,04
			НР - 99%; СП - 8%			1015,00	--	2030,00	--		333,70	
585	416	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж	т фасонных частей	0,0235	981443,06	452459,73	23063,91	10632,81	--	16004,04	42193,38
			НР - 99%; СП - 8%;			528983,33	158918,53	12431	3735		3125,44	
586	417	Е11-220901-103 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4775,58	140,49	9551,16	280,98	3417	5934,70	16724,72
			НР - 99%; СП - 8%			2926,56	70,76	5853,12	141,52		1238,86	
587	418	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	46828,00	--	93656,00	--	93656	--	101148,48
			СП - 8%			--	--	--	--		7492,48	
588	419	С1241-113-0119 241-113-0119 РСНБ	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	1	7638,00	--	7638,00	--	7638	--	8249,04
			СП - 8%			--	--	--	--		611,04	
589	420	Е11-221201-103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	2534,77	109,70	15208,62	658,20	4400	10048,44	27277,62
			НР - 99%; СП - 8%			1691,66	--	10149,96	--		2020,56	
590	421	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4156,00	--	24936,00	--	24936,00	--	26930,88
			СП - 8%			--	--	--	--		1994,88	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	422	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01384	1074856,00	--	14876,01	--	14876	--	16066,09
			СП - 8%;			--	--	--	--		1190,08	
592	423	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,40136	1530,94	1,70	614,46	0,69	82,20	425,55	1123,21
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	532	0		83,20	
		Колодец ВК №80										
593	424	Е11-220501-0401 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,001	391074,23	169802,98	391,07	169,80	--	276,88	721,38
			НР - 99%; СП - 8%;			221271,25	58401,94	221	58		53,44	
594	425	Е11-221001-0103 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Демонтаж	шт.	1	2331,11	174,45	2331,11	174,45	--	2217,15	4912,12
			НР - 99%; СП - 8%			2156,66	82,89	2156,66	82,89		363,86	
595	426	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Демонтаж	фланец	6	1080,82	65,82	6484,92	394,92	--	6029,10	13515,12
			НР - 99%; СП - 8%;			1015,00	--	6090	--		1001,10	
596	427	Е11-220501-0401 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	651790,39	283004,97	651,79	283,01	--	461,46	1202,31
			НР - 99%; СП - 8%;			368785,42	97336,56	369	97		89,06	
597	428	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1,01	2466,00	--	2490,66	--	2491	--	2689,91
			СП - 8%; *Формула объема = 1.1,01*			--	--	--	--		199,25	
598	429	Е11-221001-0103 1122-1001-0103	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	6999,83	290,75	6999,83	290,75	3115	3695,25	11550,69
			НР - 99%; СП - 8%			3594,43	138,15	3594,43	138,15		855,61	
599	430	С1244-404-0102 244-404-0102 РСНБ	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм	шт.	1	59778,00	--	59778,00	--	59778	--	64560,24
			СП - 8%			--	--	--	--		4782,24	
600	431	Е11-220801-0206 1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2063,48	268,48	4126,96	536,96	--	3557,36	8299,06
			НР - 99%; СП - 8%			1795,00	1,65	3590,00	3,30		614,74	
601	432	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1097,00	--	2194,00	--	2194	--	2369,52
			СП - 8%			--	--	--	--		175,52	
602	433	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	2534,77	109,70	5069,54	219,40	1467	3349,48	9092,54
			НР - 99%; СП - 8%			1691,66	--	3383,32	--		673,52	
603	434	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4899,00	--	19596,00	--	19596	--	21163,68
			СП - 8%			--	--	--	--		1567,68	
604	435	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14427,00	--	14427,00	--	14427	--	15581,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1154,16	
605	436	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01384	1074856,00	--	14876,01	--	14876	--	16066,09
			СП - 8%;			--	--	--	--		1190,08	
606	437	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,40136	1530,94	1,70	614,46	0,69	82	425,55	1123,21
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	532	0		83,20	
		Колодец ВК №81										
607	438	С1241-113-0223 241-113-0223 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	9841,00	--	9841,00	--	9841	--	10628,28
			СП - 8%			--	--	--	--		787,28	
608	439	С1241-114-0118 241-114-0118 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1099,00	--	1099,00	--	1099	--	1186,92
			СП - 8%			--	--	--	--		87,92	
609	440	Е12-160101-2403 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	1	4172,80	463,81	4172,80	463,81	--	2838,66	7572,38
			НР - 72%; СП - 8%			3708,99	233,60	3708,99	233,60		560,92	
610	441	Е11-221201-0105 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Демонтаж	фланец	2	1643,84	121,34	3287,68	242,68	--	3042,56	6836,66
			НР - 99%; СП - 8%			1522,50	14,15	3045,00	28,30		506,42	
611	442	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж	т фасонных частей	0,0335	981443,06	452459,73	32878,34	15157,40	--	22814,27	60148,01
			НР - 99%; СП - 8%;			528983,33	158918,53	17721	5324		4455,41	
612	443	Е11-220901-101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2795,63	46,83	2795,63	46,83	909	1844,51	5011,35

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			1839,55	23,59	1839,55	23,59		371,21	
613	444	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30чббр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21324,00	--	21324,00	--	21324	--	23029,92
			СП - 8%			--	--	--	--		1705,92	
614	445	Е11-221201-105 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	3852,50	202,24	15410,00	808,96	4451	10141,92	27596,08
			НР - 99%; СП - 8%			2537,50	23,59	10150,00	94,36		2044,16	
615	446	Е11-221201-101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1209,97	54,85	2419,94	109,70	506	1786,40	4542,84
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	1804,44	--		336,50	
616	447	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2229,00	--	4458,00	--	4458	--	4814,64
			СП - 8%			--	--	--	--		356,64	
617	448	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	7884,00	--	31536,00	--	31536	--	34058,88
			СП - 8%			--	--	--	--		2522,88	
618	449	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629,00	--	629,00	--	629	--	679,32
			СП - 8%			--	--	--	--		50,32	
619	450	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14427,00	--	14427,00	--	14427	--	15581,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1154,16	
620	451	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01384	1074856,00	--	14876,01	--	14876	--	16066,09
			СП - 8%;			--	--	--	--		1190,08	
621	452	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,40136	1530,94	1,70	614,46	0,69	82,20	425,55	1123,21
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	532	0		83,20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				17619804,16	265642,77	14823491,29	2118256,85	21317105,30
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2439132,13	85017,62	--	1579044,29	
			Сметная заработная плата	Тенге					2524149,75			1185,00
			РАЗДЕЛ 10. Резервуар исходной воды 100м³ водозабор №3									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ	$м^3$ грунта	104,2	714,58	714,58	74459,24	74459,24	--	6345,78	87269,59
622	736	Е11-010101-0338 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$			--	84,58	--	8813,24		6464,57	
			НР - 72%; СП - 8%	Тенге				74459,24	74459,24	--	6345,78	87269,59
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10					--	8813,24	--	6464,57	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8813,24			3,00
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						243341,00		39478748,47
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге				39235407				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		2%	784708	40020116				
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,74%	Тенге		0,74%	296149	40316264				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	806325	41122590				
			оборудование	Тенге				243341				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	Тенге				44633839				
			Коэфициент скидки К=0,998	Тенге				44544572				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				5345349				
			Итого с НДС	Тенге				49 889 920,21				

Заказчик:
Заведующий сектором ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс Туркестанской области

Байтемиров Б.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "АКНИЕТ-Нур Курылыс"

Директор Нуралиев Е.А.

Проектировщик:
ТОО "ДиК-проект"

Эксперт Кушенов Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Директор Дербисбеков Ж.К.