Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство Дома школьников на 200 мест и школы искусств на 50 мест в поселке Шиели,Шиелийского района Кызылординской области. Привязка**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
060140001844	020440004832	060140001844	020440004832	257	11.06.2024		
				Дополн.соглашение			
				4	16.01.2025		
				58	27.02.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство Дома школьников на 200 мест и школы искусств на 50 мест в поселке Шиели,Шиелийского района Кызылординской области. Привязка	**926 493 901,57**	**926 493 901,57**	**161 436 205,18**				**19 372 344,62**	**180 808 549,80**

М.П.

Заказчик КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», БИН 060140001844
Іскендір К.Ж.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор "СМП-Кызылорда", БИН 020440004832
Алимкулов Т.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "Достар Строй Групп"
Молдахалыков К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда", 020440004832, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Д.Тажибаева 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Объект : **Строительство Дома школьников на 200 мест и школы искусств на 50 мест в поселке Шиели,Шиелийского района Кызылординской области. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №58 от 27.02.2025г. К основному договору №257 от 11.06.2024 г.**

Акт выполненных работ №7

за АВГУСТ 2025 год (месяц, год)

Составлен(а) 2023.7

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы				
	Раздел 5.	**Стены**				
		Венканалы				
120	У6104-0801-0101	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**25**	**6186**	**154650**
		ИТОГО по разделу 5				**154650**
	Раздел 7.	**Проемы**				
		Двери				
173	У6108-0204-0101	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**8,4**	**11270**	**94668**
175	У6108-0201-0106	**Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**4,56**	**5089**	**23206**
176	У6108-0201-0105	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**105,69**	**5947**	**628538**
		ИТОГО по разделу 7				**746412**
	Раздел 8.	**Кровля**				
185	У6111-0402-0101	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м^2 утепляемого покрытия**	**1450**	**2085**	**3023250**
190	У6107-0102-0207	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м^3**	**12,965**	**239346**	**3103121**
191	У6107-0101-0214	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м^3 древесины в конструкции**	**11,446**	**261358**	**2991504**
192	У6107-0101-0203	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**м^3**	**3,052**	**202543**	**618161**

1	2	3	4	5	6	7
193	У6107-0102-0205	Устройство карнизов и лобовой доски	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	97,8	6540	639612
194	С1215-304-0104	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	$м^2$	102,69	1323	135859
196	У6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	1610,6	10690	17217314
198	С1224-105-112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	107,66	1485	159875
		Слуховое окно СО-2-8шт				
204	У6107-0101-0213	Устройство слуховых окон	шт.	8	56748	453984
205	С1223-101-0102	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	12	71302	855624
207	У6110-0401-0301	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	219,43	5594	1227491
208	С1224-106-102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	56	2689	150584
209	С1224-106-101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	163,43	2371	387493
210	С1224-106-104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2666	21328
211	С1224-106-103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2666	21328
212	С1224-106-107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	272	877	238544
213	С1224-106-108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	28	1310	36680
		ИТОГО по разделу 8				31281752
	Раздел 9.	Полы				
		деталь №375 - 839,44$м^2$				
217	У6109-0306-0102	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	839,44	6958	5840824
218	У6109-0401-0401	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	273,18	1244	339836
		Деталь №399 - 51,51$м^2$				
239	У6109-0306-0102	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	51,51	8640	445046
240	У6109-0401-0401	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	66,73	1244	83012
241	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	5,391784	3065	16526
		деталь №352 - 751,08$м^2$				
261	У6109-0306-0102	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	751,08	6958	5226015
262	У6109-0401-0401	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	227	1244	282388
263	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,3416	3065	56217
		деталь №345 - 26,4$м^2$				
268	У6109-0306-0102	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	26,4	8640	228096
269	У6109-0401-0401	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	37,3	1244	46401

1	2	3	4	5	6	7
270	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,01384	3065	9237
		ИТОГО по разделу 9				12573598
	Раздел 10.	Отделочные работы				
		Потолок				
273	У6112-302-106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	2693,59	1256	3383149
274	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,8585771	250310	465220
		Стены				
283	У6112-0302-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4294,25	1280	5496640
284	У6112-0302-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	208,59	190	39632
285	У6112-102-201	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	209,02	10063	2103368
286	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	209,02	2523	527357
		Устройство Фасада		Устройство цоколя		
291	У6112-401-113	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	$м^2$	180,7875	13644	2466665
293	У6112-201-705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм/Отделка составом жидкого травертина	$м^2$	118	3132	369576
		ИТОГО по разделу 10				14851607
	Раздел 11.	Разные работы				
		Металлическая лестница с площадкой МЛ-1 -2 шт				
341	У6103-0101-0211	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,82	42920	35194
342	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00426	305062,63	1300
343	У6103-0701-0801	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001	1391361	1391
344	У6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	2,76	60254	166301
345	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	27,136	4674	126834
346	У6106-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,18356	247227	292608
347	С1222-503-201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы марка стали С245	т	0,65268	1153418	752813
348	С1222-503-201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,53088	1145627	608190
				ЛП-1 и ЛП-2		
349	Е11-090301-0201 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,89736	77513	69557
350	С1241-102-0213	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,5 мм	м	45,12	6476,78	292232
351	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08736	1173745	102538
352	Е11-090304-0201 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,81556	270884	220922
353	С1222-506-701	Площадки прямоугольные марка стали С245	т	0,68124	985652	671466
354	С1222-506-701	Площадки прямоугольные	т	0,13432	977861	131346
355	У6111-0501-0205	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	$м^2$	99,871996	250	24968
356	У6111-0501-0505	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	99,871996	194	19375
		Короб для канализационных и вентиляционных труб К1,К2,К3,К4				

1	2	3	4	5	6	7
365	У6107-0102-0207	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,1081	239346	25873
366	У6107-0115-0105	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,1081	17595	1902
367	У6107-0102-0213	Стены каркасные. Обшивка листами из гипсокартона	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	33,12	3598	119166
368	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	33,948	741	25155
		Покрытие крыльца №1 - 2 шт				
374	У6111-0501-0205	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	$м^2$	50,149478	250	12537
375	У6111-0501-0505	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	50,149478	194	9729
376	С1261-103-103	Пробки деревянные диаметром 100х50х50мм	шт.	108	177	19116
377	У6112-0401-0113	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	$м^2$	17,8	13644	242863
378	С1231-202-0102	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 30 мм	$м^2$	18,69	22286	416525
		Крыльца №2- 1шт				
407	У6109-0306-0102	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	4,55	8640	39312
		Крыльца №1- 1шт				
418	У6109-0303-0202	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1,8	8246	14843
419	У6109-0303-0204 *К=2*	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	$м^2$ покрытия	1,8	1688	3038
		Отмостка				
429	У6109-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	159,9	517	82668
430	У6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	23,985	38838	931529
		ИТОГО по разделу 10				5461291
		ИТОГО ПО ОБЩ. РАБ.				65069310
		Охранная сигнализация				
		Приборы пожарной сигнализации				
2	С1248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	56059	56059
4	С1248-306-0302	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	5415	5415
6	С1248-301-0502	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-401 PET	шт.	10	5517	55170
7	С1248-301-0301	Извещатель охранный ударноконтактный модели ДИМК	шт.	6	520	3120
9	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	4281	8562
10	С1248-304-0224	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12 У	шт.	1	4608	4608
12	С1248-303-0101	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	10	21973	219730
		ИТОГО ПО ОХР.СИГ.				352664
		Система связи Телефонизация				
		Установка приборов				
2	У6125-0204-0301	Проверка электрическая и настройка комплекта абонентского оборудования станции емкость до 256 номеров	шт.	1	1098538	1098538
3	Прайс-лист *ТОО CHIPDIP*	Мини АТС, цифровая, гибридная, с поддержкой IP-шлюзов типа KX-TDA 100 RU "PANASONIC"	компл	1	7589,29	7589
5	С1248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	9	7221	64989
7	С1247-214-1601	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	10	1527	15270
		Кабельная продукция				
10	Ком. *предложение ТОО "Unex Engineering"*	Патч -корд оптический LC/LC duplex	шт.	10	2651,79	26518
		ИТОГО ПО система связи ТЕЛЕФ.				1212904

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оборудование				7589
		Видеонаблюдение				
1	У6125-0801-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	14	17464	244496
2	С1248-402-0104	Уличная IP видеокамера модели Hikvision DS-2CD2035FWD-I	шт.	6	54907	329442
3	С1248-402-0209	Купольная IP видеокамера модели Hikvision DS-2CD2152F-I	шт.	8	45383	363064
4	У6125-0801-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	14988	14988
5	С1248-403-0105	Видеорегистратор 16-ти канальный DS-7716NI-E4	шт.	1	61988	61988
6	У6125-0202-0202	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	21307	21307
7	518-102-521	Сетевой коммутатор на 16 портов модели SF250-24P-K9-EU	шт.	1	41645	41645
8	С1248-404-202	Монитор жидкокристаллический 25, модели Philips BDM4065UC	шт.	1	109973	109973
9	У6125-0601-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	25916	25916
10	С1248-306-0328	Источник бесперебойного питания V-3000-F-LCD	шт.	1	34548	34548
11	У6125-0801-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	14988	29976
12	С1248-404-305	Диск жесткий для видеорегистратора WD40PURX Purple,HDD 4 Tb, SATA 6Gb/s 64 Mb 3,5	шт.	1	83492	83492
13	С1248-306-0314	Блок питания для видеонаблюдения для 16 камер, выход. ток 20А, выход. напр. 12-14В	шт.	1	19484	19484
14	У6125-0301-0101	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	39718	39718
15	С1243-901-213	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели Element 12U	шт.	1	24550	24550
		Монтажные работы				
19	С1247-202-421	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	13	212	2756
22	522-101-0245001	Патч корд	шт.	3	3116	9348
24	С1261-107-233	Коннектор SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	30	79	2370
		ИТОГО ПО ВИДЕОНАБ.				1459061
		в том числе оборудование				50993
		Электроосвещение				
1	У6124-0303-0303	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х400х250 мм. Установка на стене	шт.	1	30854	30854
2	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1915196	1915196
3	Ц13-080303-0201 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	6847	6847
4	С1247-206-501	Переключатель открытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	1	3080	3080
5	Ц13-080303-0302 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	6640	19920
6	С1247-207-104	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	3	1421	4263
7	У6124-0302-0301	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7071	21213
8	С1247-204-0855	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	2769	5538
9	С1247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	2769	2769
10	У6124-0302-0302	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	13227	39681
11	С1247-204-0863	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 63А 4,5 кА "D"	шт.	3	3066	9198

1	2	3	4	5	6	7
12	У6124-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	13846	41538
13	С1247-302-0112	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	3	4996	14988
16	С1247-215-204	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	2	7328	14656
		ЩО-1.Щит осветительно-силовой				
19	У6124-0302-0302	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колнне	шт.	1	13227	13227
20	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2334	2334
21	У6124-0302-0301	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	7071	70710
22	С1247-204-0859	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	2769	2769
23	С1247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	3	919	2757
24	С1247-204-8255	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63 1Р+N 32А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	6	7837	47022
25	С1247-215-301	Шина нулевая	шт.	1	2121	2121
26	С1243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,001	233522	234
		ЩО-4.Щит осветительно-силовой				
29	У6124-0302-0301	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	7071	77781
30	С1247-204-0859	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	2769	2769
31	С1247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	3	919	2757
32	С1247-204-8255	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63 1Р+N 32А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)	шт.	7	7837	54859
33	С1247-215-301	Шина нулевая	шт.	1	2121	2121
34	С1243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,001	233522	234
		ЩАО-1.Щит аварийного освещения				
37	У6124-0302-0301	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	7071	35355
38	С1247-204-0853	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	1	2769	2769
39	С1247-204-0807	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 4А 4,5 кА "D"	шт.	4	1029	4116
40	С1247-215-301	Шина нулевая	шт.	1	2121	2121
41	С1243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,001	233522	234
		ЩАО-2.Щит аварийного освещения				
44	У6124-0302-0301	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	7071	35355
45	С1247-204-0853	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	1	2769	2769
46	С1247-204-0807	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 4А 4,5 кА "D"	шт.	4	1029	4116
47	С1247-215-301	Шина нулевая	шт.	1	2121	2121

1	2	3	4	5	6	7
48	С1243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,001	233522	234
		ЩВ-1.Щит распределительный				
51	У6124-0302-0301	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	7071	56568
52	С1247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	2769	2769
53	С1247-204-0855	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	2769	5538
54	С1247-204-0853	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	2	2769	5538
55	С1247-204-0807	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 4А 4,5 кА "D"	шт.	2	1029	2058
56	С1247-208-1102	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55	шт.	1	11695	11695
57	С1247-215-301	Шина нулевая	шт.	2	2121	4242
		Светильники и лампы				
58	Ц13-080305-0306 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	232	6850	1589200
59	С1247-102-0501	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Panel 30/3300 4/5,7K с равномерной засветкой рассеивателя, opal	шт.	124	22340	2770160
60	С1247-102-1605	Светильник светодиодный офисный, типа Office Старт с защитой, мощность 24 Вт, IP 65	шт.	24	12831	307944
61	С1247-102-1402	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 Авто 4-5K, IP54	шт.	6	14791	88746
62	С1247-102-0104	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	78	6604	515112
		Электроустановочные материалы				
70	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	170	101	17170
71	С1247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	180	462	83160
		Заземление				
79	У6124-0203-0202	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50	1494	74700
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩ.				8035226
		в том числе оборудование				1915196

Отопление и вентиляция

	Раздел 1.	Отопление				
9	У6116-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	184,6	22101	4079845
11	У6116-0701-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	60	850	51000
12	У6114-0202-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	105	8863	930615
14	У6114-0202-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	105	8863	930615
16	У6112-0305-0104	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	245,7	3137	770761
		ИТОГО по разделу 1				6762836
	Раздел 2.	Теплоснабжение калориферов				
20	У6114-0102-0504	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4167	25002
22	У6114-0102-0503	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3712	55680
24	У6114-0202-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	8944	71552

1	2	3	4	5	6	7
27	У6114-0202-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	8944	17888
29	У6116-0605-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	24640	49280
30	У6112-0305-0104	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,3	3137	13489
		ИТОГО по разделу 2				232891
		Раздел 3. Вентиляция				
		Система В3				
80	У6118-0301-0301	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	36483	36483
81	СПРАЙС *лист ТОО АВЗ*	Вентилятор крышный, марки RFF-225	шт	1	81371,43	81371
82	С1246-309-101	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 225-го типоразмера	шт.	1	43078	43078
83	У6118-0203-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5966	5966
84	С1246-302-201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26084	26084
85	У6118-0208-0401	Поддон под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	3,5	296	1036
86	С1252-301-1417	Поддон для крышного вентилятора	шт.	1	26593	26593
87	У6118-0208-0201	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	12665	12665
88	С1246-308-101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	39463	39463
89	У6118-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,92	14271	70213
90	У6118-0101-0302	Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,25	14271	3568
91	У6118-0202-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	5886	29430
92	У6111-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,03	171094	5133
93	У6111-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	0,68	8638	5874
94	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0037498	459408	1723
		Система В4				
95	У6118-0301-0301	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	36483	36483
96	СПРАЙС *лист ТОО АВЗ*	Вентилятор крышный, марки RFF-400	шт	1	80771,43	80771
97	С1246-309-101	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 225-го типоразмера	шт.	1	43078	43078
98	У6118-0203-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7395	7395
99	С1246-302-203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	39182	39182
100	У6118-0208-0401	Поддон под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	5,4	296	1598
101	С1252-301-1417	Поддон для крышного вентилятора	шт.	1	26593	26593
102	У6118-0208-0201	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	12665	12665
103	С1246-308-101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	39463	39463
104	У6118-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,3	13611	167415
105	У6118-0101-0303	Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,49	13611	6669

1	2	3	4	5	6	7
106	У6118-0202-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	5886	47088
107	У6111-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,05	171094	8555
108	У6111-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,08	8641	9332
109	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0059556	459408	2736
		Системы ВЕ-1:ВЕ-29				
112	У6118-0202-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	63	5886	370818
113	У6118-0202-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	31	6010	186310
		ИТОГО по разделу 3				1474831
	Раздел 4.	Тепловой узел				
114	У6114-0202-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	16265	32530
117	У6116-0602-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	99804	199608
118	У6116-0701-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	1788	17880
120	У6116-0701-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	4140	8280
121	У6114-0202-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	8944	160992
126	У6114-0202-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	16265	65060
130	У6116-0601-0103	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2	75174	150348
131	У6114-0102-0504	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3	7317	21951
132	У6112-0305-0104	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,46	3137	4580
133	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,5	708	11682
		ИТОГО по разделу 4				672911
		ИТОГО ПО ОВ				9143469
		Водопровод и канализация				
	Раздел 2.	Водопровод противопожарный В2				
		Противопожарный кран 10 шт.				
31	У6114-0601-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	10	63386	633860
32	У6114-0601-0201	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	10	3717	37170
35	У6111-0501-0205	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	26,86	250	6715
36	У6111-0501-0302 *К=2*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками за 2 раза БТ-177	$м^2$	26,86	582	15633
		ИТОГО по разделу 2				693378
	Раздел 3.	Канализация К1				
		Канализация К3				
81	У6114-0103-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3227	6454
83	У6116-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	74415	74415
86	У6114-0101-0311	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6,5	16846	109499
		ИТОГО по разделу 3				190368

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ВК				**883746**
		Пожарная сигнализация				
		Приборы пожарной сигнализации				
1	У6125-0601-0101	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	116729	116729
2	С1248-303-0204	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5**	шт.	1	52187	52187
3	У6125-0202-0206	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	59126	59126
4	С1248-306-0305	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1	18030	18030
5	У6125-0601-0203	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	122	12417	1514874
6	С1248-302-0201	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	116	2696	312736
7	С1248-302-0501	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	6	2277	13662
8	У6125-0601-0301	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	28	53771	1505588
9	С1248-304-0212	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	шт.	14	4281	59934
10	С1248-304-0226	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой Призма-200**	шт.	14	4608	64512
		Первичные средства пожаротушения				
15	У6125-0104-0303	**Крепления для огнетушителя. Монтажоборудования**	шт.	6	800	4800
16	С1261-301-219	**Крепления для огнетушителя**	кг	90	708	63720
17	С1248-305-0104	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5**	шт.	6	7804	46824
18	У6114-0601-0101	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	6	48036	288216
19	С1261-301-325	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	60	964	57840
20	У6114-0601-0201	**Пожарный стенд комплект массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	2	3717	7434
21	С1248-307-0101	**Пожарный Стенд в компл**	шт.	1	18128	18128
		Изделия и материалы				
22	С1248-306-101	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	20	281	5620
		ИТОГО ПО ПС				**4209960**
		Наружные сети электроснабжения				
	Раздел 3.	**Строительство КЛ-0,4кВ**				
91	У6119-602-201	**Установка счетчика на готовое основание однофазного**	шт.	1	2157	2157
92	С1247-301-0105	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1**	шт.	1	7771	7771
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБ.				**9928**
		Благоустройство				
	Раздел 3.	**Покрытие**				
		ТИП-1-1013м^2				
25	У7101-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м^3 материала основания в плотном теле	151,95	6941	1054685
26	У7101-0403-0101	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м^2	1013	1395	1413135
27	У7101-0403-0104 *К=5*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	м^2	1013	318	322134

1	2	3	4	5	6	7
32	У7101-301-602	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	468	5300	2480400
33	С1255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	21,06	88241	1858355
		ТИП-Y-696 $м^2$				
34	У7101-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	69,6	6941	483094
40	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	696	2762	1922352
41	У7101-0301-0602	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	375	5300	1987500
42	С1255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	6	94149	564894
		ТИП-1-за участком-317$м^2$				
43	У7101-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	47,55	6941	330045
44	У7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	317	1395	442215
45	У7101-0403-0104 *К=5*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	317	318	100806
50	У7101-301-602	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	84	5300	445200
51	С1255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,78	88241	333551
		ТИП-Y-за участком-50 $м^2$				
52	У7101-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	5	6941	34705
58	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	50	2762	138100
59	У7101-301-602	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	37	5300	196100
60	С1255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,592	94149	55736
		ИТОГО ПО Благоустройство				14163007
		Сборный канализационный колодец				
		Раздел 2. Фундаменты				
		Отмостка				
42	У6109-102-104	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	$м^3$	0,216	21920	4735
43	У6109-0303-0103	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	$м^2$	2,7	2934	7922
		ИТОГО ПО Сборный канализационный колодец				12657
		КОТЕЛЬНАЯ				
		Топливоснабжение. Резервуар 5$м^3$				
1	Ком. *предл.ТОО"Аквасистем"*	Резервуар 5$м^3$ с утеплителем в комлекте: дыхательная труба с клапаном СМДК-50, муфта сливная МС-80 и площадка с лестницой метал.	комплект	1	1741071,43	1741071
2	У6123-101-401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	3287555	39451
3	С1241-102-0114	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	9,09	628	5709

1	2	3	4	5	6	7
4	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	3,03	585	1773
5	У6123-101-403	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	3391294	13565
6	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	4,04	2687	10855
15	У6111-0501-0205	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,27	250	568
16	У6111-0501-0517	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2,27	270	613
17	У6111-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,16	171094	27375
18	У6111-301-701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2,77	1920	5318
19	С1261-105-190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0031855	552642	1760
		ИТОГО ПО КОТЕЛЬНАЯ				1848058
		в том числе оборудование				1741071

		ВСЕГО			106 399 990,37
		в т.ч.Обороудования			3 898 565,72
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,60	6 765 094,03
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			27 572 675,28
		Сметная прибыль	%	5,00	5 463 325,93
		Непредвиденные работы и затраты	%	5,00	7 036 887,98
		Итого			153 237 973,59
		Итого в текущих ценах на 2024 год		1,075	164 730 821,61
		Итого с понижающим коэффициентом	%	2,00	161 436 205,18
		Налог на добавленную стоимость	%	12,00	19 372 344,62
		ИТОГО к оплате			180 808 549,80

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМП-Кызылорда", БИН 020440004832

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Алимкулов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Достар Строй Групп"

Молдахалыков К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Градархпроект"

Асанханов Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпис