Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Жамбылского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», СКО, Жамбылский район, с.Пресновка, Дружбы, 30; БИН 970440002566**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

за Октябрь 2024 года

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		45	14.02.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО"	**293 585 006,00**	**95 253 139,29**	**262 129 469,65**	**95 253 139,29**					**11 430 376,71**	**106 683 516,00**

М.П.

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования Жамбылского района» кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Примсков Э.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "EXPERT- SK" Тлеубаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Жамбылского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»** **2В**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңгар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО"**

Договор подряда (контракт) **№45** от **14.02.2024**

Акт выполненных работ №4
за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 на Архитектурные решения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-01:				**1822118**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			633539
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*316718*
		машины и механизмы	тенге			16213
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4972*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1172367
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	137		
	Раздел 5.	**ПРОЕМЫ АР-19**				**1822118**
		ВНУТРЕННИЕ ДЕРЕВ. ДВЕРИ				
35	**У6108-0201-0105** **6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**36,59457**	**6541**	**239365**

1	2	3	4	5	6	7
38	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	42	508	21336
39	С1223-502-0303 223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	21	3764	79044
		НАРУЖНЫЕ ПВХ ДВЕР				
48	У6108-0202-0101 6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м^2	5,4	6679	36067
49	С1223-203-0606 223-203-0606 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный**	м^2	5,4	74232	400853
50	У6108-102-101 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	м^2	1,62	12095	19594
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛ. ДВЕРИ				
51	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м^2	11,07	12468	138021
52	С1223-207-0103 223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м^2	11,07	34121	377719
		ОКНО				
57	У6112-0401-0202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	150,7	3385	510119

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 на Архитектурно-строительные решения

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-02:				**94221**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			39892
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*20056*
	машины и механизмы	тенге			3526
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*661*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			50803
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
Раздел 2.	**Кровля**				**94221**
	Кровля АС-6				

1	2	3	4	5	6	7
25	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	110,2	855	94221

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 на Отопление и вентиляция

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-03:				**7523265**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			979880
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*482914*
		машины и механизмы	тенге			26885
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6444*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6193064
		оборудование	тенге			323436
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	191		
	Раздел 1.	**ОТОПЛЕНИЕ**				**37572**
19	**У6111-0101-1701** **6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**12**	**1976**	**23712**
20	**С1234-303-0410** **234-303-0410** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм**	**м**	**13,2**	**1050**	**13860**
	Раздел 3.	**ИТП**				**7074052**
33	**У6125-1001-0101** **6125-1001-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	**шт.**	**1**	**5791**	**5791**
34	**С1245-601-0205** **245-601-0205** *РСНБ РК 2022*	**Электронный регулятор температуры ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В**	**шт.**	**1**	**275968**	**275968**
35	**Ц13-080206-0102** **1308-0206-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**1**	**1123**	**1123**
36	**С1245-601-0601** **245-601-0601** *РСНБ РК 2022*	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310**	**шт.**	**1**	**28245**	**28245**

1	2	3	4	5	6	7
37	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5791	5791
38	С1245-601-0701 245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	24619	24619
39	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	8438	33752
40	С1242-202-0701 242-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	6065	24260
41	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8526	34104
42	С1242-202-0107 242-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	36406	145624
43	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	9	4274	38466
44	У6116-602-102 6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм	шт.	2	83447	166894
45	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	6	8438	50628
46	С1242-202-0703 242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7358	44148
47	У6116-0605-0104 6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5841	11682
48	С1242-404-0106 242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	34316	68632
49	У6116-701-104 6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1964	3928
50	С1245-701-1001 245-701-1001 *СпрСЦ 08.2023*	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 80 L=46 мм	шт.	2	14801	29602
51	У6114-202-501 6114-0202-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов редукционных пружинных, диаметр до 25 мм	шт.	1	9244	9244

1	2	3	4	5	6	7
52	С1242-401-2602 242-401-2602 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3$/ч	шт.	1	972307	972307
53	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8438	16876
54	С1242-202-0104 242-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	30621	61242
55	У6114-202-501 6114-0202-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов редукционных пружинных, диаметр до 25 мм	шт.	1	9244	9244
56	С1242-401-2601 242-401-2601 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 $м^3$/ч	шт.	1	909570	909570
57	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	4	5791	23164
58	С1245-601-0705 245-601-0705 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	4	40384	161536
59	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9721	9721
60	С1242-307-0306 242-307-0306 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	111191	111191
61	У6114-202-501 6114-0202-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов редукционных пружинных, диаметр до 25 мм	шт.	1	9244	9244
62	С1242-310-0601 242-310-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 1 до 4 $м^3$/ч	шт.	1	125342	125342
63	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	2	5791	11582
64	С1245-405-2552 245-405-2552 *СпрСЦ 08.2023*	Привод электрический трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AMV 20	шт.	2	270248	540496
65	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1404	2808

1	2	3	4	5	6	7
66	С1245-701-0401 245-701-0401 *СпрСЦ 08.2023*	Манометр аммиачный класс точности 1,5 диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 100	шт.	2	17276	34552
67	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	5	17653	88265
68	С1242-106-0103 242-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	4	16915	67660
69	С1242-403-0104 242-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	4	20682	82728
70	С1242-202-1103 242-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	63989	63989
71	У6116-501-101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	81725	163450
72	511-403-0111 511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80859	161718
73	С1242-401-1501 242-401-1501 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 $м^3$/ч	шт.	1	699214	699214
74	С1242-307-0306 242-307-0306 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	111191	111191
75	У6114-202-501 6114-0202-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов редукционных пружинных, диаметр до 25 мм	шт.	1	9244	9244
76	С1242-310-0601 242-310-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 1 до 4 $м^3$/ч	шт.	1	125342	125342
77	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	17653	70612
78	С1242-106-0103 242-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	4	16915	67660
79	С1242-403-0104 242-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	4	20682	82728

1	2	3	4	5	6	7
80	У6114-202-201 6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	2	6296	12592
81	С1242-304-0101 242-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	34725	69450
82	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15404	15404
83	С1242-202-0108 242-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	72852	72852
84	У6116-501-101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	81725	163450
85	511-403-0111 511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80859	161718
86	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5791	5791
87	С1245-710-0204 245-710-0204 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСРВ-033	шт.	1	75180	75180
88	У6125-1003-0105 6125-1003-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 80 мм	шт.	2	23373	46746
89	С1245-706-0208 245-706-0208 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 $м^3$/ч, DN 80	шт.	2	288751	577502
90	С1245-712-0102 245-712-0102 *РСНБ РК 2022*	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	19452	19452
91	С1247-301-0402 247-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	58738	58738
	Раздел 4.	**Распределительная гребенка системы отопления**				**411641**
92	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8526	34104
93	С1242-202-0304 242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6193	24772

1	2	3	4	5	6	7
94	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	8438	33752
95	С1242-202-0301 242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5464	10928
96	С1242-202-0303 242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5949	11898
97	У6116-701-104 6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	8	1964	15712
98	С1245-713-0203 245-713-0203 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	8	3761	30088
99	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	8	4274	34192
100	У6116-0601-0101 6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	42119	84238
101	С1261-302-0254 261-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм	комплект	2	25417	50834
102	У6114-102-504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	1,6	7767	12427
103	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	9633	38532
104	С1242-209-7401 242-209-7401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	15082	30164

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 на Электроосвещения

ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-05:				**4582468**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			1214454
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*591344*
машины и механизмы	тенге			13210
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4017*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			467929
		оборудование	тенге			2886875
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	230		
	Раздел 1.	**Низковольтное оборудование**				**3650890**
		ВРУ				
1	**У6119-501-101** **6119-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**57955**	**57955**
2	**515-301-0301** **515-301-0301** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**	**1**	**1718377**	**1718377**
		ГРЩ				
3	**У6119-501-101** **6119-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**57955**	**57955**
4	**515-301-0312** **515-301-0312** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	**шт.**	**1**	**684887**	**684887**
		ЩС-1				
5	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**17320**	**17320**
6	**С1247-201-0203** **247-201-0203** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9682**	**9682**
7	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**12**	**6477**	**77724**
8	**С1247-204-0711** **247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**11**	**700**	**7700**
9	**С1247-204-2522** **247-204-2522** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2509**	**2509**
		ЩС-2				
10	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**17320**	**17320**
11	**С1247-201-0201** **247-201-0201** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**8070**	**8070**

1	2	3	4	5	6	7
12	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6477	25908
13	С1247-204-0704 247-204-0704 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
14	С1247-204-0748 247-204-0748 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	2379	2379
15	С1247-204-0710 247-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	1	770	770
16	С1247-204-2521 247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370	2370
17	С1247-204-3001 247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5329
		ЩС-3				
18	У6119-602-101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	17320	17320
19	С1247-201-0203 247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9682	9682
20	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6477	25908
21	С1247-204-0760 247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2253	4506
22	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3838	3838
23	С1247-204-2527 247-204-2527 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	3137	3137
		ЩО-1				
24	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	17320	17320
25	С1247-201-1007 247-201-1007 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	8700	8700

1	2	3	4	5	6	7
26	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	6477	71247
27	С1247-204-0706 247-204-0706 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
28	С1247-204-0708 247-204-0708 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	3	766	2298
29	С1247-204-0704 247-204-0704 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
30	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3838	19190
31	С1247-204-2522 247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2509	2509
		ЩО-2				
32	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	17320	17320
33	С1247-201-1007 247-201-1007 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	8700	8700
34	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	6477	77724
35	С1247-204-0707 247-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	3	766	2298
36	С1247-204-0709 247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	702	1404
37	С1247-204-0706 247-204-0706 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
38	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3838	19190
39	С1247-204-2522 247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2509	2509
		ЩАО				

1	2	3	4	5	6	7
40	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	17320	17320
41	С1247-201-1004 247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2517	2517
42	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6477	38862
43	С1247-204-0704 247-204-0704 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	3	766	2298
44	С1247-204-0707 247-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
45	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3838	3838
46	С1247-204-2521 247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370	2370
47	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16656	16656
48	515-301-0139 515-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	483611	483611
49	У6119-601-101 6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	7838	15676
50	С1247-203-0101 247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18901	37802
51	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6477	6477
52	С1247-208-1101 247-208-1101 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	1	8578	8578
	Раздел 2.	**Светотехническое оборудование**				**533600**
53	У6119-401-101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	230	2320	533600

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Кабельные изделия и провода**				**124418**
72	**С1241-207-0302** **241-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**1545,7**	**54**	**83468**
73	**С1241-207-0304** **241-207-0304** *РСНБ РК 2022*	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**630**	**65**	**40950**
	Раздел 4.	**Электроустановочное оборудование**				**273560**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
74	**У6119-0402-0102** **6119-0402-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**18**	**1051**	**18918**
75	**У6119-402-101** **6119-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**149**	**1185**	**176565**
76	**С1247-212-0202** **247-212-0202** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**14**	**429**	**6006**
77	**С1247-212-0208** **247-212-0208** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**4**	**512**	**2048**
78	**С1247-212-0101** **247-212-0101** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**45**	**478**	**21510**
79	**С1247-212-0104** **247-212-0104** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**3**	**537**	**1611**
81	**С1247-214-0116** **247-214-0116** *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**шт.**	**56**	**490**	**27440**
82	**С1247-202-0604** **247-202-0604** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	**шт.**	**65**	**71**	**4615**
84	**С1247-202-0502** **247-202-0502** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**147**	**101**	**14847**

1	2	3	4	5	6	7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 на Благоустройство

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №07-01-01:				**11940236**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2453702
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1154060*
		машины и механизмы	тенге			1305875
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*220439*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8180658
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	585		
	Раздел 1.	**МАФ**				**408950**
9	**У86-010605-0101** **8601-0605-0101** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**250909**	**250909**
10	**У86-010605-0501** **8601-0605-0501** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**158041**	**158041**
	Раздел 2.	**ПОКРЫТИЯ**				**11531286**
		Асфальтобетонная покрытия ТИП 1				
14	**У7101-0401-0102** **7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**143,25**	**11019**	**1578472**
15	**У7101-0602-0301** **7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**955**	**2995**	**2860225**
16	**У7101-0602-0303** **7101-0602-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**955**	**2845**	**2716975**
17	**У7101-0602-0403** **7101-0602-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**$м^2$ покрытия**	**955**	**1208**	**1153640**

1	2	3	4	5	6	7
18	**У7101-0301-0602** **7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**125**	**5699**	**712375**
19	**С1255-101-0101** **255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**5,375**	**64021**	**344113**
		Плиточное покрытие тротуаров ТИП 2				
20	**У7101-0401-0101** **7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**23,5**	**9652**	**226822**
21	**Е11-110101-2501** **1111-0101-2501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**$м^2$ покрытия**	**235**	**5240**	**1231400**
23	**У7101-0301-0602** **7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86***	**м бортового камня**	**75**	**4894**	**367050**
24	**С1255-101-0101** **255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**1,425**	**64021**	**91230**
		Отмостка				
38	**У7101-301-602** **7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86***	**м бортового камня**	**39,3**	**4798**	**188561**
39	**С1255-101-0101** **255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**0,9438**	**64021**	**60423**

По протоколу замены №3

	ВСЕГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3:				**53124513**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			23297001
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11596900*
	машины и механизмы	тенге			1734574
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*524967*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			28092938
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	4788		
	Общестроительные работы				

1	2	3	4	5	6	7
		Фасад				
1	**У6112-401-116** **6112-0401-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м^2**	**393,45**	**10776**	**4239817**
2	**С1217-105-0102** **217-105-0102** *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**67,32**	**1136**	**76476**
		Внутренние отделочные работы. Потолки				
3	**У6112-501-105** **6112-0501-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит**	**м^2**	**1520,17**	**6088**	**9254795**
4	**С1232-401-0102** **232-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**м^2**	**1520,17**	**6277**	**9542107**
		Полы				
5	**У6109-307-803** **6109-0307-0803** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	**м^2**	**534,7**	**2473**	**1322313**
		Проемы				
6	**У6108-102-108** **6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**302,93**	**9236**	**2797861**
7	**У6108-102-103** **6108-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**1**	**10685**	**10685**
8	**У6108-105-204** **6108-0105-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**138,65**	**4372**	**606178**
9	**С1223-501-0108** **223-501-0108** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**138,65**	**2664**	**369364**
10	**У6108-105-205** **6108-0105-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	**м**	**19,35**	**5830**	**112811**
11	**С1223-501-120** **223-501-0120** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм**	**м**	**19,35**	**3118**	**60333**
12	**У6112-401-202** **6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**7,3**	**3385**	**24710**
13	**У6111-201-505** **6111-0201-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо**	**м^3**	**4,28**	**57925**	**247919**

1	2	3	4	5	6	7
14	С1234-102-0102 234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	4,3656	17179	74997
15	У6107-204-101 6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Устройство облицовки откосов ПВХ панелью на металлическом каркасе	$м^2$	254,9044	5381	1371641
16	С1261-107-0846 261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,2676496	3715098	994344
17	У6108-102-101 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой (ФРАМУГА)	$м^2$	3,18	12095	38462
18	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4,8	31092	149242
19	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	33,40543	6541	218505
20	С1223-201-301 223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-8П	$м^2$	70	25282	1769740
21	С1223-502-0501 223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	15	545	8175
22	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	62	508	31496
23	С1223-502-0303 223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	36	3764	135504
24	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	187,5	374	70125
25	С1223-503-0103 223-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	187,5	770	144375
		Крыльцо Кр-1				
26	С1212-101-0508 212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	5,60616	29860	167400
		Электроосвещение				
27	У6119-101-102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2785	450	1253250

1	2	3	4	5	6	7
28	У6119-101-103 6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1360	544	739840
29	У6119-101-104 6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	85	837	71145
30	У6119-101-105 6119-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	80	1070	85600
31	У6119-301-201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1570	1452	2279640
32	У6119-301-202 6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	623,76	1712	1067877
33	С1247-102-2194 247-102-2194 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный JL-595, мощность 40Вт, IP40, 595x595x20 с внутренним драйвером, матовый	шт.	230	9463	2176490
34	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	40	1051	42040
35	У6119-402-101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	5	1185	5925
36	С1247-212-0202 247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	429	2574
37	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	537	21480
38	С1247-214-0104 247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	24	486	11664
39	С1247-214-0107 247-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	557	5570
40	С1247-214-0119 247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	614	6140
		Благоустройство				
41	СКомм.предложение СТКомм.предложение	Плита тротуарная цветная толщиной 70мм	$м^2$	235	7400	1739000
		Септик №1				

1	2	3	4	5	6	7
42	У6105-201-302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1,5	85863	128794
43	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	35	8394	293790
44	У6104-401-102 6104-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 $м^2$	шт.	2	22166	44332
45	СКомм.предложение СТКомм.предложение	Плита железобетонная ПК 51х1,2	шт	2	65000	130000
		Септик №2				
46	У6105-201-302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1	85863	85863
47	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	30	8394	251820
48	У6104-401-102 6104-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 $м^2$	шт.	2	22166	44332
49	СКомм.предложение СТКомм.предложение	Плита железобетонная ПК 51х1,2	шт	2	65000	130000
		Ограждение по периметру				
50	У6104-801-211 6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	236	11953	2820908
51	С1212-101-0501 212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,374	31452	137571
52	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм (50х30х3мм)	т	1,5972	397669	635157
53	С1214-206-0402 214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более (20х20мм)	т	9,45	404609	3823555
54	С1241-102-0164 241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	162	4283	693846
55	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1146,78	268	307337

1	2	3	4	5	6	7
56	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1146,78**	**205**	**235090**
57	С1223-502-0701 223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим. Навес для ворот и калитки)**	**шт.**	**6**	**2418**	**14508**
		Итого на 2023 год				79 086 821
		Итого строительно-монтажные работы				75 876 510
		Итого оборудование				3 210 311
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%	4 780 220
		Итого				83 867 041
		Сметная прибыль			5%	4 032 837
		Непредвиденные работы и затраты			3%	2 516 011
		Итого				90 415 889
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			1,075	97 197 081
		Итого с коэффициентом договорной цены			0,98	95 253 139,29
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	11 430 376,71
		Итого с НДС				**106 683 516,00**

Заказчик:

Шумеков Эльдар Сапарович
Руководитель КГУ «Отдел образования Жамбылского района» кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Макенов Серик Сураганович
Директор ТОО "Зангар-LTD"

Авторский надзор:

Ахаев А.М.
Эксперт ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Технический надзор:

Тлеубаев Д.Б.
Эксперт ТОО "EXPERT- SK"