Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",КАЗАХСТАН, город Астана, Байқоңыр район, 72/1 Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090140000306
Исполнитель	"Ақ жол құрылыс" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік,130505, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, село Таушык, ул.Ардагерлер 16 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030940002856
Договор (контракт)	д/с №090140000306/250859/03 от 13.10.2025г. к д №090140000306/250859/00 от 08.07.2025 г	

Номер документа	Дата составления
00000000011	13.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения KZ12-03 «Жетыбай - Жанаозен - гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба)» км 65-179 Мангистауской области»			усл	1	1 017 873 750,00	1 017 873 750,00	109 057 901.79
				Итого	1	x	1 017 873 750,00	109 057 901.79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Маншбетов А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2025

М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Ак жол құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения KZ12-03 «Жетыбай - Жанаозен - гр. Республики Туркменистан (п/в Темирбаба)» км 65-179 Мангистауской области»

Справка № 5 от 13 октября 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата		
090140000306	030940002856	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250859/00	08.07.2025г.	БРК	
				№090140000306/250859/03	13.10.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	1 541 412 878,14	1 541 412 878,14	908 815 848,21				109 057 901,79	1 017 873 750,00
Выплата аванса	962 580 426,86	962 580 426,86	0,0				0,00	0,00
Удержание аванса	157 061 738,45	157 061 738,45	0,00				0,00	0,00
Предоплата за материалы								0,00
Удержание предоплаты за материалы								
Удержание гарантийных обязательств 5%	26 176 956,41	26 176 956,41	0,0				0,0	0
Возврат гарантийных обязательств 5%	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание штрафов и пени								
Итого к оплате	**2 320 754 610,14**	**2 320 754 610,14**	**908 815 848,21**	0	0	0	**109 057 901,79**	**1 017 873 750,00**

Заказчик:
Директор Мангистауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Мамбетов К. Е.

Главный инженер проекта
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ Бисенгалиев Ж.Е.
ИИН 880905300507
№KZ57VJE00031763 от 25.10.2017 г.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Ак жол құрылыс"
_____ Каримбаев А.К.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Ак жол құрылыс"

Наименование работ: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения KZ12-03 «Жетыбай - Жанаозен - гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба)» км 65-179 Мангистауской области"

Договор: №090140000306/250859/00 от 08.07.2025 г., д/с №090140000306/250859/03 от 13.10.2025г.

Акт выполненных работ № 4 за октябрь месяц 2025 года.

13.10.2025

№	Наименование работ	Един. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
	Основная дорога								
1	Фрезерования существующего а/б покрытия	м2	379 351,67	1 108,02	420 329 632,36	108 770,00	120 519 448,39		
2	Уширение основания дорожной одежды с двух сторон по 0,30 м глубиной до 10 см из фрезированного асфальтогранулята	м3	3 397,18	458,57	1 557 848,95	936,00	429 222,76		
3	Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки II (выборочно 50%) с предварительной подгрунтовкой основания	тн	28 519,42	32 147,58	916 830 339,37	-	-		
4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Н=7 см марки II,	м2	396 337,57	4 167,68	1 651 809 252,78	83 139,00	346 496 978,99		
	Искусственные сооружения					-	-		-
11	Замена круглых водопропускных труб одноочковых отверстий 1,0 (без увеличения отверстий), на участках км 124+400, км 127+420, км 131+700, км 133+600	шт	2,0	6 272 472,83	12 461 236,18	-	-		-
	Устройство временной объездной дороги					-	-		-
12	Устройство временной объездной дороги при переустройстве водопропропускных труб (250*4)	км	0,5	10 219 239,21	5 075 524,31	-	-		-
	Заготовка материалов:								
	*Щебень фр. 20*40*	тн	14 390,00	9 500,00	136 705 000,00	14 390,00	136 705 000,00	14 390,00	136 705 000,00
	*Щебень фр. 10*20*	тн	35 110,00	11 000,00	386 210 000,00	35 110,00	386 210 000,00	35 110,00	386 210 000,00
	*Щебень фр. 5*10*	тн	35 900,00	8 500,00	305 150 000,00	35 900,00	305 150 000,00	35 900,00	305 150 000,00
	*Щебень фр. 0*5*	тн	81 400,00	6 500,00	529 100 000,00	81 400,00	529 100 000,00	81 400,00	529 100 000,00
	Всего с НДС:				1 357 165 000,00		1 357 165 000,00		1 357 165 000,00
	К оплате 75%:				1 017 873 750,00		1 017 873 750,00		1 017 873 750,00
	ИТОГО СМР				3 008 063 833,95		1 376 261 498,35		908 815 848,21
	Непредвиденные работы и затраты - 2%								
	ИТОГО по объекту				3 008 063 833,95		1 376 261 498,35		908 815 848,21
	НДС 12%				*360 967 660,07*		*165 151 379,80*		*109 057 901,79*
	ВСЕГО выполнение с НДС				3 369 031 494,02		1 541 412 878,14		1 017 873 750,00

Заказчик:
Заместитель директора
МОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Жолдыкулов А. С.

Главный специалист ОККиПР
МОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Жарденов Е. Ж.

Начальник ОПЭРиЗ
МОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Кошова Г. М.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Ак жол құрылыс"
_____ Каримбаев А.К.

ИП ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ Бисенгалиев Ж.Е.