Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060240004644
Исполнитель	ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021140015835
Договор (контракт)	Договор №427 от 06.10.2021г	

Номер документа	Дата составления
00000000028	24.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"			Одна услуга	1	707 620 216,00	707 620 216,00
				Итого	1	x	707 620 216,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при их (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)
Инженер: ТОО "Restart Expert"
Инженер авторского надзора: ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"
Наименование стройки -"Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно-деловом центре города Туркестан.
20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"

Форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19.11.2021г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	СМР в базовых ценах 2021 г.	СМР за отчетный месяц	Монтаж оборудования		Каз. содержание (%)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость ,тенге	Всего к оплате с учетом НДС, тенге
						с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	1.161.508.000	124.447.286	613.358.986	707.620.216			50			75.816.452	707.620.216
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	28.553.000	3.059.250		16.570.363						1.775.396	16.570.363
3	Услуги авторского надзора	9.939.000	1.064.893		5.808.621						622.352	5.808.621
4	**Всего по стройке**	**1.200.000.000**	**128.571.429**	**613.358.986**	**729.999.200**			**50**			**78.214.200**	**729.999.200**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
"Управление строительства Туркестанской области"
Кенжеханулы С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО"Inter Construction" (Интер Констракшн)
Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела
Бал У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Restart Expert"
Орісбай Ш.Н.

Инженер эксперт
Каржауов Е.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"
Азимбаев А. К.

Главный инженер проекта
Сушко А.А.

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик:ТОО "Inter Construction"
Инженер:ТОО "Тех Сапа Алматы"
Инженер авторского надзора:ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"
Наименование стройки -"Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно-деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"
Наименование объекта - 20 -ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
Договор: №427 от 06 октября 2021г.

АКТ №2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 07.04.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АРАР9-18,55-74									
		ПА ОТМ.-4,800(подвал)									
		ПЕРЕГОРОДКА В ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П1" С112									
1	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛ. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,02	5700,89	56,64	142636	1417	90900	45845	203559
					2011,16	24,76	50319	619		15078	
2	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,28853	16959,00	--	21852	--	21852	--	23600
					--	--	--	--		1748	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ТИП П3									
3	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	130,685	30725,07	3059,70	4015306	399856	2627136	1021343	5439581
					7562,57	840,98	988314	109903		402932	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕНЫ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ТИП П5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	30,66	228,43	0,25	7004	8	5723	1022	8668
					41,53	0,12	1273	4		642	
5	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	30,66	1007,36	13,82	30886	424	--	23308	58530
					993,54	6,75	30462	207		4336	
6	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,15798	23746,00	--	74989	--	74989	--	80988
					--	--	--	--		5999	
7	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля одним слоем СМЛ	м2 стен (за вычетом проемов)	30,66	2511,17	15,85	76992	486	41601	31593	117272
					1138,46	6,48	34905	199		8687	
8	С1232-102-0206 232-102-0206 РСНБ РК 2015	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	м2	32,193	2265,00	--	72917	--	72917	--	78750
					--	--	--	--		5833	
		ПЕРЕГОРОДКА В ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П1" С112									
13	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,28853	16959,00	--	21852	--	21852	--	23600
					--	--	--	--		1748	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
17	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	5,015585	23746,00	--	119100	--	119100	--	128628
					--	--	--	--		9528	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм									
19	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	94,596	26458,14	519,00	2502834	49095	1818290	603114	3354424
					6717,50	138,07	635449	13061		248476	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	407,58	4321,45	76,67	1761337	31249	1052511	637402	2590638
					1662,44	19,14	677577	7801		191899	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ И СТЕНЫ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ТИП П5						-			
23	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	15,48296	23746,00	--	367658	--	367658	--	397071
					--	--	--	--		29413	
		НА ОТМ.+3,000(2 этаж)			--	--	--	--		--	
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
27	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	12,71123	497,49	3,45	--	--	301841	--	325988
					23746,00	--	301841	--		24147	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2			--	--	--	--		--	
32	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,163645	23746,00	--	75124	--	75124	--	81134
					--	--	--	--		6010	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм									
34	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	104,174	26458,14	519,00	2756250	54066	2002395	664180	3694065
					6717,50	138,07	699789	14383		273634	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									
35	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	367,04	4321,45	76,67	1586145	28141	947822	574003	2332959
					1662,44	19,14	610182	7025		172812	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
38	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	18,23409	23746,00	--	432987	--	432987	--	467626
					--	--	--	--		34639	
		НА ОТМ.+6,000(3 этаж)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	12,711951	23746,00	--	301858	--	301858	--	326007
					--	--	--	--		24149	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
47	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,163645	23746,00	--	75124	--	75124	--	81134
					--	--	--	--		6010	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм									
49	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	104,144	26458,14	519,00	2755457	54051	2001819	663989	3693001
					6717,50	138,07	699587	14379		273556	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									
50	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	367,04	4321,45	76,67	1586145	28141	947822	574003	2332959
					1662,44	19,14	610182	7025		172812	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
53	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	18,23409	23746,00	--	432987	--	432987	--	467626
					--	--	--	--		34639	
		НА ОТМ.+9,000(4 этаж)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
57	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	12,011139	23746,00	--	285217	--	285217	--	308034
					--	--	--	--		22817	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
62	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,163645	23746,00	--	75124	--	75124	--	81134
					--	--	--	--		6010	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм									
64	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	97,692	26458,14	519,00	2584749	50702	1877801	622853	3464210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм			6717,50	138,07	656246	13488		256608	
65	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	332,25	4321,45	76,67	1435802	25473	857983	519596	2111829
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5			1662,44	19,14	552346	6359		156432	
68	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	17,23602	23746,00	--	409287	--	409287	--	442030
		НА ОТМ.+12,000,+15,000,+18,000(5-7 этажи)			--	--	--	--		32743	
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
72	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	36,79263	23746,00	--	873678	--	873678	--	943572
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2			--	--	--	--		69894	
77	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	9,490935	23746,00	--	225372	--	225372	--	243402
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм			--	--	--	--		18030	
79	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	295,596	26458,14	519,00	7820920	153414	5681840	1884626	10481989
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм			6717,50	138,07	1985666	40813		776444	
80	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	991,08	4321,45	76,67	4282903	75986	2559306	1549920	6299448
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5			1662,44	19,14	1647611	18969		466626	
83	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	53,04294	23746,00	--	1259558	--	1259558	--	1360323
		НА ОТМ.+21,000,+24,000,+27,000(8-10 этажи)			--	--	--	--		100765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП III С361									
87	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	39,801363	23746,00	--	945123	--	945123	--	1020733
					--	--	--	--		75610	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
92	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	9,490935	23746,00	--	225372	--	225372	--	243402
					--	--	--	--		18030	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм									
94	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	155,841	26458,14	519,00	4123263	80882	2995519	993592	5526204
					6717,50	138,07	1046862	21517		409348	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									
95	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	553,995	4321,45	76,67	2394062	42474	1430605	866376	3521273
					1662,44	19,14	920983	10603		260835	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
98	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	56,66442	23746,00	--	1345553	--	1345553	--	1453197
					--	--	--	--		107644	
		НА ОТМ.+30,000(11 этаж)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП III С361									
102	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	13,461791	23746,00	--	319664	--	319664	--	345237
					--	--	--	--		25573	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
107	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,163645	23746,00	--	75124	--	75124	--	81134
					--	--	--	--		6010	
113	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	18,99938	23746,00	--	451159	--	451159	--	487252
					--	--	--	--		36093	
		НА ОТМ.+33,000(12 этаж)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП III С361									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	17,00839	23746,00	--	403881	--	403881	--	436191
					--	--	--	--		32310	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
122	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,163645	23746,00	--	75124	--	75124	--	81134
					--	--	--	--		6010	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									
128	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	19,29911	23746,00	--	458277	--	458277	--	494939
					--	--	--	--		36662	
		НА ОТМ.+36,000(13 этаж)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
132	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	15,732941	23746,00	--	373594	--	373594	--	403482
					--	--	--	--		29888	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
137	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,163645	23746,00	--	75124	--	75124	--	81134
					--	--	--	--		6010	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									
143	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	18,09195	23746,00	--	429611	--	429611	--	463980
					--	--	--	--		34369	
		НА ОТМ.+39,000,+42,000,+45,000(14-16 этажи)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
147	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	47,198823	23746,00	--	1120783	--	1120783	--	1210446
					--	--	--	--		89663	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
152	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	9,490935	23746,00	--	225372	--	225372	--	243402
					--	--	--	--		18030	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П3 т.200мм									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	54,27585	23746,00	--	1288834	--	1288834	--	1391941
					--	--	--	--		103107	
		НА ОТМ.+48,000(17 этаж)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
162	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	17,00839	23746,00	--	403881	--	403881	--	436191
					--	--	--	--		32310	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
167	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,163645	497,49	3,45	--	--		--	
					23746,00	--	75124	--	75124	--	81134
					--	--	--	--		6010	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									
173	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	19,29911	23746,00	--	458277	--	458277	--	494939
					--	--	--	--		36662	
					--	--	--	--		--	
		НА ОТМ.+51,000,+54,000,+57,000(18-20 этажи)									
		ЗАШИВКА ШАХТ ТИП П1 С361									
177	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	51,193884	23746,00	--	1215650	--	1215650	--	1312902
					--	--	--	--		97252	
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА СТЕН В ТАМБУРЕ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ТИП П2									
182	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	9,490935	23746,00	--	225372	--	225372	--	243402
					--	--	--	--		18030	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИП П4 т.100мм									
		УТЕПЛЕНИЕ И ЗАШИВКА ЛОДЖИЙ ТИП П5									
188	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	57,97149	23746,00	--	1376591	--	1376591	--	1486718
					--	--	--	--		110127	
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ И ДВЕРИ В ЛОДЖИЯХ		ПРОЕМЫ АР20-27							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	С1223-204-0107 223-204-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом/Из каленого стекла/, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	342	41497,50	--	14192145	--	14192145	--	15327517
					--	--	--	--		1135372	
386	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся/Энергосберегающее стекло/: глухой	м2	355,3	16156,35	--	5740351	--	5740351	--	6199579
					--	--	--	--		459228	
388	С1223-501-0112 223-501-0112 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 150 мм	м	212,5	1016,00	--	215900	--	215900	--	233172
					--	--	--	--		17272	
390	С1223-301-0106 223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		Витражи							
			м2	272,0289683	80352,00	--	21858072	--	21858072	--	23606718
					--	--	--	--		1748646	
391	С1223-301-0103 223-301-0103 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	97,6863514	67100,00	--	6554754	--	6554754	--	7079134
					--	--	--	--		524380	
392	С1223-301-0104 223-301-0104 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом/фальш витражи окрашенные в эмолит/	м2	435,630868	74136,40	--	32296104	--	32296104	--	34879792
					--	--	--	--		2583688	
393	С1223-103-0102 223-103-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом / из закаленного стекла/, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный	м2	198,2478661	62846,30	--	12459145	--	12459145	--	13455877
					--	--	--	--		996732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	С1223-301-0206 223-301-0206 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	4,1893098	80328,00	--	336519	--	336519	--	363441
					--	--	--	--		26922	
395	С1223-502-0402 223-502-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД/Оконные ограничители/	шт.	227,4196762	2423,00	--	551038	--	551038	--	595121
					--	--	--	--		44083	
396	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах	м	70,7008374	1102,05	7,37	77916	521	57660	17994	103582
					279,14	3,64	19735	257		7673	
397	С1223-501-0109 223-501-0109 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	10,4732746	3079,00	--	32247	--	32247	--	34827
					--	--	--	--		2580	
398	С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	32,9908149	2718,00	--	89669	--	89669	--	96843
					--	--	--	--		7174	
399	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	25,6595227	1795,00	--	46059	--	46059	--	49744
					--	--	--	--		3685	
400	С1223-501-0106 223-501-0106 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	23,5648678	2045,00	--	48190	--	48190	--	52045
					--	--	--	--		3855	
401	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	32,9908149	1538,00	--	50740	--	50740	--	54799
					--	--	--	--		4059	
402	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	122,038585	1282,00	--	156453	--	156453	--	168969
					--	--	--	--		12516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				151562008	1076386	138618134	11294759	175885306
		Накладные расходы	Тенге				11294759				
		Сметная прибыль	Тенге				13028544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР:	**Тенге**				**175885311**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИЙ КЖ									
		СТМ 8,СТМ 9									
		СТЕНЫ									
8	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п 3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	73,932	36900,68	3957,98	2728141	292622	1684049	743440	3749308
					10164,34	885,92	751470	65498		277726	
9	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	52,2	37682,55	3957,98	1967029	206607	1189030	562050	2731405
					10946,21	885,92	571392	46245		202326	
10	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	22,476	38464,42	3957,98	864526	88960	511966	257996	1212324
					11728,08	885,92	263600	19912		89802	
14	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	85,032	36900,68	3957,98	3137738	336555	1936889	855059	4312221
					10164,34	885,92	864294	75332		319424	
15	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл 4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	58,896	37682,55	3957,98	2219351	233109	1341554	634147	3081778
					10946,21	885,92	644688	52177		228280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	27,084	38464,42	3957,98	1041770	107198	616929	310890	1460873
		СТМ 12,СТМ 13			11728,08	885,92	317643	23994		108213	
21	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	76,074	36900,68	3957,98	2807182	301099	1732841	764980	3857935
					10164,34	885,92	773242	67395		285773	
22	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	53,82	37682,55	3957,98	2028075	213018	1225932	579493	2816173
					10946,21	885,92	589125	47680		208605	
23	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл 4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30.Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	23,616	38464,42	3957,98	908376	93472	537934	271082	1273815
					11728,08	885,92	276970	20922		94357	
27	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	89,214	36900,68	3957,98	3292057	353107	2032149	897112	4524303
					10164,34	885,92	906801	79036		335134	
28	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	63,756	37682,55	3957,98	2402489	252345	1452258	686476	3336082
					10946,21	885,92	697886	56483		247117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п 3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	28,158	38464,42	3957,98	1083081	111449	641393	323218	1518803
					11728,08	885,92	330239	24946		112504	
		СТМ 17 2шт,СТМ 18,СТМ 19									
33	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	153,582	36900,68	3957,98	5667280	607874	3498347	1544380	7788592
					10164,34	885,92	1561059	136061		576933	
34	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	124,602	37682,55	3957,98	4695321	493172	2838230	1341619	6519895
					10946,21	885,92	1363919	110387		482955	
35	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	57,156	38464,42	3957,98	2198472	226223	1301919	656079	3082915
					11728,08	885,92	670330	50636		228364	
		СТМ 20,СТМ 21,СТМ 22									
39	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	130,812	36900,68	3957,98	4827051	517751	2979683	1315411	6633858
					10164,34	885,92	1329617	115889		491397	
40	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	96,504	37682,55	3957,98	3636517	381961	2198203	1039081	5049646
					10946,21	885,92	1056353	85495		374048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	40,152	38464,42	3957,98	1544423	158920	914597	460894	2165743
					11728,08	885,92	470906	35571		160425	
		СТМ 23,СТМ 24,СТМ 25									
46	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	110,406	36900,68	3957,98	4074056	436985	2514867	1110213	5599011
					10164,34	885,92	1122204	97811		414742	
47	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	79,014	37682,55	3957,98	2977449	312736	1799809	850762	4134468
					10946,21	885,92	864904	70000		306257	
48	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	34,494	38464,42	3957,98	1326792	136527	785717	395948	1860559
					11728,08	885,92	404548	30559		137819	
		СТМ 26,СТМ 27,СТМ 28,СТМ 29			--	--	--	--		--	
52	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	100,716	36900,68	3957,98	3716488	398632	2294145	1012773	5107602
					10164,34	885,92	1023711	89226		378341	
53	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	70,344	37682,55	3957,98	2650741	278420	1602321	757410	3680804
					10946,21	885,92	770000	62319		272652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.3 Кзтр=1,20	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 56 до 75 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3	30,882	38464,42	3957,98	1187858	122230	703441	354486	1665732
					11728,08	885,92	362187	27359		123388	
		СТ1,СТ1Н 8шт НА ОТМ.+5,900,+32,900									
58	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,32	36900,68	3957,98	85610	9182	52847	23329	117654
					10164,34	885,92	23581	2055		8715	
		ПЯТНО1/1									
		ПЛИТЫ НА ОТМ.-0,100,+2,900,+5,900,+8,900,+11,900,+14,900									
88	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм БМ В30. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	230,372	52854,51	1946,54	12176199	448428	6915669	4482862	17991786
					20888,40	495,37	4812102	114119		1332725	
89	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	15,5055	323209,00	--	5011517	--	5011517	--	5412438
					--	--	--	--		400921	
90	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	67,09614	307902,00	--	20659036	--	20659036	--	22311759
					--	--	--	--		1652723	
91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,41898	325908,00	--	2417905	--	2417905	--	2611337
					--	--	--	--		193432	
		ПЯТНО 1/2									
		ПЛИТЫ НА ОТМ.-0,100,+2,900,+5,900,+8,900,+11,900,+14,900									
		БЕТОННЫЙ БОРТИК									
96	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В30. Устройство	м3	0,6	36509,74	3957,98	21906	2375	13667	5820	29944
					9773,40	885,92	5864	532		2218	

ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БАЛКИ НА ОТМ.+17,900,+20,900,+23,900,+26,900+29,900,+32,900									
		БМ3 5шт,БМ3а 5ШТ,БМ3б 5ШТ,БМ3в 5шт,БМ3г 1шт,БМ3д 1шт,БМ3е 1шт,БМ3ж 1шт,БМ4 5шт,БМ6 4шт,БМ6а 1шт,БМ7 5шт,БМ13 5шт,БМ15 1шт								
97	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В30. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	15,798	54793,08	6738,13	865621	106449	442377	310061	1269737
					20052,86	1514,84	316795	23931		94055	
98	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,176892	23285,73	1454,25	73976	4620	915	63577	148558
					21543,48	448,20	68441	1424		11004	
99	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,325	19028,62	1004,02	44242	2335	669	38285	89129
					17736,60	358,56	41238	834		6602	
103	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,524808	90621,54	19793,24	47559	10388	776	36963	91284
					69349,80	8048,22	36395	4224		6762	
104	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,87468	361170,00	--	315908	--	315908	--	341181
					--	--	--	--		25273	
105	С2225 СТ2225 тб.6	Доплата за марку стали С 345	т	0,87468	21304,00	--	18634	--	18634	--	20125
					--	--	--	--		1491	
		БМ16 21шт,БМ16а 6шт,БМ16б 6шт,БМ17 5шт,БМ17а 1шт,БМ18 1ШТ,БМ19 1ШТ,БМ19н 1шт,БМ20 5шт,БМ20а 1шт,БМ21 6шт,БМ21н 6шт,БМ22 5шт,БМ23 5шт,БМ24 5шт,БМ25 1шт,БМ26 1шт,БМ38 3шт									
106	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В30. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	53,46	54793,08	6738,13	2929238	360220	1496992	1049239	4296755
					20052,86	1514,84	1072026	80983		318278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,367468	23285,73	1454,25	55128	3443	682	47379	110707
					21543,48	448,20	51003	1061		8201	
108	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	22,502604	19028,62	1004,02	428194	22594	6480	370541	862634
					17736,60	358,56	399120	8069		63899	
109	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,4706439	307902,00	--	5379246	--	5379246	--	5809586
					--	--	--	--		430340	
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,3758514	325908,00	--	2077941	--	2077941	--	2244176
					--	--	--	--		166235	
111	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4600205	337503,00	--	155258	--	155258	--	167679
					--	--	--	--		12421	
112	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл 4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,034748	90621,54	19793,24	93770	20481	1529	72880	179982
					69349,80	8048,22	71760	8328		13332	
113	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,034748	361170,00	--	373720	--	373720	--	403618
					--	--	--	--		29898	
114	С2225 СТ2225 тб.6	Доплата за марку стали С 345	т	1,034748	21304,00	--	22044	--	22044	--	23808
					--	--	--	--		1764	
		ФРАГМЕНТ 1 Б1 1шт,Б2 2шт,ФРАГМЕНТ 2 Б1 1шт,Б3 1шт,Б4 1шт									
115	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В30. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,24	54793,08	6738,13	341909	42046	174733	122470	501529
					20052,86	1514,84	125130	9453		37150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,225392	23285,73	1454,25	28534	1782	353	24523	57302
					21543,48	448,20	26399	549		4245	
117	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,121968	19028,62	1004,02	2321	123	35	2008	4676
					17736,60	358,56	2163	44		346	
118	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2456	307902,00	--	691425	--	691425	--	746739
					--	--	--	--		55314	
119	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0402	337503,00	--	13568	--	13568	--	14653
					--	--	--	--		1085	
120	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,11628	90621,54	19793,24	10537	2302	171	8190	20225
					69349,80	8048,22	8064	936		1498	
121	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,11628	361170,00	--	41997	--	41997	--	45357
					--	--	--	--		3360	
122	С2225 СТ2225 тб.2	Доплата за марку стали С 245	т	0,11628	7420,00	--	863	--	863	--	932
					--	--	--	--		69	
		ПЯТНО 1/1									
		ПЛИТЫ НА ОТМ.+17,900,+20,900,+23,900,+26,900+29,900,+32,900									
123	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	343,182	53690,05	1946,54	18425457	668017	10302176	6938992	27393605
					21723,94	495,37	7455264	170002		2029156	
124	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	18,57458	323209,00	--	6003471	--	6003471	--	6483749
					--	--	--	--		480278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
			т	59,56811	307902,00	--	18341140	--	18341140	--	19808431
					--	--	--	--		1467291	
126	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	7,3827	325908,00	--	2406081	--	2406081	--	2598567
					--	--	--	--		192486	
		ПЯТНО 1/2									
		ПЛИТЫ НА ОТМ.+17,900,+20,900,+23,900,+26,900+29,900,+32,900									
127	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п 3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В30. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
			м3	450,6	53690,05	1946,54	24192735	877111	13526818	9110938	35967966
					21723,94	495,37	9788806	223214		2664294	
128	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм									
			т	24,61642	323209,00	--	7956248	--	7956248	--	8592748
					--	--	--	--		636500	
129	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
			т	76,78493	307902,00	--	23642234	--	23642234	--	25533613
					--	--	--	--		1891379	
130	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	10,12409	325908,00	--	3299522	--	3299522	--	3563484
					--	--	--	--		263962	
		БАЛКИ НА ОТМ.+35,900 ДО +53,900									
		БМ3 1шт,БМ3а 1ШТ,БМ3б 1ШТ,БМ3в 1шт,БМ4 1шт,БМ6 1шт,БМ7 1шт,БМ16 25шт,БМ16б 7шт,БМ16в 6шт,БМ16г 7шт,БМ17б 1шт,БМ19а 3ШТ,БМ19ан 3шт,БМ20б 1шт,БМ23а 4шт,БМ24а 3шт,БМ24б 1шт,БМ26а 1шт,БМ27 7шт,БМ28 1шт,БМ29 7шт,БМ29н 7шт,БМ30 3шт,БМ31 6шт,БМ32 3шт,БМ38 9шт,БМ38а 3шт									
134	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
			т	42,42002	307902,00	--	13061209	--	13061209	--	14106106
					--	--	--	--		1044897	
135	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	15,88461	325908,00	--	5176921	--	5176921	--	5591075
					--	--	--	--		414154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,17624	337503,00	--	396985	--	396985	--	428744
					--	--	--	--		31759	
138	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	2,4989	361170,00	--	902528	--	902528	--	974730
					--	--	--	--		72202	
139	С2225 СТ2225 т6.6	Доплата за марку стали С 345	т	2,4989	21304,00	--	53237	--	53237	--	57496
					--	--	--	--		4259	
		ПЯТНО 1/1									
		ПЛИТЫ НА ОТМ.+35,900 ДО +53,900									
141	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	21,66748	323209,00	--	7003125	--	7003125	--	7563375
					--	--	--	--		560250	
142	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	68,87716	307902,00	--	21207415	--	21207415	--	22904008
					--	--	--	--		1696593	
143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,61	325908,00	--	2806068	--	2806068	--	3030553
					--	--	--	--		224485	
		ПЯТНО 1/2									
		ПЛИТЫ НА ОТМ.+35,900 ДО +53,900									
145	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	28,0661	323209,00	--	9071216	--	9071216	--	9796913
					--	--	--	--		725697	
146	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкцтрий класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диамеом от 12 до 40 мм	т	87,87699	307902,00	--	27057501	--	27057501	--	29222101
					--	--	--	--		2164600	
147	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого прфиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	11,65186	325908,00	--	3797434	--	3797434	--	4101229
					--	--	--	--		303795	
		БАЛКИ НА ОТМ.+56,900 ДО +62,100									
		БМ16 5шт,БМ16б 1шт,БМ16в 1шт,БМ16г 1шт,БМ23а 3шт,БМ24б 3шт,,БМ27 3шт,БМ29 1шт,БМ29н 32шт,БМ30 1шт,БМ31 1шт,БМ33 2шт,БМ34 2шт,БМ35 8шт,БМ35а 2шт,БМ35б 2шт,БМ35в 2шт,БМ36 2шт,БМ37 21шт,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,96131	307902,00	--	5838225	--	5838225	--	6305283
					--	--	--	--		467058	
153	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,47737	325908,00	--	2436935	--	2436935	--	2631890
					--	--	--	--		194955	
154	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4215	337503,00	--	142258	--	142258	--	153639
					--	--	--	--		11381	
		ПЯТНО 1/1			--	--	--	--		--	
		ПЛИТЫ НА ОТМ.+56,900 ДО +62,100,+63,950									
159	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	10,71987	323209,00	--	3464758	--	3464758	--	3741939
					--	--	--	--		277181	
160	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	29,05477	307902,00	--	8946022	--	8946022	--	9661704
					--	--	--	--		715682	
161	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,41291	325908,00	--	1438203	--	1438203	--	1553259
					--	--	--	--		115056	
		ПАРАПЕТ									
164	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,5548	323209,00	--	502525	--	502525	--	542727
					--	--	--	--		40202	
165	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,63991	307902,00	--	197030	--	197030	--	212792
					--	--	--	--		15762	
166	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4615	325908,00	--	150407	--	150407	--	162440
					--	--	--	--		12033	
		ПЯТНО 1/2									
		ПЛИТЫ НА ОТМ.+56,900 ДО +62,100,+63,950									
168	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	17,09238	323209,00	--	5524411	--	5524411	--	5966364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкцтрий класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диамеом от 12 до 40 мм			--	--	--	--		441953	
			т	35,1333	307902,00	--	10817613	--	10817613	--	11683022
170	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого прфиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		865409	
			т	6,29455	325908,00	--	2051444	--	2051444	--	2215560
		ПАРАПЕТ			--	--	--	--		164116	
173	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная перинньодического профиля для железобетох конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм									
			т	1,98102	323209,00	--	640283	--	640283	--	691506
174	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм			--	--	--	--		51223	
			т	0,34632	307902,00	--	106633	--	106633	--	115164
175	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		8531	
			т	0,03	325908,00	--	9777	--	9777	--	10559
				ЛЕСТНИЦЫ Л-1,Л-2	--	--	--	--		782	
185	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм									
			т	26,99322	307902,00	--	8311266	--	8311266	--	8976167
186	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		664901	
			т	2,15716	325908,00	--	703036	--	703036	--	759279
187	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		56243	
			т	2,62266	319930,00	--	839068	--	839068	--	906193
188	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			--	--	--	--		67125	
			т	1,03308	337503,00	--	348668	--	348668	--	376561
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--		27893	
		Накладные расходы	Тенге				364635158	9242868	313101051	40433056	437473676
		Сметная прибыль	Тенге				40433056				
		Сметная прибыль	Тенге				32397878				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КЖ:	**Тенге**				7583				
							437473675				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**				**613358986**				**613358986**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				6133590				
		Итого	Тенге				619492576				
		Дополнительные затраты при производстве	Тенге				3035514				
		строительно-монтажных (ремонтно-строительных)									
		работ в зимнее время 0,49%									
		Итого	Тенге				622528089				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				12450562				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				634978651				
		Итого в ценах 2021г.	Тенге				634978651				
		Итого с понижающим коэффициентом -0,99500001	Тенге				631803764				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				75816452				
		Итого по смете	Тенге				**707620216**				

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____**Каратан Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____**Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "Restart Expert"

_____**Орісбай Ш.Н.**

Инженер эксперт

_____**Каржауов Е.Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

_____**Алимбаев А. К.**

Главный инженер проекта

_____**Сушко А.А.**