Приложение 1
к приказу Председателя
Комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта
Республики Казахстан №____
от «__» _____ 202_ года

Форма 1

Декларация о соответствии

«23» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РИТМ», Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Тишбека Аханова, 28**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Баянбек Серикжан**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-12 «Кокшетау -Атбасар » км 47-102, Акмолинская область, Зерендинский район, Сындыктауский район**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **Акмолинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" , директор Жукабетов Нуржан Абилкасимович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Ремонтно-строительные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным ведомственной заключении, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Кокшетауавтодор»**
(наименование организации)
3. Ведомственное заключение **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-12 «Кокшетау -Атбасар » км 47-102 47-102 км от 02.02.2023 г. КАЖ/Акмола-100/2023**

(наименование объекта, номер и дата утверждение)
Акмолинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) заключение)

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	54530		

2	Ширина проезжей части	м	6,8 м		
3	Ширина разделительной полосы	м			
4	Ширина обочины	м	2,5		
5	Дорожное покрытие				
	основание	м2	370 804		
	покрытие	м2	370 804		
6	Количество полос	шт	2		
7	Дорожные знаки	шт			
8	Зеленые насаждения	шт			
9	Искусственные сооружения	шт	5		d=2х1,5м двухочковых км 76+900 – 1шт, d 1х1,5м одноочковых км 95+800-1 шт, d=3х1,5м трехочковых км 79+200; км 79+500;км 95- 3 шт.
10	Электроосвещение				
10.1	Сандыктауский р-н	км	2,3		км 90-92+300 ч/з п.Сандыктау
	Кабеля	м	650		марки АВБбШв 4х50 (мк)-0,66
	Стойки	шт	65		СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б
	Светильники	шт	65		LED LS U150K1 мощностью 150 Вт, IP66
	КТП	шт	1		типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4
	Заземлитель вертикальный d 16	шт	18		
10.2	Зерендинский р-н	км	5		км 44-49 ч/з п.Зеренда

	Кабеля	м	5010		марки АВБбШв 4х50 (мк)-0,66
	Стойки	шт	144		СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б
	Светильники	шт	144		LED LS U150K1 мощностью 150 Вт, IP66
	КТП	шт	1		типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4
	Заземлитель вертикальный d 16	шт	18		

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает :

«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-12 «Кокшетау -Атбасар » км 47-102, готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных ремонтно-строительных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «РИТМ»**

Директор Баянбек Серикжан _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) Место печати (при наличии)

Субподрядчики: **ТОО «Кокшетауавтодор»**

Директор Калишев Рустем Серикович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) Место печати (при наличии)