Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ Управление недропользование, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области,Республика Казахстан, 140000, город Павлодар, пл. Победы, 17, тел.: 32-66-18 — **140340002470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41 — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 39 от 23 мая 2025 года

Номер документа	Дата составления
60	26.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области			Одна услуга	1	119 693 957,23	119 693 957,23	12 824 352,56
				Итого	1	x	119 693 957,23	12 824 352,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / [подпись] / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / [подпись] / Топеутаев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: "Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области" (Реконструкция)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2025 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	23.05.2025				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области	119 693 957,23	106 869 604,67	128 701 488,29		35 908 187,17	92 793 301,12	-	-	119 693 957,23	119 693 957,23
Удержание, 5%										**5 984 697,86**
Аванс, 30 %										**35 908 187,17**
Итого к оплате										**77 801 072,20**

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель _____ **Толеутаев С.С.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Технический надзор:
ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"

Эксперт _____ **Омаров Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт _____ **Ахметов Ж.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ по объекту: "Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области"

№ п/п	Наименование объектов	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала года	Всего выполнено в 2025 году	Выполнено с начала строительства	Остаток к выполнению
				Июнь		
1-1	**Подготовительные работы**	**3 374 131,0**	**506 120,10**	**506 120,10**	**506 120,10**	**2 868 010,94**
2-1	**Гидротехнические решения**	**3 684 113 363,84**	**119 187 837,13**	**119 187 837,13**	**119 187 837,13**	**3 564 925 526,71**
	ВСЕГО	**3 687 487 494,88**	**119 693 957,23**	**119 693 957,23**	**119 693 957,23**	**3 567 793 537,65**

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель _____ **Толеутаев С.С.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Технический надзор:
ТОО "КазСтройИнжиниринг НВ"

Эксперт _____ **Омаров Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт _____ **Ахметов Ж.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2 Расчистка протоков реки Иртыш в с. Черноярка в Павлодарском районе Павлодарской области (Реконструкция)**
(наименование, адрес)

Объект : **1-01 Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от 23.05.2025

Акт выполненных работ №1 от 23.06.2025

за июнь 2025 (месяц, год) на 1-01-01-01 Вынос проекта в натуру

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	СЦИ-01, ч.2, гл.4, табл 1601-0204-07, п.4	Разбивка и нивелирование геофизического профиля при расстоянии между точками 100м: I категории сложности	км	1,20411	20 683,0	24 904,65	
2	2	СЦИ-01, ч.2, гл.4, табл 1601-0204-06, п.4	Планово-высотная привязка отдельных точек обследования или буровых скважин на акватории при расстоянии от берега до 0,5км: I категории сложности	точка	20,7	16 274,0	336 871,8	
3	3	СЦИ-01, ОУ, табл.4	Расходы по внутреннему транспорту при стоимости полевых изыскательских работ свыше 2 до 4млн. тенге (Расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии, или отряда до участка изысканий	млн. тенге	0,361776	62 500,0	22 611,0	
4	4	СЦИ-01, ОУ, п. 13, п.1	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте	тыс. тенге	384,387435	60,0	23 063,25	
			ИТОГО по акту				**407 451**	
		Всего по акту					**407 451**	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%		**12 223,53**			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами				**419 674,53**	
			В прогнозных ценах:					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 22 %, к - 1,0388		**95 910,74**			
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,0587		**159 951,39**			
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 13 %, к - 1,079		**58 867,75**			
			в том числе на I квартал 2026 г., доля - 0 %, к - 1,0992					
			в том числе на II квартал 2026 г., доля - 19 %, к - 1,1198		**89 290,79**			
			в том числе на III квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,1407		**47 872,27**			

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в прогнозных ценах:				**451 892,94**	
			НДС, 12%		**54 227,15**			
			Итого с НДС				**506 120,10**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Омаров Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2 Расчистка протоков реки Иртыш в с. Черноярка в Павлодарском районе Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Гидротехнические решения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от 23.05.2025

Акт выполненных работ №2 от 23.05.2025

за июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Дноуглубительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6	1144-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Грунты группы 1-2. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м^3, с отвозкой до 5 км и выгрузкой в отвал или сооружение. На реках, озерах, водохранилищах. *Разработка грунтов в забоях, поросших камышом или содержащих включения валунов, камней, топляков, пней и т.п., засоренность которых превышает 5% от объема грунта, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1*	м^3 грунта	11 847,808	6 879,0	81 501 071,0	
2	8	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20 137,469	43,0	865 911,0	
			ИТОГО по акту				**82 366 982**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 11,1%				**9 142 735,03**	
			Итого с организацией и управлением строительно-монтажными работами				**91 509 717,27**	
			Сметная прибыль - 5%		**4 575 485,86**			
			Непредвиденные работы и затраты - 3%		**2 745 291,52**			
			Итого со смтеной прибылью и непредвиденными затратами				**98 830 494,65**	
			В прогнозных ценах:					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 22 %, к - 1,0388		**22 586 325,93**			
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,0587		**37 667 464,09**			
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 13 %, к - 1,079		**13 862 953,48**			
			в том числе на I квартал 2026 г., доля - 0 %, к - 1,0992					
			в том числе на II квартал 2026 г., доля - 19 %, к - 1,1198		**21 027 373,70**			
			в том числе на III квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,1407		**11 273 594,52**			

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в прогнозных ценах:				**106 417 711,72**	
			НДС - 12%		**12 770 125,41**			
			Итого с НДС				**119 187 837,13**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Голеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Омаров Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,