Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление недропользование, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области,Республика Казахстан, 140000, город Павлодар, пл. Победы, 17, тел.: 32-66-18** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140340002470**
Исполнитель	**Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940140001393**

Договор (контракт) Договор № 39 от 23 мая 2025 года

Номер документа	Дата составления
96	**25.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области (Черноярка)			Одна услуга	1	309 311 003,75	309 311 003,75
				Итого	1	x	309 311 003,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тоспаев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: "Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области" (Реконструкция)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	23.05.2025				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области	429 004 960,98	276 170 539,06	128 701 488,29	35 908 187,17	92 793 301,13	- 0,00	119 693 957,23	119 693 957,23	309 311 003,75	309 311 003,75
Удержание, 5%										15 465 550,19
Аванс, 30 %										92 793 301,13
Итого к оплате										201 052 152,44

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Укоординировано: _____ Толеутаев С.С.

Технический надзор:
ТОО "Казпроектинжиниринг ПВ"

Эксперт_____ Омаров Т.М.

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ Батырханов К.Н.

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт_____ Ахметов Ж.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ по объекту: "Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области"

№ п/п	Наименование объектов	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала года	Всего выполнено в 2025 году		Выполнено с начала строительства	Остаток к выполнению
				Июнь	Август		
1-1	**Подготовительные работы**	**3 374 131,0**	**1 518 359,05**	**506 120,10**	**1 012 238,95**	**1 518 359,05**	**1 855 771,99**
2-1	**Гидротехнические решения**	**3 684 113 363,84**	**427 486 601,93**	**119 187 837,13**	**308 298 764,80**	**427 486 601,93**	**3 256 626 761,91**
	ВСЕГО	3 687 487 494,88	429 004 960,98	119 693 957,23	309 311 003,75	429 004 960,98	3 258 482 533,90

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель_____ **Толеутаев С.С.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления_____**Батырханов К.Н.**

Технический надзор:
ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"

Эксперт_____ **Омаров Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт_____**Ахметов Ж.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2 Расчистка протоков реки Иртыш в с. Черноярка в Павлодарском районе Павлодарской области (Реконструкция)**
(наименование, адрес)

Объект : **1-01 Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от 23.05.2025

Акт выполненных работ №3 от 25.08.2025

за август 2025 (месяц, год) на 1-01-01-01 Вынос проекта в натуру

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	СЦИ-01, ч.2, гл.4, табл 1601-0204-07, п.4	Разбивка и нивелирование геофизического профиля при расстоянии между точками 100м: I категории сложности	км	2,40822	20 683,0	49 809,3	
2	2	СЦИ-01, ч.2, гл.4, табл 1601-0204-06, п.4	Планово-высотная привязка отдельных точек обследования или буровых скважин на акватории при расстоянии от берега до 0,5км: I категории сложности	точка	41,4	16 274,0	673 743,6	
3	3	СЦИ-01, ОУ, табл.4	Расходы по внутреннему транспорту при стоимости полевых изыскательских работ свыше 2 до 4млн. тенге (Расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии, или отряда до участка изысканий	млн. тенге	0,723553	62 500,0	45 222,0	
4	4	СЦИ-01, ОУ, п. 13, п.1	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте	тыс. тенге	768,77487	60,0	46 126,5	
			ИТОГО по акту				814 901	
		Всего по акту					814 901	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%		24 447,03			
			Итого со смтеной прибылью и непредвиденными затратами				839 348,03	
			В прогнозных ценах:					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 22 %, к - 1,0388		191 821,24			
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,0587		319 902,39			
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 13 %, к - 1,079		117 735,35			
			в том числе на I квартал 2026 г., доля - 0 %, к - 1,0992					
			в том числе на II квартал 2026 г., доля - 19 %, к - 1,1198		178 581,37			
			в том числе на III квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,1407		95 744,43			
			Итого в прогнозных ценах:				903 784,78	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС, 12%		108 454,17			
			Итого с НДС				1 012 238,95	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление естественного обновления окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Омаров Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2 Расчистка протоков реки Иртыш в с. Черноярка в Павлодарском районе Павлодарской области (Реконструкция)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Гидротехнические решения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от 23.05.2025

Акт выполненных работ №4 от 25.08.2025

за август 2025 (месяц, год) на **2-01-01-01 Дноуглубительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6	1144-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Грунты группы 1-2. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м³, с отвозкой до 5 км и выгрузкой в отвал или сооружение. На реках, озерах, водохранилищах.** ***Разработка грунтов в забоях, поросших камышом или содержащих включения валунов, камней, топляков, пней и т.п., засоренность которых превышает 5% от объема грунта, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1***	м³ грунта	27 852	6 879,0	191 593 907,97	
2	8	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	426 567,44	43,0	18 342 399,88	
3	10	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	м³	47 989,469	65,0	3 119 315,5	
			ИТОГО по акту				213 055 623	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 11,1%				23 649 174,14	
			Итого с организацией и управлением строительно-монтажными работами				236 704 797,06	
			Сметная прибыль - 5%		11 835 239,85			
			Непредвиденные работы и затраты - 3%		7 101 143,91			
			Итого со смтеной прибылью и непредвиденными затратами				255 641 180,83	
			В прогнозных ценах:					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 22 %, к - 1,0388		58 423 212,90			
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,0587		97 433 034,53			
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 13 %, к - 1,079		35 858 788,43			
			в том числе на I квартал 2026 г., доля - 0 %, к - 1,0992					
			в том числе на II квартал 2026 г., доля - 19 %, к - 1,1198		54 390 728,92			
			в том числе на III квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,1407		29 160 989,50			
			Итого в прогнозных ценах:				275 266 754,28	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС - 12%		**33 032 010,52**			
			Итого с НДС				**308 298 764,80**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Г.У. "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Омаров Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)