Заказчик : Государственное учреждение «Алгинский районный отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН 060140008049

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlmatyStr", г.Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 275А, 4 БИН/ИИН 190840025189

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MEHRMAN GROUP" Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер, ТАСТАНБЕКОВ КИЯС, 10. БИН/ИИН 240440021719

Стройка: Капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, ул. Р.Айымбаева, д. 26»

Объект: Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, ул. Р.Айымбаева, д. 26

Договор подряда №06-25 от 2025-05-22

Акт выполненных работ №007
за Май 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 6. Полы, ИТОГО:	тенге			498 875
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			498 875
28	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	30	1663	49 890
29	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	30	154	4 620
30	6109-0306-0102 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	30	5652	169 560
30 8	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	30,6	3083	94 340
31	6109-0401-0401 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	55	1284	70 620

31.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	55,55	1977	109 822
		Итого по смете:				**498 875**
		Итого с НДС 12%				**558 740,0**

Сдал: (Субподрядчик)

ТОО "MEHRMAN GROUP", БИН: 240440021719

Директор _____ **Оралбайулы О.**

Принял: (Генеральный подрядчик)

ТОО "AlmatyStr", БИН: 190840025189

Директор _____ **Каленов К.**