Заказчик: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского района
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Авторский надзор: ТОО "МПК-Проект"
договор: №10 от 2024-04-13
Строительно-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области»

СПРАВКА №5 от 28.04.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2025 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10	13.04.2024				
		доп.согл.№10/1	27.01.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области»	110 759 000,00	98 891 964,29							11 867 035,71	110 759 000,00
Итого к оплате:	110 759 000,00	98 891 964,29							11 867 035,71	110 759 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Руководитель _____ **Айдаров Г. Т.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Руководитель _____ **Жаимбетов Т.З.**

Технадзор:

ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Руководитель _____ **Ви В. В.**

Авторский надзор:

ТОО "МПК-Проект"

Руководитель _____ **Жамбаев А.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Авторский надзор: ТОО "МПК-Проект"

Договор: №10 от 2024-04-13, доп.согл.№10/1 от 2025-01-27

Наименование стройки - «Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области»

А К Т

приемки выполненных работ №5

за апрель месяц 2025 г.

на «Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области»

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**77082016**
		Раздел 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ				**26866024**
1	**522-101-1225004** *СпрСЦ 06.2023*	**Кресло для конференц залов 3-х местн.**	**комплект**	**100**	**163946**	**16394600**
2	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,002964**	**1074856**	**3186**
3	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,90335**	**185**	**167**
4	**6103-0701-0808** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,008**	**1375568**	**11005**
				Крыльцо Кр-4		
5	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**$м^3$**	**1,229**	**3332**	**4095**

1	2	3	4	5	6	7
6	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 18*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	**м³**	**0,783**	**25642**	**20078**
7	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,01596**	**60532**	**966**
8	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01596**	**405165**	**6466**
9	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м²**	**3,25**	**8976**	**29172**
10	6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками стена на цементном растворе**	**м²**	**0,8**	**16821**	**13457**
		Ограждение				
11	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида**	**м ограждения**	**3,12**	**4426**	**13809**
12	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,02745**	**1074856**	**29505**
13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**0,79605**	**185**	**147**
14	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,008**	**1375568**	**11005**
				Крыльцо Кр-5		
15	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**м³**	**1,029**	**3332**	**3429**
16	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	**м³**	**0,775**	**25642**	**19873**
17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,01463**	**60532**	**886**
18	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01463**	**405165**	**5928**

1	2	3	4	5	6	7
	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м²**	**3,01**	**8976**	**27018**
20	6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками стена на цементном растворе**	**м²**	**0,75**	**16821**	**12616**
		Ограждение				
21	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида**	**м ограждения**	**3,12**	**4426**	**13809**
22	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,02745**	**1074856**	**29505**
23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**0,79605**	**185**	**147**
24	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,008**	**1375568**	**11005**
				Крыльцо Кр-6		
25	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**м³**	**3,6**	**3332**	**11995**
26	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	**м³**	**1,99**	**25642**	**51028**
27	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0416**	**60532**	**2518**
28	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0416**	**405165**	**16855**
29	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м²**	**9,02**	**8976**	**80964**
30	6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками стена на цементном растворе**	**м²**	**1,6**	**16821**	**26914**
		Ограждение				
31	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида**	**м ограждения**	**5,8**	**4426**	**25671**

2	3	4	5	6	7
111-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,04484	1074856	48197
33 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,30036	185	241
34 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,01	1375568	13756
	Козырек К-1				
35 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,3433	324292	111329
36 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,3256	1041284	339042
37 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0177	1041212	18429
38 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	9,9557	371	3694
39 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,15	269275	40391
40 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,15	15175	2276
41 1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором**	отверстие	20	219	4380
42 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг /МИ-1/**	т	0,0322	1380788	44461
43 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	16	9826	157216
44 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	6,25	7584	47400
	Козырек К-2				

1	2	3	4	5	6	7
	6106-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,12832**	**324292**	**41613**
46	**222-525-0101** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,12124**	**1041284**	**126245**
47	**222-525-0401** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,00708**	**1041212**	**7372**
48	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**3,72128**	**371**	**1381**
49	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**$м^3$**	**0,056**	**269275**	**15079**
50	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**0,056**	**15175**	**850**
51	**1219-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**8**	**219**	**1752**
52	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг /МИ-1/**	**т**	**0,01288**	**1380788**	**17785**
53	**6110-0101-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**$м^2$**	**6**	**9826**	**58956**
54	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**2,2**	**7584**	**16685**
		Козырек К-3				
55	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,11912**	**324292**	**38630**
56	**222-525-0101** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,11204**	**1041284**	**116665**
57	**222-525-0401** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,00708**	**1041212**	**7372**

		3	4	5	6	7
	0301-0808 РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,45448	371	1282
59	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,048	269275	12925
60	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,048	15175	728
61	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	8	219	1752
62	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг /МИ-1/	т	0,01288	1380788	17785
63	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	5,6	9826	55026
64	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1,9	7584	14410
		Отмостка				
65	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	181,5	47400	8603100
	Раздел 2.	**ОТОПЛЕНИЕ**				**13455541**
66	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых).	кВт	102,7	5243	538456
67	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт.	секция	744	2231	1659864
68	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм.	шт.	2	2003	4006

1	2	3	4	5	6	7
	[illegible]	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25.	шт.	1	105523	105523
70	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20.	шт.	1	87140	87140
71	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм.	шт.	6	2296	13776
72	242-312-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	1	121613	121613
73	242-312-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40.	шт.	1	129019	129019
74	242-303-1004 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32 /CNT/.	шт.	3	35165	105495
75	242-303-1005 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40 /CNT/.	шт.	1	45477	45477
76	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых).	шт.	146	978	142788
77	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4",DN 15.	шт.	73	5816	424568
78	245-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С.	шт.	73	14158	1033534

1	2	3	4	5	6	7
	[illegible]	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15 /RLV-П/.	шт.	73	3084	225132
80	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка воздухоотводчиков.	шт.	1	8171	8171
81	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15.	шт.	1	3337	3337
82	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20.	шт.	4	1329	5316
83	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	м трубопровода	747	1677	1252719
84	234-303-0502 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 20 мм.	м	231	1403	324093
85	234-303-0504 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 25 мм.	м	121	1410	170610
86	234-303-0507 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 35 мм.	м	181,5	2112	383328
87	234-303-0509 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 42 мм.	м	181,5	2503	454295
88	234-303-0511 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 54 мм.	м	82,5	3047	251378

		3	4	5	6	7
	[illegible]	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 64 мм.	м	24,2	3720	90024
90	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов.	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	265,4	1693	449322
91	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.	1000 $м^2$	0,30521	552642	168672
		Теплоснабжение установок П1 и П2				
92	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.	шт.	24	8258	198192
93	242-202-0706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 /JiP-WW/.	шт.	6	18672	112032
94	242-202-0705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 /JiP-WW/.	шт.	12	16459	197508
95	242-311-1005 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч /VRB 3/.	шт.	1	430024	430024
96	242-311-1004 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 $м^3$/ч /VRB 3/.	шт.	2	407899	815798
97	242-307-0306 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50 /223/.	шт.	1	111191	111191
98	242-307-0305 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 40 /223/.	шт.	2	60523	121046

2		3	4	5	6	7
	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм.**	**шт.**	**3**	**4786**	**14358**
100	**242-404-0305** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40.**	**шт.**	**2**	**37584**	**75168**
101	**242-404-0306** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50.**	**шт.**	**1**	**43559**	**43559**
102	**6116-0602-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка воздухоотводчиков.**	**шт.**	**2**	**8171**	**16342**
103	**245-405-1504** *РСНБ РК 2022*	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15.**	**шт.**	**2**	**3337**	**6674**
104	**241-609-0606** *РСНБ РК 2022*	**Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 50х4 мм.**	**шт.**	**6**	**16248**	**97488**
105	**241-609-0607** *РСНБ РК 2022*	**Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 63х4,5 мм.**	**шт.**	**6**	**27012**	**162072**
106	**6111-0501-0517** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой.**	**$м^2$**	**9,55**	**263**	**2512**
107	**6111-0101-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем.**	**$м^3$ изоляции**	**1,1**	**86182**	**94800**
108	**261-105-0126** *РСНБ РК 2022*	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003.**	**$м^3$**	**1,188**	**46697**	**55476**

1	2	3	4	5	6	7
	1-103-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.	1000 м^2	0,03743	552642	20685
110	6116-0101-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	Установка котлов отопительных стальных пароводогрейных на жидком топливе или газе.	шт.	2	318091	636182
111	513-104-0105 РСНБ РК 2022	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 100 до 116 кВт.	комплект	2	1023389	2046778
	Раздел 3.	Газификация				1697578
112	6125-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03	Монтаж угольника /5,5 мм/.	м	6	4097	24582
113	245-711-0115 РСНБ РК 2022	Сигнализатор предельного уровня модели СУ114Р-2,5.	шт.	3	120324	360972
114	245-802-0202 СпрСЦ 06.2023	Счетчик газа "I-GAS R" G2.5.	шт.	1	70034	70034
115	513-302-0241 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1.	шт.	1	320766	320766
116	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм.	км	0,2	2402911	480582
117	241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм.	м	1,5	466	699
118	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм.	м	6	610	3660

2		3	4	5	6	7
	241-101-0118 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм.**	**м**	**20**	**1255**	**25100**
120	**241-101-0111** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм.**	**м**	**157**	**825**	**129525**
121	**224-106-0103** *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.**	**шт.**	**26**	**3299**	**85774**
122	**1118-0301-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Колена металлические к водосточным трубам. Установка.**	**колено**	**26**	**7534**	**195884**
	Раздел 4.	**ВЕНТИЛЯЦИЯ**				**14106552**
		Система П1				
123	**6118-0207-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час.**	**шт.**	**1**	**209405**	**209405**
124	**514-401-0604** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS055-R-FHCVS /UTR 80-50 A.2.35-2.2x30M.R/ расход воздуха 5500 м^3/ч, 500 Па.**	**комплект**	**1**	**2977298**	**2977298**
125	**6118-0202-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02 прим.*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 300, размер 300х300 мм.**	**шт.**	**8**	**5470**	**43760**
126	**246-301-0701** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281.**	**шт.**	**3**	**221**	**663**
127	**6118-0203-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм.**	**шт.**	**1**	**27399**	**27399**

2		3	4	5	6	7
	246-301-0543 *РСНБ РК 2022*	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 700 мм х 400 мм.**	**шт.**	**1**	**40152**	**40152**
129	**6118-0202-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,36 м^2 в конструкцию подвесных потолков.**	**шт.**	**1**	**2907**	**2907**
130	**246-304-0949** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 100 мм.**	**шт.**	**1**	**7712**	**7712**
131	**6118-0202-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м^2.**	**шт.**	**1**	**1528**	**1528**
132	**246-304-0861** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 800 мм.**	**шт.**	**1**	**47608**	**47608**
133	**6118-0206-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка дверей герметических неутепленных размер 900х400 мм.**	**шт.**	**1**	**61194**	**61194**
		Система П2				
134	**6118-0207-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час.**	**шт.**	**1**	**209405**	**209405**
135	**514-401-0603** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS040-R-FHCVS /UTR 70-40 A.2.31-1.1x30M.R/ расход воздуха 4000 м^3/ч, 500 Па.**	**комплект**	**1**	**2475016**	**2475016**
136	**6118-0202-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02 прим.*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 300, размер 300х300 мм.**	**шт.**	**6**	**5470**	**32820**
137	**246-301-0701** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281.**	**шт.**	**3**	**221**	**663**

1	2	3	4	5	6	7
	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм.**	**шт.**	**1**	**27399**	**27399**
139	**246-306-0536** *РСНБ РК 2022*	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 400 мм.**	**шт.**	**1**	**39648**	**39648**
140	**6118-0202-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,36 м^2 в конструкцию подвесных потолков.**	**шт.**	**1**	**2907**	**2907**
141	**246-304-0959** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм.**	**шт.**	**1**	**41349**	**41349**
142	**246-303-0202** *РСНБ РК 2022*	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм /ДКСп-10/.**	**шт.**	**2**	**47779**	**95558**
		Система В1				
143	**6118-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т.**	**шт.**	**1**	**33382**	**33382**
144	**246-401-0419** *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м^3/ч, 220 В.**	**комплект**	**1**	**240514**	**240514**
145	**6118-0202-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02 прим.*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 300, размер 300х300 мм.**	**шт.**	**8**	**5470**	**43760**
146	**246-301-0701** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281.**	**шт.**	**2**	**221**	**442**
147	**6118-0203-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм.**	**шт.**	**1**	**27399**	**27399**

1	2	3	4	5	6	7
	0543 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 700 мм х 400 мм.	шт.	1	40152	40152
149	6118-0204-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм.	шт.	1	53849	53849
150	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	78,7	12327	970135
151	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной.	$м^3$ изоляции	0,5	75544	37772
152	234-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$.	$м^3$	0,54	37156	20064
153	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов.	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	13,1	1693	22178
154	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.	1000 $м^2$	0,015065	552642	8326
		Система В2				
155	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т.	шт.	1	33382	33382
156	246-401-0412 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,78 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3500 $м^3$/ч, 220 В.	комплект	1	266662	266662
157	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02 прим.*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 300, размер 300х300 мм.	шт.	6	5470	32820

		3	4	5	6	7
		Заглушка питометражного лючка СТД-8281.	шт.	2	221	442
159	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм.	шт.	1	27399	27399
160	246-306-0535 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 300 мм.	шт.	1	36828	36828
161	6118-0204-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм.	шт.	1	53849	53849
162	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	16,37	13649	223434
163	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	15,7	12327	193534
164	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	22,8	784	17875
165	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной.	$м^3$ изоляции	0,45	75544	33995
166	234-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$.	$м^3$	0,486	37156	18058
167	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов.	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	12,1	1693	20485

		3	4	5	6	7
	[illegible]	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.	1000 м^2	0,013915	552642	7690
		Система В3				
169	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т.	шт.	1	33382	33382
170	514-104-0206 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 Ш.	шт.	1	44975	44975
171	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм.	шт.	1	10256	10256
172	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм.	шт.	4	5346	21384
173	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм.	м^2	6,32	12928	81705
174	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281.	шт.	2	221	442
175	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной.	м^3 изоляции	0,151	75544	11407
176	234-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м^3.	м^3	0,16308	37156	6059
177	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов.	м^2 поверхности покрытия изоляции	4,5	1693	7619

1	2	3	4	5	6	7
	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.**	**1000 м²**	**0,005175**	**552642**	**2860**
179	**246-301-0502** *РСНБ РК 2022*	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.**	**кг**	**3,8**	**784**	**2979**
		Система ВЕ1-ВЕ8				
180	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.**	**м²**	**27,24**	**13578**	**369865**
181	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.**	**м²**	**20**	**12986**	**259720**
182	**6118-0202-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм.**	**шт.**	**10**	**5346**	**53460**
183	**6118-0202-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**5**	**5470**	**27350**
184	**6111-0101-1101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной.**	**м³ изоляции**	**2,04**	**75544**	**154110**
185	**234-101-0304** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м³.**	**м³**	**2,2032**	**37156**	**81862**
186	**6111-0301-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов.**	**м² поверхности покрытия изоляции**	**61,4**	**1693**	**103950**
187	**261-105-0190** *РСНБ РК 2022*	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.**	**1000 м²**	**0,07061**	**552642**	**39022**

	2	3	4	5	6	7
	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	28,6	784	22422
189	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм.	шт.	4	21547	86188
		Система ВЕ9				
190	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм.	$м^2$	0,5	13047	6524
191	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$.	шт.	1	1528	1528
192	246-304-0609 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм.	шт.	1	11907	11907
193	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм.	шт.	1	23586	23586
194	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм.	шт.	1	25284	25284
195	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной.	$м^3$ изоляции	0,03	75545	2266
196	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50.	$м^3$	0,0324	28552	925
197	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	0,4	784	314
		Узел ввода				

1	2	3	4	5	6	7
	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	20	6055	121100
199	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	1	4810	4810
200	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	5	2154	10770
201	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм.	шт.	2	80170	160340
202	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм.	шт.	2	8185	16370
203	242-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	2	10931	21862
204	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм.	шт.	4	15062	60248
205	242-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65.	шт.	4	39784	159136
206	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм.	шт.	1	2003	2003
207	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20.	шт.	1	24192	24192

		3	4	5	6	7
	ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм.**	**шт.**	**1**	**5918**	**5918**
209	**242-404-0307** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65.**	**шт.**	**1**	**57075**	**57075**
210	**242-307-0406** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65.**	**шт.**	**3**	**12105**	**36315**
211	**242-207-4201** *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15.**	**шт.**	**6**	**3203**	**19218**
212	**6116-0701-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка манометров с трехходовым краном.**	**шт.**	**12**	**4013**	**48156**
213	**6116-0701-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых.**	**шт.**	**6**	**1621**	**9726**
214	**245-713-0101** *РСНБ РК 2022*	**Термометры прямые в оправе.**	**шт.**	**6**	**5655**	**33930**
215	**6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.**	**шт.**	**4**	**8258**	**33032**
216	**242-202-0706** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50.**	**шт.**	**4**	**18672**	**74688**
217	**6114-0203-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм.**	**шт.**	**1**	**2283**	**2283**

		3	4	5	6	7
		Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м^3/ч.	шт.	1	553369	553369
219	242-310-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м^3/ч.	шт.	1	193260	193260
220	245-405-2501 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 ВА.	шт.	1	244118	244118
221	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм.	шт.	5	15062	75310
222	242-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65.	шт.	5	39784	198920
223	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм.	шт.	1	4005	4005
224	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В.	шт.	1	210110	210110
225	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т.	шт.	2	67192	134384
226	511-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт.	шт.	2	480768	961536
227	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях.	шт.	3	4629	13887

2	3	4	5	6	7
245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss.**	**шт.**	**1**	**24926**	**24926**
229 **245-601-0705** *РСНБ РК 2022*	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss.**	**шт.**	**1**	**40889**	**40889**
230 **245-601-0703** *РСНБ РК 2022*	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss.**	**шт.**	**1**	**24926**	**24926**
231 **241-114-0109** *РСНБ РК 2022*	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 38 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001).**	**шт.**	**2**	**563**	**1126**
232 **241-116-0608** *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015.**	**шт.**	**18**	**5220**	**93960**
233 **241-116-0607** *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015.**	**шт.**	**8**	**4103**	**32824**
234 **261-301-0219** *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.**	**кг**	**56,208**	**708**	**39795**
235 **6111-0501-0517** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой.**	**$м^2$**	**5,4**	**263**	**1420**
236 **6111-0101-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем.**	**$м^3$ изоляции**	**0,35**	**86182**	**30164**
237 **261-105-0126** *РСНБ РК 2022*	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003.**	**$м^3$**	**0,378**	**46697**	**17651**

1	2	3	4	5	6	7
	21-105-0190 ЕСН РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.	1000 м^2	0,012	552642	6632
	Раздел 5.	Водопровод				2344884
		Трубопровод Хозяйственно-питьевой В1,В2				
239	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	72	6505	468360
240	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	45	4997	224865
241	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм.	м	44,55	279	12429
242	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.	шт.	23	8	184
243	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	36	62	2232
244	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	117	305	35685
245	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм.	км	0,117	210885	24674
246	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	м трубопровода	45	1677	75465

1	2	3	4	5	6	7
	303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм.	м	49,5	333	16484
248	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза.	$м^2$	11,3	1708	19300
		Фитинги				
249	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная.	шт.	23	22	506
250	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм.	шт.	2	638	1276
251	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.	шт.	7	24	168
252	241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм.	м	7	3881	27167
253	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	12	40	480
254	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм.	шт.	4	1337	5348
255	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Крест бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм.	шт.	2	730	1460
		Арматура для трубопровода				
256	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15.	шт.	16	4026	64416

2		3	4	5	6	7
	...-0106 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50.	шт.	5	13729	68645
258	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2".	шт.	28	237	6636
259	241-228-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой.	шт.	28	2164	60592
260	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /Гильза/.	м	1,75	12447	21782
		Пожарный кран/ГК 1,2,3,4,5,6,7/				
261	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	7	63170	442190
262	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	7	3338	23366
263	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ.	шт.	7	33910	237370
264	248-305-0103 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4.	шт.	14	7077	99078
		Водомерный узел				
265	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм.	узел	1	49025	49025
266	244-301-0407 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20.	шт.	1	7820	7820

2	3	4	5	6	7
242-101-1302 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50.**	**шт.**	**2**	**111940**	**223880**
268 **241-101-0208** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм /патрубок/.**	**м**	**0,2**	**1969**	**394**
269 **241-117-0407** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм.**	**шт.**	**2**	**502**	**1004**
270 **241-113-0106** *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм.**	**шт.**	**2**	**931**	**1862**
271 **241-112-0124** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм.**	**шт.**	**2**	**405**	**810**
272 **6114-0102-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**1,4**	**4810**	**6734**
273 **6121-0201-0137** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм.**	**км**	**0,0014**	**3256539**	**4559**
274 **1312-1101-0303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования.**	**шт.**	**1**	**19461**	**19461**
275 **242-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50.**	**шт.**	**1**	**21324**	**21324**
276 **242-404-1106** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50.**	**шт.**	**1**	**20699**	**20699**

	2	3	4	5	6	7
	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.**	**шт.**	**1**	**3338**	**3338**
278	**245-405-1703** *РСНБ РК 2022*	**Шкаф распределительный типа Herz,шириной 500 мм.**	**шт.**	**1**	**43816**	**43816**
						1141610
	Раздел 6.	**Канализация К1**				
279	**6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.**	**м**	**17**	**2803**	**47651**
280	**241-203-0201** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм.**	**м**	**16,966**	**1749**	**29674**
281	**6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.**	**м**	**11**	**2899**	**31889**
282	**241-203-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм.**	**м**	**10,978**	**339**	**3722**
283	**241-216-0203** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.**	**шт.**	**9**	**179**	**1611**
284	**241-216-0201** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.**	**шт.**	**6**	**62**	**372**
285	**6114-0101-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм.**	**м**	**4**	**31452**	**125808**
286	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**$м^3$**	**2,8**	**6099**	**17077**

	2	3	4	5	6	7
	01 0206-0102 ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы.	$м^3$	1,544	3182	4913
		Фасонные части				
288	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	6	85	510
289	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	9	276	2484
290	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	1	107	107
291	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	1	428	428
292	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	5	483	2415
293	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	2	144	288
294	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	7	596	4172
295	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	3	166	498
296	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	1	933	933

2		3	4	5	6	7
	...220-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.**	**шт.**	**2**	**397**	**794**
298	**241-220-0204** *РСНБ РК 2022*	**Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.**	**шт.**	**6**	**812**	**4872**
299	**241-102-0233** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /гильза/.**	**м**	**1,4**	**18250**	**25550**
300	**241-506-0101** *РСНБ РК 2022*	**Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм.**	**шт.**	**2**	**4998**	**9996**
		Приборы				
301	**6115-0103-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды.**	**комплект**	**4**	**9946**	**39784**
302	**244-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм.**	**комплект**	**4**	**9998**	**39992**
303	**244-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника.**	**шт.**	**4**	**7891**	**31564**
304	**244-104-0602** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2.**	**шт.**	**4**	**1447**	**5788**
305	**244-104-0403** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм.**	**шт.**	**4**	**11364**	**45456**
306	**6115-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым.**	**комплект**	**7**	**16306**	**114142**

2	3	4	5	6	7
244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 340 мм.**	**комплект**	**7**	**52145**	**365015**
308 244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм.**	**комплект**	**7**	**14807**	**103649**
309 244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза.**	**шт.**	**7**	**2773**	**19411**
310 6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка трапа, диаметр 50 мм.**	**комплект**	**1**	**32307**	**32307**
	Канализация на чердаке				
311 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.**	**м**	**1**	**2803**	**2803**
312 241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм.**	**м**	**0,998**	**1749**	**1746**
313 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм.**	**шт.**	**2**	**10256**	**20512**
314 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.**	**м трубопровода**	**1**	**1677**	**1677**
315 234-303-0225 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм.**	**м**	**1,1**	**1818**	**2000**
Раздел 7.	**Демонтажные работы**				**369402**

2		3	4	5	6	7
	...101-0101 ...РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 32 мм. Разборка.	м трубопроводов	80	1346	107680
317	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 63 мм. Разборка.	м трубопроводов	35	2315	81025
318	1215-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Клапан/вентиль/ фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие.	шт. арматуры	27	1877	50679
319	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Умывальники и раковины. Демонтаж.	прибор	3	2048	6144
320	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Унитазы и писсуары. Демонтаж.	прибор	3	2546	7638
321	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Разборка.	м трубопровода с фасонными частями	10	3336	33360
322	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм. Разборка.	м трубопровода с фасонными частями	30	2685	80550
		Прочие работы				
323	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	1,15	1163	1337
324	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	5,75	172	989
	Раздел 8.	**Электроосвещение**				**8797404**
		Светотехнические изделия				

	2	3	4	5	6	7
	6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2.	шт.	181	5607	1014867
326	247-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma.	шт.	127	27656	3512312
327	247-101-0120 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma /ЛВО/.	шт.	50	34034	1701700
328	247-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-36 IP65.	шт.	4	26471	105884
329	6119-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники для ламп светодиодных, подвешиваемые на смонтированном тросе. Установка.	шт.	35	2126	74410
330	247-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014 /НПП03-01-003/.	шт.	4	5444	21776
331	247-102-0120 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д,мощность 9 Вт,IP 65 СТ РК 2595-2014 /CD-218/.	шт.	31	8339	258509
332	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка указателя светового настенного.	шт.	13	2486	32318
333	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" /НББ 02-25/.	шт.	13	1763	22919
334	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20.	шт.	458	3796	1738568

	2	3	4	5	6	7
	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W.	шт.	66	1084	71544
		Электроустановочные изделия				
336	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке.	шт.	99	971	96129
337	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	39	383	14937
338	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	25	430	10750
339	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	35	490	17150
340	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке.	шт.	23	826	18998
341	247-212-0206 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54.	шт.	23	1145	26335
342	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм.	шт.	122	109	13298
343	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм.	шт.	750	60	45000
						361277
	Раздел 9.	Оповещение о пожаре				

	2	3	4	5	6	7
	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования.	шт.	18	2402	43236
345	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП.	шт.	17	3196	54332
346	ТОО "Nettech" *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Устройство оптико - звуковое,модель 1/2,IP54 БИЯ-С.	шт	1	13487,16	13487
347	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	150	265	39750
348	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2.	км	0,14	210518	29473
349	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,01	309939	3099
350	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами.	м	150	1121	168150
351	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм.	м	150	65	9750
						2444980
	Раздел 10.	**Структурированная кабельная система**				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
352	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1.	м^3	47,405625	320	15170

	2	3	4	5	6	7
	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** .	$м^3$	0,844375	5608	4735
354	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1.**	$м^3$	48,25	97	4680
355	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1.**	$м^3$	21,564	68	1466
356	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2.**	$м^3$	21,564	505	10890
357	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.**	$м^3$	2,396	3182	7624
		ВЫГРЕБ				
358	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.**	$м^2$ изолируемой поверхности	3,48	4913	17097
359	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство бетонной подготовки.**	$м^3$	0,87	33063	28765
360	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство.**	$м^3$	13,4	70021	938281

	2	3	4	5	6	7
	4-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.**	**т**	**0,05357**	**405165**	**21705**
362	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20/25/ мм.**	**$м^2$**	**7,28**	**1792**	**13046**
363	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.**	**$м^2$**	**7,28**	**158**	**1150**
364	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**7,28**	**4913**	**35767**
365	**6111-0403-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой.**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**7,28**	**2962**	**21563**
366	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Устройство уклона по дну/.**	**$м^3$**	**0,17**	**45456**	**7728**
367	**6112-0202-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена.**	**$м^2$**	**31,3**	**1644**	**51457**
368	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.**	**$м^2$ поверхности**	**31,3**	**4570**	**143041**
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1				
369	**6103-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек.**	**$м^2$**	**4,8362**	**5772**	**27915**
370	**6103-0501-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м.**	**т**	**0,09675**	**104186**	**10080**

	2	3	4	5	6	7
	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.**	т	0,03063	405165	12410
372	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.**	т	0,05432	318244	17287
373	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,0054	339988	1836
374	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,0064	363218	2325
375	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья".**	$м^3$	1,03	37890	39027
376	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек.**	$м^2$	4,8362	2441	11805
377	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.**	$м^2$	5,15	1792	9229
		КРОВЛЯ				
378	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка стропила, мауэрлата с изготовлением.**	$м^3$	0,1426	297911	42482
379	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата.**	$м^3$	0,1426	14665	2091
380	6110-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством.**	$м^2$	8,81	6320	55679

	2	3	4	5	6	7
459	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз.	шт.	1	618082	618082
460	252-207-3910 *РСНБ РК 2022 прим.*	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.	шт.	10	1647	16470
461	ТОО "Karadel Mechanics" *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. I п.3.7, к=0,963*	Крепление подкоса У1.	шт	2	7866,06	15732
462	ТОО "Karadel Mechanics" *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. I п.3.7, к=0,963*	Проводник заземляющий ЗП-21.	шт	4	1531,45	6126
463	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный /гайка М20/.	т	0,0001429	1528659	218
464	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой.	шт.	1	2674	2674
465	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,0001	1528659	153
466	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24.	шт.	2	6360	12720
467	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2.	шт.	5	2691	13455
468	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима.	шт.	5	624	3120

2	3	4	5	6	7
469	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37.	шт.	1	18774	18774
470	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585.	комплект	2	5227,83	10456
471	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150.	шт.	6	14295	85770
472	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255.	шт.	6	36819	220914

	Итого по смете	77 082 016,42	
	Оборуодвание	28 205 161,00	
	Итого без оборудование	48 876 855,42	
	Затраты на организацию 6,3%	3 079 241,89	
	Итого	51 956 097,31	
	Сметная прибыль 5%	2 597 804,87	
	Непредвиденные работы и затраты 5%	4 008 062,92	
	Итого	86 767 126,09	
	2024 год К=1,163	100 910 167,64	
	НДС 12%	12 109 220,12	
	Итого	113 019 387,76	
	Итого с понижающим К=0,98	110 759 000,00	

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Руководитель _____ **Айдаров Е. Т.**

Авторский надзор:
ТОО "МПК-Проект"
Эксперт авторский надзора _____ **Зейнетов А.**

Технадзор:

ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Эксперт тех.надзора _____ **Казбеков Қ. Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"
Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**