ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог №38	06 09 2022 г				
		доп соглашение №1	28 11 2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)	96 017 279.99	85 729 714.28								
За отчетный месяц		85 729 714.28							10 287 565.71	96 017 279.99
Удержание аванса 30%		25 718 914.28							3 086 269.71	28 805 183.99
Всего к оплате		60 010 800.00							7 201 296.00	67 212 096.00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

Временно исполняющий обязанности руководителя отдела _____ **Ибдсов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(М.П. (при наличии))

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область , г. Уральск, проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1, 87112503459

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел.87292204702

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДИ Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9 (без благоустройства и инженерных сетей)

Объект: Многоквартирный жилой дом № 9 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 38 от 06.09.2022 г. доп.соглашение №1 от 28.11.2022г. (наименование)

Акт № 1
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 год

на работы рабивку основных осей здания и вынос их в натуру, общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 01-01-01 Разбивка основных осей здания и вынос их в натуру									
1	СЦИ РК 8.03-04-2021 ТАБЛ 1601-0204-20, ПУНКТ 8	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0.41	157852,80	–	64720	–	–	–	64720
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								64720
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Прочие затраты	тенге				64720				
		Локальная смета № 02-01-01 общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2057 100%	306.47	306.47	630409	630409	–	100740	789641
					–	68.02	–	139917		58492	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	117 100%	2845.13	–	332880	–	–	239673	618358
					2845.13	–	332880	–		45804	
3	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (во временный отвал). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км									
		СП - 8%	т км	3804.5 100%	206.00	–	783727	–		–	846425
					–	–	–	–		62698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1747016	630409		340413	2254424
	Стоимость общестроительных работ		тенге				332880	139917	–	166994	
		Накладные расходы	тенге				1747016				
		Сметная прибыль	тенге				340413				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				166994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2254424				
							2254424				
		РАЗДЕЛ 2 ФУНДАМЕНТЫ									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подготовка бетонная, бетон класса В10 на сульфатостойком портландцементе. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	174 100%	33124.68	1688.99	5763694	293884	5156402	339881	6591861
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1801.20	345.33	313408	60087		488286	
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон класса В20 на сульфатостойком портландцементе		21%							
		НР - 91%, СП - 8%	м3	445.82344	45572.97	3024.35	20317496	1348326	16259493	2706719	24866152
		В ТОМ ЧИСЛЕ			6077.92	593.82	2709677	264739		1841937	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	4.486 100%	408502.00	–	1832540	–	1832540	–	1979143
					–	–	–	–		146603	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	8.768 100%	389901.00	–	3418652	–	3418652	–	3692144
					–	–	–	–		273492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											202010
16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	42.847	391464.00	–	16773058	–	16773058	–	18114903
		СП - 8%				–	–	–		1341845	
23	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	167.69	40862.00	–	6852149	–	6852149	–	7400321
		СП - 8%				–	–	–		548172	
24	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	50.474	40862,00	–	2062469	–	2062469	–	2227466
		СП - 8%				–	–	–		164997	
25	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	406.527	40862,00	–	16611506	–	16611506	–	17940427
		СП - 8%				–	–	–		1328921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				73631564	1642210	68966269	3046600	82812417
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3023085	324826	–	6134253	
		Накладные расходы	тенге				73631564				
		Сметная прибыль	тенге				3046600				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	тенге				6134253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				82812417				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге				82812417				
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге								85066841
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				3355965				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2272619			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге					464743			
		- Перевозка грузов	тенге						68966269		
		- Накладные расходы	тенге				783727				
		- Сметная прибыль	тенге							3387013	
		Итого по АКТУ								6301247	
		в т.ч. прочие затраты									85131561
		в т.ч. строительно-монтажные работы									64720
		Временные здания и сооружения 0,9%	1,0%								85066841
		Итого									850668
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,4%	0,7%								85917509
		Итого									618606
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								86536115
		Итого									1730722
		в текущих ценах на 2022 год - 52 %, К=1									88331558
		в текущих ценах на 2023 год - 48 %, К=1,0450539	1,0450539								45932410
											44309395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									90241805
		Итого с понижающим коэффициентом 0.95	0.95								85729714.28
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								10287565.71
		Итого с НДС									96017279.99
		Удержание аванса 30%	30%								28805183.99
		Итого к оплате									67212096.00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Временно исполняющий обязанности руководителя отдела **Ибасов А.Ю.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем Құрылыс" БИН 061240011957

Место печати (при наличии)

Нурсултанов Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО «Газпромпроект» БИН 031240000024

Место печати (при наличии)

Комарова З.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"** ИИН/БИН **060240009070**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** **060440002060**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №1 от 28.11.2022г к договору №38 от 06.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000075	08.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство коплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №9 (без благоустройства и инженерных сетей)			м-ц	1	96 017 279,99	96 017 279,99
				Итого	1	x	96 017 279,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.12.2022

М.П.