Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-9, 3 МКРН, Д. №5, Д. №16, Д. №20, Д. №21, Д. №6, Д. №12)
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Договор подряда № Е-9/77/68 от 06.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

на РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Основание: 10-20-ГСН
Составлен(а) в ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	137,26		341,89	341,89	46928	46928	--	5071	56159
						--	51,31	--	7043		4160	
2	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,24		5044,87	--	21390	--	--	15401	39734
						5044,87	--	21390	--		2943	
3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	113,2		25,90	25,90	2932	2932	--	943	4185
						--	11,57	--	1310		310	
4	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	113,2		10,65	10,65	1206	1206	--	388	1721
						--	4,76	--	539		127	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	28,3		1737,98	--	49185	--	--	35413	91366
						1737,98	--	49185	--		6768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (0,3 МПа)									
		Распределительный газопровод среднего давления									
6	1124-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	14905,54	1964,08	14906	1964	1650	11179	28172
					11291,74	--	11292	--		2087	
7	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	33636,01	1301,68	33636	1302	12383	19992	57918
					19951,12	449,03	19951	449		4290	
8	КП №2 ТОО"Limar project" от 18.08.2021г.	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03М-2У с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДСк-50М-1 с узлом учета расхода газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Р-65/1,6. Обогрев газовый	шт	1	2497064,82	--	2497065	--		--	2497065
					--	--	--	--	2497065	--	
9	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4025,72	188,89	8051	378	567	7220	16493
					3553,11	93,55	7106	187		1222	
10	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2136,28	113,33	8545	454	600	7639	17478
					1872,82	56,13	7491	225		1295	
11	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849,00	--	101698	--	101698	--	109834
					--	--	--	--		8136	
12	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348,00	--	129392	--	129392	--	139743
					--	--	--	--		10351	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду89 среднего давления (Узел подключения) (лист 7)									
13	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
					1579,17	3,18	1579	3		265	
14	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1	1608,00	--	1608	--	1608	--	1737
					--	--	--	--		129	
15	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,002	1487940,07	645550,05	2976	1291	142	1997	5371
					771401,60	237247,08	1543	474		398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,008	7357,00	--	14773	--	14773	--	15955
					--	--	--	--		1182	
17	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3292689,74	282469,47	6585	565	5013	1113	8313
					503527,50	58364,32	1007	117		616	
18	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3094,65	--	6189	--	--	6066	13235
					3094,65	--	6189	--		980	
19	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2	320,00	--	640	--	640	--	691
					--	--	--	--		51	
20	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,002	156094,00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,12	21216,90	1343,24	2546	161	2173	230	2998
					1769,85	339,22	212	41		222	
22	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
					6563,63	--	6564	--		1025	
23	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
24	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
25	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли У-1 (лист 8)									
26	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1749,07	10,02	3498	20	320	3133	7162
					1579,17	3,18	3158	6		530	
27	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1	1608,00	--	1608	--	1608	--	1737
					--	--	--	--		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
					--	--	--	--		64	
29	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,001	1487940,07	645550,05	1488	645	72	999	2685
					771401,60	237247,08	771	237		199	
30	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
					738576,00	114235,30	739	114		155	
31	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,004	7357,00	--	7386	--	7386	--	7977
					--	--	--	--		591	
32	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,008	4074,00	--	8181	--	8181	--	8835
					--	--	--	--		654	
33	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3292689,74	282469,47	3293	282	2507	556	4157
					503527,50	58364,32	504	58		308	
34	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
					463680,00	53385,24	464	53		244	
35	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3094,65	--	6189	--	--	6066	13235
					3094,65	--	6189	--		980	
36	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2	320,00	--	640	--	640	--	691
					--	--	--	--		51	
37	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,002	156094,00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,12	21216,90	1343,24	2546	161	2173	230	2998
					1769,85	339,22	212	41		222	
39	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
					6563,63	--	6564	--		1025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
41	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
42	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду 57 к ГРПШ (лист 9)									
43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
					1579,17	3,18	1579	3		265	
44	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
					--	--	--	--		64	
45	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
					738576,00	114235,30	739	114		155	
46	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
					--	--	--	--		327	
47	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
					463680,00	53385,24	464	53		244	
48	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
					3094,65	--	3095	--		490	
49	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--		26	
50	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,06	21216,90	1343,24	1273	80	1087	115	1499
					1769,85	339,22	106	20		111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
					6563,63	--	6564	--		1025	
53	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
54	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
55	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1825,62	1113,85	9128	5569	--	5280	15561
					711,77	354,96	3559	1775		1153	
57	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	3	7635,00	--	22905	--	22905	--	24737
					--	--	--	--		1832	
58	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
					--	--	--	--		720	
59	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	643425,18	108159,02	3861	649	85	3360	7799
					521106,40	44557,41	3127	267		578	
60	1122-0301-020Г РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0465	970617,65	270908,23	45134	12597	483	37770	89536
					689337,60	131114,24	32054	6097		6632	
61	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	6,024	2184,00	--	13156	--	13156	--	14209
					--	--	--	--		1053	
62	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	46,686	1213,00	--	56630	--	56630	--	61160
					--	--	--	--		4530	
63	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01068	1341285,78	623494,38	14325	6659	200	9612	25852
					699072,12	210018,72	7466	2243		1915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	938,00	--	1876	--	1876	--	2026
					--	--	--	--		150	
65	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	9	581,00	--	5229	--	5229	--	5647
					--	--	--	--		418	
66	241-113-0113 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	1652,00	--	1652	--	1652	--	1784
					--	--	--	--		132	
67	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686,00	--	686	--	686	--	741
					--	--	--	--		55	
68	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
					--	--	--	--		76	
		Подземная прокладка									
69	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/	км трубопровода	0,311	660571,55	314884,93	205438	97929	33	149656	383502
					345581,90	140488,89	107476	43692		28408	
70	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/	км трубопровода	0,093	606747,85	287833,84	56428	26769	5	41426	105682
					318861,65	131075,04	29654	12190		7828	
71	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	314,11	1608,00	--	505089	--	505089	--	545496
					--	--	--	--		40407	
72	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	93,93	797,00	--	74862	--	74862	--	80851
					--	--	--	--		5989	
73	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1825,62	1113,85	14605	8911	--	8448	24898
					711,77	354,96	5694	2840		1844	
74	241-208-0308 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	1613,00	--	8065	--	8065	--	8710
					--	--	--	--		645	
75	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	883,00	--	2649	--	2649	--	2861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		212	
76	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,404	37663,34	25194,69	15216	10178	--	4584	21384
					12468,65	6132,33	5037	2477		1584	
77	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	404	32,00	--	12928	--	12928	--	13962
					--	--	--	--		1034	
78	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	404	452,45	198,77	182788	80303	19336	79694	283481
					205,82	68,16	83149	27537		20999	
79	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,404	17212,00	--	6954	--	6954	--	7510
					--	--	--	--		556	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза/	м2	3	239,14	7,18	717	22	263	300	1099
					144,13	0,86	432	3		81	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	3	191,47	5,12	574	16	305	176	810
					84,22	0,86	253	3		60	
82	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015 -	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/стальные газопроводы/	стык	1	1062,72	28,30	1063	28	41	606	1803
					993,99	--	994	--		134	
83	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/полиэтиленовые газопроводы/	стык	10	1328,92	33,96	13289	340	524	7579	22538
					1242,49	--	12425	--		1669	
		Контрольная трубка под ковер-1 (лист 10) (шт 11)									
84	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	11	10931,83	3596,61	120250	39562	8491	87295	224149
					6563,34	1452,76	72197	15980		16604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	13,2	217,00	--	2864	--	2864	--	3093
					--	--	--	--		229	
86	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1 1/4"	шт.	11	891,00	--	9801	--	9801	--	10585
					--	--	--	--		784	
87	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	11	4092,67	--	45019	--	--	44119	96269
					4092,67	--	45019	--		7131	
88	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,2	320,00	--	704	--	704	--	760
					--	--	--	--		56	
89	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0022	156094,00	--	343	--	343	--	370
					--	--	--	--		27	
90	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,066	7791,71	2870,07	514	190	217	183	753
					1614,64	1374,78	107	91		56	
91	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,1	5578,76	1676,19	6137	1844	2663	2289	9100
					1481,67	756,16	1630	832		674	
92	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	5,5	5283,00	--	29056	--	29056	--	31381
					--	--	--	--		2325	
93	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	22	1019,00	--	22418	--	22418	--	24211
					--	--	--	--		1793	
94	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм/опорная подошва/	шт.	11	8265,00	--	90915	--	90915	--	98188
					--	--	--	--		7273	
95	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,1	1213,00	--	1334	--	1334	--	1441
					--	--	--	--		107	
		Контрольная трубка под ковер-2 (лист 11) (шт 2)									
96	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	2	10931,83	3596,61	21864	7194	1543	15872	40755
					6563,34	1452,76	13127	2906		3019	
97	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	217,00	--	521	--	521	--	563
					--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1 1/4"	шт.	2	891,00	--	1782	--	1782	--	1925
					--	--	--	--		143	
99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,02	22220,87	1776,43	444	36	361	51	534
					2340,63	448,62	47	9		40	
100	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	4092,67	--	8185	--	--	8022	17503
					4092,67	--	8185	--		1297	
101	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,4	320,00	--	128	--	128	--	138
					--	--	--	--		10	
102	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0004	156094,00	--	62	--	62	--	67
					--	--	--	--		5	
103	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,012	7791,71	2870,07	94	34	41	33	138
					1614,64	1374,78	19	16		10	
104	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	5578,76	1676,19	1116	335	485	416	1655
					1481,67	756,16	296	151		123	
105	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168x5,0 мм	м	1	5283,00	--	5283	--	5283	--	5706
					--	--	--	--		423	
106	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133x4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	4	1019,00	--	4076	--	4076	--	4402
					--	--	--	--		326	
107	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273x6,0 мм/опорная подошва/	шт.	2	8265,00	--	16530	--	16530	--	17852
					--	--	--	--		1322	
108	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	0,2	1213,00	--	243	--	243	--	262
					--	--	--	--		19	
		Опозновательный столб - (лист 12) (5 шт)									
109	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Изготовление знака/	т конструкций	0,025	625538,42	229896,38	15638	5747	250	7296	24769
					385655,88	37290,18	9641	932		1835	
110	261-107-0518 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2	0,009	1992968,00	--	17937	--	17937	--	19372
					--	--	--	--		1435	
111	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Крепление щитков	шт.	5	1533,07	--	7665	--	519	7718	16614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1429,29	--	7146	--		1231	
112	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/изготовление опознавательного столба/	т конструкций	0,23172	297441,90	66990,80	68923	15523	1222	39924	117554
					225176,19	24522,86	52178	5682		8708	
113	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,15172	297907,00	--	45198	--	45198	--	48814
					--	--	--	--		3616	
114	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	11,5	1394,00	--	16031	--	16031	--	17313
					--	--	--	--		1282	
115	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,23172	41760,66	21185,99	9677	4909	1726	3140	13842
					13127,95	6509,85	3042	1508		1025	
116	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство-бетон В15 F100 W4-сульфатостойкий /для установки знака/	м3	0,99	31171,79	2818,03	30860	2790	19026	8881	42920
					9135,01	722,75	9044	716		3179	
117	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0628	7791,71	2870,07	489	180	208	175	717
					1614,64	1374,78	101	86		53	
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,745	204,87	5,89	562	16	280	185	807
					96,85	0,99	266	3		60	
119	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1065396,76	44097,94	5327	220	3191	1898	7803
					383260,50	222,70	1916	1		578	
		Переход через водопровод открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Д180х16,4 L=8м (1 шт)									
120	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	968035,18	305194,12	7744	2442	6	6012	14857
					662024,72	97094,70	5296	777		1101	
121	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	8,032	6247,00	--	50176	--	50176	--	54190
					--	--	--	--		4014	
122	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	2261,58	13,25	18093	106	1279	16574	37440
					2088,45	4,21	16708	34		2773	
		Переход через арык методом прокола с установкой защитного футляра Д180х16,4 L=7м (1 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1122-1401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	7	16693,29	11319,35	116853	79236	196	85327	218355
					5345,81	6966,95	37421	48769		16174	
124	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	7,028	6247,00	--	43904	--	43904	--	47416
					--	--	--	--		3512	
125	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	2261,58	13,25	15831	92	1120	14502	32760
					2088,45	4,21	14619	29		2427	
		Переход через коммуникации открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Д180х16,4 L=7м (1 шт)									
126	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	968035,18	305194,12	6776	2137	5	5261	13000
					662024,72	97094,70	4634	680		963	
127	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	7,028	6247,00	--	43904	--	43904	--	47416
					--	--	--	--		3512	
128	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	2261,58	13,25	15831	92	1120	14502	32760
					2088,45	4,21	14619	29		2427	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д180х16,4 L=18 (1 шт)									
129	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	18	16275,07	11397,53	292951	205156	194	209958	543142
					4866,71	6915,44	87601	124478		40233	
130	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	18,072	6247,00	--	112896	--	112896	--	121928
					--	--	--	--		9032	
131	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	2261,58	13,25	40708	239	2877	37291	84239
					2088,45	4,21	37592	76		6240	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д180х16,4 L=35 (2 шт)									
132	1122-1401-0217 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	70	22468,79	15573,90	1572815	1090173	2527	1125887	2914599
					6858,78	9387,79	480115	657145		215896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм	м	70,28	6247,00	--	439039	--	439039	--	474162
					--	--	--	--		35123	
134	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	70	2261,58	13,25	158311	928	11191	145021	327599
					2088,45	4,21	146192	295		24267	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110x10 L=8 (1 шт)									
135	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	15071,47	10446,54	120572	83572	84	88164	225435
					4614,55	6517,24	36916	52138		16699	
136	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	8,032	2352,00	--	18891	--	18891	--	20402
					--	--	--	--		1511	
137	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	2261,58	13,25	18093	106	1279	16574	37440
					2088,45	4,21	16708	34		2773	
		Переход через коммуникации открытым способом с установкой защитного футляра Д110x10 L=4 (3 шт)									
138	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	626987,77	169850,99	7524	2039	1	6102	14716
					457032,06	56629,55	5484	680		1090	
139	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	12,12	2352,00	--	28506	--	28506	--	30786
					--	--	--	--		2280	
140	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	2261,58	13,25	27139	159	1919	24861	56160
					2088,45	4,21	25061	51		4160	
		Переход через коммуникации открытым способом с установкой защитного футляра Д110x10 L=8 (1 шт)									
141	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	626987,77	169850,99	5016	1359	1	4068	9811
					457032,06	56629,55	3656	453		727	
142	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	8,08	2352,00	--	19004	--	19004	--	20524
					--	--	--	--		1520	
143	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	2261,58	13,25	18093	106	1279	16574	37440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2088,45	4,21	16708	34		2773	
144	241-704-0206 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 89х219 мм	комплект	6	22454,00	--	134724	--	134724	--	145502
					--	--	--	--		10778	
145	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм	комплект	5	18999,00	--	94995	--	94995	--	102595
					--	--	--	--		7600	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11565302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1629268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1856756			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1024826			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2367865		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2497064		
		- Накладные расходы	Тенге							2542624	
		- Сметная прибыль	Тенге							671722	
		Строительно-монтажные работы									9068238
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							281115
		Итого с временными	Тенге								9349353
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							126216
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								9475570
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							189511
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								12162145
		НДС	Тенге	12 %							1459457
		Итого с НДС	Тенге								**13 621 602**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Генеральный директор Абдикеримов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ахметов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)