АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«16» октября 2025г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время прибыти	Время убыти	Затраченное

Медицинское учреждение: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №6" акимата города Астаны	**Город: Астана**
Отделение:	**Адрес:ул.** ул. Аманат 3

Наименование оборудования			**Серийный номер**	**Дата монтаж**
Гарантийное	*Пост-гарантийное* V	*Другое*		
Компьютерный томограф Revolution EVO			E36A2100132YC	

Диагностика	*Ремонт*	*Модернизация*	*ПТО*	*Демонтаж*	*Обучение*
			V		

Затраченные материалы при проведении технических работ

Наименование материалов				**Единица измерени**	**Количество**	**Стоимость (тенге)**

Типы неисправностей

Ошибка программного	*Техническая неисправность*	*Механическая неисправность*

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	*Негарантийный ремонт*

Комментарии/техническое заключение: Консоль аппарата: Проверка протокола ошибок на предмет некорректной работы аппарата. Проверка работоспособности вентиляторов консоли. Проверка и очистка воздушных фильтров консоли. Очистка монитора, проверка качества изображения. Очистка клавиатуры и модуля SCIM, консоли оператора. Очистка манипулятора - трекбол. Проверка контактов заземления консоли. Проверка работоспособности DVD и MOD приводов и их чистка от пыли. Проверка качества соединения кабелей подключенных к консоли оператора. Настройка яркости и контрастности мониторов в сервисном режиме. Гентри: Проверка количества вращений гентри. Съем блока графитовых щеток, чистка контактного кольца. Проверка состояния силовых графитовых щеток. Проверка состояния сигнальных графитовых щеток. Чистка воздушных фильтров DAS. Очистка воздушного фильтра рентгеновской трубки. Измерение на контрольных точках платы инвертора высоковольтного генератора, тока. Работы производятся инженером с использованием инструмента для защиты электронных компонентов от электростатического заряда. Модуль PDU. Очистка модуля PDU, "протяжка" контактов. Проверка сетевого напряжения поступающего на первичную обмотку силового трансформатора блока PDU. Стол пациента: Протяжка болтов фиксирующих муфту двигателя на подъем/опускание стола. Общие проверки. Проверка работы кнопок полного аварийного отключения аппарата. Проверка работы кнопок аварийного отключения движений стола и гентри. Проверка работы кнопок контроля сканирования пациента "Start scan", "Spot scan", "Pause scan", "Advance to scan", "Stop table". Проверка срабатывания лампочки сигнализирующей о включенном рентгеновском излучении в кабинете.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика	*Услуги в условиях сервисного центра*
Оборудование сдал: _____ *(ФИО представителя медицинского учреждения)*	**Оборудование принял:** _____ *(ФИО представителя поставщика услуг)*
Оборудование принял: _____ *(ФИО представителя медицинского учреждения)*	**Оборудование сдал:** _____ *(ФИО представителя поставщика услуг)*
Дата: **Подпись:**	**Дата:** **Подпись:**

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
ФИО:	ФИО: Котлева Ф.Р
Должность:	Должность:
Дата:	Дата:
МП	МП