Заказчик: ГУ "Отдел строительства Караганды"
Подрядчик: ТОО "СК NEW CITY"
Наименование объекта и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома в г.Караганды,Октябрьский район,Пришахтинск (без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Договор действует до 31 декабря 2025 года

СПРАВКА №15
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы		код
60140010714	150440015031			№28	17.07.2023г.			
				Доп. согл. №28/2	22.04.2024г.			
				Доп. согл. №28/4	18.11.2024г.			
				Доп. согл. №28/5	24.12.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство пятиэтажного жилого дома в г.Караганды,Октябрьский район,Пришахтинск (без наружных инженерных сетей)	1 397 414 973,42	1 397 414 973,42	114 395 087,71				13 727 410,53	128 122 498,24
удержание аванса 30%	419 224 492,03	419 224 492,03	34 318 526,31				4 118 223,16	38 436 749,47
Итого к оплате	**978 190 481,39**	**978 190 481,39**	**80 076 561,40**					**89 685 748,77**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города** **Руководитель** **Камалиев М.Т.** **БИН 060140010714**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СК NEW CITY"** **Директор** **Досмухамбетова Д.Б.** **БИН 150440015031**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Туран курылыс"** **эксперт** **Кыдырбай Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
Подрядчик: **ТОО "СК NEW CITY"**
Наименование стройки **Строительство пятиэтажного жилого дома в г.Караганды,Октябрьский район,Пришахтинск (без наружных инженерных сетей)**
Наименование объекта **Жилой дом**

Акт приемки выполненных работ №16
за октябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер по порядку по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**96391620**
		Раздел 1.	**Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы**				**20535489**
		Подраздел 1.1.	**Кровля**				**736286**
1	173	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ограждение кровель перилами перилами /СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ/**	м	109	3 867	421503
2	174	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	108,78	1 050	114219
			Водосточные трубы				
3	213	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг**	т	0,313586	222 475	69765
4	214	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,30961	417 259	129188
5	215	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,003976	405 194	1611
		Подраздел 1.2.	**Проемы**				**177477**
			Двери металлические				
6	228	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	16,38	10 835	177477
		Подраздел 1.3.	**Полы**				**4203862**
					на отм.0,000 (Тип квартиры 1-1) на 3квартиры		
			Тип 2				
7	+	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных**	$м^2$	93,87	2 174	204073
8	+	215-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм**	$м^2$	93,87	892	83732

1	2	3	4	5	6	7	8
			Тип 3				
9	272	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	13,62	331	4508
					на отм.0,000 (Тип квартиры 2-1) на 1квартиру		
			Тип 2				
10	+	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных**	**$м^2$**	44,88	2 174	97569
11	+	215-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм**	**$м^2$**	44,88	892	40033
			Тип 3				
12	289	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	5,09	331	1685
					на отм.0,000 (Тип квартиры 2-2) на 1квартиру		
			Тип 2				
13	+	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных**	**$м^2$**	49,75	2 174	108156
14	+	215-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм**	**$м^2$**	49,75	892	44377
			Тип 3				
15	306	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	4,87	331	1612
					на отм.0,000 (Тип квартиры 3-1) на 2квартиры		
			Тип 2				
16	+	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных**	**$м^2$**	113,76	2 174	247314
17	+	215-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм**	**$м^2$**	113,76	892	101474
			Тип 3				
18	323	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	15,6	331	5164
					на отм.0,000 (Тип квартиры 4-1) на 2квартиры		
			Тип 2				
19	+	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных**	**$м^2$**	145,7	2 174	316752
20	+	215-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм**	**$м^2$**	145,7	892	129964
			Тип 3				
21	340	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	17,54	331	5806
					на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200 (Тип квартиры		
			Тип 3				
22	357	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	54,48	331	18033
					на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200 (Тип квартиры		
			Тип 3				

1	2	3	4	5	6	7	8
23	374	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**20,36**	**331**	**6739**
					на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200 (Тип квартиры		
			Тип 3				
24	391	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**19,48**	**331**	**6448**
					на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200 (Тип квартиры		
			Тип 3				
25	408	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**62,4**	**331**	**20654**
					на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200 (Тип квартиры		
			Тип 3				
26	425	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**70,16**	**331**	**23223**
					Плинтусы		
27	431	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**581,6**	**1 315**	**764804**
28	432	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м²**	**41,8752**	**3 083**	**129101**
29	433	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**2 531,1**	**728**	**1842641**
		Подраздел 1.4.	**Внутренняя отделка**				**4092102**
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 1-1) на 3		
			Потолок				
30	437	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**573,9**	**1 534**	**880363**
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 2-1) на 1		
			Потолок				
31	444	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**262**	**1 534**	**401908**
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 2-2) на 1		
			Потолок				
32	451	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**283,75**	**1 534**	**435272**
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 3-1) на 2		
			Потолок				
33	458	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**695,4**	**1 534**	**1066744**
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 4-1) на 2		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Потолок				
34	465	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	890,5	1 534	1366027
			Откосы				
35	486	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	-2,9662	10 601	-31445
36	487	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	-2,9662	5 257	-15593
37	+	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	-2,9662	1 657	-4915
38	488	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	-2,9662	2 110	-6259
		Подраздел 1.5.	**Обшивка лестничного марша ГКЛ**				**180555**
39	+	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 39*	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов/низ+бок/**	**$м^2$ стен**	11,34	6 309	71544
40	+	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	11,34	3 733	42332
41	+	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	11,34	1 657	18790
42	+	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	11,34	4 223	47889
		Подраздел 1.6.	**Лестница Л-1**				**9189676**
			Лестничные площадки МП-2				
43	516	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**$м^3$**	9,48	83 192	788660
44	517	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	1,21236	319 444	387281
45	518	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,07512	353 133	26527
			Ограждение ОГ-1,2				

1	2	3	4	5	6	7	8
46	523	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	142,5	7 009	998782
47	524	222-5 03-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	142,5	26 343	3753878
48	525	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1/.Установка	т	0,118965	1 432 162	170377
					Козырек /3шт/		
49	545	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	3	20 623	61869
50	546	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	18,6846	12 188	227728
			Стойки Ст-1,2,3,4,5				
51	551	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,117546	296 938	34904
52	552	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,04755	367 412	17470
53	553	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04224	429 569	18145
54	554	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02622	372 115	9757
55	555	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001536	954 056	1465
56	556	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м^3 древесины в конструкции	0,0345	241 887	8345
57	557	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,0345	9 725	336
58	558	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	3,408834	401	1367
			Балки				
59	559	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,71955	344 385	247802
60	560	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,71955	413 664	297652
61	561	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	20,86695	401	8368
			Покрытие				
62	562	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	1,86	15 727	29252
63	563	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м^3	1,9158	14 130	27070
64	564	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм.Устройство	м^2 стяжки	18,9999999	1 723	32737
65	565	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	18,9999999	450	8550

1	2	3	4	5	6	7	8
66	5-66	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,972	263 403	256028
67	5-67	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,972	9 725	9453
68	5-68	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	51,24	5 527	283203
69	5-69	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,3320352	467 731	155303
70	5-70	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	46,5	2 228	103602
71	5-71	224-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	46,5	2 689	125038
72	5-72	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0015	2 358 157	3537
73	5-73	261-107-0229 *РСНБ РК 2022*	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0000525	3 956 916	208
74	5-74	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,519246	1 492 356	774900
75	5-75	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1 832	65952
76	5-76	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,428706	372 115	159528
			Монолитный участок Му1				
77	=547	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,51	125 531	64021
78	=548	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08244	339 665	28002
79	549	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /А1/. Установка при бетонировании	т	0,00756	196 501	1486
80	550	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06	18 212	1093
		Подраздел 1.7.	**Крыльцо Кр-2, см.АР45**				**1315844**
81	+	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	6	7 177	43062
82	+	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	6	3 694	22164
83	595	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,59112	344 385	203573
84	596	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,59112	48 896	28903
85	597	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,59112	1 132 558	669478

1	2	3	4	5	6	7	8
86	598	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$	17,14248	3 373	57822
87	599	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	6	6 465	38790
88	600	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6,636	5 262	34919
89	601	1134-0108-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм	$м^2$ поверхности	8	20 888	167104
90	602	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	4	6 090	24360
91	603	224-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	4	1 087	4348
92	604	224-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	5	969	4845
93	605	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01104	1 492 356	16476
		Подраздел 1.8.	**Подъемник для инвалидов**				**639687**
94	721	6120-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	3	213 229	639687
		Раздел 2.	**Локальная смета №2-1-2. Водопровод и канализация**				**2509362**
		Подраздел 2.1.	**Сеть хоз-питьевого водопровода В1п**				**-192800**
			Поквартирный водомерный узел				
95	+	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	45	2 527	113715
96	+	242-207-2202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	45	4 714	212130
97	12	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	45	-2 870	-129150
98	13	242-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	45	-8 154	-366930
99	16	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	45	-5 591	-251595
100	17	241-607-0503 *РСНБ РК 2022*	Футорка с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 16 G3/4"	шт.	90	-1 503	-135270
101	18	241-602-1501 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2"	шт.	45	-3 619	-162855
102	19	261-301-0244 *РСНБ РК 2022*	Ниппеля	шт.	90	-81	-7290
103	20	241-602-0302 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20x16x16 мм	шт.	45	-2 234	-100530

1	2	3	4	5	6	7	8
104	21	241-607-0903 *РСНБ РК 2022*	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х2 G3/4"	шт.	45	-2 287	-102915
			Арматура				
105	23	6116-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вставки, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	9 111	9111
106	24	245-405-0608 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	1	33 056	33056
107	25	241-607-0703 *РСНБ РК 2022 прим.*	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду=50	шт.	1	14 058	14058
108	26	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	5 722	5722
109	27	242-404-0306 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	45 604	45604
110	28	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	3	5 813	17439
111	29	242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	17 987	17987
112	30	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 400	44800
113	31	241-224-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Вентиль полипропиленовый приварной Ду=15	шт.	220	744	163680
114	32	241-224-0103 *РСНБ РК 2022 прим.*	Вентиль полипропиленовый приварной Ду=32	шт.	3	1 927	5781
115	33	241-224-0103 *РСНБ РК 2022 прим.*	Вентиль полипропиленовый приварной Ду=40	шт.	1	1 927	1927
116	34	241-224-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Вентиль полипропиленовый приварной Ду=25	шт.	30	1 246	37380
117	35	241-222-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 25 мм	шт.	15	838	12570
			Трубопроводы				
118	56	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	130	1 927	250510
119	57	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	33	388	12804
120	58	234-303-0311 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	88	575	50600
121	59	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	11	581	6391
122	60	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	770	8470

1	2	3	4	5	6	7	8
		Подраздел 2.2.	**Водопровод Горячей воды Т3**				**-1250808**
			Поквартирный водомерный узел				
123	63	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	45	-2 870	-129150
124	65	242-207-2202 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	45	4 714	212130
125	64	242-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	45	-8 154	-366930
126	67	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	45	-5 591	-251595
127	68	241-607-0503 *РСНБ РК 2022*	**Футорка с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 16 G3/4"**	**шт.**	90	-1 503	-135270
128	69	241-602-1501 *РСНБ РК 2022*	**Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2"**	**шт.**	45	-3 619	-162855
129	70	261-301-0244 *РСНБ РК 2022*	**Ниппеля**	**шт.**	90	-81	-7290
130	71	241-602-0302 *РСНБ РК 2022*	**Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х16 мм**	**шт.**	45	-2 234	-100530
131	72	241-607-0903 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х2 G3/4"**	**шт.**	45	-2 287	-102915
					рВодопровод Горячей воды Т4		
			Трубопроводы				
132	122	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	-25	7 773	-194325
133	123	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	24,75	-488	-12078
		Подраздел 2.3.	**Сеть хоз-бытовой канализации К1**				**259473**
134	156	234-303-0225 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм**	**м**	132	1 634	215688
135	157	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм**	**м**	44	599	26356
136	158	241-216-0203 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм / сальниковое уплотнение за 1штуку=0,125м^3**	**шт.**	3	203	609
137	159	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ**	**м^3**	0,375	44 854	16820
		Подраздел 2.4.	**Канализация напорная, К2Н**				**3693497**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	162	511-304-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Насос погружной канализационный с режущим механизмом Гном 10-6Д Q 15,0 $м^3$/ч, H 8,0 м вод. ст.	шт.	2	471 601	943202
139	163	6116-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вставки, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	9 111	9111
140	164	245-405-0608 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	1	33 056	33056
141	165	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	5 813	11626
142	166	242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	17 987	17987
143	167	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	22 400	22400
			Приборы				
144	179	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	55	1 620	89100
145	182	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	75	1 447	108525
146	183	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	75	11 136	835200
147	186	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	45	2 051	92295
148	189	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	45	2 001	90045
149	190	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Смесители. Установка	шт.	90	4 018	361620
150	191	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный,излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	45	4 235	190575
151	192	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	45	9 943	447435
152	193	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре. Монтаж	м подводок	220	1 467	322740
153	194	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	220	539	118580
		Раздел 3.	**Локальная смета №2-1-3. Отопление и Вентиляция**				**3359225**
		Подраздел 3.1.	**Отопление**				**2685945**
			Узел 3				
154	18	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	45	2 375	106875

1	2	3	4	5	6	7	8
172	32	247-102-2117 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный светодиодный DROP LED 15 STANDARD MS, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	39	11 940	465660
173	33	247-102-2116 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный светодиодный DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	107	8 158	872906
174	34	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Указатели световые настенные.Установка	шт.	4	3 073	12292
175	35	247-102-1606 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный светодиодный, типа Office Старт аварийный, мощность 24 Вт, IP 40 /EFS 70	шт.	2	29 128	58256
176	36	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" /Пиктограмма ПЭУ 010	шт.	2	1 763	3526
177	37	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА.Монтаж	шт.	2	7 599	15198
178	38	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802
179	39	247-104-2502 *СпрСЦ 04.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	7 781	15562
180	40	247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20	шт.	2	2 621	5242
			Электроустановочные изделия				
181	41	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	997	1 191	1187427
182	42	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	275	478	131450
183	43	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	35	536	18760
184	44	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	582	613	356766
185	45	247-214-0116 *РСНБ РК 2022 прим*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/44	шт.	45	613	27585
186	46	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	846	50760
187	47	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытойпроводки.Установка	шт.	32	1 018	32576
188	48	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	32	434	13888
189	49	247-202-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 /У195/	шт.	515	508	261620
190	50	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1 029	42	43218
191	51	1121-0401-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Патроны подвесные. Установка	шт.	210	1 629	342090
192	52	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	210	191	40110

1	2	3	4	5	6	7	8
193	53	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	210	2 349	493290
194	54	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	45	3 733	167985
195	55	521-301-0529005 *СпрСЦ 04.2024*	Звонок электрический /Колокольчик КЛ-01Б	шт.	45	8 544	384480
			Кабельные изделия				
196	68	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	3 731,95	111	414246
		Раздел 5.	**Локальная смета №4-1. Сети электроснабжения**				**6005480**
			Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ				
197	1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32 193	32193
198	2	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102	79102
199	3	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8 645	8645
200	4	247-204-2028 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 25А 15 кА "С"	шт.	1	22 417	22417
201	5	6101-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	75,1	488	36649
202	6	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	$м^3$	50,7	74	3752
203	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	24,4	3 799	92696
204	8	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	417	789	329013
205	9	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	299	1 082	323518
206	10	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	107	1 032	110424
207	11	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	70	959	67130
208	12	243-113-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	м	38	690	26220
209	13	243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	448	568	254464
210	14	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	107	186	19902
211	15	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	107	2 107	225449

1	2	3	4	5	6	7	8
212	16	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	406	23	9338
213	17	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	406	53	21518
			Внешний контур заземления				
214	18	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	18	1 675	30150
215	19	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	3	7 570	22710
			Освещение				
			Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном типа "Ива" -14шт.				
216	20	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	14	40 535	567490
217	21	247-306-0505 *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм**	шт.	14	87 232	1221248
218	22	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,476	1 115 764	531104
219	23	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	14	13 247	185458
220	24	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий**	шт.	14	19 500	273000
221	25	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65**	шт.	14	96 599	1352386
222	26	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	м	140	105	14700
223	27	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	шт.	14	8 645	121030
224	28	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	14	866	12124
225	29	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,42	5 671	2382
226	30	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	28	331	9268
		Раздел 6.	**Локальная смета №7-1. Благоустройство территории**				**58194153**
		Подраздел 6.1.	**Покрытие**				**36821535**
			Асфальтобетонное покрытие тип-1 -2220.5 $м^2$				
227	15	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	555,125	7 547	4189528
228	+	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	104,45	624	65177

1	2	3	4	5	6	7	8
229	+	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см/скальник щебень более 70 мм/	$м^2$	1 044,5	1 580	1650310
230	+	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1 044,5	1 580	1650310
231	16	7101-0602-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более	$м^2$	1 044,5	2 596	2711522
232	17	7101-0602-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307	$м^2$	1 044,5	1 085	1133282
233	18	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	1 044,5	2 917	3046806
234	19	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	211	4 442	937262
235	20	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	211	2 439	514629
			Мощение тротуарной плиткой тип 2 -217 $м^2$				
236	21	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	21,7	10 202	221383
237	+	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	21,7	624	13541
238	+	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/фр. 20-40 мм/	$м^3$	32,55	10 577	344281
239	+	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/фр. 5-10 мм/	$м^3$	21,7	11 146	241868
240	+	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/отсев/	$м^3$	151,9	6 801	1033072
241	22	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	$м^2$	217	4 025	873425
242	23	255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	217	4 160	902720
243	24	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	58,7	4 397	258104
244	25	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	58,7	1 347	79069
			ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА				
			Тартановое покрытие 477 $м^2$				
245	+	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	47,7	624	29765
246	+	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/фр. 20-40 мм/	$м^3$	95,4	10 577	1009046
247	+	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/фр. 5-10 мм/	$м^3$	71,55	11 146	797496

1	2	3	4	5	6	7	8
248	+	7101-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	477	1 659	791343
249	+	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	477	2 469	1177713
250	+	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=14*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101/толщ. 100 мм/	$м^2$	477	2 253	1074681
251	+	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,31175	469 925	616424
252	+	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	61,8	4 459	275566
253	+	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	61,8	1 347	83245
			Футбольное поле (газон) - 351,05 $м^2$				
254	+	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	35,105	624	21906
255	+	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/фр. 20-40 мм/	$м^3$	70,21	10 577	742611
256	+	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/фр. 5-10 мм/	$м^3$	52,6575	11 146	586920
257	+	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/отсев/	$м^3$	35,105	6 801	238749
258	+	6109-0308-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Устройство ковровых покрытий насухо с проклееванием на стыках клеем/Искусственная трава/	$м^2$	351,05	2 052	720355
259	+	8601-0703-0105 *УСН РК 8.02-03-2023 0 прим.*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания).	$м^2$	358,071	7 794	2790805
260	+	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	77,1	4 459	343789
261	+	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	77,1	1 347	103854
			Тротуарная брусчатка - 400.94 $м^2$				
262	+	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	40,094	624	25019
263	+	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/фр. 20-40 мм/	$м^3$	80,188	10 577	848148
264	+	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/фр. 5-10 мм/	$м^3$	60,141	11 146	670332
265	+	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/отсев/	$м^3$	24,0564	6 801	163608
266	+	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	$м^2$	400,94	4 025	1613784
267	+	255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	400,94	4 160	1667910
268	+	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	81,7	4 442	362911

1	2	3	4	5	6	7	8
269	+	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	81,7	2 439	199266
		Подраздел 6.2.	**МАФы**				**21372618**
270	56	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	10	52 763	527630
271	57	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	17	136 683	2323611
272	58	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	314 498	628996
273	59	8601-0104-0102 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1	200 348	200348
274	61	8601-0104-0514 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка"	комплект	2	210 754	421508
275	62	8601-0201-0110 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	655 822	655822
276	72	8601-0201-0119 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1 250 896	1250896
277	70	8601-0204-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,130 м х 1,830 м х 2,440 м)	комплект	1	401 900	401900
278	68	8601-0216-0109 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	290 149	290149
279	63	8601-0209-0107 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)	комплект	1	603 956	603956
280	+	8601-0102-0117 *УСН РК 8.02-03-2023 0 прим.*	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Марка-1"/"Ракета"/	комплект	2	315 602	631204
281	+	8601-0109-0313 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница "Открытая"	комплект	2	93 144	186288
282	+	8601-0213-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	129 997	129997
283	+	8601-0216-0105 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	272 189	272189
284	+	8601-0216-0106 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	296 019	296019
285	+	8601-0805-0102 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	227 273	227273
286	+	Прайс *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Качели для людей с ограниченными возможностями	комплект	1	669 569	669569
287	+	Прайс *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Карусель для людей с ограниченными возможностями	комплект	1	669 569	669569

1	2	3	4	5	6	7	8
288	64	8601-0602-0505 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом /Ограждение для детской площадки и воркаута/**	**секция**	**40**	**34 095**	**1363800**
289	65	8601-0602-0802 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,8 м х 3,9 м/ограждение для баскетбола с калитками/**	**секция**	**43,3333333**	**217 045**	**9405283**
290	66	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**1**	**216 611**	**216611**
			ВСЕГО	**Тенге**			**96 391 620**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	Тенге	7,1%		6 843 805
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	0,3%		289 175
			Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	Тенге	0,002		192 783
			ВСЕГО	**Тенге**			**103 717 383**
			Сметная прибыль 5%	Тенге	5%		5 185 869
			Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге	3%		3 111 521
			В прогнозных ценах 2024 г.	Тенге	1,075		120 415 882
			Итого с учетом скидки к=0,95	Тенге	0,95		114 395 087,71
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	Тенге	12%		13 727 410,53
			ИТОГО	**Тенге**			**128 122 498,24**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Караганды"** **Руководитель**_____ **Камалиев М.Т.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СК NEW CITY"** **Директор**_____ **Досмуханбетова Д.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Туран курылыс"** **Эксперт**_____ **Кылырбай Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Red line PRO"** **Эксперт**_____ **Әліпбек Ө.Н.**