Форма - 3

Заказчик: КГУ "Школа-лицей № 249 имени Ержигита Бозгулова" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ИП ORDA

Договор о государственных закупках работ №118 от 25.09.2025г

Наименование строительства и его адрес: Оплата прочих услуг и работ/ работы по текущему ремонту водозаборного оборудования/

Лимит финансирования на 2025 год - 3 940 485,00 тенге

Выполнение работы по настоящему акту:

а) с начало года - 3 940 485,00 тенге

б) с начало работ - 3 940 485,00 тенге

АКТ

приемки выполненных работ

за ОКТЯБРЬ месяц 2025 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма	Сумма фактического расхода с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ОКТЯБРЬ	Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Оплата прочих услуг и работ/ работы по текущему ремонту водозаборного оборудования/	тенге	3 940 485,00						3 940 485,00	3 940 485,00

Заказчик:
КГУ "Школа-лицей № 249 имени Ержигита Бозгулова"
отдела образования по Казалинскому району"
управления образования Кызылординской области"

Директор _____ **Б.А.Тянирбергенов**

Подрядчик:
ИП ORDA

Руководитель _____ **М.А.Байгазиев**

Технический надзор:ТОО "ADAL SARAPTAU" Руководитель _____ **К.А.Исаев**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Школа-лицей № 249 имени Ержигита Бозгулова" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области"
Подрядчик: ИП ORDA
Договор о государственных закупках работ №118 от 25.09.2025г
Наименование строительства и его адрес: Оплата прочих услуг и работ/ работы по текущему ремонту водозаборного оборудования/

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РЕМОНТ ВОДОНАБОРНОЙ БАШНИ										
1	1109-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Труба столб металлические. Защита листовой сталью на сварке**	т конструкций		1,1	57575,21	9933,84	63333	10927	6819	33331	104398
		НР - 69%; СП - 8%				41443,06	2471,86	45587	2719		7733	
2	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т		1,1	439438,00	--	483382	--	483382	--	522053
		СП - 8%				--	--	--	--		38671	
3	1146-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для , вместимость 1000 м3. Замена днища и первого пояса**	т		0,71	1177973,00	390855,65	836361	277508	96386	442164	1380807
		НР - 84%; СП - 8%				651361,50	90026,25	462467	63919		102282	
4	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т		0,71	439438,00	--	312001	--	312001	--	336961
		СП - 8%				--	--	--	--		24960	
5	Сату кз	**Консольный насос 1К 65-50-160**	насос		1	314500,00	--	314500	--		--	339660
						--	--	--	--		25160	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2 683 878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Выслуга лет 1%					26 839				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%					10 736				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					294 501				
		Средства на непредвиденные работы и затраты 2%					53 678				
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г.=3063тг					**3 069 631**				
		Итого сметная стоимость в ценах 2025г.=3877тг, К=1,2837					**3 940 485**				

Заказчик:
КГУ "Школа-лицей № 249 имени Ержигита Бозгулова" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области"

Директор _____ **Б.А.Танирбергенов**

Подрядчик:
ИП ORDA

Руководитель _____ **М.А.Байгазиев**

Технический надзор:
ТОО "ADAL SARAPTAU"

Руководитель _____ **К.А.Исаев**

Авторский надзор: ИП "Жадан инженеринг"

Руководитель _____ **А. Ж. Жаданов**

Зам по Ахч КГУ "Школа-лицей № 249 имени Ержигита Бозгулова"

Есмурзаев Улан Куангалиевич

Эксперт технического надзора: _____ **С.А.Жангужин**

Аттестат НиОК KZ54VJE00079735

ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ
ЖСН/ИИН 871006350537
ТЕХНАДЗОР
KZ54VJE00079735
KZ28VJE00086799