Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетiсу»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№46/03/25	08.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №01	15.04.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетiсу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту выполнено :	600 000 000,00								
выполнено за месяц	300 000 000,00								
к оплате :	300 000 000,00		267 857 142,86					32 142 857,14	300 000 000,00

Итого к оплате: 300 000 000 (триста миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетiсу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетісу»

Акт № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отделка внутренних помещений(АР лист 4)					
			Подраздел 1.1. Потолок 1 этаж					
1	**3**	**1211-0103-0201**	**Затирка швов потолка, прим.**	**м2**	**1062,8**	**1400**	**1 487 920**	
2	**4**	**1115-0206-0205**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**530**	**2272**	**1 204 160**	
			неучтенные ресурсы					
	4.10.	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1456,97	76	110 730	Казахстан
			Подраздел 1.2. Потолок 2 этаж					
3	**6**	**1211-0103-0201**	**Затирка швов потолка, прим.**	**м2**	**754,2**	**1400**	**1 055 880**	
4	**7**	**1115-0206-0205**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**375**	**2272**	**852 000**	
			неучтенные ресурсы					
	7.10.	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1030,875	76	78 347	Казахстан
			Подраздел 1.3. Потолок 3 этаж					
5	**13**	**1211-0103-0201**	**Затирка швов потолка, прим.**	**м2**	**724**	**1400**	**1 013 600**	
6	**14**	**1115-0206-0205**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**365**	**2272**	**829 280**	

			неучтенные ресурсы					
	14.10.	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1003,385	76	76 257	Казахстан
			Подраздел 1.4. Стены - 1 этаж.					
7	**17**	**1115-0203-0601**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3249,7**	**2901**	**9 427 380**	
			неучтенные ресурсы					
	17.9.	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	36390,1406	78	2 838 431	
			Подраздел 1.5. Стены - 2 этаж.					
8	**24**	**1115-0203-0601**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3078**	**2901**	**8 929 278**	
			неучтенные ресурсы					
	24.9.	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	34467,444	78	2 688 461	
			Подраздел 1.6. Стены - 3 этаж.					
9	**30**	**1115-0203-0601**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2598**	**2901**	**7 536 798**	
			неучтенные ресурсы					
	30.9.	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	29092,404	78	2 269 208	
			Подраздел 1.7. Обшивка ГКЛ в помещениях с вентиляционными и канализационными шахтами и каналами					
10	**34**	**1110-0404-0101**	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен**	**70**	**5868**	**410 760**	
			неучтенные ресурсы					
	34.21.	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	56,154	142	7 974	Казахстан
	34.22.	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	152,768	212	32 387	Казахстан
			Подраздел 1.8. Откосы окон (внутренние и наружные)					
11	**36**	**1115-0203-0701**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**380**	**4318**	**1 640 840**	
			неучтенные ресурсы					
	36.9.	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4871,6	78	379 985	
			Раздел 2. Полы - 1 этаж (АР лист 5)					
			Подраздел 2.1. Тип 1					
12	**38**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**320,8**	**1528**	**490 182**	
			неучтенные ресурсы					
	38.6.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,54432	26457	173 143	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип 2					
13	**41**	**1111-0101-0503**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**475**	**163**	**77 425**	
			неучтенные ресурсы					
	41.4	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,8455	95688	80 904	
14	**42**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**475**	**1528**	**725 800**	
			неучтенные ресурсы					

	42.6.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	9,69	26457	256 368	Казахстан
			Подраздел 2.3. Тип 3					
15	**45**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**30,7**	**1528**	**46 910**	
			неучтенные ресурсы					
	45.6.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,62628	26457	16 569	Казахстан
16	**46**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**18,42**	**32**	**589**	
			неучтенные ресурсы					
	46.5.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,093942	26457	2 485	Казахстан
17	**47**	**1111-0101-0405**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,7**	**2977**	**91 394**	
			Подраздел 2.4. Тип 4					
18	**50**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**129,2**	**1528**	**197 418**	
			неучтенные ресурсы					
	50.6.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,63568	26457	69 732	Казахстан
19	**51**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**77,76**	**32**	**2 488**	
			неучтенные ресурсы					
	51.5.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,396576	26457	10 492	Казахстан
20	**52**	**1111-0101-0405**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**129,2**	**2977**	**384 628**	
			Подраздел 2.5. Тип 5					
21	**55**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**120,8**	**1528**	**184 582**	
			неучтенные ресурсы					
	55.6.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,46432	26457	65 199	Казахстан
			Подраздел 2.6. Тип 5					
22	**60**	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**6,84**	**23074**	**157 826**	
			неучтенные ресурсы					
	60.7.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9768	26359	183 901	Казахстан
			Подраздел 3.1. Тип 6					
23	**65**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**196,4**	**1528**	**300 099**	
			неучтенные ресурсы					
	65.6.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,00656	26457	106 002	Казахстан
			Подраздел 3.2. Тип 7					
24	**68**	**1111-0101-0501**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**77,8**	**11224**	**873 227**	
25	**69**	**1111-0101-0502**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**77,8**	**6811**	**529 896**	
26	**70**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**77,8**	**1528**	**118 878**	
			неучтенные ресурсы					
	70.6.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,58712	26457	41 990	Казахстан

27	**71**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**-77,8**	**32**	**-2 490**	
			неучтенные ресурсы					
	71.5.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	-0,39678	26457	-10 498	Казахстан
			Подраздел 3.3. Тип 8					
28	**74**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**631,1**	**1528**	**964 321**	
			неучтенные ресурсы					
	74.6.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	12,87444	26457	340 619	Казахстан
29	**75**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**378,66**	**32**	**12 117**	
			неучтенные ресурсы					
	75.5.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,931166	26457	51 093	Казахстан
30	**76**	**1111-0101-0405**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**631,1**	**2977**	**1 878 785**	
			Раздел 4. Полы - 3 этаж (АР лист 5)					
			Подраздел 4.1. Тип 6					
31	**83**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**179,7**	**1528**	**274 582**	
			неучтенные ресурсы					
	83.6.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,66588	26457	96 988	Казахстан
			Подраздел 4.2. Тип 7					
32	**86**	**1111-0101-0501**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**76,8**	**11224**	**862 003**	
33	**87**	**1111-0101-0502**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**76,8**	**6811**	**523 085**	
34	**88**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**76,8**	**1528**	**117 350**	
			неучтенные ресурсы					
	88.6.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,56672	26457	41 451	Казахстан
35	**89**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**-76,8**	**32**	**-2 458**	
			неучтенные ресурсы					
	89.5.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	-0,39168	26457	-10 363	Казахстан
			Подраздел 4.3. Тип 8					
36	**92**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**595,4**	**1528**	**909 771**	
			неучтенные ресурсы					
	92.6.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	12,14616	26457	321 351	Казахстан
37	**93**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**357,24**	**32**	**11 432**	
			неучтенные ресурсы					
	93.5.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,821924	26457	48 203	Казахстан
38	**94**	**1111-0101-0405**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**595,4**	**2977**	**1 772 506**	
			Подраздел 4.4. Тип 7					

39	97	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,8	1528	79 150	
			неучтенные ресурсы					
	97.6.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,05672	26457	27 958	Казахстан
40	98	1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	51,8	11224	581 403	
41	99	1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	51,8	6811	352 810	
			Раздел 7. Заполнение оконных проемов					
			Подраздел 7.0. Подраздел без наименования					
42	123	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	327,6	9139	2 993 936	
43	124	223-102-0303 (основной ресурс) Коб=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	1 м2	340,704	39305	13 391 371	Казахстан
44	125	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	57,24	7980	456 775	
45	126	223-102-0204 (основной ресурс) Коб=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	59,5296	47959	2 854 980	Казахстан
46	127	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	57,24	8419	481 904	
47	128	223-102-0201 (основной ресурс) Коб=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	59,5296	31962	1 902 685	Казахстан
48	129	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	9,72	12603	122 501	
49	130	223-102-0101 (основной ресурс) Коб=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	10,1088	33599	339 646	Казахстан
50	131	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,8	12791	138 143	
51	132	223-102-0303 (основной ресурс) Коб=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	1 м2	11,232	39305	441 474	Казахстан

52	133	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,36	10603	99 244	
53	134	223-102-0204 (основной ресурс) Коб=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	9,7344	47959	466 852	Казахстан
54	135	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	11,28	11963	134 943	
55	136	223-102-0101 (основной ресурс) Коб=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	11,7312	33599	394 157	Казахстан
56	137	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	284,7	4426	1 260 082	
57	138	223-501-0119 (основной ресурс)	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	1 м	284,7	3310	942 357	
			Раздел 9. Фасад (АР лист 20)					
			Подраздел 9.0. Подраздел без наименования					
58	147	1113-1001-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 30 мм	м2 поверхности	1558	3542	5 518 436	
59	148	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	995,82	1693	1 685 923	
60	149	234-101-0110 Коб=0,07	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	109,06	39491	4 306 888	
61	150	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	22	252333	5 551 326	
62	151	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1558	6013	9 368 254	
			неучтенные ресурсы					
	151.5.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	48,298	26457	1 277 820	Казахстан
	151.6.	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	1682,64	1069	1 798 742	
			Раздел 10. Цоколь (АР лист 19,22)					
			Подраздел 10.0. Подраздел без наименования					
63	156	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	154,6	6013	929 610	
			неучтенные ресурсы					
	156.5.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,7926	26457	126 798	Казахстан
	156.6.	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	166,968	1069	178 489	
			Раздел 14. Устройство плоской кровли					
			Подраздел 14.1. Подраздел без наименования					
64	168	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	273,875	501	137 211	
			неучтенные ресурсы					

	168.8.	235-103-0111	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	301,2625	804	242 215	Казахстан
65	**170**	**1112-0101-1301**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**385,3**	**2138**	**823 771**	
66	**171**	**234-101-0208 (основной ресурс)**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	**1 м3**	**77**	**71173**	**5 480 321**	**Казахстан**
			Раздел 15. Слуховое окно СО-1 - 4 шт.					
			Подраздел 15.0. Подраздел без наименования					
67	**179**	**1110-0106-0101**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4**	**60103**	**240 412**	
68	**180**	**1112-0101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**32**	**5642**	**180 544**	
69	**181**	**224-103-0901** Коб=4	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**32**	**3692**	**118 144**	**Казахстан**
70	**182**	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0006**	**295811**	**177**	
			неучтенные ресурсы					
	182.6.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0006	1195418	717	Казахстан
71	**183**	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**20**	**4850**	**97 000**	
			неучтенные ресурсы					
	183.7.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,114	470171	53 599	Казахстан
72	**184**	**261-107-0997** Коб=4	**Петля накладная**	**1 шт.**	**16**	**389**	**6 224**	
			Раздел 17. Утепление кровли (АР лист 31)					
			Подраздел 17.0. Подраздел без наименования					
73	**188**	**1112-0101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1321**	**3530**	**4 663 130**	
74	**189**	**234-101-0110 (основной ресурс)**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	**1 м3**	**132,2**	**39491**	**5 220 710**	
75	**190**	**1112-0101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1321**	**381**	**503 301**	
76	**191**	**261-107-0510 (основной ресурс)**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**1 м2**	**1321**	**137**	**180 977**	

			Итого:				**132 410 760**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**66 954 875**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**33 544 470**	
			машины и механизмы	Тенге			**3 484 711**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 207 486**	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			61 971 176	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			14 457	

Всего по локальной смете 2-01-00-01 **132 410 760**

Локальная смета 2-01-00-02. Конструктивные решения								
			Раздел 2. Канал-1 и Канал-2 - (ЮК лист 2.1)					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
77	**6**	**1106-1301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**15,36**	**93630**	**1 438 157**	
			неучтенные ресурсы					
	6.19.	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	15,5904	26557	414 034	Казахстан
78	**7**	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,34355**	**383597**	**131 785**	
79	**8**	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,93**	**9955**	**68 988**	
			неучтенные ресурсы					
	8.8.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,0686	26359	186 321	Казахстан
80	**9**	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**100,8**	**4193**	**422 654**	
81	**10**	**1107-0512-0111**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**122**	**6549**	**798 978**	
82	**11**	**225-202-1102 (основной ресурс)**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**5,419**	**0**	**0**	**Казахстан**
83	**12**	**1129-0205-0101**	**Перекрытия монолитные железобетонные плоские толщиной до 40 см в деревянной опалубке. Устройство (Му-1-2)**	**м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции**	**0,65**	**42424**	**27 576**	
			неучтенные ресурсы					
	12.18.	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,65975	26775	17 665	Казахстан
84	**13**	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,09678**	**445275**	**43 094**	
			Раздел 24. Усиление рамой. Рм-1 - 2 шт					
			Подраздел 24.0. Подраздел без наименования					
85	**180**	**1106-0101-0105**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,68**	**40473**	**67 995**	
			неучтенные ресурсы					
	180.17.	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7052	27539	46 960	Казахстан
86	**184**	**1146-0101-0402**	**Монтаж рам усиления**	**т**	**4,76204**	**1270721**	**6 051 224**	
87	**189**	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,6**	**4193**	**57 025**	
			Раздел 25. Кровля. Блок 1 - (ЮК лист 36)					
			Подраздел 25.0. Подраздел без наименования					

88	196	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	198	458	90 684	
89	197	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1411,1	6235	8 798 209	
90	198	224-101-0501 (основной ресурс)	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	1411,1	5262	7 425 208	
91	199	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1411,1	352	496 707	
92	200	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1411,1	381	537 629	
93	201	261-107-0510 (основной ресурс)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	1411,1	137	193 321	
94	202	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	68,5	2292	157 002	
95	203	224-105-0112 (основной ресурс)	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	68,5	1512	103 572	Казахстан
96	204	224-105-0302 (основной ресурс)	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 шт.	6	1355	8 130	Казахстан
97	209	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	190,4	1327	252 661	
			Итого:				27 835 579	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			14 917 338	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			7 445 821	
			машины и механизмы	Тенге			858 214	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			224 356	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			12 060 025	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			3 109	
Всего по локальной смете 2-01-00-02							27 835 579	

Локальная смета 2-01-00-03. Отопление								
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
98	16	241-101-0302 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	725	1108	803 300	Казахстан
99	17	241-101-0303 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	1 м	747	1349	1 007 703	Казахстан

100	18	241-101-0304 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	1 м	364,5	1656	603 612	Казахстан
101	19	241-101-0305 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	1 м	160,6	1839	295 343	Казахстан
102	21	241-102-0137 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	124	1511	187 364	Казахстан
103	23	241-102-0151 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	60	2043	122 580	Казахстан
104	25	241-102-0210 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	1 м	30	5279	158 370	Казахстан
			Раздел 3. Теплый пол					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
105	65	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2170	173 600	
106	66	241-101-0302 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	80	1108	88 640	Казахстан
107	67	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	9069	36 276	
108	68	242-207-3702 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	4	3796	15 184	
109	69	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	80	1920	153 600	
110	70	234-303-0207 (основной ресурс)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	1 м	80	228	18 240	Казахстан
111	73	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	500	4956	2 478 000	
112	74	241-205-0101 (основной ресурс)	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 16х1,5; PN 10	1 м	500	298	149 000	Казахстан

			Итого:				6 290 812	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 762 888	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 346 868	
			машины и механизмы	Тенге			32 432	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			7 152	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 495 492	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			502	

Всего по локальной смете 2-01-00-03 6 290 812

Локальная смета 2-01-00-04. Вентиляция								
			Раздел 4. П4					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
113	62	1120-0101-0111	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	63,6	4913	312 467	
114	63	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 800х300 мм	1 м2	17,6	7754	136 470	Казахстан
115	64	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 600х400 мм	1 м2	28	7754	217 112	Казахстан
116	65	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 600х300 мм	1 м2	18	7754	139 572	Казахстан
117	66	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	62,4	6452	402 605	
118	67	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 500х300 мм	1 м2	41,6	7754	322 566	Казахстан
119	68	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 400х250 мм	1 м2	20,8	7754	161 283	Казахстан
120	69	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,2	7455	254 961	
121	70	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 250х200 мм	1 м2	34,2	6241	213 442	Казахстан
122	71	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	8136	9 763	
123	72	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	1,2	6241	7 489	Казахстан
124	73	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	84	775	65 100	Казахстан
			Раздел 5. В1					
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования					
125	81	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,024	8136	40 875	
126	82	246-103-0104 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм Д200мм	1 м2	5,024	9417	47 311	Казахстан
127	83	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,4	7455	189 357	

128	84	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 250х200 мм	1 м2	12,6	6241	78 637	Казахстан
129	85	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 200х200 мм	1 м2	12,8	6241	79 885	Казахстан
130	92	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	16	775	12 400	Казахстан
			Раздел 6. В2					
			Подраздел 6.0. Подраздел без наименования					
131	102	1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	6441	19 416	
132	103	246-103-0101 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм Д160мм	1 м2	3,0144	5616	16 929	Казахстан
133	104	1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6441	15 458	
134	105	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 150х150 мм	1 м2	2,4	7754	18 610	Казахстан
135	106	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	8136	78 106	
136	107	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	9,6	6241	59 914	Казахстан
137	110	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	20	775	15 500	Казахстан
			Раздел 7. В3					
			Подраздел 7.0. Подраздел без наименования					
138	120	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	8136	15 328	
139	121	246-103-0101 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм Д.200 мм	1 м2	1,884	5616	10 581	Казахстан
140	122	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8	7455	125 244	
141	123	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 200х150 мм	1 м2	16,8	6241	104 849	Казахстан
142	124	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	8136	19 526	
143	125	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	2,4	6241	14 978	Казахстан
144	128	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	17	775	13 175	Казахстан
			Раздел 8. В4					
			Подраздел 8.0. Подраздел без наименования					

145	138	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	8136	24 525	
146	139	246-103-0101 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм Д.160 мм	1 м2	3,0144	5616	16 929	Казахстан
147	140	1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6441	15 458	
148	141	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 150х150 мм	1 м2	2,4	7754	18 610	Казахстан
149	142	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	8136	78 106	
150	143	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	9,6	6241	59 914	Казахстан
151	146	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	20	775	15 500	Казахстан
			Раздел 9. В5					
			Подраздел 9.0. Подраздел без наименования					
152	156	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	8136	24 525	
153	157	246-103-0101 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм Д.160 мм	1 м2	3,0144	5616	16 929	Казахстан
154	158	1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6441	15 458	
155	159	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 150х150 мм	1 м2	2,4	7754	18 610	Казахстан
156	160	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	8136	78 106	
157	161	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	9,6	6241	59 914	Казахстан
158	164	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	20	775	15 500	Казахстан
			Раздел 10. В6					
			Подраздел 10.0. Подраздел без наименования					
159	174	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	8136	24 525	
160	175	246-103-0101 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм Д.160 мм	1 м2	3,0144	5616	16 929	Казахстан
161	176	1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6441	15 458	
162	177	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 150х150 мм	1 м2	2,4	7754	18 610	Казахстан

163	178	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	8136	97 632	
164	179	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	12	6241	74 892	Казахстан
165	182	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	20	775	15 500	Казахстан
			Раздел 11. В7					
			Подраздел 11.0. Подраздел без наименования					
166	192	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	8136	24 525	
167	193	246-103-0101 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм Д.160 мм	1 м2	3,0144	5616	16 929	Казахстан
168	194	1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6441	15 458	
169	195	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 150х150 мм	1 м2	2,4	7754	18 610	Казахстан
170	196	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	8136	87 869	
171	197	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	10,8	6241	67 403	Казахстан
172	200	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	20	775	15 500	Казахстан
			Раздел 12. В8					
			Подраздел 12.0. Подраздел без наименования					
173	210	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	8136	24 525	
174	211	246-103-0101 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм Д.160 мм	1 м2	3,0144	5616	16 929	Казахстан
175	212	1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6441	15 458	
176	213	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 150х150 мм	1 м2	2,4	7754	18 610	Казахстан
177	214	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	8136	78 106	
178	215	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	9,6	6241	59 914	Казахстан
179	218	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	20	775	15 500	Казахстан
			Раздел 13. В9					
			Подраздел 13.0. Подраздел без наименования					

180	228	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	8136	24 525	
181	229	246-103-0101 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм Д.160 мм	1 м2	3,0144	5616	16 929	Казахстан
182	230	1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6441	15 458	
183	231	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 150х150 мм	1 м2	2,4	7754	18 610	Казахстан
184	232	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,2	8136	107 395	
185	233	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	13,2	6241	82 381	Казахстан
186	236	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	26	775	20 150	Казахстан
			Раздел 14. В10					
			Подраздел 14.0. Подраздел без наименования					
187	246	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	8136	24 525	
188	247	246-103-0101 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм Д.160 мм	1 м2	3,0144	5616	16 929	Казахстан
189	248	1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6441	15 458	
190	249	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 150х150 мм	1 м2	2,4	7754	18 610	Казахстан
191	250	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,2	8136	107 395	
192	251	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	13,2	6241	82 381	Казахстан
193	254	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	24	775	18 600	Казахстан
			Раздел 18. В14					
			Подраздел 18.1. Подраздел без наименования					
194	325	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	8136	24 525	
195	326	246-103-0101 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм Д.160 мм	1 м2	3,0144	5616	16 929	Казахстан
196	327	1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6441	15 458	
197	328	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 150х150 мм	1 м2	2,4	7754	18 610	Казахстан

198	329	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	8136	78 106	
199	330	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	9,6	6241	59 914	Казахстан
200	333	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	14	775	10 850	Казахстан
			Раздел 19. В15					
			Подраздел 19.1. Подраздел без наименования					
201	343	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	8136	24 525	
202	344	246-103-0101 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм Д.160 мм	1 м2	3,0144	5616	16 929	Казахстан
203	345	1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6441	15 458	
204	346	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 150х150 мм	1 м2	2,4	7754	18 610	Казахстан
205	347	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	8136	87 869	
206	348	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	10,8	6241	67 403	Казахстан
207	351	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	14	775	10 850	Казахстан
			Раздел 21. ВЕ1;ВЕ2; - 2 шт					
			Подраздел 21.0. Подраздел без наименования					
208	369	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52	6452	335 504	
209	370	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 300х200 мм	1 м2	52	7754	403 208	Казахстан
210	375	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	40	775	31 000	Казахстан
211	376	261-102-0249 (основной ресурс)	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	1 м2	1,8	1218	2 192	
			Раздел 22. ВЕ3; ВЕ4; ВЕ5; ВЕ6; - 4 шт					
			Подраздел 22.0. Подраздел без наименования					
212	377	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,8	8136	234 317	
213	378	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	28,8	6241	179 741	Казахстан
214	383	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	48	775	37 200	Казахстан
215	384	261-102-0249 (основной ресурс)	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	1 м2	0,8	1218	974	
			Раздел 23. ВЕ7; ВЕ8; - 2 шт					

			Подраздел 23.0. Подраздел без наименования					
216	385	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56,6	6452	365 183	
217	386	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 300х200 мм	1 м2	28	7754	217 112	Казахстан
218	387	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 300х250 мм	1 м2	28,6	7754	221 764	Казахстан
219	393	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208. СТД6209, СТД6210	1 кг	40	775	31 000	Казахстан
220	394	261-102-0249 (основной ресурс)	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	1 м2	1,8	1218	2 192	
			Раздел 24. ВЕ9; - 1 шт					
			Подраздел 24.0. Подраздел без наименования					
221	395	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	7455	47 712	
222	396	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 200х200 мм	1 м2	6,4	6241	39 942	Казахстан
223	397	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	8136	58 579	
224	398	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	7,2	6241	44 935	Казахстан
225	404	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208. СТД6209, СТД6210	1 кг	18	775	13 950	Казахстан
226	405	261-102-0249 (основной ресурс)	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	1 м2	0,9	1218	1 096	
			Раздел 25. ВЕ10; - 1 шт.					
			Подраздел 25.0. Подраздел без наименования					
227	406	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	6452	90 328	
228	407	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 300х200 мм	1 м2	14	7754	108 556	Казахстан
229	408	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8	8136	63 461	
230	409	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	7,8	6241	48 680	Казахстан
231	415	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208. СТД6209, СТД6210	1 кг	20	775	15 500	Казахстан
232	416	261-102-0249 (основной ресурс)	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	1 м2	0,9	1218	1 096	
			Раздел 26. ВЕ11; - 1 шт.					
			Подраздел 26.0. Подраздел без наименования					
233	417	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7455	93 933	

234	418	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 250х200 мм	1 м2	12,6	6241	78 637	Казахстан
235	420	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8	8136	63 461	
236	421	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	7,8	6241	48 680	Казахстан
237	426	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	20	775	15 500	Казахстан
238	427	261-102-0249 (основной ресурс)	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	1 м2	0,9	1218	1 096	
			Раздел 27. ВЕ12; - 1 шт					
			Подраздел 27.0. Подраздел без наименования					
239	428	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	7455	83 496	
240	429	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 200х200 мм	1 м2	11,2	6241	69 899	Казахстан
241	434	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	20	775	15 500	Казахстан
242	435	261-102-0249 (основной ресурс)	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	1 м2	0,9	1218	1 096	
			Раздел 28. ВЕ15; ВЕ16; - 2 шт					
			Подраздел 28.0. Подраздел без наименования					
243	436	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32	6452	206 464	
244	437	246-103-0107 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм 300х200 мм	1 м2	32	7754	248 128	Казахстан
245	442	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	28	775	21 700	Казахстан
246	443	261-102-0249 (основной ресурс)	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	1 м2	1,8	1218	2 192	
			Раздел 30. ВЕ17; - 1 шт					
			Подраздел 30.1. Подраздел без наименования					
247	452	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	7455	47 712	
248	453	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 200х200 мм	1 м2	6,4	6241	39 942	Казахстан
249	454	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	8136	24 408	
250	455	246-103-0106 (основной ресурс)	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм	1 м2	3	6241	18 723	Казахстан
251	461	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	12	775	9 300	Казахстан
252	462	261-102-0249 (основной ресурс)	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	1 м2	0,9	1218	1 096	

			Раздел 31. ВЕ18; ВЕ19; ВЕ20; ВЕ21; - 4 шт.					
			Подраздел 31.1. Подраздел без наименования					
253	**463**	**1120-0101-0102**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**19,2**	**8136**	**156 211**	
254	**464**	**246-103-0106 (основной ресурс)**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм**	**1 м2**	**19,2**	**6241**	**119 827**	**Казахстан**
255	**469**	**246-301-0502 (основной ресурс)**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**24**	**775**	**18 600**	**Казахстан**
256	**470**	**261-102-0249 (основной ресурс)**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**1 м2**	**0,8**	**1218**	**974**	
			Раздел 32. ВЕ22; - 1 шт.					
			Подраздел 32.1. Подраздел без наименования					
257	**471**	**1120-0101-0102**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4**	**8136**	**19 526**	
258	**472**	**246-103-0106 (основной ресурс)**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм 150х150 мм**	**1 м2**	**2,4**	**6241**	**14 978**	**Казахстан**
259	**477**	**246-301-0502 (основной ресурс)**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**3**	**775**	**2 325**	**Казахстан**
260	**478**	**261-102-0249 (основной ресурс)**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**1 м2**	**0,2**	**1218**	**244**	

			Итого:				**9 470 127**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 290 780**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 089 195**	
			машины и механизмы	Тенге			**74 549**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**22 079**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 104 799**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**898**	

Всего по локальной смете 2-01-00-04 **9 470 127**

			Локальная смета 2-01-00-07. Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
261	**1**	**1106-0101-0101**	**Упор УН-1 (22шт.)**	**м3**	**11**	**9955**	**109 505**	
			неучтенные ресурсы					
	1.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,22	24364	273 364	Казахстан
262	**2**	**1116-0401-0210**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,8**	**14024**	**11 219**	

263	3	241-102-0240 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	1 м	0,8	20356	16 285	Казахстан
264	4	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	14574054	11 659	
265	5	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	6	14024	84 144	
266	6	241-102-0240 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	1 м	6	20356	122 136	Казахстан
267	7	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	14574054	87 444	
268	9	241-203-0107 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	230	1496	344 080	Казахстан
269	12	241-203-0101 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	190	307	58 330	Казахстан

			Итого:				1 118 166	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			163 864	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			80 444	
			машины и механизмы	Тенге			38 767	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			7 770	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			915 536	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			38	

Всего по локальной смете 2-01-00-07 **1 118 166**

Локальная смета 6-01-00-01. Тепловы сети (Конструкции железобетонные)								
			Раздел 1. Монолитный лоток					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
270	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,36	9955	73 269	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7,5072	25788	193 596	Казахстан
271	2	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	12,2	61743	753 265	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	12,383	26775	331 555	Казахстан

272	**3**	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**1,0835**	**445275**	**482 455**	
273	**4**	**1115-0203-0301**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**100**	**3830**	**383 000**	
			неучтенные ресурсы					
		212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,4	19441	27 217	Казахстан
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,04	19747	790	Казахстан
		214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	2,64	1069	2 822	
274	**5**	**1113-1001-0301**	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	**м2 поверхности**	**115,9**	**4754**	**550 989**	
			Раздел 2. Монолитные участки, плиты					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
275	**6**	**1106-1301-0104**	**Монолитные участки. Устройство**	**м3**	**0,6**	**50433**	**30 260**	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,609	26991	16 438	Казахстан
276	**7**	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,00003**	**445275**	**13**	
277	**8**	**1107-0601-0101**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**6,32**	**36252**	**229 113**	
278	**9**	**261-101-0383 (основной ресурс)**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**6,32**	**64528**	**407 817**	**Казахстан**
279	**10**	**1129-0203-0105**	**Лотки тоннеля монолитные железобетонные. Устройство**	**м3 бетона в конструкции**	**0,4**	**43652**	**17 461**	
280	**11**	**214-210-0101 (основной ресурс) Коб=2**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00264**	**349152**	**922**	**Казахстан**
281	**12**	**214-101-0201 (основной ресурс) Коб=2**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,03266**	**342079**	**11 172**	**Казахстан**
282	**13**	**214-210-0201 (основной ресурс) Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0036**	**349832**	**1 259**	**Казахстан**
283	**14**	**214-403-0103 (основной ресурс) Коб=2**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,0423**	**445275**	**18 835**	
284	**15**	**214-203-0202 (основной ресурс) Коб=2**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**1 т**	**0,09568**	**431601**	**41 296**	**Казахстан**
285	**16**	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,16**	**9955**	**1 593**	
			неучтенные ресурсы					
	16.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1632	26359	4 302	Казахстан
			Раздел 4. Дренажный колодец ДК1 - 1 шт.					

			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования					
286	**43**	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,74**	**78609**	**215 389**	
287	**44**	**225-101-0201 (основной ресурс)**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**1**	**6328**	**6 328**	**Казахстан**
288	**45**	**225-101-0101 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**1**	**8918**	**8 918**	**Казахстан**
289	**46**	**225-101-0609 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**1 шт.**	**1**	**22055**	**22 055**	**Казахстан**
290	**47**	**225-101-0109 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**6**	**21299**	**127 794**	**Казахстан**
291	**48**	**244-202-0102 (основной ресурс)**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**1 комплект**	**1**	**40352**	**40 352**	**Казахстан**
292	**49**	**1107-0601-0101**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,06**	**36252**	**2 175**	
293	**50**	**225-205-0103 (основной ресурс)**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3**	**1 шт.**	**4**	**3311**	**13 244**	**Казахстан**
294	**51**	**1146-0301-0207**	**Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 55 мм**	**отверстие**	**1**	**4438**	**4 438**	
295	**52**	**1146-0301-0213**	**Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 110 мм**	**отверстие**	**1**	**7728**	**7 728**	
296	**53**	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,042**	**9955**	**418**	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,04284	24364	1 044	Казахстан
297	**54**	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**10**	**4193**	**41 930**	

			Итого:				**4 071 252**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 599 696**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**798 211**	
			машины и механизмы	Тенге			**262 220**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**73 187**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 209 334**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**353**	

Всего по локальной смете 6-01-00-01 **4 071 252**

Локальная смета 6-02-00-01. Тепловы сети (Конструкции металлические)								
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
298	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	195,5955	348	68 067	
299	2	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	147,5545	484	71 416	
300	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,962	93	14 132	
301	4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	114,638	80	9 171	
302	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	266,6	619	165 025	
303	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	266,6	208	55 453	
304	7	414-104-0101	Лишний грунт. Погрузка	1 т	76,55	607	46 466	
305	8	412-102-0207 Коб=7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т-км	750,19	54	40 510	
			Раздел 2. Трубопровод					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
306	9	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	98	6717	658 266	
307	10	241-102-0210 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	1 м	98	5279	517 342	Казахстан
308	11	1124-0105-0105	Установка компенсаторов П-образных на трубопроводах, диаметр 133 мм	компенсатор	2	51957	103 914	
309	12	245-405-0405 (основной ресурс)	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м	1 шт.	2	125866	251 732	Казахстан
310	13	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	9162	18 324	
311	14	242-302-0405	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	2	63608	127 216	
312	15	241-112-0207 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм	1 шт.	4	4964	19 856	Казахстан
313	16	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,005	46557	233	
314	17	225-205-0102 (основной ресурс)	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	1 шт.	32	1376	44 032	Казахстан

315	18	222-519-0201 (основной ресурс) Коб=32	Опоры скользящие	1 т	0,04288	1126773	48 316	Казахстан
316	19	222-519-0202 (основной ресурс) Коб=4	Опоры неподвижные	1 т	0,00496	1126773	5 589	Казахстан
317	20	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	60	255	15 300	
318	21	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	6	98608	591 648	
319	22	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	6	19933	119 598	Казахстан
320	23	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	95	2040	193 800	
321	24	261-105-0190 (основной ресурс)	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,095	552642	52 501	
322	25	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	119	407	48 433	
323	26	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4489	35 912	
324	27	241-102-0139 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	8	1731	13 848	Казахстан
325	28	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4980	24 900	
326	29	241-102-0177 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	5	3789	18 945	Казахстан
327	30	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	3341088	26 729	
328	31	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	5256797	26 284	
329	32	214-105-0103 (основной ресурс)	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,00942	458511	4 319	

			Итого:				3 437 278	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 566 670	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			772 254	
			машины и механизмы	Тенге			375 961	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			94 730	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 407 671	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			86 976	

			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			334	

Всего по локальной смете 6-02-00-01 **3 437 278**

Локальная смета 6-06-00-01. Наружные сети водоснабжения								
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
330	1	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	308,802	302	93 258	
331	2	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	285,048	402	114 589	
332	3	414-104-0101	Лишний грунт. Погрузка	1 т	15,5232	607	9 423	
333	4	412-102-0207 Коб=7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	108,6624	54	5 868	
334	5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,35	12382	66 244	
335	6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	303,03624	93	28 182	
336	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	279,72576	80	22 378	
337	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	582,762	619	360 730	
			Раздел 2. Колодец д1500 - 1 шт.					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
338	9	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,99	78609	156 432	
339	10	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	18946	18 946	Казахстан
340	11	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	21299	42 598	Казахстан
341	12	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	1 шт.	1	21299	21 299	Казахстан
342	13	225-101-0609 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	22055	22 055	Казахстан
343	14	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	3	6328	18 984	Казахстан
344	15	244-202-0102 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	40352	40 352	Казахстан
345	16	222-503-0201 (основной ресурс)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03	1146761	34 403	Казахстан
346	17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,889	201	179	

347	18	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03688	295811	10 910	
			неучтенные ресурсы					
	18.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03688	1195418	44 087	Казахстан
348	19	212-101-0301 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,07	24817	1 737	Казахстан
349	20	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55	9955	5 475	
			неучтенные ресурсы					
	20.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,561	24817	13 922	Казахстан
			Раздел 3. Трубопровод					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
350	21	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	54	9587	517 698	
351	22	241-201-0611 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	1 м	54	1022	55 188	Казахстан
352	23	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,054	264988	14 309	
353	24	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5463	5 463	
354	25	242-101-1203 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	1	75492	75 492	Казахстан
355	26	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4856	9 712	
356	27	241-214-0108 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	1751	3 502	Казахстан
357	28	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4540	4 540	
358	29	241-214-0106 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	1 шт.	1	1068	1 068	Казахстан
359	30	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	5064	15 192	
360	31	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	3	4003	12 009	
361	32	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	2571	2 571	
362	33	241-116-0208 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	1	2847	2 847	
363	34	241-119-0302 (основной ресурс)	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	1 шт.	1	164	164	
364	35	242-303-0102 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	5604	5 604	
365	36	1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	0,9	18121	16 309	

366	37	241-102-0246 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм (футляр)	1 м	0,9	29440	26 496	Казахстан
367	38	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,5	362	543	
368	39	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,5	235	353	
369	40	1134-0201-0804	Установка указателя	шт.	2	2930	5 860	
370	41	248-304-0101 (основной ресурс)	Флуоресцентный указатель пожарных гидрантов, прим.	1 шт.	2	1763	3 526	
371	42	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	1 шт.	1	151884	151 884	
372	43	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	12031	12 031	
373	44	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	1 шт.	1	1065	1 065	
374	45	1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	21706	21 706	
			неучтенные ресурсы					
	45.1	241-102-0147	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х1,5 мм	м	0,4	1220	488	
375	46	1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	10	18121	181 210	
376	47	241-102-0246 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм (футляр)	1 м	10	29440	294 400	Казахстан
377	48	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	52	3889	202 228	
378	49	241-102-0139 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	52	1731	90 012	Казахстан
379	50	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	52	1920	99 840	
380	51	234-303-0217 (основной ресурс)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 57 мм	1 м	52	599	31 148	Казахстан
381	52	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,052	1782758	92 703	
			Раздел 4. Футляр на сетях водопровода, прокладка закрытым способом, метод ГНБ					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
382	53	1122-1401-1201	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10	37881	378 810	

383	54	241-102-0247 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	1 м	10	34014	340 140	Казахстан
			Итого:				3 808 162	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 393 485	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			678 528	
			машины и механизмы	Тенге			752 531	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			178 532	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 646 854	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			15 290	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			345	
Всего по локальной смете 6-06-00-01							3 808 162	

Локальная смета 6-07-00-01. Наружные сети канализации								
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
384	1	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	224,5824	302	67 824	
385	2	1101-0101-0355	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	131,8976	348	45 900	
386	3	414-104-0101	Лишний грунт. Погрузка	1 т	27,286	607	16 563	
387	4	412-102-0207 Коб=7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	191,002	54	10 314	
388	5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,14	12382	137 935	
389	6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	212,3037	93	19 744	
390	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	124,6863	80	9 975	
391	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	336,99	619	208 597	
			Раздел 2. Трубопровод					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
392	9	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	96	487	46 752	
			неучтенные ресурсы					
	9.1	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	97,92	2355	230 602	

393	10	241-204-2106 (основной ресурс)	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	96	5026	482 496	
394	11	1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	18121	57 987	
395	12	241-102-0245 (основной ресурс) Коб=16	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм (футляр)	1 м	3,2	22812	72 998	
396	13	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	96	1920	184 320	
397	14	234-303-0230 (основной ресурс)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 160 мм	1 м	96	2684	257 664	Казахстан
			Раздел 3. Колодец д1000 - 6 шт.					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
398	15	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,58	123205	687 484	
399	16	225-101-0601 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	6	12589	75 534	Казахстан
400	17	225-101-0105 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	3	13070	39 210	Казахстан
401	18	225-101-0106 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	3	16484	49 452	Казахстан
402	19	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	6	16094	96 564	Казахстан
403	20	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	18	6328	113 904	Казахстан
404	21	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	6	40352	242 112	Казахстан
405	22	222-503-0201 (основной ресурс)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0489	1146761	56 077	Казахстан
406	23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4181	201	285	
407	24	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11424	295811	33 793	
			неучтенные ресурсы					
	24.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,11424	1195418	136 565	Казахстан
408	25	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,34	24817	58 072	Казахстан
409	26	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	3,3	9955	32 852	
			неучтенные ресурсы					
	26.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,366	24817	83 534	Казахстан
			Раздел 4. Утепленная крышка - 6 шт.					
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования					
410	27	1111-0101-3502	Утепленная крышка. Устройство	м2 покрытия	0,255	15450	3 940	
411	28	261-107-0629 (основной ресурс)	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	1	1090	1 090	

412	29	215-204-2302 (основной ресурс)	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	1 м3	0,0038	217645	827	
413	30	234-102-0202 (основной ресурс)	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	0,00893	44064	393	Казахстан
414	31	1110-0107-0608	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,255	13130	3 348	
			Итого:				3 564 707	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			868 791	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			424 899	
			машины и механизмы	Тенге			438 124	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			119 925	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 230 915	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			26 877	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			222	
Всего по локальной смете 6-07-00-01							3 564 707	

Локальная смета 7-01-00-01. Генеральный план								
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
415	3	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	844	166	140 104	
416	4	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	844	230	194 120	
417	5	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5908	16	94 528	
418	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	844	208	175 552	
			Подраздел 5.5. Тип - 5					
419	68	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	357,21	3107	1 109 851	
			неучтенные ресурсы					
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	392,931	6605	2 595 309	Казахстан
420	69	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2381,4	791	1 883 687	
			неучтенные ресурсы					
		211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	35,721	5821	207 932	Казахстан

421	**70**	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**285,768**	**9955**	**2 844 820**	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	291,48336	27539	8 027 160	Казахстан
422	**71**	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**4,977**	**383597**	**1 909 162**	
423	**73**	**1127-0201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**782**	**5262**	**4 114 884**	
424	**74**	**255-101-0106 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**782**	**983**	**768 706**	
			Подраздел 5.6. Тип - 6					
425	**77**	**1127-0403-0101**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2400**	**791**	**1 898 400**	
			неучтенные ресурсы					
		211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	36	5821	209 556	Казахстан
426	**78**	**1127-0403-0101**	**Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**563,14**	**791**	**445 444**	
			неучтенные ресурсы					
		211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	8,4471	5906	49 889	Казахстан

			Итого:				**26 669 106**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**5 315 066**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 615 618**	
			машины и механизмы	Тенге			**5 695 212**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 324 322**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**15 658 827**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 654**	

Всего по локальной смете 7-01-00-01 **26 669 106**

			Итого по акту:				**218 675 948,93**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**99 833 453**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**49 796 308**	
			машины и механизмы	Тенге			**12 012 721**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 259 539**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**106 700 629**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**129 143**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	

		нормативная трудоемкость	чел.-ч			21 912	

Всего по акту	**218 675 948,93**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%)	12 464 529,09
Итого с общеплощадочными затратами	**231 140 478,02**
Сметная прибыль (5%)	11 557 023,90
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**11 557 023,90**
Итого в ценах 2023 г.	**254 254 525,82**
Итого в текущих ценах 2024 г. К-1,075	**273 323 615,26**
НДС (12%)	**32 798 833,83**
Итого по акту	**306 122 449,09**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,97999999967	**300 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**