Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетісу»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№46/03/25	08.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №01	15.04.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетісу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	1 393 641 273,34								
выполнено за месяц	343 641 273,34								
к оплате :	343 641 273,34		306 822 565,48					36 818 707,86	343 641 273,34

Итого к оплате: 343 641 273,34 (триста сорок три миллиона шестьсот сорок одна тысяча двести семьдесят три тенге 34 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кересев К.Н.**

SAN: 2024.1Д от 11.01.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетісу»**

Акт № 7
приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 1-01-00-01 Демонтажные работы								
			Раздел 1. Демонтажные работы по разделу ГП					
1	**18**	**1146-0601-0801**	**БМК. Разборка с вывозкой, прим.**	**гараж**	**1**	**121555**	**121 555**	
			Итого:				**121 555**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**104 626**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**51 764**	
			машины и механизмы	Тенге			**16 929**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 324**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**29**	
Всего по локальной смете 1-01-00-01							**121 555**	

Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурные решения								
			Подраздел 1.1. Потолок 1 этаж					
2	**1**	**1115-0108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**92,7**	**5976**	**553 975**	

3	5	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1062,8	1362	1 447 534	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,733332	199032	145 957	
			Подраздел 1.2. Потолок 2 этаж					
4	8	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	754,2	1362	1 027 220	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,520398	199032	103 576	
5	9	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	162,9	5976	973 490	
			Подраздел 1.3. Потолок 3 этаж					
6	11	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	89,7	5976	536 047	
7	15	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	724	1362	986 088	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,49956	199032	99 428	
			Подраздел 1.4. Стены - 1 этаж.					
8	18	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1672,6	1215	2 032 209	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,053738	199032	209 728	
9	19	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1317,126	1785	2 351 070	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	241,9560462	790	191 145	
10	22	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	60,4	3910	236 164	
			неучтенные ресурсы					
		215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,6191	271864	168 311	
			Подраздел 1.5. Стены - 2 этаж.					
11	25	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1546	1215	1 878 390	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,97398	199032	193 853	
12	26	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1532	1785	2 734 620	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	281,4284	790	222 328	
13	28	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	62	3910	242 420	
			неучтенные ресурсы					

		215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,6355	271864	172 770	
			Подраздел 1.6. Стены - 3 этаж.					
14	**31**	**1115-0405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1208**	**1215**	**1 467 720**	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,76104	199032	151 471	
15	**32**	**1115-0403-0310**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1390**	**1785**	**2 481 150**	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	255,343	790	201 721	
			Подраздел 1.8. Откосы окон (внутренние и наружные)					
16	**37**	**1115-0405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**380**	**1215**	**461 700**	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2394	199032	47 648	
			Подраздел 2.1. Тип 1					
17	**40**	**1111-0101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**128,5**	**1325**	**170 263**	
			неучтенные ресурсы					
		231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	129,785	1977	256 585	
			Подраздел 2.3. Тип 3					
18	**48**	**1111-0101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	**м2 покрытия**	**30,7**	**1389**	**42 642**	
			неучтенные ресурсы					
		233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	31,928	4042	129 053	
19	**49**	**1111-0101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике**	**м плинтусов**	**320,2**	**555**	**177 711**	
			неучтенные ресурсы					
		233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	323,402	179	57 889	
			Подраздел 2.4. Тип 4					
20	**53**	**1111-0101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	**м2 покрытия**	**129,2**	**1389**	**179 459**	
			неучтенные ресурсы					
		233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	134,368	4042	543 115	
21	**54**	**1111-0101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике**	**м плинтусов**	**94,2**	**555**	**52 281**	
			неучтенные ресурсы					
		233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	95,142	179	17 030	
			Подраздел 2.5. Тип 5					
22	**56**	**1126-0101-1801**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**120,8**	**5202**	**628 402**	
			неучтенные ресурсы					
		233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м2	132,88	91	12 092	
23	**57**	**1111-0101-3408**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	**м2 покрытия**	**120,8**	**1527**	**184 462**	
24	**58**	**233-201-0101 (основной ресурс)**	**Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31**	**1 м2**	**120,8**	**3729**	**450 463**	**Казахстан**
25	**59**	**1111-0101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике**	**м плинтусов**	**94,2**	**555**	**52 281**	

			неучтенные ресурсы					
		233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	95,142	179	17 030	
			Подраздел 2.6. Тип 5					
26	62	1147-0402-0201	Покрытие спортивное рулонное, толщина 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	171	4891	836 361	
			неучтенные ресурсы					
		233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	174,42	11311	1 972 865	Казахстан
27	63	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	50	367	18 350	
			неучтенные ресурсы					
		233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	50,5	385	19 443	Казахстан
28	64	1115-0403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	1139	2 848	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4875	790	385	
			Подраздел 3.3. Тип 8					
29	77	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	631,1	1389	876 598	
			неучтенные ресурсы					
		233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	656,344	4042	2 652 942	
30	78	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	570	555	316 350	
			неучтенные ресурсы					
		233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	575,7	179	103 050	
			Подраздел 4.3. Тип 8					
31	95	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	595,4	1389	827 011	
			неучтенные ресурсы					
		233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	619,216	4042	2 502 871	
32	96	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	257,4	555	142 857	
			неучтенные ресурсы					
		233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	259,974	179	46 535	
			Подраздел 4.4. Тип 7					
33	100	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее	м2 покрытия	51,8	3113	161 253	
			неучтенные ресурсы					
		261-201-0503	Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов ГОСТ 16475-81	м2	52,836	7393	390 617	
34	101	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	63,6	1343	85 415	
			неучтенные ресурсы					
		233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	64,236	1416	90 958	
			Раздел 5. Пол в помещениях лестничной клетки (АР лист 5)					
35	102	1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	34,4	10730	369 112	
			неучтенные ресурсы					
		233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	35,432	1416	50 172	
36	103	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,5	7200	140 400	
			неучтенные ресурсы					
		233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	19,89	1416	28 164	
37	104	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	36	1343	48 348	

			неучтенные ресурсы					
		233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	36,36	1416	51 486	
			Раздел 6. Заполнение дверных проемов (АР лист 6)					
38	105	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м2	8,19	11123	91 097	
39	107	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	12136	45 874	
40	109	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3	6545	19 635	
41	111	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	136	6545	890 120	
42	117	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	35,91	6400	229 824	
43	120	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	10,92	1602	17 494	
44	121	224-102-0101 (основной ресурс)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	1 м2	10,92	1637	17 876	Казахстан
45	122	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	11207	67 242	
			Раздел 7. Заполнение оконных проемов (АР лист 7)					
46	139	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	66,8	7530	503 004	
47	140	1140-0401-0108	Раздаточное окно в столовой. Обшивка	м2 полов и обшивки	0,81	3228	2 615	
48	141	233-201-0101 (основной ресурс)	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	1 м2	0,81	3729	3 020	Казахстан
			Раздел 8. Витражи (АР лист 8)					
49	142	1110-0501-0501	Установка блока витражного из ПВХ	м2	40,35	6260	252 591	
50	143	223-102-0101 (основной ресурс) Коб=1,04	Витражи ПВХ, прим.	1 м2	41,964	33599	1 409 948	Казахстан
51	144	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,6	6545	30 107	
52	145	223-203-0701	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	1 м2	4,6	73597	338 546	Казахстан
53	146	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	5557	16 671	
			неучтенные ресурсы					
		223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	3	8993	26 979	
			Раздел 11. Отмостка (АР лист 21)					
54	157	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,372	9019	111 583	
			неучтенные ресурсы					
		211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	14,2278	5947	84 613	Казахстан
55	158	1147-0301-0201	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	206,2	973	200 633	

			неучтенные ресурсы					
		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14,72268	24534	361 206	Казахстан
56	**159**	**1147-0301-0202**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1147-0301-0201**	**м2 покрытия**	**824,8**	**131**	**108 049**	
			неучтенные ресурсы					
		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,98008	24534	244 851	Казахстан

			Итого:				**41 096 459**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**24 015 708**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**12 051 054**	
			машины и механизмы	Тенге			**662 420**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**210 182**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**16 418 330**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 008**	

Всего по локальной смете 2-01-00-01 **41 096 459**

			Локальная смета 2-01-00-03 Отопление					
			Раздел 1. Отопление					
57	**26**	**1116-1101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1997,1**	**370**	**738 927**	
58	**27**	**1116-1101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**214**	**377**	**80 678**	
59	**35**	**1212-0103-0213**	**Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**572**	**3320**	**1 899 040**	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	91,52	790	72 301	
60	**36**	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**572**	**197**	**112 684**	
			неучтенные ресурсы					
		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,05148	733984	37 785	
61	**37**	**1120-1401-0101**	**Установка воздушно-тепловой завесы, прим.**	**вентилятор**	**1**	**31474**	**31 474**	
62	**38**	**245-901-0501 (основной ресурс)**	**Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплениЕ100 (АС), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 м3/ч**	**1 комплект**	**1**	**210487**	**210 487**	
63	**39**	**1337-0102-0205**	**Оборудование массой 1 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**401858**	**401 858**	
64	**40**	**513-201-0339 (основной ресурс)**	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплениемтепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт**	**1 комплект**	**1**	**23179069**	**23 179 069**	**Казахстан**

			Раздел 3. Теплый пол					
65	71	1212-0103-0213	Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	12	3320	39 840	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,92	790	1 517	
66	72	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14	263	3 682	
67	75	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	500	370	185 000	
68	76	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	40056	80 112	
69	77	245-509-0201 (основной ресурс)	Коллектор для теплых половна два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 99 мм	1 шт.	2	6411	12 822	
70	78	245-509-0308 (основной ресурс)	Аксессуары коллекторных группШкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	1 шт.	2	45496	90 992	
71	79	245-509-0307 (основной ресурс)	Аксессуары коллекторных группМодуль подмешивающий с насосом	1 шт.	2	197355	394 710	
72	80	245-509-0304 (основной ресурс)	Аксессуары коллекторных группГруппа сервисная концевая, с ручным воздухоотводным клапаном	1 шт.	2	5060	10 120	
73	81	245-509-0401 (основной ресурс)	Группа коллекторная для систем отопленияс сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм	1 шт.	2	37342	74 684	
74	82	245-509-0306 (основной ресурс)	Аксессуары коллекторных группКомплект для коллекторов	1 шт.	2	9728	19 456	
75	83	245-509-0303 (основной ресурс)	Аксессуары коллекторных группКронштейн для коллекторов	1 шт.	2	3727	7 454	
			Итого:				27 684 692	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 367 358	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 672 861	
			машины и механизмы	Тенге			77 704	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			19 250	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 060 561	
			оборудование	Тенге			23 179 069	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			643	
Всего по локальной смете 2-01-00-03							27 684 692	

			Локальная смета 2-01-00-04 Вентиляция					
			Раздел 1. П1					
76	3	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	6118	97 888	
77	4	246-304-0654 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 250 мм	1 шт.	4	10427	41 708	Казахстан
78	5	246-304-0653 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 200 мм	1 шт.	7	9398	65 786	Казахстан
79	6	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 100 мм	1 шт.	4	3735	14 940	

80	7	246-304-0711 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм	1 шт.	1	15386	15 386	Казахстан
81	20	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,5	92906	46 453	
82	21	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,5	19933	9 967	Казахстан
			Раздел 2. П2					
83	24	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	6118	42 826	
84	25	246-304-0654 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 250 мм	1 шт.	6	10427	62 562	Казахстан
85	26	246-304-0711 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм	1 шт.	1	15386	15 386	Казахстан
86	32	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,3	92906	27 872	
87	33	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,3	19933	5 980	Казахстан
			Раздел 3. П3					
88	39	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	24	6118	146 832	
89	40	246-304-0607 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	16	7893	126 288	Казахстан
90	41	246-304-0605 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	8	7120	56 960	Казахстан
			Раздел 4. П4					
91	59	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	17	6118	104 006	
92	60	246-304-0607 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	16	7893	126 288	Казахстан
93	61	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	3735	3 735	
			Раздел 5. В1					
94	86	1321-0102-0101	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр до 500/1800 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	22498	67 494	
95	87	246-303-0201 (основной ресурс)	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	1 шт.	3	22505	67 515	
96	88	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	17198	51 594	
97	90	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,4	92906	37 162	

98	91	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,4	19933	7 973	Казахстан
			Раздел 6. В2					
99	100	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	6118	12 236	
100	101	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	2	3735	7 470	
101	108	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	92906	55 744	
102	109	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,6	19933	11 960	Казахстан
			Раздел 7. В3					
103	118	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	6118	30 590	
104	119	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	5	3735	18 675	
105	126	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	92906	9 291	
106	127	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,1	19933	1 993	Казахстан
			Раздел 8. В4					
107	136	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	6118	12 236	
108	137	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	2	3735	7 470	
109	144	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	92906	55 744	
110	145	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,6	19933	11 960	Казахстан
			Раздел 9. В5					
111	154	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	6118	12 236	
112	155	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	2	3735	7 470	
113	162	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	92906	55 744	
114	163	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,6	19933	11 960	Казахстан

			Раздел 10. В6					
115	172	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	6118	12 236	
116	173	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	2	3735	7 470	
117	180	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	92906	55 744	
118	181	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,6	19933	11 960	Казахстан
			Раздел 11. В7					
119	190	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	6118	6 118	
120	191	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	3735	3 735	
121	198	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	92906	55 744	
122	199	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,6	19933	11 960	Казахстан
			Раздел 12. В8					
123	208	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	6118	6 118	
124	209	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	3735	3 735	
125	216	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	92906	55 744	
126	217	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,6	19933	11 960	Казахстан
			Раздел 13. В9					
127	226	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	6118	30 590	
128	227	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	5	3735	18 675	
129	234	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	92906	55 744	
130	235	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,6	19933	11 960	Казахстан
			Раздел 14. В10					
131	244	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	6118	18 354	

132	245	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	3	3735	11 205	
133	252	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	92906	55 744	
134	253	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,6	19933	11 960	Казахстан
			Раздел 15. В11					
135	268	1321-0102-0101	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр до 500/1800 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	22498	67 494	
136	269	246-303-0201 (основной ресурс)	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	1 шт.	3	22505	67 515	
137	270	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	17198	51 594	
138	271	521-301-3016-0002 (основной ресурс)	Зонт вытяжной FINES конденсируемый FBM-K60 (930*840*220 мм)	1 шт.	3	801518	2 404 554	
139	272	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,4	92906	37 162	
140	273	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,4	19933	7 973	Казахстан
			Раздел 16. В12					
141	288	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	6118	18 354	
142	289	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	3	3735	11 205	
143	290	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,8	92906	167 231	
144	291	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	1,8	19933	35 879	Казахстан
			Раздел 17. В13					
145	309	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	17198	68 792	
146	310	521-301-3016-0009 (основной ресурс)	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П12/09 (1200*900*350 мм)	1 шт.	3	121095	363 285	
147	311	521-301-3016-0008 (основной ресурс)	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П09/09 (900*900*350 мм)	1 шт.	1	93645	93 645	

148	312	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	92906	55 744	
149	313	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	6452	56 778	
150	314	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,6	19933	11 960	Казахстан
			Раздел 18. В14					
151	323	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	6118	12 236	
152	324	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	2	3735	7 470	
153	331	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	92906	55 744	
154	332	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,6	19933	11 960	Казахстан
			Раздел 19. В15					
155	341	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	6118	18 354	
156	342	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	3	3735	11 205	
157	349	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	92906	55 744	
158	350	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,6	19933	11 960	Казахстан
			Раздел 20. В16					
159	360	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	6118	36 708	
160	361	246-304-0654 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 250 мм	1 шт.	6	10427	62 562	Казахстан
161	366	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	92906	55 744	
162	367	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,6	19933	11 960	Казахстан
			Раздел 21. ВЕ1;ВЕ2; - 2 шт					
163	371	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	12	6118	73 416	
164	372	246-304-0607 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	12	7893	94 716	Казахстан

165	373	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,6	92906	148 650	
166	374	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	1,6	19933	31 893	Казахстан
			Раздел 22. ВЕ3; ВЕ4; ВЕ5; ВЕ6; - 4 шт					
167	379	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	6118	24 472	
168	380	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	4	3735	14 940	
169	381	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,2	92906	111 487	
170	382	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	1,2	19933	23 920	Казахстан
			Раздел 23. ВЕ7; ВЕ8; - 2 шт					
171	388	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	12	6118	73 416	
172	389	246-304-0607 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	8	7893	63 144	Казахстан
173	390	246-304-0653 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	1 шт.	4	9398	37 592	Казахстан
174	391	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,6	92906	148 650	
175	392	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	1,6	19933	31 893	Казахстан
			Раздел 24. ВЕ9; - 1 шт					
176	399	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	6118	18 354	
177	400	246-304-0551 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	2	5560	11 120	Казахстан
178	401	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	3735	3 735	
179	402	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,8	92906	74 325	
180	403	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,8	19933	15 946	Казахстан
			Раздел 25. ВЕ10; - 1 шт.					
181	410	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	6118	30 590	

182	411	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	3735	3 735	
183	412	246-304-0607 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	4	7893	31 572	Казахстан
184	413	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,8	92906	74 325	
185	414	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,8	19933	15 946	Казахстан
			Раздел 26. ВЕ11; - 1 шт.					
186	419	246-304-0551 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	4	5560	22 240	Казахстан
187	422	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	6118	30 590	
188	423	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	3735	3 735	
189	424	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,8	92906	74 325	
190	425	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,8	19933	15 946	Казахстан
			Раздел 27. ВЕ12; - 1 шт					
191	430	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	6118	6 118	
192	431	246-304-0574 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	1 шт.	1	6317	6 317	Казахстан
193	432	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,8	92906	74 325	
194	433	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,8	19933	15 946	Казахстан
			Раздел 28. ВЕ15; ВЕ16; - 2 шт					
195	438	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	6118	48 944	
196	439	246-304-0607 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	8	7893	63 144	Казахстан
197	440	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,6	92906	148 650	
198	441	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	1,6	19933	31 893	Казахстан
			Раздел 29. ВЕ13; ВЕ14;					

199	447	246-301-0610 (основной ресурс)	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	1 шт.	2	25288	50 576	Казахстан
200	448	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	6118	12 236	
201	449	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,4	92906	37 162	
202	450	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,4	19933	7 973	Казахстан
			Раздел 30. ВЕ17; - 1 шт					
203	456	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	6118	18 354	
204	457	246-304-0551 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	1 шт.	2	5560	11 120	Казахстан
205	458	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	3735	3 735	
206	459	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,8	92906	74 325	
207	460	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,8	19933	15 946	Казахстан
			Раздел 31. ВЕ18; ВЕ19; ВЕ20; ВЕ21; - 4 шт.					
208	465	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	6118	24 472	
209	466	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	4	3735	14 940	
210	467	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,2	92906	111 487	
211	468	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	1,2	19933	23 920	Казахстан
			Раздел 32. ВЕ22; - 1 шт.					
212	473	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	6118	6 118	
213	474	246-304-0549 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	3735	3 735	
214	475	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,3	92906	27 872	
215	476	234-202-0201 (основной ресурс)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,3	19933	5 980	Казахстан
			Итого:				8 042 903	

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 064 021	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 528 049	
			машины и механизмы	Тенге			131 331	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			39 973	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 986 065	
			оборудование	Тенге			2 861 484	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			623	

Всего по локальной смете 2-01-00-04 **8 042 908**

Локальная смета 2-01-00-05 Электрооборудование								
			Раздел 2. Электроосвещение					
216	103	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями (ЩО1, ЩО2, ЩО3, ЩО4, ЩО5, ЩО6, ЩАО1)	шт.	7	14451	101 157	
217	104	247-201-0210 (основной ресурс)	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	7	6287	44 009	
218	105	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	16307	114 149	
219	106	247-204-0763 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	7	2576	18 032	
220	107	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	63	8679	546 777	
221	108	247-204-0713 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	63	575	36 225	
222	109	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями (ЩАО2, ЩАО3)	шт.	2	14451	28 902	
223	110	247-201-0210 (основной ресурс)	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	6287	12 574	
224	111	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	16307	32 614	
225	112	247-204-0763 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2576	5 152	
226	113	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	8679	86 790	
227	114	247-204-0713 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	10	575	5 750	
228	115	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	467	3215	1 501 405	
229	116	247-102-2440 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	47	56019	2 632 893	
230	117	247-102-2442 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	125	79098	9 887 250	
231	118	247-102-2447 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1200x600, мощность 64 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	117	157917	18 476 289	

232	119	247-104-2815 (основной ресурс)	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 600, мощность 26 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	12	50503	606 036	
233	120	247-104-2815 (основной ресурс)	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 600, мощность 31 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	6	50503	303 018	
234	121	247-104-2816 (основной ресурс)	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 1200, мощность 48 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	14	65455	916 370	
235	122	247-101-0501 (основной ресурс)	Светильник коммерческого освещения для люминесцентных ламп BAT 136 HF, мощность 20 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	50	26700	1 335 000	
236	123	247-101-0501 (основной ресурс)	Светильник коммерческого освещения для люминесцентных ламп BAT 136 HF, мощность 26 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	12	26700	320 400	
237	124	247-102-0324 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 13, мощность 12 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	6	32744	196 464	
238	125	247-102-0341 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 RKL LED 38, мощность 32 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	6	71180	427 080	
239	126	247-104-0102 (основной ресурс)	Светильник SPORT LUX LED 1500 4000K, мощность 80 Вт, прим.	1 шт.	14	55924	782 936	
240	127	247-102-0314 (основной ресурс)	Светодиодный светильник, 13Вт BUG Led 10, прим.	1 шт.	55	8436	463 980	
241	128	247-102-0350 (основной ресурс)	Светодиодный светильник, 20Вт BUG Led 20, прим.	1 шт.	3	8086	24 258	
242	129	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	170	1187	201 790	
243	130	247-212-0101 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	170	478	81 260	
244	131	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	1016	6 096	
245	132	247-212-0201 (основной ресурс)	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	6	408	2 448	
246	133	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	421	2661	1 120 281	
247	134	247-202-0502 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для полых стентипа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	176	101	17 776	
248	135	247-202-0501 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для полых стентипа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	245	172	42 140	
249	140	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	6565	32 825	
250	141	247-203-0103 (основной ресурс)	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	5	18901	94 505	
251	142	6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	15	3215	48 225	
			неучтенные ресурсы					
		243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,153	0	0	
		261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0	
		261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0	
252	143	247-102-2501 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2200-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22	1 шт.	15	43310	649 650	

			Итого:				41 202 506	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 489 826	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 768 981	
			машины и механизмы	Тенге			21 703	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			5 311	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			37 690 977	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			700	

Всего по локальной смете 2-01-00-05 41 202 506

			Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурные решения					
			Раздел 1. Водомерный узел					
253	1	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	45712	45 712	
254	2	244-301-0704 (основной ресурс)	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулемкласса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	165983	165 983	
255	3	245-701-0703 (основной ресурс)	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 100	1 шт.	1	7617	7 617	
256	4	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	6950	6 950	
257	5	242-404-0107 (основной ресурс)	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	1 шт.	1	49598	49 598	
258	6	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	16596	66 384	
259	7	242-101-1203 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	4	75492	301 968	Казахстан
260	8	242-304-0204 (основной ресурс)	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	1 шт.	1	58716	58 716	
261	9	242-207-4301 (основной ресурс)	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1797	1 797	
262	10	242-301-1204 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	3933	3 933	
263	11	242-106-2402 (основной ресурс)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	1 шт.	1	20947	20 947	

264	12	225-205-0101 (основной ресурс)	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1 шт.	2	1262	2 524	Казахстан
265	13	1106-0101-0101	Упор УГ-1 (1шт.)	м3	0,12	9955	1 195	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1224	24364	2 982	Казахстан
266	14	245-405-0204 (основной ресурс)	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86PN 16, DN 65	1 комплект	2	11801	23 602	Казахстан
			Раздел 2. Водопровод В1					
267	30	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	264988	1 325	
268	31	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	377	1 885	
269	40	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	182	370	67 340	
270	41	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	377	16 965	
271	42	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,227	260875	59 219	
272	50	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,321	263	1 399	
273	51	244-301-0105 (основной ресурс)	Счетчик горячей воды одноструйныйкласса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	1 шт.	1	22265	22 265	
274	52	242-404-0101 (основной ресурс)	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	11824	11 824	
275	53	242-307-0201 (основной ресурс)	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	7636	7 636	
276	54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,321	201	1 070	
277	55	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	45712	45 712	
278	56	242-202-0301 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	5666	5 666	
279	57	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	122,94	708	87 042	
280	58	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	146547	146 547	
281	59	511-801-0122 (основной ресурс)	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 10,0 м3/ч, Н 16,4 м вод. ст.	1 шт.	1	6776493	6 776 493	Казахстан
			Раздел 3. Противопожарное водоснабжение					
			Подраздел 3.1. Шкаф пожарный					
282	60	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	[illegible]	9	5579	50 211	

283	61	242-303-0301 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	9	23182	208 638	
284	62	244-401-0101 (основной ресурс)	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	1 шт.	18	1067	19 206	Казахстан
285	63	244-401-0102 (основной ресурс)	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	1 шт.	9	894	8 046	Казахстан
286	64	244-403-0101 (основной ресурс)	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	1 шт.	9	1420	12 780	Казахстан
287	65	261-301-0325 (основной ресурс)	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	1 м	180	964	173 520	
288	66	248-305-0106 (основной ресурс)	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	18	18469	332 442	
289	67	1110-0111-0301	Шкаф пожарный. Установка	изделие	9	3996	35 964	
290	68	248-307-0105 (основной ресурс)	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	1 шт.	9	32133	289 197	
			Подраздел 3.2. Насосная станция					
291	69	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	146547	146 547	
292	70	511-801-0136 (основной ресурс)	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 22,0 м3/ч, Н 30,0 м вод. ст.	1 шт.	1	6165274	6 165 274	Казахстан
			Раздел 4. Горячее водоснабжение					
293	71	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	3	6090	18 270	
294	72	245-401-0102 (основной ресурс)	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	1 шт.	3	13690	41 070	Казахстан
295	90	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,321	263	1 399	
296	91	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,321	201	1 070	
297	92	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2399	2 399	
298	93	244-301-0210 (основной ресурс)	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 м3/ч, Tmax 130°С	1 шт.	1	62948	62 948	
299	94	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	4703	4 703	
300	95	242-404-0604 (основной ресурс)	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	1 шт.	1	7410	7 410	
301	96	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	9069	27 207	
302	97	242-307-0201 (основной ресурс)	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	7636	7 636	
303	98	242-202-0301 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	5666	5 666	
304	99	242-301-1201 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	1695	1 695	

305	100	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	45712	45 712	
306	101	244-301-0105 (основной ресурс)	Счетчик горячей воды одноструйныйкласса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	1 шт.	1	22265	22 265	
307	102	242-404-0101 (основной ресурс)	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	11824	11 824	
308	103	242-307-0201 (основной ресурс)	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	7636	7 636	
309	104	242-202-0301 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	5666	5 666	
310	105	241-102-0110 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,2 мм	1 м	12,5	391	4 888	
311	106	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	122,94	708	87 042	
312	107	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	230	370	85 100	

			Итого:				15 905 727	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			789 429	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			402 588	
			машины и механизмы	Тенге			21 414	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			4 832	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 153 115	
			оборудование	Тенге			12 941 767	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			153	

Всего по локальной смете 2-01-00-06 15 905 727

			Локальная смета 2-01-00-07 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
313	10	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	230	377	86 710	
314	13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	190	370	70 300	
315	17	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	43405	130 215	
			Раздел 2. Канализация К3					
316	20	1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	7419971	5 936	

317	21	1106-0101-0101	Упор УН-1 (1шт.)	м3	1,25	9955	12 444	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,275	24364	31 064	Казахстан
318	26	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	3	32291	96 873	
			Раздел 3. Санитарно-технические приборы					
			Подраздел 3.1. Канализация К1					
319	27	1117-0501-0104	Умывальники. Установка	комплект	6	5821	34 926	
320	28	244-102-0501 (основной ресурс)	Мойка стальная эмалированнаяунифицированнаяГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	6	7059	42 354	Казахстан
321	29	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	6	2051	12 306	Казахстан
322	30	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	6	4077	24 462	
323	31	244-104-0404 (основной ресурс)	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	6	3735	22 410	
324	32	1117-0101-0108	Биде. Установка	комплект	2	8859	17 718	
325	33	244-101-0802 (основной ресурс)	Биде с переливом и без перелива размерами L 600 мм, В 350 мм	1 шт.	2	24358	48 716	Казахстан
326	34	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	2	4077	8 154	
327	35	244-104-0509 (основной ресурс)	Смеситель для биде набортный	1 шт.	2	6329	12 658	Казахстан
328	36	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка	комплект	24	10850	260 400	
329	37	244-101-0301 (основной ресурс)	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	24	53664	1 287 936	Казахстан
330	38	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	24	2051	49 224	Казахстан
331	39	1117-0401-0102	Писсуары напольные. Установка	комплект	2	21199	42 398	
332	40	244-101-0901 (основной ресурс)	Писсуар размерами L 360 мм, В 290 мм	1 комплект	2	19544	39 088	Казахстан
333	41	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	2	2051	4 102	Казахстан
334	42	1117-0101-0113	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	36	11535	415 260	
335	43	244-101-0103 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	1 шт.	4	20814	83 256	Казахстан
336	44	244-101-0101 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 шт.	32	13128	420 096	Казахстан
337	45	244-104-0101 (основной ресурс)	Пьедестал для умывальника	1 шт.	36	9054	325 944	Казахстан
338	46	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	36	4077	146 772	
339	47	244-104-0408 (основной ресурс)	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	36	6779	244 044	Казахстан

340	48	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	36	2051	73 836	Казахстан
341	49	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	шт.	7	4556	31 892	
342	50	244-102-0802 (основной ресурс)	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	1 шт.	7	26854	187 978	Казахстан
343	51	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	7	4077	28 539	
344	52	244-104-0507 (основной ресурс)	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	7	12456	87 192	Казахстан
345	53	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	7	2051	14 357	Казахстан
			Подраздел 3.2. Канализация К3					
346	54	1117-0501-0104	Умывальники. Установка	комплект	8	5821	46 568	
347	55	244-102-0501 (основной ресурс)	Мойка стальная эмалированнаяунифицированнаяГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	1 шт.	8	7059	56 472	Казахстан
348	56	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	8	2051	16 408	Казахстан
349	57	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	8	4077	32 616	
350	58	244-104-0404 (основной ресурс)	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	8	3735	29 880	
351	59	1117-0101-0113	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	3	11535	34 605	
352	60	244-101-0103 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 шт.	3	20814	62 442	Казахстан
353	61	244-104-0101 (основной ресурс)	Пьедестал для умывальника	1 шт.	3	9054	27 162	Казахстан
354	62	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	3	4077	12 231	
355	63	244-104-0408 (основной ресурс)	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	3	6779	20 337	Казахстан
356	64	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	3	2051	6 153	Казахстан

			Итого:				4 744 434	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 158 851	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			564 417	
			машины и механизмы	Тенге			31 343	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			9 769	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 554 240	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			220	

Всего по локальной смете 2-01-00-07 4 744 434

Локальная смета 4-01-00-01 Наружное электроосвещение								
			Раздел 2. Наружное освещение					
357	14	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	11651	11 651	
358	15	247-201-0103 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	9924	9 924	
359	16	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	16307	16 307	
360	17	247-204-0660 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2297	2 297	
361	18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8679	17 358	
362	19	247-204-0657 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	2271	4 542	
363	20	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	97461	97 461	
364	21	515-301-0268 (основной ресурс)	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601С-3474-УХЛ4, прим.	1 шт.	1	187107	187 107	Казахстан
365	22	1308-0201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	46	36342	1 671 732	
366	23	243-903-7401 (основной ресурс)	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	1 шт.	46	17473	803 758	
			Раздел 3. Опора наружного освещения НФГ-6,0-05-ц - 11 шт.					
367	24	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	9	31491	283 419	
368	25	212-101-0501 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,7	26359	71 169	Казахстан
369	26	247-306-0103 (основной ресурс)	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм НФГ 6,0-0,5ц 60/126, толщиной 3 мм, высотой 6000 мм, диаметром 60/126 мм, прим.	1 шт.	9	73637	662 733	Казахстан
370	27	291-003-0017 (основной ресурс) (кпл)	Кронштейн 1.К1-1.0-1.0-ф1	1 шт.	9	14418,74	129 769	
371	28	261-404-0566 (основной ресурс)	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	1 т	0,162	476911	77 260	

372	29	1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	15924	143 316	
373	30	252-207-3980 (основной ресурс)	Разветвительная коробка У994	1 шт.	9	1175	10 575	
374	31	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0108	657002	7 096	
375	32	241-207-0206 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	1 м	10,8	331	3 575	
376	33	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	72	378	27 216	
377	34	243-105-0501 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	72	326	23 472	Казахстан
378	35	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	9	14756	132 804	
379	36	247-103-0231 (основной ресурс)	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	9	37362	336 258	
			Раздел 4. Опора наружного освещения НФГ-8,0-05-ц - 4 шт.					
380	37	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	6	31491	188 946	
381	38	212-101-0501 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3,24	26359	85 403	Казахстан
382	39	247-306-0105 (основной ресурс)	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм НФГ 8,0-0,5ц 60/146, толщиной 3 мм, высотой 8000 мм, диаметром 60/146 мм, прим.	1 шт.	6	104814	628 884	Казахстан
383	40	291-003-0017 (основной ресурс) Коб=1,012 (кпл)	Кронштейн 1.К1-1.0-1.0-ф1	1 шт.	6,072	14418,74	87 551	
384	41	261-404-0566 (основной ресурс)	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	1 т	0,198	476911	94 428	
385	42	1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	15924	95 544	
386	43	252-207-3980 (основной ресурс)	Разветвительная коробка У994	1 шт.	6	1175	7 050	
387	44	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0072	657002	4 730	
388	45	241-207-0206 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	1 м	7,2	331	2 383	
389	46	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	378	22 680	
390	47	243-105-0501 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	60	326	19 560	Казахстан
391	48	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	6	14756	88 536	
392	49	247-103-0237 (основной ресурс)	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-130-К/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	6	63193	379 158	

			Раздел 5. Опора наружного освещения НФГ-10,0-05-ц - 8 шт.					
393	50	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	8	31491	251 928	
394	51	212-101-0501 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	10,24	26359	269 916	Казахстан
395	52	247-306-0618 (основной ресурс)	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения НФГ 10-3 75/175, толщиной 3 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/175 мм	1 шт.	8	126116	1 008 928	
396	53	291-003-0020 (основной ресурс) (кпл)	Кронштейн 14П1-0,2-Ф3-ц	1 шт.	8	14418,74	115 350	
397	54	261-404-0566 (основной ресурс)	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	1 т	0,92	476911	438 758	
398	55	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0128	657002	8 410	
399	56	241-207-0205 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	12,8	239	3 059	
400	57	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	88	378	33 264	
401	58	243-105-0501 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	88	326	28 688	Казахстан
402	59	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	14756	118 048	
403	60	247-104-0270 (основной ресурс)	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Урал LED-140 (Extra Wide), мощность 140 Вт, IP65	1 шт.	8	68703	549 624	
			Раздел 6. Заземляющие устройства опор НО					
404	61	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	23	7590	174 570	
405	62	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	46	1422	65 412	

			Итого:				9 501 607	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 717 351	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 324 186	
			машины и механизмы	Тенге			450 959	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			146 783	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			6 146 190	
			оборудование	Тенге			187 107	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			544	

Всего по локальной смете 4-01-00-01 9 501 607

			Раздел 1. Сети электроснабжения 10кВ					
406	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	39437	39 437	
407	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	114599	114 599	
408	3	515-102-0806 (основной ресурс)	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	7093606	7 093 606	
409	4	252-205-2311 (основной ресурс)	Разрядник мультикамерный MCR 20	1 шт.	3	89530	268 590	
410	5	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	7590	227 700	
411	6	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	1422	49 770	
412	7	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6231	6 231	
413	8	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20,3	1303	26 451	
			Итого:				7 826 384	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			258 329	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			126 014	
			машины и механизмы	Тенге			62 859	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			18 064	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			411 590	
			оборудование	Тенге			7 093 606	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			53	

Всего по локальной смете 4-02-01-02 7 826 384

			Локальная смета 4-02-01-02 Фундамент под ДЭС					
			Раздел 1. Раздел без наименования					
414	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,1456	484	5 394	
415	2	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,904	80	472	
416	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,904	619	3 655	
417	4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	11,45	9019	103 268	
			неучтенные ресурсы					

		211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	13,1675	5947	78 307	Казахстан
418	**5**	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,7**	**9955**	**6 969**	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,714	25788	18 413	Казахстан
419	**6**	**1106-0101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,91**	**13685**	**39 823**	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,95365	26775	79 084	Казахстан
420	**7**	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0159**	**349152**	**5 552**	**Казахстан**
421	**8**	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,1448**	**445275**	**64 476**	
422	**9**	**1106-0101-0101**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**9,75**	**9955**	**97 061**	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	9,945	25788	256 462	Казахстан
423	**10**	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00598**	**1067996**	**6 387**	
			неучтенные ресурсы					
		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00598	1179654	7 054	Казахстан

			Итого:				**772 377**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**135 540**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**67 430**	
			машины и механизмы	Тенге			**106 876**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**28 217**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**529 960**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**43**	

Всего по локальной смете 4-02-01-02 **772 377**

			Локальная смета 4-02-01-03 Фундамент под КТПН					
424	**1**	**1101-0101-0361**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**7,7184**	**484**	**3 736**	
425	**2**	**1101-0104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,392**	**80**	**351**	
426	**3**	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,392**	**619**	**2 719**	
427	**4**	**1108-0101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**8,54**	**9019**	**77 022**	
			неучтенные ресурсы					
		211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,821	5947	58 405	Казахстан

428	5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45	9955	4 480	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,459	25788	11 837	Казахстан
429	6	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,85	13685	25 317	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,87775	26775	50 277	Казахстан
430	7	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	349152	3 701	Казахстан
431	8	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,09206	445275	40 992	
432	9	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	7,4	9955	73 667	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7,548	25788	194 648	Казахстан

			Итого:				547 152	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			93 845	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			46 685	
			машины и механизмы	Тенге			78 223	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			20 735	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			375 084	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			31	

Всего по локальной смете 4-02-01-03 547 152

			Локальная смета 6-03-00-01. Блочно-модульная котельная					
433	1	513-105-0108 (основной ресурс)	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на жидком топливе тепловая мощность 2х250=500 кВт, размер 6000х2400х2700 мм	1 комплект	1	14127505	14 127 505	Казахстан

			Итого:				14 127 505	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			0	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0	
			машины и механизмы	Тенге			0	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			0	
			оборудование	Тенге			14 127 505	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	

Всего по локальной смете 6-03-00-01 14 127 505

			Локальная смета 6-05-00-01. Резервуар подземный емкостью 10 м3 -2 шт					
			Раздел 1. Земляные работы					

434	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	298	484	144 232	
435	2	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	264	80	21 120	
436	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	264	619	163 416	
437	4	414-104-0101	Лишний грунт. Погрузка	1 т	47,6	607	28 893	
438	5	412-102-0207 Коб=7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	333,2	54	17 993	
439	6	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	8,4	9490	79 716	
			неучтенные ресурсы					
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,24	6605	61 030	Казахстан
440	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,5	3201	49 616	
			неучтенные ресурсы					
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	18,91	8823	166 843	Казахстан
			Раздел 2. Фундамент					
441	8	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	12,6	13685	172 431	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	12,789	26998	345 277	Казахстан
442	9	214-210-0201 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,30456	349832	106 545	Казахстан
443	10	214-101-0201 (основной ресурс) Коб=2	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,19782	342079	67 670	Казахстан
444	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	9955	21 901	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,244	26359	59 150	Казахстан
445	12	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,11688	111410	13 022	
			неучтенные ресурсы					
		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,11688	1179654	137 878	Казахстан
446	13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21	4193	88 053	
			Раздел 3. Колодец					
447	14	1105-0201-0301	Колодцы. Устройство монолитного днища	м3 железобетона	0,9	40031	36 028	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,9936	26775	26 604	Казахстан
448	15	214-210-0201 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0168	349832	5 877	Казахстан
449	16	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	61743	370 458	
			неучтенные ресурсы					

		212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	6,09	26775	163 060	Казахстан
450	17	214-210-0201 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2216	349832	77 523	Казахстан
451	18	1129-0164-0103	Перекрытия плоские из монолитного железобетона. Устройство (Крышка колодца)	м3 бетона в конструкции	1,26	180127	226 960	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,2789	26775	34 243	Казахстан
452	19	214-201-0102 (основной ресурс) Коб=2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,06924	382168	26 461	Казахстан
453	20	214-210-0201 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,011	349832	3 848	Казахстан
454	21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,2	4193	80 506	

			Итого:				2 796 354	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			855 599	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			422 023	
			машины и механизмы	Тенге			379 847	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			87 627	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 514 020	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			46 886	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			212	

Всего по локальной смете 6-05-00-01 2 796 354

			Локальная смета 7-01-00-01 Генеральный план					
			Раздел 4. МАФ					
455	16	8601-0302-0306	Скамья антивандальная	шт.	30	71259	2 137 770	
456	17	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	30	18055	541 650	
457	18	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	3	222038	666 114	
458	19	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	4	175469	701 876	
459	27	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	2	328596	657 192	
460	28	8601-0104-0509	Качалка на пружине "Лодка"	комплект	1	226677	226 677	
461	29	8601-0102-0101	Горка "Мини"	комплект	1	392899	392 899	
462	30	8601-0102-0201	Горка из бревен	конструкция	1	161544	161 544	
463	31	8601-0106-0406	Веранда "Ручеек"	комплект	2	3138645	6 277 290	
464	32	8601-0103-0304	Лазалка "Стенка"	комплект	2	125537	251 074	
465	33	8601-0102-0115	Горка «Паровоз»	комплект	1	544353	544 353	
466	34	8601-0103-0201	Лестница-лиана	шт.	2	84642	169 284	
467	35	8601-0113-0107	Детский игровой комплекс (5,860 м х 3,240 м х 2,700 м)	комплект	1	3067978	3 067 978	
468	36	8601-0201-0112	Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)	комплект	1	413036	413 036	
469	37	8601-0216-0115	Тренажер детский "Скороход"	комплект	2	231573	463 146	

470	38	8601-0201-0111	Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом	комплект	2	767539	1 535 078	
471	39	8601-0201-0109	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	959578	959 578	
472	40	8601-0203-0102	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	1	622183	622 183	
473	41	8601-0216-0113	Тренажер "Велотренажер и штурвал"	комплект	1	222668	222 668	
474	42	8601-0201-0105	Гимнастический комплекс (для детей старших классов)	комплект	1	516917	516 917	
475	43	8601-0202-0101	Турник разновысокий	комплект	1	219908	219 908	
476	44	8601-0213-0101	Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	1	175055	175 055	
477	45	8601-0209-0105	Стойка баскетбольная (2 шт) (600х500х1500)	комплект	2	253912	507 824	
478	46	8601-0210-0102	Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	2	198459	396 918	
479	47	8601-0805-0103	Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	2	393847	787 694	
			Подраздел 5.1. Тип - 1					
480	51	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2621	453	1 187 313	
			неучтенные ресурсы					
		212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	255,8096	24534	6 276 033	Казахстан
		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0283068	194583	5 508	Казахстан
			Подраздел 5.2. Тип - 2					
481	57	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,335	3107	63 181	
			неучтенные ресурсы					
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	22,3685	6605	147 744	Казахстан
482	58	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	406,7	5140	2 090 438	
483	59	255-102-0605 (основной ресурс)	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	202,259	3572	722 469	Казахстан
			Подраздел 5.5. Тип - 5					
484	72	1147-0402-0201	Покрытие спортивное рулонное, толщина 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	2381,4	4891	11 647 427	
			неучтенные ресурсы					
		233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2429,028	11311	27 474 736	Казахстан
			Подраздел 5.6. Тип - 6					
485	79	1111-0101-3701	Устройство искусственного газона	м2 покрытия	2400	2010	4 824 000	
486	80	291-002-0032 (основной ресурс) Коб=1,012 (кпл)	Рулонная искусственная трава Н=40 мм	1 м2	2437,8068	1774,61	4 326 167	
			Раздел 6. Озеленение					
487	82	1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	26	26900	699 400	

			Итого:				82 080 122	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			17 049 438	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			8 448 897	
			машины и механизмы	Тенге			1 660 666	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			338 624	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			62 162 740	
			оборудование	Тенге			1 207 278	

			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			3 795	

Всего по локальной смете 7-01-00-01 82 080 122

			Итого по акту:				256 457 587,69	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			57 099 921	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			28 474 949	
			машины и механизмы	Тенге			3 702 274	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			934 691	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			134 010 691	
			оборудование	Тенге			61 597 816	
			перевозки	Тенге			46 886	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			12 054	

Всего по акту	**256 457 587,69**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%)	11 107 006,99
Итого с общеплощадочными затратами	**205 966 778,68**
Сметная прибыль (5%)	10 298 338,93
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**13 378 229,73**
Итого в ценах 2023 г.	**291 241 163,34**
Итого в текущих ценах 2024 г. К-1,075	**313 084 250,59**
НДС (12%)	**37 570 110,07**
Итого по акту	**350 654 360,67**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,97999999967	**343 641 273,34**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нур-Шапагат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**