Генеральный подрядчик: **ТОО «BIGLOBAL»**
Подрядчик: **ТОО «МИДЭС Строй»**
Наименование строительства и его адрес: Легкоатлетический спортивный комплекс, расположенный в г.Астана, район "Есиль", пересечение проспекта Тұран и улиц Бұхар жырау, Б51 (проектное наименование)
Договор № АБК1/ПОД/ЛАСК/112 от 13.02.2019г.

АКТ
выполненных работ
за сентябрь 2020 года

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Материал		Работа		ВСЕГО с НДС 12%, тенге
				Цена за ед.	Сумма	Цена за ед.	Сумма	
	Насосная станция водоснабжения			-	-	-	-	-
	1. Насосное оборудование				-		-	-
1	Мембранный напорный бак V=800л DL 1000 CE (A282L62), ELBI	компл	4	760 008	3 040 032	174 800	699 200	3 739 232
2	Предохранительный клапан	компл	4	25 427	101 708	5 849	23 396	125 104
3	Виброизолирующая опора	шт	6	7 500	45 000	3 000	18 000	63 000
4	Виброкомпенсаторы 150	шт	2	26 255	52 510	5 251	10 502	63 012
	2. Трубопроводы и запорная арматура			-	-	-	-	-
	В1 Хозяйственно-питьевой водопровод			-	-	-	-	-
1	Труба электросварная оцинкованная Ø159х4	м	14	4 278	59 892	2 000	28 000	87 892
2	Труба электросварная оцинкованная Ø76х3,5	м	6	2 997	17 982	2 000	12 000	29 982
3	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 200 Ру=16бар	шт	2	308 742	617 484	61 749	123 498	740 982
4	Задвижка с обрезиненным клином Ру=16бар; Ду=200мм	шт	2	153 930	307 860	30 000	60 000	367 860
5	Затвор дисковый поворотный с корпусом из высокопрочного чугуна с ручным редукторным приводом и отверстиями для установки между фланцами. Футеровка-этиленпропилен. Диск из чугуна, покрытого полиамидом Ру=16бар; Ду=150мм	шт	3	401 877	1 205 631	92 432	277 296	1 482 927
6	Обратный клапан с фланцами Ру=16бар; Ду=150мм	шт	2	211 732	423 464	42 347	84 694	508 158
7	Кран шаровой под приварку JiP-WW Ду=65мм	шт	1	65 599	65 599	13 205	13 205	78 804
8	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой Ру=16бар; Ду=50мм	шт	4	34 643	138 572	7 968	31 872	170 444
9	Кран шаровой спускной Ду=15мм	шт	4	3 103	12 412	931	3 724	16 136
10	Водомерный узел:	компл		-	-	-	-	-
	е) Фильтр сетчатый чугунный фл 100 Ру=16бар	шт	1	88 889	88 889	20 445	20 445	109 334
11	Задвижка с обрезиненным клином Ру=16бар; Ду=100мм	шт	2	78 450	156 900	15 000	30 000	186 900
12	Задвижка с обрезиненным клином Ру=16бар; Ду=150мм	шт	1	114 780	114 780	20 000	20 000	134 780
13	Фланец 1-65-16 Вст3сп	шт	2	2 412	4 824	724	1 448	6 272
14	Фланец 1-150-16 Вст3сп	шт	8	9 866	78 928	2 270	18 160	97 088
15	Болт М 16х70,58	шт	48	124	5 952	29	1 392	7 344
16	Гайка М 16.05	шт	48	31	1 488	8	384	1 872
17	Тройник ОЦ 159х4-ст20	шт	3	12 534	37 602	3 760	11 280	48 882
18	Отвод ОЦ 90° 159х4-ст20	шт	7	8 664	60 648	2 599	18 193	78 841
19	Переход ОЦ 159х4-108х4	шт	2	2 543	5 086	763	1 526	6 612
20	Резьба Ду50	шт	8	452	3 616	136	1 088	4 704
21	Отвод ОЦ 90° 159х4-ст20	шт	6	8 664	51 984	2 599	15 594	67 578
22	Тройник ОЦ 159х4-ст20	шт	3	12 534	37 602	3 760	11 280	48 882
23	Тройник ОЦ 76х3.5-ст20	шт	3	3 240	9 720	972	2 916	12 636
24	Переходной тройник ОЦ 159х4-108х4.0-ст20	шт	2	8 350	16 700	3 760	7 520	24 220
25	Переходной тройник ОЦ 159х4-76х3.5-ст20	шт	1	12 534	12 534	3 760	3 760	16 294
26	Фланец 1-100-16 Вст3сп	шт	6	3 966	23 796	913	5 478	29 274
27	Эксцентрический переход ОЦ 76х3.5-57х3.5-ст20	шт	4	5 086	20 344	1 526	6 104	26 448
28	Концентрический переход ОЦ 219х4.5-159х4-ст20	шт	1	11 187	11 187	3 356	3 356	14 543
29	Прокладка А-150-25-ТМКЩ	шт	4	102	408	36	144	552
30	Прокладка А-65-25-ТМКЩ	шт	2	82	164	19	38	202
31	Окраска стыков стальных труб лак БТ-177	м2	20	1 526	30 520	351	7 020	37 540
32	Швеллер 20	кг	111	335	37 185	101	11 211	48 396
33	Металл разный	кг	5	3 000	15 000	900	4 500	19 500
34	Анкерный болт М14 L=100 мм	шт	22	124	2 728	37	814	3 542
35	Гибкая трубчатая изоляция 13 для труб Ø160	м	14	1 667	23 338	384	5 376	28 714
36	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø108	м	30		-	181	5 430	5 430
37	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø76	м	6		-	115	690	690
38	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø57	м	21		-	66	1 386	1 386
39	Лента K-Flex	м	79	256	20 224	500	39 500	59 724
40	Клей	кг	5	4 418	22 090	500	2 500	24 590
	К3. Производственная канализация			-	-	-	-	-
1	Труба электросварная оцинкованная 219х4	м	30	17 636	529 080	3 000	90 000	619 080
2	Труба электросварная оцинкованная 159х4	м	12	10 070	120 840	3 000	36 000	156 840
3	Труба электросварная оцинкованная 108х4	м	82	5 438	445 916	2 000	164 000	609 916
4	Труба электросварная оцинкованная Ø57х3,5	м	50	1 208	60 400	1 500	75 000	135 400
5	Кран шаровой под приварку JiP-WW Ру=40бар; Ду=50мм	шт	1	34 643	34 643	7 968	7 968	42 611
6	Кран шаровой под приварку JiP-WW Ру=25бар; Ду=32мм	шт	1	20 228	20 228	6 068	6 068	26 296
7	Обратный клапан Ру=10бар; Ду=200мм	шт	1	565 317	565 317	15 000	15 000	580 317
8	Обратный клапан Ру=10бар; Ду=100мм	шт	2	171 581	343 162	15 000	30 000	373 162
9	Обратный клапан Ру=16бар; Ду=50мм	шт	1	54 453	54 453	10 891	10 891	65 344
10	Обратный клапан Ру=16бар; Ду=32мм	шт	1	12 790	12 790	5 243	5 243	18 033
11	Фланец 1-200-16	шт	1	18 153	18 153	4 500	4 500	22 653
12	Фланец 1-159-16	шт	1	11 560	11 560	3 468	3 468	15 028
13	Фланец 1-100-16	шт	3	6 900	20 700	2 070	6 210	26 910
14	Болт М16х70	шт	12	124	1 488	29	348	1 836
15	Гайка М16.05	шт	12	31	372	8	96	468
16	Отвод 90° 219х4-ст20	шт	3	11 829	35 487	3 549	10 647	46 134
17	Отвод 90° 159х4-ст20	шт	3	10 696	32 088	3 209	9 627	41 715
18	Отвод 90° 108х4-ст20	шт	9	3 580	32 220	1 074	9 666	41 886
19	Отвод 90° 57х2.8-ст20	шт	3	590	1 770	177	531	2 301
20	Переход 219х159	шт	1	11 800	11 800	3 540	3 540	15 340
21	Уголок 45х45х4	кг	88	328	28 864	98	8 624	37 488
22	Окраска эмалью ПФ-115 - 2 слоя по грунтовке ГФ-021 - 1 слой	м2	56	763	42 728	176	9 856	52 584
23	Бак разрыва струи	компл	4	72 800	291 200	21 840	87 360	378 560
24	Погружной дренажный насос Unilift KP 350 A1 Q=2,02 л/с, напор H=6,1 м, N=0,70 кВт, 1 ~230 V	компл	1	128 007	128 007	29 442	29 442	157 449
25	Дренажный насос Grundfos DP10.50.15.E.2.50B Q=34 м3/ч, напор H=8,61 м, N=2,2 кВт, 1~380 V	компл	1	760 603	760 603	174 939	174 939	935 542
26	Крепление трубопровода	кг	300	3 000	900 000	650	195 000	1 095 000
	В2. Противопожарный водопровод			-	-	-	-	-
1	Трубопровод из стальных электросварных труб Ø219х4,5	м	14	8 818	123 452	3 000	42 000	165 452
2	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб с фасонными частями Ду=15	м	1	547	547	500	500	1 047
3	Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной разборный муфтовый Ру=69 бар; Ду=15 мм	шт	2	12 597	25 194	3 779	7 558	32 752
4	Фланец 1-100-16 ВСт3сп	шт	6	3 966	23 796	913	5 478	29 274
5	Диафрагма под фланец 1-100-16	шт	8	32 400	259 200	9 720	77 760	336 960
6	Отвод 90° 108х4.5-ст20	шт	9	2 085	18 765	626	5 634	24 399
7	Равнопроходной тройник 219х6 - ст20	шт	1	12 917	12 917	2 971	2 971	15 888
8	Концентрический переход К 219х6-108х4-ст20	шт	2	4 984	9 968	1 147	2 294	12 262
9	Прокладка А-100-25-ТМКЩ	шт	5	82	410	19	95	505

10	Виброкомпенсаторы 100	шт	4	16 044	64 176	4 813	19 252	83 428
11	Швеллер 20	кг	57	335	19 095	101	5 757	24 852
12	Металл разный	кг	5	3 000	15 000	900	4 500	19 500
13	Окраска стальных труб эмалью ПФ-115 - 2 слоя по грунтовке ГФ-021 - 1 слой	м2	24	763	18 312	176	4 224	22 536
	В1.Хоз-питьевой водопровод (магистрали)			-	-	-	-	-
1	Труба электросварная оцинкованная 159х4	м	45	4 278	192 510	2 000	90 000	282 510
2	Труба электросварная оцинкованная Ø108х4	м	12	2 915	34 980	2 000	24 000	58 980
3	Труба электросварная оцинкованная 76х3.5	м	45	2 997	134 865	2 000	90 000	224 865
4	Трубы стальные водогазопроводные оц 40х3.2	м	30	1 880	56 400	1 500	45 000	101 400
5	Трубы стальные водогазопроводные оц 32х3.2	м	30	1 259	37 770	1 000	30 000	67 770
6	Трубы стальные водогазопроводные оц Ду=25	м	49	812	39 788	1 000	49 000	88 788
7	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=25 бар; Ду=150мм	шт	1	252 978	252 978	75 893	75 893	328 871
8	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=25 бар; Ду=100мм	шт	2	85 583	171 166	25 675	51 350	222 516
9	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=25 бар; Ду=65мм	шт	1	65 599	65 599	13 205	13 205	78 804
10	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=40 бар; Ду=50мм	шт	1	34 643	34 643	7 968	7 968	42 611
11	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=40 бар; Ду=40мм	шт	4	26 494	105 976	7 968	31 872	137 848
12	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=40 бар; Ду=32мм	шт	1	20 228	20 228	6 068	6 068	26 296
13	Отвод 90° 57х3,5 - ст20	шт	6	590	3 540	136	816	4 356
14	Отвод 90° 32х3.2-ст20	шт	3	420	1 260	126	378	1 638
15	Отвод 90° 25х2.5-ст20	шт	7	276	1 932	83	581	2 513
16	Переход 159х4-57х3-ст20	шт	1	2 543	2 543	763	763	3 306
17	Переход 108х4-89х4-ст20	шт	1	3 031	3 031	909	909	3 940
18	Переход 57х3-32х3-ст20	шт	1	372	372	112	112	484
19	Переход 32х3-25х3-ст20	шт	1	257	257	77	77	334
20	Переход 25х3-20х3-ст20	шт	1	252	252	76	76	328
21	Тройник 159х4-25х3-ст20	шт	1	12 534	12 534	3 760	3 760	16 294
22	Тройник 159х4-108х4-ст20	шт	1	12 534	12 534	3 760	3 760	16 294
23	Тройник 57х3-15х2-ст20	шт	1	1 524	1 524	457	457	1 981
24	Тройник 57х3-20х3-ст20	шт	16	1 524	24 384	457	7 312	31 696
25	Тройник 57х3-25х3-ст20	шт	4	1 524	6 096	457	1 828	7 924
26	Тройник 32х3-15х2-ст20	шт	3	1 512	4 536	454	1 362	5 898
27	Тройник 32х3-20х3-ст20	шт	9	1 512	13 608	454	4 086	17 694
28	Тройник 25х3-15х2-ст20	шт	3	1 260	3 780	378	1 134	4 914
29	Тройник 25х3-20х3-ст20	шт	7	1 260	8 820	378	2 646	11 466
30	Тройник 108х4-20х3-ст20	шт	2	5 040	10 080	1 512	3 024	13 104
31	Тройник 108х4-25х3-ст20	шт	5	5 040	25 200	1 512	7 560	32 760
32	Тройник 108х4-40х3-ст20	шт	2	5 040	10 080	1 512	3 024	13 104
33	Тройник 108х4-57х3-ст20	шт	2	5 040	10 080	1 512	3 024	13 104
34	Тройник 89х4-25х3-ст20	шт	1	2 970	2 970	891	891	3 861
35	Тройник 89х4-40х3-ст20	шт	2	2 970	5 940	891	1 782	7 722
36	Гибкая трубчатая изоляция 13 для труб Ø159	м	45	3 151	141 795	945	42 525	184 320
37	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø108	м	51		-	181	9 231	9 231
38	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø76	м	45	722	32 490	100	4 500	36 990
39	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø57	м	60		-	66	3 960	3 960
40	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø40	м	30	349	10 470	100	3 000	13 470
41	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø35	м	19		-	39	741	741
42	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø25	м	60	262	15 720	79	4 740	20 460
43	Лента K-Flex	м	381	256	97 536	500	190 500	288 036
44	Клей	кг	20	4 418	88 360	500	10 000	98 360
45	Окраска лаком БТ -177	м2	85	1 526	129 710	351	29 835	159 545
46	Крепление трубопровода	кг	250	3 000	750 000	650	162 500	912 500
	Т3. Трубопровод горячего водоснабжения (магистрали)			-	-	-	-	-
1	Труба электросварная оцинкованная Ø89х4,5	м	35	2 260	79 100	2 000	70 000	149 100
2	Труба электросварная оцинкованная Ø76х3,5	м	27	2 997	80 919	2 000	54 000	134 919
3	Трубы стальные водогазопроводные оц Ø40х3,2	м	30	1 880	56 400	1 500	45 000	101 400
4	Трубы стальные водогазопроводные оц 32х3.2	м	30	1 259	37 770	1 000	30 000	67 770
5	Трубы стальные водогазопроводные оц 25х2.5	м	55	974	53 570	1 000	55 000	108 570
6	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=25 бар; Ду=100мм	шт	1	85 583	85 583	25 675	25 675	111 258
7	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=25 бар; Ду=80мм	шт	1	85 279	85 279	20 277	20 277	105 556
8	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=25 бар; Ду=65мм	шт	1	65 599	65 599	13 205	13 205	78 804
9	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=40 бар; Ду=50мм	шт	5	34 643	173 215	7 968	39 840	213 055
10	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=40 бар; Ду=32мм	шт	1	20 228	20 228	6 068	6 068	26 296
11	Кран шаровой спускной Ду=15мм		6	3 103	18 618	931	5 586	24 204
12	Отвод 90° 57х3,5 - ст20	шт	5	590	2 950	136	680	3 630
13	Отвод 90° 32х3.2-ст20	шт	4	420	1 680	126	504	2 184
14	Отвод 90° 25х2.5-ст20	шт	2	276	552	83	166	718
15	Переход 108х4-57х3-ст20	шт	1	3 031	3 031	909	909	3 940
16	Переход 89х4-25х3-ст21	шт	1	1 050	1 050	315	315	1 365
17	Переход 108х4-89х4-ст20	шт	1	3 031	3 031	909	909	3 940
18	Переход 89х4-57х3-ст20	шт	4	1 050	4 200	315	1 260	5 460
19	Переход 89х4-40х3-ст20	шт	2	1 050	2 100	315	630	2 730
20	Тройник 89х4-25х3-ст20	шт	7	2 970	20 790	891	6 237	27 027
21	Тройник 89х4-20х3-ст20	шт	2	2 970	5 940	891	1 782	7 722
22	Тройник 57х3-15х2-ст20	шт	4	1 524	6 096	457	1 828	7 924
23	Тройник 57х3-20х3-ст20	шт	11	1 524	16 764	457	5 027	21 791
24	Тройник 57х3-25х3-ст20	шт	4	1 524	6 096	457	1 828	7 924
25	Тройник 32х3-15х2-ст20	шт	2	1 512	3 024	454	908	3 932
26	Тройник 32х3-20х3-ст20	шт	7	1 512	10 584	454	3 178	13 762
27	Тройник 25х3-15х2-ст20	шт	3	1 260	3 780	378	1 134	4 914
28	Тройник 25х3-20х3-ст20	шт	7	1 260	8 820	378	2 646	11 466
29	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø89	м	22		-	110	2 420	2 420
30	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø89	м	13	478	6 214	110	1 430	7 644
31	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø76	м	27	722	19 494	100	2 700	22 194
32	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø57	м	90		-	66	5 940	5 940
33	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø40	м	30	349	10 470	100	3 000	13 470
34	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø32	м	30	314	9 420	100	3 000	12 420
35	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø28	м	31		-	33	1 023	1 023
36	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø28	м	24	143	3 432	33	792	4 224
37	Лента K-Flex	м	454	256	116 224	500	227 000	343 224
38	Клей	кг	24	4 418	106 032	500	12 000	118 032
39	Окраска лаком БТ-177	м2	75	1 526	114 450	351	26 325	140 775
40	Крепление трубопровода	кг	250	3 000	750 000	650	162 500	912 500
	Т4. Трубопровод циркуляционной сети горячего водоснабжения (магистрали)			-	-	-	-	-
1	Труба электросварная оцинкованная 76х3.5	м	45	2 997	134 865	2 000	90 000	224 865
2	Труба электросварная оцинкованная Ø57х3,5	м	142	1 208	171 536	1 500	213 000	384 536
3	Трубы стальные водогазопроводные оц 32х3.2	м	102	1 259	128 418	1 000	102 000	230 418
4	Трубы стальные водогазопроводные оц 25х2.5	м	58	974	56 492	1 000	58 000	114 492
5	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб оцинкованных с фасонными частями Ду=20	м	103	812	83 636	1 000	103 000	186 636
6	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=40 бар; Ду=50мм	шт	3	34 643	103 929	7 968	23 904	127 833
7	Кран шаровой под приварку JIP-WW Ру=40 бар; Ду=32мм	шт	2	20 228	40 456	6 068	12 136	52 592
8	Кран шаровой спускной Ду=15мм	шт	6	3 103	18 618	931	5 586	24 204
9	Автоматический воздухоотводчик	шт	5	2 749	13 745	825	4 125	17 870
10	Отвод 90° 76х3.5-ст20	шт	1	1 032	1 032	310	310	1 342
11	Отвод 90° 32х3.2-ст20	шт	6	420	2 520	126	756	3 276
12	Отвод 90° 25х2.5-ст20	шт	4	276	1 104	83	332	1 436
13	Отвод 90° 20х2.5-ст20	шт	14	240	3 360	72	1 008	4 368
14	Переход 76х4-32х3-ст20	шт	1	708	708	212	212	920

15	Переход 57х4-25х3-ст20	шт	1	372	372	112	112	484
16	Переход 32х3-25х3-ст20	шт	1	257	257	77	77	334
17	Переход 25х3-20х2-ст20	шт	1	252	252	76	76	328
18	Тройник 76х4-57х4-ст20	шт	1	3 240	3 240	972	972	4 212
19	Тройник 57х3-32х3-ст20	шт	1	1 524	1 524	457	457	1 981
20	Тройник 57х3-20х3-ст20	шт	1	1 524	1 524	457	457	1 981
21	Тройник 25х3-20х3-ст20	шт	1	1 260	1 260	378	378	1 638
22	Окраска лаком БТ -177	м2	75	1 526	114 450	351	26 325	140 775
23	Гибкая трубчатая изоляция 09х76	м	45	722	32 490	100	4 500	36 990
24	Гибкая трубчатая изоляция 09х57	м	31		-	66	2 046	2 046
25	Гибкая трубчатая изоляция 09х57	м	142	285	40 470	66	9 372	49 842
26	Гибкая трубчатая изоляция 09х48	м	60		-	49	2 940	2 940
27	Гибкая трубчатая изоляция 09х35	м	102	314	32 028	94	9 588	41 616
28	Гибкая трубчатая изоляция 09х28	м	8		-	33	264	264
29	Гибкая трубчатая изоляция 09х28	м	25	143	3 575	33	825	4 400
30	Гибкая трубчатая изоляция 09х22	м	134	262	35 108	79	10 586	45 694
31	Лента K-Flex	м	601	256	153 856	500	300 500	454 356
32	Клей	кг	32	4 418	141 376	500	16 000	157 376
33	Крепление трубопровода	кг	200	3 000	600 000	650	130 000	730 000
	В1. Водопроводы хоз.питьевого водоснабжения			-	-	-	-	-
1	Трубы полипропиленовые в комплекте с фасонными деталями Ø20х2,8	м	566	242	136 972	600	339 600	476 572
2	Трубы полипропиленовые в комплекте с фасонными деталями Ø25х3,5	м	183	417	76 311	600	109 800	186 111
3	Трубы полипропиленовые в комплекте с фасонными деталями Ø32х4,5	м	34	684	23 256	600	20 400	43 656
4	Трубы стальные ВГП оцинкованные Ø15	м	50	522	26 100	1 000	50 000	76 100
5	Трубы стальные ВГП оцинкованные Ø20	м	492	677	333 084	1 000	492 000	825 084
6	Трубы стальные ВГП оцинкованные Ø25	м	159	974	154 866	1 000	159 000	313 866
7	Трубы стальные ВГП оцинкованные Ø32	м	150	1 259	188 850	1 000	150 000	338 850
8	Трубы стальные ВГП оцинкованные Ø40	м	6	1 567	9 402	1 500	9 000	18 402
9	Хомут для крепления Ø50	шт	5	146	730	34	170	900
10	Хомут для крепления Ø40	шт	6	131	786	30	180	966
11	Хомут для крепления Ø32	шт	24	115	2 760	27	648	3 408
12	Хомут для крепления Ø25	шт	60	114	6 840	27	1 620	8 460
13	Хомут для крепления Ø20	шт	124	106	13 144	25	3 100	16 244
14	Хомут для крепления Ø15	шт	17	106	1 802	32	544	2 346
15	Цанги для крепления хомутов	шт	678	24	16 272	6	4 068	20 340
16	Гибкая подводка L=0,6м Ø15	шт	408	1 119	456 552	258	105 264	561 816
17	Гибкая трубчатая изоляция 09х48	м	131		-	49	6 419	6 419
18	Гибкая трубчатая изоляция 09х35	м	184		-	39	7 176	7 176
19	Гибкая трубчатая изоляция 09х28	м	267		-	33	8 811	8 811
20	Гибкая трубчатая изоляция 09х28	м	69	143	9 867	33	2 277	12 144
21	Гибкая трубчатая изоляция 09х22	м	420		-	25	10 500	10 500
22	Гибкая трубчатая изоляция 09х22	м	898	108	96 984	25	22 450	119 434
23	Гибкая трубчатая изоляция 09х18	м	50	108	5 400	25	1 250	6 650
24	Кран поливочный внутренний (комплектно):			-	-	-	-	-
	1. Кран шаровой Ø15	шт	41	1 376	56 416	317	12 997	69 413
25	Кран шаровой Ø15	шт	551	879	484 329	203	111 853	596 182
26	Кран шаровой Ø20	шт	38	1 376	52 288	317	12 046	64 334
27	Кран шаровой Ø25	шт	8	2 161	17 288	497	3 976	21 264
28	Кран шаровой Ø32	шт	1	3 539	3 539	814	814	4 353
29	Кран шаровой Ø40	шт	4	5 401	21 604	1 243	4 972	26 576
30	Кран шаровой Ø50	шт	1	5 401	5 401	1 620	1 620	7 021
31	Кран спускной 15	шт	30	3 103	93 090	931	27 930	121 020
32	Крепление трубопровода	кг	200	3 000	600 000	650	130 000	730 000
33	Фильтр для воды	компл	8	80 000	640 000	3 603	28 824	668 824
	Т3. Трубопроводо горячего водоснабжения			-	-	-	-	-
1	Трубы полипропиленовые в комплекте с фасонными деталями Ø20х2,8	м	476	242	115 192	600	285 600	400 792
2	Трубы полипропиленовые в комплекте с фасонными деталями Ø25х3,5	м	107	417	44 619	600	64 200	108 819
3	Трубы полипропиленовые в комплекте с фасонными деталями Ø32х4,5	м	29	684	19 836	600	17 400	37 236
4	Трубы стальные ВГП оцинкованные Ø15	м	41	522	21 402	1 000	41 000	62 402
5	Трубы стальные ВГП оцинкованные Ø20	м	484	812	393 008	1 000	484 000	877 008
6	Трубы стальные ВГП оцинкованные Ø25	м	71	974	69 154	1 000	71 000	140 154
7	Трубы стальные ВГП оцинкованные Ø32	м	119	1 259	149 821	1 000	119 000	268 821
8	Труба электросварная оцинкованная Ø57х3,5	м	128	1 208	154 624	1 500	192 000	346 624
9	Кран поливочный внутренний (комплектно):			-	-	-	-	-
	1. Кран шаровой Ø15	шт	41	1 376	56 416	317	12 997	69 413
10	Кран шаровой Ø15	шт	318	879	279 522	203	64 554	344 076
11	Кран шаровой Ø20	шт	56	1 376	77 056	317	17 752	94 808
12	Кран шаровой Ø25	шт	3	2 161	6 483	497	1 491	7 974
13	Кран шаровой Ø32	шт	1	3 539	3 539	814	814	4 353
14	Кран шаровой Ø50	шт	4	34 643	138 572	7 968	31 872	170 444
15	Кран спускной 15	шт	32	3 103	99 296	931	29 792	129 088
16	Хомут для крепления Ø50	шт	28	146	4 088	34	952	5 040
17	Хомут для крепления Ø32	шт	18	115	2 070	27	486	2 556
18	Хомут для крепления Ø25	шт	22	114	2 508	27	594	3 102
19	Хомут для крепления Ø20	шт	342	106	36 252	25	8 550	44 802
20	Хомут для крепления Ø15	шт	167	106	17 702	32	5 344	23 046
21	Цанги для крепления хомутов	шт	550	24	13 200	6	3 300	16 500
22	Шпилька обыкновенная L=1000 мм	шт	101	219	22 119	51	5 151	27 270
23	Подвески	шт	60	1 458	87 480	336	20 160	107 640
24	Гибкая трубчатая изоляция 09х018	м	50		-	24	1 200	1 200
25	Гибкая трубчатая изоляция 09х022	м	161		-	25	4 025	4 025
26	Гибкая трубчатая изоляция 09х022	м	956	108	103 248	25	23 900	127 148
27	Гибкая трубчатая изоляция 09х028	м	55		-	33	1 815	1 815
28	Гибкая трубчатая изоляция 09х028	м	106	143	15 158	33	3 498	18 656
29	Гибкая трубчатая изоляция 09х035	м	101		-	39	3 939	3 939
30	Гибкая трубчатая изоляция 09х035	м	18	169	3 042	39	702	3 744
31	Гибкая трубчатая изоляция 09х057	м	128	285	36 480	86	11 008	47 488
32	Крепление трубопровода	кг	200	3 000	600 000	650	130 000	730 000
33	Гофра сифон для раковин	шт	245	1 500	367 500	500	122 500	490 000
	В2. Трубопровод противопожарного водоснабжения			-	-	-	-	-
1	Трубы стальные электросварные Ø108х4,5	м	36	2 915	104 940	2 000	72 000	176 940
2	Трубы стальные электросварные Ø89х4,0	м	50	2 260	113 000	2 000	100 000	213 000
3	Трубы стальные электросварные Ø57х3,5	м	1 216	1 208	1 468 928	1 500	1 824 000	3 292 928
4	Отвод стальной 90° Ø108х4,5	шт	4	2 085	8 340	480	1 920	10 260
5	Отвод стальной 90° Ø89х4,0	шт	2	1 007	2 014	232	464	2 478
6	Отвод стальной 90° Ø57х3,5	шт	276	590	162 840	136	37 536	200 376
7	Тройник стальной Ø108х4,0-108х4,0	шт	32	2 991	95 712	688	22 016	117 728
8	Тройник стальной Ø108х4,0-89х4,0	шт	2	3 031	6 062	698	1 396	7 458
9	Тройник стальной Ø57х3,0-57х3,0	шт	60	1 007	60 420	232	13 920	74 340
10	Переход К Ø108х3,5-57х3,0	шт	50	967	48 350	223	11 150	59 500
11	Переход К Ø108х4,0-89х3,5	шт	1	1 007	1 007	232	232	1 239
12	Затвор дисковый поворотный с корпусом из высокопрочного чугуна с центрирующими отверстиями для установки между фланцами. Футеровка-этиленпропилен. Диск из чугуна, покрытого полиамидом Ø100	шт	5	390 550	1 952 750	89 827	449 135	2 401 885
13	Затвор дисковый поворотный с корпусом из высокопрочного чугуна с центрирующими отверстиями для установки между фланцами. Футеровка-этиленпропилен. Диск из чугуна, покрытого полиамидом Ø80	шт	2	226 639	453 278	52 127	104 254	557 532

14	Затвор дисковый поворотный с корпусом из высокопрочного чугуна с центрирующими отверстиями для установки между фланцами. Футеровка-этиленпропилен. Диск из чугуна, покрытого полиамидом Ø50	шт	40	226 639	9 065 560	52 127	2 085 080	11 150 640
15	Фланец 1-100-16 ВСт3сп	шт	10	3 966	39 660	913	9 130	48 790
16	Фланец 1-80-16 ВСт3сп	шт	4	3 083	12 332	913	3 652	15 984
17	Фланец 1-50-16 ВСт3сп	шт	80	2 153	172 240	646	51 680	223 920
18	Кран пожарный д50			-	-	-	-	-
	1. Клапан запорный с муфтовыми и цапковыми присоединительными концами Ру=1,6 Мпа	шт	144	4 272	615 168	983	141 552	756 720
	2. Головка соединительная напорная для пожарного оборудования д50	шт	288	763	219 744	176	50 688	270 432
	3. Головка соединительная цапковая Ру=1,6 Мпа	шт	144	1 119	161 136	258	37 152	198 288
	4. Ствол ручной пожарный	шт	144	1 018	146 592	234	33 696	180 288
	5. Рукав пожарный напорный льноджутовый Ру=1,2 Мпа L=20 м, д50	шт	144	6 510	937 440	1 498	215 712	1 153 152
	6. Шкаф для установки пожарного крана	шт	72	56 000	4 032 000	3 509	252 648	4 284 648
	7. Огнетушитель воздушный пенный	шт	144	6 611	951 984	1 521	219 024	1 171 008
	8. Рама усиления ПК	шт	58	14 250	826 500	2 850	165 300	991 800
19	Диафрагма под фланец 1-50-16	шт	144	2 840	408 960	8 521	1 227 024	1 635 984
20	Спринклерный хомут	шт	400	286	114 400	86	34 400	148 800
21	Шпилька (шайба, гайка)	шт	400	309	123 600	93	37 200	160 800
22	Хомут-трубодержатель 57 (на стояки)	шт	160	156	24 960	47	7 520	32 480
23	Металл на жесткие крепления на 1 крепление	шт	12	3 000	36 000	900	10 800	46 800
24	Уголок 45 х 45 х 4	кг	9	328	2 952	98	882	3 834
25	Пластины 150х150х4	кг	2	329	658	99	198	856
26	Крепление трубопровода	кг	650	3 000	1 950 000	650	422 500	2 372 500
	К2. Канализация ливневая			-	-	-	-	-
1	Труба напорная ПВХ d200	м	51	5 620	286 620	3 000	153 000	439 620
2	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 - 160х6,2	м	97	4 045	392 365	2 000	194 000	586 365
3	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 - 140х5,4	м	865	4 045	3 498 925	2 000	1 730 000	5 228 925
4	Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом и подогревом	компл	17	90 519	1 538 823	20 820	353 940	1 892 763
5	Компенсационные патрубки	шт	29	3 560	103 240	819	23 751	126 991
6	Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом и подогревом	компл	18	90 519	1 629 342		-	1 629 342
7	Компенсационные патрубки	шт	18	3 560	64 080		-	64 080
8	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб Ø140	м	440	2 119	932 360	636	279 840	1 212 200
9	Гибкая трубчатая изоляция 09 для труб 160	м	80	1 667	133 360	384	30 720	164 080
10	Скотч для гибкой трубной изоляции	шт	58	256	14 848	500	29 000	43 848
11	Клей для гибкой трубной изоляции	кг	27	4 418	119 286	500	13 500	132 786
12	Ревизия ПВХ Ø200	шт	7	14 550	101 850	2 910	20 370	122 220
13	Прочистка 160	шт	11	-	-	-	-	-
14	Тройник 160х160	шт	11	19 864	218 504	5 959	65 549	284 053
15	Тройник 160х140	шт	1	26 260	26 260	7 878	7 878	34 138
16	Втулка ПЭ 160	шт	10	2 400	24 000	720	7 200	31 200
17	Фланец стальной свободный 160	шт	11	14 196	156 156	4 259	46 849	203 005
18	Фланец стальной глухой 160	шт	11	12 636	138 996	2 527	27 797	166 793
19	Прочистка 140	шт	69	-	-	-	-	-
20	Тройник 140х140	шт	69	15 963	1 101 447	4 789	330 441	1 431 888
21	Втулка ПЭ 140	шт	69	2 400	165 600	720	49 680	215 280
22	Фланец стальной свободный 140	шт	69	12 672	874 368	3 802	262 338	1 136 706
23	Фланец стальной глухой 140	шт	69	9 063	625 347	1 813	125 097	750 444
24	Утепление труб греющим кабелем	м	500	1 170	585 000	270	135 000	720 000
25	Электромуфты 140	шт	55	6 830	375 650	2 049	112 695	488 345
26	Переход 200х160	шт	7	7 725	54 075	1 545	10 815	64 890
27	Отвод 140х140	шт	89	10 393	924 977	3 118	277 502	1 202 479
28	Отвод 160х160	шт	6	12 527	75 162	3 758	22 548	97 710
29	Отвод 200х200	шт	12	10 350	124 200	2 070	24 840	149 040
30	Тройник 140х140	шт	84	15 963	1 340 892	4 789	402 276	1 743 168
31	Тройник 160х140	шт	15	26 260	393 900	7 878	118 170	512 070
32	Тройник 160х160	шт	1	19 864	19 864	5 959	5 959	25 823
33	Уголок 45х45х4	кг	310	328	101 680	98	30 380	132 060
34	Шпилька L=300 мм М10	шт	800	309	247 200	93	74 400	321 600
35	Хомут для крепления труб к стене 160	шт	42	580	24 360	174	7 308	31 668
36	Переход 140х160	шт	14	7 200	100 800	1 440	20 160	120 960
37	Переход 140х110	шт	23	5 250	120 750	1 050	24 150	144 900
38	Переход 140х125	шт	30	5 689	170 670	1 138	34 140	204 810
39	Электромуфты 160	шт	1	9 984	9 984	1 997	1 997	11 981
	К1в. Вакуумная канализация			-	-	-	-	-
	Оборудование/ Equipment			-	-	-	-	-
1	ROEDIGER вакуумный унитаз "SILENTIUM" вакуумный унитаз настенного исполнения с предустановленным гасителем шума внутри чаши, установочной рамой, панелью кнопки	шт	21		-	45 000	945 000	945 000
2	ROEDIGER вакуумный унитаз напольной установки	шт	161		-	62 000	9 982 000	9 982 000
3	ROEDIGER сборная камера PE 5, как блок в сборе	шт	68		-	75 000	5 100 000	5 100 000
	ROEDIGER сборная камера PE 5, как блок в сборе (доп.заказ)	шт	12	816 549	9 798 588	75 000	900 000	10 698 588
4	ROEDIGER сборная камера PE 7, как блок в сборе	шт	116		-	75 000	8 700 000	8 700 000
5	ROEDIGER сборная камера тип 1, как блок в сборе	шт	4		-	135 000	540 000	540 000
6	ROEDIGER Вакуумный трап строительный набор, из нержавеющей стали	шт	54		-	40 000	2 160 000	2 160 000
7	ROEDIGER обратный клапан BT50	шт	426		-	8 500	3 621 000	3 621 000
8	ROEDIGER обратный клапан BT50	шт	23	96 013	2 208 299	8 500	195 500	2 403 799
9	ROEDIGER вакуумное подключение VES	шт	188		-	2 500	470 000	470 000
10	ROEDIGER резиновая муфта 50 внутренниц диаметр 57 мм	шт	430		-	400	172 000	172 000
11	ROEDIGER стяжной хомут 50-70 мм	шт	1 080		-	200	216 000	216 000
12	ROEDIGER быстросъемный стяжной хомут тип 1, 50-70 мм для резиновых муфт 50	шт	380		-	400	152 000	152 000
13	ROEDIGER вредукционная резиновая муфта 63х50, внутренний диаметр 57х47 мм, для подключения сборных камер PE 7, PE 5 и унитазов	шт	430		-	400	172 000	172 000
14	ROEDIGER редукционная угловая 60х50, 90°, резиновая муфта, внутренний d57х47 мм, для подключения сборных камер PE 7	шт	270		-	800	216 000	216 000
15	Контрольная трубка 3х8 мм изготовлена из прозрачного полимера	м	1 600		-	350	560 000	560 000
16	Контрольная трубка 3х8 мм изготовлена из прозрачного полимера	м	400	3 540	1 416 000	350	140 000	1 556 000
17	Система мониторинга утечек/System for under pressure systems	компл	1		-	2 300 000	2 300 000	2 300 000
18	Станция аэрации/ Aeration station	шт	8		-	430 000	3 440 000	3 440 000
19	Труба ПВХ напорная d32 мм PN16	м	369		-	2 500	922 500	922 500
20	Труба ПВХ напорная d32 мм PN16	м	129	546	70 434	2 500	322 500	392 934
21	Труба ПВХ напорная d50 мм PN16	м	2 262		-	2 500	5 655 000	5 655 000
22	Труба ПВХ напорная d50 мм PN16	м	348	1 182	411 336	2 500	870 000	1 281 336
23	Труба ПВХ напорная d63 мм PN16	м	330		-	2 500	825 000	825 000
24	Труба ПВХ напорная d90 мм PN16	м	3 546		-	2 500	8 865 000	8 865 000
25	Труба ПВХ напорная d110 мм PN16	шт	438		-	2 500	1 095 000	1 095 000
26	Труба ПВХ напорная d110 мм PN16	шт	393	4 085	1 605 405	2 500	982 500	2 587 905
27	Угол ПВХ 45° d32 мм	шт	400	975	390 000	167	66 800	456 800
28	Угол ПВХ 45° d50 мм	шт	1 360		-	167	227 120	227 120
29	Угол ПВХ 45° d50 мм	шт	740	723	535 020	167	123 580	658 600
30	Угол ПВХ 45° d90 мм	шт	121		-	577	69 817	69 817
31	Угол ПВХ 45° d90 мм	шт	109	2 506	273 154	577	62 893	336 047
32	Угол ПВХ 45° d110 мм	шт	126		-	1 231	155 106	155 106
33	Угол ПВХ 45° d63 мм	шт	420		-	252	105 840	105 840
34	Угол ПВХ 45° d63 мм	шт	500	1 094	547 000	252	126 000	673 000
35	Тройник ПВХ 45° d63 мм	шт	52		-	1 046	54 392	54 392
36	Тройник ПВХ 90° d90 мм	шт	620		-	2 500	1 550 000	1 550 000
37	Тройник ПВХ 45° d110 мм	шт	60		-	4 750	285 000	285 000

38	Тройник ПВХ 90° d90 мм	шт	188		-	702	131 976	131 976
39	Тройник ПВХ 90° d90 мм	шт	308	3 050	939 400	702	216 216	1 155 616
40	Переход ПВХ d63-90 мм	шт	650		-	239	155 350	155 350
41	Переход ПВХ d50-90 мм	шт	240		-	239	57 360	57 360
42	Переход ПВХ d50-90 мм	шт	27	1 037	27 999	239	6 453	34 452
43	Переход ПВХ d32-50 мм	шт	50		-	61	3 050	3 050
44	Переход ПВХ d32-50 мм	шт	14	262	3 668	61	854	4 522
45	Переход ПВХ d32 мм - 1" наруж	шт	50		-	74	3 700	3 700
46	Переход ПВХ d90-110 мм	шт	46		-	339	15 594	15 594
47	Переход ПВХ d63-110 мм	шт	58		-	339	19 662	19 662
48	Муфта резьбовая разъемная ПВХ d63 мм	шт	230		-	537	123 510	123 510
49	Торцевая крышка ПВХ d63 мм	шт	230		-	127	29 210	29 210
50	Кран шаровой ПВХ d32 мм	шт	50		-	781	39 050	39 050
51	Кран шаровой ПВХ d32 мм	шт	14	3 395	47 530	781	10 934	58 464
52	Кран шаровой ПВХ d63 мм	шт	15		-	1 827	27 405	27 405
53	Кран шаровой ПВХ d90 мм	шт	55		-	7 437	409 035	409 035
54	Кран шаровой ПВХ d110 мм	шт	12		-	9 640	115 680	115 680
55	Втулка фланца ПВХ d90 мм	шт	8		-	352	2 816	2 816
56	Втулка фланца ПВХ d110 мм	шт	20		-	464	9 280	9 280
57	Втулка фланца ПВХ d110 мм	шт	7	2 014	14 098	464	3 248	17 346
58	Фланец ПВХ d90 мм	шт	8		-	689	5 512	5 512
59	Фланец ПВХ d110 мм	шт	20		-	900	18 000	18 000
60	Фланец ПВХ d110 мм	шт	7	3 913	27 391	900	6 300	33 691
61	Муфта соединительная d32 мм	шт	78	340	26 520	85	6 630	33 150
62	Муфта соединительная d50 мм	шт	230	970	223 100	243	55 890	278 990
63	Муфта соединительная d63 мм	шт	80	1 050	84 000	263	21 040	105 040
64	Муфта соединительная d90 мм	шт	344	1 135	390 440	284	97 696	488 136
65	Крепление DN25/ Fastening DN25	шт	250		-	27	6 750	6 750
66	Крепление DN50/ Fastening DN50	шт	1 288		-	106	136 528	136 528
67	Крепление DN80/ Fastening DN80	шт	886		-	183	162 138	162 138
68	Крепление DN80/ Fastening DN80	шт	114	794	90 516	183	20 862	111 378
69	Крепление DN100/ Fastening DN100	шт	246		-	223	54 858	54 858
70	Крепление DN100/ Fastening DN100	шт	274	967	264 958	223	61 102	326 060
71	Клей для ПВХ	шт	166	8 640	1 434 240	3 400	564 400	1 998 640
72	Очиститель (обезжириватель) для ПВХ	шт	134	4 610	617 740	3 400	455 600	1 073 340
73	Труба ПВХ д50 с фасонными частями	м	600	1 275	765 000	255	153 000	918 000
74	Крепление для ПВХ труб д50	шт	1 200	288	345 600	58	69 600	415 200
75	Кронштейн под сборные камеры	шт	20	14 250	285 000	2 850	57 000	342 000
	Санитарно-технические приборы системы К1			-	-	-	-	-
1	Смеситель для раковины	компл	13		-	7 500	97 500	97 500
2	Инфракрасный смеситель для раковины	компл	62		-	7 500	465 000	465 000
3	Писсуар GROHE Bau Ceramic, скрытый монтаж+Система инсталляции для писсуара+Инфракрасная панель смыва для писсуара	компл	62		-	18 000	1 116 000	1 116 000
4	Унитаз подвесной GROHE Essence Ceramic, альпин-белый с крышкой и инсталляцией, кнопкой - Gold, квадратная	компл	1		-	25 000	25 000	25 000
5	Биде подвесное GROHE Essence Ceramic, альпин-белый	компл	1		-	25 000	25 000	25 000
6	Раковина (VIP)	компл	1		-	25 000	25 000	25 000
7	Душ (VIP)	компл	1		-	25 000	25 000	25 000
8	Гарнитур душевой	компл	1		-	25 000	25 000	25 000
9	Раковина для МГН	компл	9		-	10 000	90 000	90 000
10	Малая раковина	компл	1		-	10 000	10 000	10 000
11	Раковина с пьедесталом	компл	90		-	10 000	900 000	900 000
12	Раковина без пьедестала	компл	7		-	10 000	70 000	70 000
13	Душевой поддон акрил/керам.	компл	6		-	13 200	79 200	79 200
14	Душевой поддон стальной	компл	17		-	13 200	224 400	224 400
15	Трап сантехнический	компл	69	9 900	683 100	6 000	414 000	1 097 100
16	Полотенцесушитель из нержавеющей стали	компл	27	9 968	269 136	2 293	61 911	331 047
17	Рамка к кнопкам на стену для унитаза	компл	161		-	2 700	434 700	434 700
18	Смеситель для раковины центральный Bauedge набортный, излив с аэратором (гибкие подводки в компл.)	компл	122		-	7 346	896 212	896 212
19	Смеситель однорыжачный для душа Bauedge Ø15	компл	75		-	7 790	584 250	584 250
20	Ручной душ Euphoria 110 Mono 1 режим, хром	компл	75		-	5 077	380 775	380 775
21	Бочата резьбовые Ду15/25	шт	562	1 100	619 300	300	168 900	788 200
	Итого на общую сумму с НДС 12%				**90 591 887**		**93 927 524**	**184 519 411**
	Скидка 3%							**5 535 582**
	Итого с учетом скидки, с НДС 12%							**178 983 829**

Заказчик:
ТОО «BIGLOBAL»

Директор ТОО "МИДЭС Строй"

«МИДЭС Строй»
ТОВ ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
город Алматы
Республика Казахстан

BIGlobal
ЖСН/БИН 031240001438

Генеральный подрядчик: **ТОО «BIGLOBAL»**
Подрядчик: **ТОО «МИДЭС Строй»**
Наименование строительства и его адрес: Легкоатлетический спортивный комплекс, расположенный в г.Астана, район "Есиль", пересечение проспекта Тұран и улиц Бұкар жырау, 851 (проектное наименование)
Договор № АБК1/ПОД/ЛАСК/112 от 13.02.2019г.

АКТ
выполненных работ
за сентябрь 2020 года

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Материал		Работа		ВСЕГО с НДС 12%, тенге
				Цена за ед.	Сумма	Цена за ед.	Сумма	
	К1в. Вакуумная канализация			-	-	-	-	-
	Оборудование/ Equipment			-	-	-	-	-
1	ROEDIGER сборная камера PE 7, как блок в сборе (доп.заказ)	шт	4	816 549	3 266 196	75 000	300 000	3 566 196
2	ROEDIGER Вакуумный трап строительный набор, из нержавеющей стали (доп.заказ)	шт	10	460 685	4 606 850	40 000	400 000	5 006 850
3	ROEDIGER вакуумное подключение VES	шт	16	26 426	422 816	2 500	40 000	462 816
4	ROEDIGER резиновая муфта 50 внутренниц диаметр 57 мм	шт	9	4 404	39 636	400	3 600	43 236
5	ROEDIGER вредукционная резиновая муфта 63x50, внутренний диаметр 57x47 мм, для подключения сборных камер PE 7, PE 5 и унитазов	шт	9	5 286	47 574	400	3 600	51 174
	Итого на общую сумму с НДС 12%				8 335 498		747 200	9 130 272
	Скидка 3%							273 908
	Итого с учетом скидки, с НДС 12%							8 856 364

Заказчик:
ТОО «BIGLOBAL»

Директор ТОО "МИДЭС Строй"

Генеральный подрядчик: **ТОО «BIGLOBAL»**
Подрядчик: **ТОО «МИДЭС Строй»**
Наименование строительства и его адрес: Легкоатлетический спортивный комплекс, расположенный в г.Астана, район "Есиль", пересечение проспекта Тұран и улиц Бұқар жырау, E51 (проектное наименование)
Договор № АБК1/ПОД/ЛАСК/112 от 13.02.2019г.

АКТ
выполненных работ
за сентябрь 2020 года

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Материал		Работа		ВСЕГО с НДС 12%, тенге
				Цена за ед.	Сумма	Цена за ед.	Сумма	
	К1в. Вакуумная канализация			-	-	-	-	-
	Оборудование/ Equipment			-	-	-	-	-
1	ROEDIGER вакуумный унитаз напольной установки	шт	2		-	62 000	124 000	124 000
	Санитарно-технические приборы системы К1			-	-	-	-	-
1	Смеситель однорыжачный для душа Bauedge Ø15	компл	3		-	7 790	23 370	23 370
2	Ручной душ Euphoria 110 Mono 1 режим, хром	компл	3		-	5 077	15 231	15 231
3	Смеситель для раковины центральный Bauedge набортный, излив с аэратором (гибкие подводки в компл.)	компл	4		-	7 346	29 384	29 384
	Итого на общую сумму с НДС 12%				-		191 985	191 985
	Скидка 3%							5 760
	Итого с учетом скидки, с НДС 12%							186 225

Заказчик:
ТОО «BIGLOBAL»

Директор ТОО "МИДЭС Строй"

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью
BiGlobal
ЖСН/БИН 031240001439

«МИДЭС Строй»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
город Алматы
Республика Казахстан